

Total: 112

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Activos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Ejecución	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Mensura	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Población	Ingreso Anualizado	Comentarios		
															Ejercicio	Modificado	Resolución (Revisado)	Comprometido	Ejercido					Pagado	% Avance
02A141020020880	Programa de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14090049	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,439,404	\$1,439,150	\$1,439,150	\$1,439,150	\$1,439,150	\$1,439,150	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020020910	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14070047	Coahuila de Zaragoza	Ramón Arizpe	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,488,505	\$1,474,751	\$1,474,751	\$1,474,751	\$1,474,751	\$1,474,751	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020020941	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14200024	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,356,358	\$1,330,971	\$1,330,971	\$1,330,971	\$1,330,971	\$1,330,971	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020020957	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14140018	Coahuila de Zaragoza	James	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,278,071	\$1,249,154	\$1,249,154	\$1,249,154	\$1,249,154	\$1,249,154	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020020978	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14040036	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,247,469	\$1,037,747	\$1,037,747	\$1,037,747	\$1,037,747	\$1,037,747	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021073	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14030042	Coahuila de Zaragoza	Castaños	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$630,770	\$614,861	\$614,861	\$614,861	\$614,861	\$614,861	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021077	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14030051	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$623,463	\$760,629	\$760,629	\$760,629	\$760,629	\$760,629	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021191	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14200070	Coahuila de Zaragoza	Miguel	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$772,433	\$744,470	\$744,470	\$744,470	\$744,470	\$744,470	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021203	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14200078	Coahuila de Zaragoza	Miguel	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$748,430	\$734,351	\$734,351	\$734,351	\$734,351	\$734,351	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021247	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14240055	Coahuila de Zaragoza	Paras	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$746,702	\$746,470	\$746,470	\$746,470	\$746,470	\$746,470	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021249	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14110043	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$639,504	\$635,480	\$635,480	\$635,480	\$635,480	\$635,480	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021292	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14270048	Coahuila de Zaragoza	Ramón Arizpe	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$645,489	\$623,777	\$623,777	\$623,777	\$623,777	\$623,777	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021313	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14200071	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$584,485	\$572,890	\$572,890	\$572,890	\$572,890	\$572,890	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021333	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14200067	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$580,365	\$539,564	\$539,564	\$539,564	\$539,564	\$539,564	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021379	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14200038	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$553,309	\$546,193	\$546,193	\$546,193	\$546,193	\$546,193	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021395	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14200039	Coahuila de Zaragoza	Salinas	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$501,433	\$481,847	\$481,847	\$481,847	\$481,847	\$481,847	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021408	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14180051	Coahuila de Zaragoza	Siera Mojada	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$446,751	\$438,032	\$438,032	\$438,032	\$438,032	\$438,032	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021444	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14170015	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$393,469	\$384,375	\$384,375	\$384,375	\$384,375	\$384,375	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021510	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14200034	Coahuila de Zaragoza	Hera	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$339,301	\$335,025	\$335,025	\$335,025	\$335,025	\$335,025	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021549	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14200063	Coahuila de Zaragoza	Miguel	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$298,528	\$287,744	\$287,744	\$287,744	\$287,744	\$287,744	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021557	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14240051	Coahuila de Zaragoza	Siera Mojada	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$298,528	\$287,744	\$287,744	\$287,744	\$287,744	\$287,744	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021707	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14240058	Coahuila de Zaragoza	Paras	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,303,344	\$8,151,083	\$8,151,083	\$8,151,083	\$8,151,083	\$8,151,083	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021718	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14330041	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,182,498	\$5,182,375	\$5,182,375	\$5,182,375	\$5,182,375	\$5,182,375	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021738	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14270049	Coahuila de Zaragoza	Ramón Arizpe	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,203,748	\$5,107,700	\$5,107,700	\$5,107,700	\$5,107,700	\$5,107,700	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021770	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14270044	Coahuila de Zaragoza	Cuervo Ciénega	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,776,447	\$5,741,421	\$5,741,421	\$5,741,421	\$5,741,421	\$5,741,421	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021795	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14270050	Coahuila de Zaragoza	Cuervo Ciénega	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,694,768	\$5,434,444	\$5,434,444	\$5,434,444	\$5,434,444	\$5,434,444	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021797	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14240039	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,629,379	\$5,576,340	\$5,576,340	\$5,576,340	\$5,576,340	\$5,576,340	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021905	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14240022	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,119,195	\$5,115,318	\$5,115,318	\$5,115,318	\$5,115,318	\$5,115,318	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021915	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14200038	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,248,209	\$5,009,454	\$5,009,454	\$5,009,454	\$5,009,454	\$5,009,454	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021928	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14110045	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,048,048	\$5,008,371	\$5,008,371	\$5,008,371	\$5,008,371	\$5,008,371	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021940	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14140008	Coahuila de Zaragoza	James	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,726,077	\$1,683,145	\$1,683,145	\$1,683,145	\$1,683,145	\$1,683,145	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021962	Contratación de Bases con Biotopografía en Área Rural y Urbana	14200022	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,243,444	\$1,029,340	\$1,029,340	\$1,029,340	\$1,029,340	\$1,029,340	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021987	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14180140	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,445,044	\$1,446,319	\$1,446,319	\$1,446,319	\$1,446,319	\$1,446,319	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021987	Contratación de Trabajo Para Vivienda A Base de Laminas de Fibrocemento Y Bloques	14270020	Coahuila de Zaragoza	Cuervo Ciénega	Coahuila municipal	Subsidios	2014	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$255,882	\$246,640	\$246,640	\$246,640	\$246,640	\$246,640	100.00	0	Metricas Cuadradas	0	100.00	100.00	Financieras / Plazas / Registros OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A141020021993	Contratación de Cuerto Adicional con un Superficie de 12 M2 en Área Rural y Urbana	14200061	Coahuila de Zaragoza	Fierro Mejía	Coahuila municipal																				



Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico										
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Activos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Ingresos	Modificad	Reserva (Millonada)	Comprometido	Ingresos	Ejecución	Pago	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Índice Avance	Índice Avance	Observaciones		
02A1414020028745	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14070004	Cabildo de Saraguro	Cuadro Colorado	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$16,400	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.		
02A1414020028736	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14300003	Cabildo de Saraguro	San Pedro	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,262	\$20,262	\$20,262	\$20,262	\$20,262	\$20,262	\$20,262	\$20,262	\$20,262	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028755	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14110008	Cabildo de Saraguro	General Ortega	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$182,000	\$181,949	\$181,949	\$181,949	\$181,949	\$181,949	\$181,949	\$181,949	\$181,949	\$181,949	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028767	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14200017	Cabildo de Saraguro	Osorno	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$143,000	\$142,504	\$142,504	\$142,504	\$142,504	\$142,504	\$142,504	\$142,504	\$142,504	\$142,504	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028774	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14360003	Cabildo de Saraguro	Vianca	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$134,000	\$133,734	\$133,734	\$133,734	\$133,734	\$133,734	\$133,734	\$133,734	\$133,734	\$133,734	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028783	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14260006	Cabildo de Saraguro	Castaña	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$77,000	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	\$76,734	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028791	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14200129	Cabildo de Saraguro	Toranzo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$94,000	\$94,273	\$94,273	\$94,273	\$94,273	\$94,273	\$94,273	\$94,273	\$94,273	\$94,273	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028797	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14200070	Cabildo de Saraguro	Miguel	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$46,000	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028795	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14200043	Cabildo de Saraguro	Francisco J. Moreno	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$37,000	\$37,271	\$37,271	\$37,271	\$37,271	\$37,271	\$37,271	\$37,271	\$37,271	\$37,271	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028790	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14200003	Cabildo de Saraguro	Nova	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028794	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14240019	Cabildo de Saraguro	Sierre Mejía	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028745	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14200002	Cabildo de Saraguro	San Juan de Babales	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$17,000	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028716	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14170004	Cabildo de Saraguro	Matanzas	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$17,000	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028724	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14280003	Cabildo de Saraguro	Babinas	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$13,000	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028747	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14100018	Cabildo de Saraguro	Frontera	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,000	\$10,942	\$10,942	\$10,942	\$10,942	\$10,942	\$10,942	\$10,942	\$10,942	\$10,942	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028773	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14210012	Cabildo de Saraguro	Badabona	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,400	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028784	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14100000	Cabildo de Saraguro	Moravia	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,400	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028767	Am. Colocación y Rehabilitación de Matrices Ecologicas En Area Rural Y Urbana	14300022	Cabildo de Saraguro	Bailillo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,039,798	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028776	Cont. De Bases Para Vivienda A Base De Cálculo De Fideicomiso Y Bono Moravia	14300028	Cabildo de Saraguro	Bailillo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,239,962	\$6,610,281	\$6,610,281	\$6,610,281	\$6,610,281	\$6,610,281	\$6,610,281	\$6,610,281	\$6,610,281	\$6,610,281	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028710	Cont. De Cuanto Adicional Con Una Base De Cálculo De Fideicomiso Y Bono	14300049	Cabildo de Saraguro	Bailillo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,617,191	\$1,229,244	\$1,229,244	\$1,229,244	\$1,229,244	\$1,229,244	\$1,229,244	\$1,229,244	\$1,229,244	\$1,229,244	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028718	Cont. De Bases Con Biedigretador En Area Rural Y Urbana	14300045	Cabildo de Saraguro	Bailillo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$606,440	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028749	Cont. De Fidei Comiso De Construcción de Vivienda en Area Rural Y Urbana	14300039	Cabildo de Saraguro	Toranzo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$77,454	\$76,404	\$76,404	\$76,404	\$76,404	\$76,404	\$76,404	\$76,404	\$76,404	\$76,404	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028754	Cont. De Cuanto Adicional Con Una Base De Cálculo De Fideicomiso Y Bono	14300015	Cabildo de Saraguro	Toranzo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$13,471,342	\$12,905,421	\$12,905,421	\$12,905,421	\$12,905,421	\$12,905,421	\$12,905,421	\$12,905,421	\$12,905,421	\$12,905,421	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028764	Cont. De Bases Con Biedigretador En Area Rural Y Urbana	14300010	Cabildo de Saraguro	Toranzo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,701,415	\$2,476,344	\$2,476,344	\$2,476,344	\$2,476,344	\$2,476,344	\$2,476,344	\$2,476,344	\$2,476,344	\$2,476,344	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028779	Am. y Am. E Instalación de Bases Para Vivienda Social 12 V Para Vivienda Social Para La Prov. De Saraguro Para Vivienda Social 12 V	14200009	Cabildo de Saraguro	Osorno	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$790,423	\$1,149,232	\$1,149,232	\$1,149,232	\$1,149,232	\$1,149,232	\$1,149,232	\$1,149,232	\$1,149,232	\$1,149,232	30.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro OBA EN PROCESO	
02A1414020028809	Am. y Am. E Instalación de Bases Para Vivienda Social 12 V Para Vivienda Social Para La Prov. De Saraguro Para Vivienda Social 12 V	14070004	Cabildo de Saraguro	Cuadro Colorado	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,873	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
02A1414020028808	Cont. De Bases Para Vivienda A Base De Cálculo De Fideicomiso Y Bono Moravia	14300028	Cabildo de Saraguro	Toranzo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$62,213	\$62,213	\$62,213	\$62,213	\$62,213	\$62,213	\$62,213	\$62,213	\$62,213	\$62,213	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
02A1414020028804	Ampl. Red Eléctrica El Cito Jimeno	14300041	Cabildo de Saraguro	Toranzo	Cobertura municipal	Subsídios	20-Desarrollo Social	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$399,442	\$399,442	\$399,442	\$399,442	\$399,442	\$399,442	\$399,442	\$399,442	\$399,442	\$399,442	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBA TERCERADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.