

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Naturaleza	Programa Fondo Comunal - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico									
													Ciclo Naturaleza	Ejercicio	Modificado	Reasignado	Comprometido	Requerido	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Índice Avance	Avance Num.	Observaciones
03A1313020015478	Elaboración de los Proyectos Ejecutivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una Capacidad de Ciento Menos de los Usados	13000054	Cahuilla de Saraguro	Saltillo	Cobertura Municipal	Subsidio	219 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,150,520	\$6,194,414	\$6,194,414	\$6,194,414	\$932,331	\$932,331	\$932,331	15.05	00	Hectare Cuadrados	7,705	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: sin observación
03A13130200140154	Operación y Mantenimiento de la Planta S.A. de Municipios Unidos, A las 100 L.P.S. en la Ciudad de Mérida, Yucatán	11080010	Cahuilla de Saraguro	Mucilme	Cobertura Municipal	Subsidio	219 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESPECIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COMUMLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$5,497,325	\$5,497,325	\$5,497,325	74.43	00	Hectare Cuadrados	140,554	100.00	98.00	Financiera PROCESO. / Física: PROCESO. / Registro: PROCESO.
03A13130200140204	Operación y Mantenimiento de La Planta S.A. de Municipios Unidos, a Base de 400 L.P.S. en La Ciudad de Mérida, Yucatán	13020052	Cahuilla de Saraguro	Acuña	Cobertura Municipal	Subsidio	219 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESPECIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COMUMLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,975,280	\$5,975,280	\$5,975,280	\$5,975,280	\$5,444,923	\$5,444,923	\$5,444,923	91.46	00	Hectare Cuadrados	121,268	100.00	100.00	Financiera CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Registro: CONCLUIDA.