

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Actual	Avance Acum.
COA14140100292641	Albergue De Hombres Que General Violencia (Programa De Prevencion Del Delito)	133000988	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,799,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION
COA14140200355679	Rehabilitación Del Complejo Cultural Y Deportivo Elias Hernandez De De Las Fuentes	141700131	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,929,414	\$2,929,414	\$2,929,414	\$2,929,414	\$2,929,414	\$2,929,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION
COA14140200355680	Construcción De Barda Perimetral Y Delineación En El Centro Integrado De La Mujer	141700130	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,621	\$179,886	\$179,886	\$179,886	29.98	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION
COA14140200355802	Reparación De Imagen Orbea Del Cerro De La Cruz, Torreón, Coahuila	143500234	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$7,450,000	\$7,450,000	\$7,450,000	\$7,299,361	\$4,326,756	\$4,326,756	\$4,326,756	58.08	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro sin observacion
COA14140200355803	Reconstrucción De Colonia Nuevo México, Primera Etapa, Torreón, Coahuila	143500232	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,030,275	\$5,030,275	\$5,030,275	\$4,800,469	\$4,335,721	\$4,335,721	\$2,675,805	86.19	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION
COA14140200355804	Construcción De La Etapa Del Parque Lineal Lomas Verdes Oriente, Antigua Línea Perimetral A-C Centro Surriente De La Ciudad De Torreón, Coahuila	143500233	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,450,000	\$7,450,000	\$7,450,000	\$7,294,667	\$3,329,748	\$3,329,748	\$3,329,748	44.69	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	17.00	Financiera / Física / Registro sin observaciones
COA14140200355947	Albergue De Hombres Que Generan Violencia	143000372	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION
COA14140300403819	Centro De Artes Y Oficios Para Jóvenes En Colonia Omega (Polígono 1) Pueblo Insurgentes Y Polígono 2) Al Alamo (Polígono 3) Y Nueva Tlaxcala (Polígono 4)	143000685	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	0006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$5,838,408	\$3,282,638	\$3,282,638	\$1,751,523	51.29	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION