

Total: 64

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenca Financiero						Avenca Fisico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Acum.	
COA14101028440	Primaria Venustiano Carranza, En La Calle Iturbide Número 103 Oriente, De Superhabilitación.	14070044	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$158,254	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$81,885	\$81,885	51.74	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/ 140415		
COA14101028448	Primaria Luis Muller De León, Reparación De Servicio Sanitarios, Superhabilitación, Construcción De Cloacas, Reparación De Sistema Eléctrico De Aula	14070040	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,244	\$293,409	\$293,409	\$293,409	\$280,463	\$280,463	93.72	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/ 140415		
COA14101028442	Preescolar Francisco I. Madero, Rehabilitación Y Pintura Del Plantel En General (Muros Exteriores Y Interiores, Suelos, Enejedores).	14090039	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chaves)	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$129,022	\$123,724	\$123,724	\$123,724	\$37,117	\$37,117	28.77	0	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/		
COA14101028447	Rehabilitación De Espacios Educativos, En La Secundaria Miguel Hidalgo	14130016	Coahuila de Zaragoza	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$460,000	\$454,971	\$440,245	\$440,245	\$440,245	\$440,245	\$440,245	96.76	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/ 140415		
COA14101028468	Primaria Benito Juárez, En La Calle Emiliano Zapata Número 101 Poniente, De La Colonia La Chollilla, Superhabilitación, Reparación De Servicio Sanitario.	14200068	Coahuila de Zaragoza	Misquit	Ciudad Melchor Misquit	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,178	\$270,875	\$270,875	\$270,875	\$251,296	\$251,296	84.00	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA14101028479	Preescolar Profesor Diego Guerra, Construcción De Barda Perimetral De Block Y Muro De Perfil Estructural.	14200096	Coahuila de Zaragoza	Misquit	Ciudad Melchor Misquit	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$291,022	\$278,730	\$278,730	\$278,730	\$278,059	\$278,059	95.55	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA14101028492	Prim. José M. Pilo Indales' Ramez Y Aplan, Plafones Caídos, Retiro Aires De Las Lona Y Colado, Vent. Papasol, Muebles, Suelo, Red Hidráulica, Plano De Obra, De Hacia Civitas Y Suelo De Cemento.	14240062	Coahuila de Zaragoza	Parras	Parras de la Puente Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$297,076	\$290,718	\$290,718	\$290,718	\$256,730	\$256,730	86.42	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010287142	Primaria Manuel Villarral Córdoba, Reparación De Servicio Sanitarios, Superhabilitación, Reparación Eléctrica Y Sustitución Parcial De Barda Perimetral.	14320021	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sahagún	Ovaldo Morán	Rural	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$498,995	\$483,029	\$483,029	\$483,029	\$336,614	\$336,614	67.46	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010287311	Primaria Porvenir De Mi Patria Del Ejeo Díaz De Mayo, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica, Reparación De Techo De Aula Colapsado, Pintura Y Cancha Deportiva.	14330062	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Díaz de Mayo (El Chorrizo)	Rural	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$169,056	\$166,622	\$166,622	\$166,622	\$128,800	\$128,800	76.19	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010287318	Primaria Alma Campesina Del Ejeo Primero De Mayo, Construcción De Techumbre (Estructural).	14330057	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Primeró de Mayo (Algotra)	Rural	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$426,762	\$413,783	\$413,783	\$413,783	\$124,135	\$124,135	29.09	0	0	100.00	85.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010287322	Primaria Luis A. Bersegard, Rehabilitación De Baños, Muebles Y Plafón, Pintura General De Interior Y Exterior, Construcción De Techumbre (Estructural).	14330061	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$457,239	\$418,379	\$418,379	\$418,379	\$295,662	\$295,662	64.66	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288595	Preescolar Jaime Salinas, Superhabilitación, Pintura Para El Plantel En General (Muros Interiores Y Exteriores)	14330056	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$197,038	\$187,806	\$187,806	\$187,806	\$56,342	\$56,342	28.59	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288605	Preescolar Emilio Medda, Rehabilitación De Pintura Del Plantel En General (Muros Interiores Y Exteriores)	14330068	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$149,696	\$146,464	\$146,464	\$146,464	\$98,687	\$98,687	65.93	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288616	Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortiz Villalobos, Pintura, Puertas Y Barda Y Rehabilitación De Malla Perimetral.	14330059	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,400	\$286,255	\$286,255	\$286,255	\$286,218	\$286,218	95.60	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288630	Preescolar General Idázar Córdoba Del Río, Comodora La Rosalia, Reparación De Lomas E Superhabilitación (Cp/33/09 Y Dg/05/11).	14330063	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Comodora (La Rosalia)	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$292,143	\$273,714	\$273,714	\$273,714	\$155,869	\$155,869	53.35	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288644	Primaria Eliseo Lorea Salazar, En La Calle Princesa 8/E De La Colonia La Dalia, Superhabilitación, Reparación De Servicio Sanitario	14350070	Coahuila de Zaragoza	Torrea	Torrea	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$380,002	\$361,549	\$361,549	\$361,549	\$361,549	\$361,549	95.14	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288661	Secundaria Reshuahúyotl, En La Ciudad Mochimas Número 86, De La Colonia Tierra Y Libertad, Reparación De Sistema Eléctrico General, Sustitución De Cementera Y Reparación De Placa De Aula.	14350036	Coahuila de Zaragoza	Torrea	Torrea	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$498,998	\$439,366	\$439,366	\$439,366	\$342,340	\$342,340	68.61	0	0	100.00	98.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288670	Secundaria Técnica Número 13, En Autopista Torrea-San Pedro Filastro 7/E, La Centro, Sustitución General Del sistema Eléctrico E Superhabilitación General.	14350027	Coahuila de Zaragoza	Torrea	Torrea	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,091	\$386,037	\$386,037	\$386,037	\$392,013	\$392,013	98.23	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288687	Secundaria Técnica Número 77, En La Calle Bahía De Guadalupe 5/N, De La Colonia Nueva California, Superhabilitación General.	14350046	Coahuila de Zaragoza	Torrea	Torrea	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,561	\$387,062	\$387,062	\$387,062	\$385,361	\$385,361	86.44	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288711	Escuela Secundaria Del Estado "Benito Corderas Amor", En La Colonia Compañeros, Superhabilitación	14350025	Coahuila de Zaragoza	Torrea	Torrea	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,976	\$289,658	\$289,658	\$289,658	\$266,433	\$266,433	88.82	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288739	Secundaria Técnica Número 44, Comodora Comodoro, En Glitia, Construcción De Barda Parcial Y Superhabilitación De Servicio Sanitario.	14350029	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Glitia	Rural	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$498,261	\$473,244	\$473,244	\$473,244	\$470,820	\$470,820	94.49	0	0	100.00	100.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010288747	Preescolar José María Morelos Y Profo, En La Calle General Benito Juárez, Zona Centro, Superhabilitación General Y Reparación De Servicio Sanitario.	14370011	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,198	\$388,575	\$388,575	\$388,575	\$116,572	\$116,572	29.20	0	0	100.00	98.00	Financiera/ Observaciones / Fisica/ Observaciones / Registro/		
COA141010293985	Pavimento Asfáltico En La Calle San Miguel De Almeida Entre De La Cruz A Colón, Tipo De Calle De La Colonia Guasajuato.	14300097	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMIILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$176,000	\$176,000	\$175,824	\$174,986	\$174,986	\$174,986	\$174,986	99.42	0	0	100.00	0.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA141010294636	Pavimento Asfáltico En La Calle Perrenal A Pavimento Existente, Colonia Paraiso Norte.	14300014	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMIILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$164,160	\$164,160	\$163,996	\$163,803	\$163,454	\$163,454	\$163,454	99.57	0	0	100.00	0.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA141010294639	Pavimento Asfáltico En La Calle Perrenal A Pavimento Existente, Colonia Paraiso Norte.	14300015	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMIILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$549,450	\$546,769	\$545,602	\$545,602	\$545,602	\$545,602	99.20	0	0	100.00	0.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141010294642	Pavimento Asfáltico En La Calle Perrenal Del Sur De Paraiso Terrenal A Topo De Calle, Colonia Paraiso Norte.	14300016	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMIILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$199,800	\$198,475	\$198,051	\$198,051	\$198,051	\$198,051	99.03	0	0	100.00	0.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141010294644	Pavimento Asfáltico En La Calle Perrenal Del Sur De Paraiso Terrenal A Topo De Calle, Colonia Paraiso Norte.	14300017	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMIILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$256,000	\$256,000	\$255,744	\$255,104	\$254,560	\$254,560	\$254,560	99.44	0	0	100.00	0.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA141010294647	Pavimento Asfáltico En La Calle Perrenal La Loma De Paraiso Terrenal A Topo De Calle, Colonia Paraiso Norte.	14300019	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMIILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$345,880	\$345,142	\$345,142	\$345,142	\$345,142	98.61	0	0	100.00	0.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Total: 64

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aرصه Financiero						Aرصه Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Act.	
COA1410100315114	Primaria Cámara Junior, En La Calle De La Unidad Operación Número 405 De La Colonia Calles, Supermodernización, Reparación De Muros, Pintura, Rehabilitación Del Sistema Eléctrico.	141700099	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$395,382	\$386,703	\$386,703	\$386,703	\$282,251	\$282,251	71.39	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro!	
COA1410100315115	Reconstrucción De Camino Comunitario En Varas Calles De La Localidad En Hacienda Santa Ana De Los Hornos.	141700100	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	El Cuaje	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$388,663	\$373,953	\$373,953	\$373,953	\$371,693	\$371,693	95.63	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro!	
COA1410100315116	Primaria Adolfo López Mateos, En La Calle Nueva S/N, De La Colonia Navvillas, Impemmodernización.	141700135	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$196,412	\$189,363	\$189,363	\$189,363	\$186,004	\$186,004	94.70	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro!	
COA1410100317598	Reconstrucción Del Camino Comunitario En Varas Calles De La Localidad En Hacienda Santa Ana De Los Hornos.		Coahuila de Zaragoza	Viesca	Venustiano Carranza (Hacienda De Hornos)	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física/ OBRA TERMINADA / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA1410300375437	Primaria Enrique Cárdenas García, Impemmodernización	MM-038-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$363,041	\$363,126	\$363,126	\$363,126	\$363,126	\$363,126	\$363,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera/ termina/ Física/ terminada / Registro/ terminada - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA1410300375452	Primaria Guadalupe Herrero De Mendoza, Impemmodernización	MM-039-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$495,278	\$495,278	\$495,278	\$495,278	\$482,393	\$482,393	\$482,393	97.40	\$0	Metros Cuadrados	586	0.00	98.00	Financiera/ en proceso / Física/ en proceso / Registro! ab proceso - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA1410400457118	Reconstrucción De Carpa Asfáltica, Concreto Hidráulico Y Baquetos En Calles No. 1, Medios De Calzada Medero A Calle Sieta Ruta	000000035	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,766,609	\$2,766,609	\$2,766,609	\$2,765,036	\$2,765,036	\$2,765,036	\$2,765,036	99.94	\$0	Metros Cuadrados	2,490	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA1410400457512	Rehabilitación De Esc. Sec. No. 12 Prof. Vicente Valdez Valdez	000000037	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,173,382	\$3,173,382	\$3,173,382	\$3,094,934	\$3,094,934	\$3,094,934	\$3,094,934	97.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14150100471870	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico De La Calle Miguel Negrete Entre Las Calles De Pedro Noya Y Francisco Narayaj Col Guayulera	000000039	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,206,907	\$1,206,907	\$1,206,907	\$1,180,177	\$1,180,177	\$1,180,177	\$1,180,177	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14150100471990	Reparación Asfáltica Varas Calles Col. Guayulera.	000000040	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,205,592	\$1,205,592	\$1,205,592	\$1,193,040	\$1,193,040	\$1,193,040	\$1,193,040	98.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14150100472011	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico De La Calle Guillermo González Entre Las Calles De Obregón Y Huertillas Col Nueva Llave	000000041	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO COMUNITA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,204,295	\$1,204,295	\$1,204,295	\$1,202,252	\$1,202,252	\$1,202,252	\$1,202,252	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA14150100478337	Modernización Del Blvd. Regalillo, Tramo Cruce Carr. 37 Con Carr. 3 A Al Blvd. Armando Treviño Vera, Etapa	MM-068-14	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,475,285	\$3,475,285	\$3,475,285	\$3,475,285	\$3,475,285	\$4,705,433	\$4,705,433	34.92	\$0	Metros Cuadrados	160,000	0.00	35.00	Financiera/ EN PROCESO / Física/ EN PROCESO / Registro! EN PROCESO - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
COA15150100461856	Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple De Escuela Secundaria Gómez Del Barro, Calle Zaragoza S/N, Zona Centro, Guerrero Chah (Clave 05em0046)		Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462612	Pavimentación De La Calle Aldama Del Ejido Santa Mónica		Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462666	Pavimentación De Calles En El Ejido Regalillo De Las Perlas		Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	0.00	Financiera / Física/ OBRA POR INICIAR / Registro! AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS REGISTRADOS - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462707	Pavimentación De Calles En El Ejido De Varas		Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física/ OBRA POR INICIAR / Registro! AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS REGISTRADOS - registro de avances físicos y financieros - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462708	Pavimentación De Calles En La Colonia Zaragoza Sur		Coahuila de Zaragoza	Toreado	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,746,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro!
COA15150100462712	Rehabilitación De Sanitario De Niños Y Niñas De La Esc. Primaria Julio Torres		Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMUNITA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$232,689	\$232,689	\$116,228	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463049	Rehabilitación De Esc. Miguel Ramos Ariza		Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMUNITA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$221,814	\$221,814	\$110,796	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463063	Reparación De La Avenida Martínez, En La Colonia Gómez Del Barro, Central Y 28 De Junio De La Ciudad De Piedras Negras		Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$686,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ en proceso / Física/ en proceso / Registro! en proceso - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463257	Construcción De Techumbre De Escuela Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Av. 16 De Septiembre, Col. Bravo		Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$686,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ en proceso / Física/ en proceso / Registro! en proceso - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463858	Construcción De Techumbre Con Mallaaserra En Escuela Primaria Angeles Del Ejido Alamo (Clave 05dp0985)		Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, / Física/ SIN EJECUCION DE LA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. / Registro!
COA15150100463896	Pavimentación De Calles En La Colonia Lázaro Cárdenas		Coahuila de Zaragoza	Toreado	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro!
COA15150100463926	Rehabilitación De Esc. Secundaria No.12 Prof. Vicente Valdez Valdez		Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMUNITA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$2,069,320	\$2,069,320	\$1,033,625	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464464	Reparación De La Avenida Ramón Cepeda, Col. Buenavista Sur		Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$686,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ en proceso / Física/ en proceso / Registro! en proceso - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464496	Construcción De Techumbre Para Patio CIVICO De La Esc. Constituyente De 1917		Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMUNITA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$976,177	\$976,177	\$487,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465057	Construcción De Techumbre Con Mallaaserra En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Del Ejido Abasculillo (Clave 05dp1165h)		Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ NO SE EJERCIERON RECURSOS AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, / Física/ NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. / Registro!
COA15150100465832	Pavimentación De Calles En La Colonia Isaura Chávez De Montemayor		Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, / Física/ NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. / Registro!
COA15150100466176	Reparación De La Avenida Durango, En Las Colonias Loma Bonita Y Pato		Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$2,000,000	\$686,813	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ en proceso / Física/ en proceso / Registro! en proceso - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466254	Construcción De Techumbre Con Mallaaserra En Escuela Secundaria Simón Bolívar Del Ejido San José De La Niña (Clave 05em0022p)		Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, / Física/ NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. / Registro!

Total: 64

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Actual
COA1510100466280	Rehabilitación De La Escuela Estatal Flores De Cueva (Clave 06-00058)	-	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIERON LOS RECURSOS EL 31 DE MARZO DEL 2015 / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510100466385	Pavimentación De Calles En El Ejido Escobedo	-	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$299,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIERON LOS RECURSOS EL 31 DE MARZO DEL 2015 / Física: / Registro: SE RECIBIERON LOS RECURSOS EL 31 DE MARZO DEL 2015
COA1510100466473	Pavimentación De Calles En La Colonia Ampliación Las Vegas	-	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: NO SE EJECIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. / Física: NO SE EJECIERON RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. / Registro:
COA1510100474406	Repavetado En La Calle Federalismo De La Colonia El Mirador	15270034	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$760,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510100474437	Repavetado En El Blvd. Mariano Morales De La Colonia Amalco.	15270036	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25,000	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. / Física: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. / Registro: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510100474476	Rehabilitación De La Escuela Vito Alessio Robles.	15270036	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$198,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. / Física: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. / Registro: EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.