

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Actual	Avance Acum.
COA14140300375550	Construcción y Equipamiento de La Alberca Olímpica y Pista de Clavados En la Unidad Deportiva Santiago V. González	MPR-048-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,503,142	\$14,503,142	\$14,503,142	\$4,350,942	\$4,350,942	\$4,350,942	30.00	\$0	Metros Cuadrados	160,000	0.00	0.00	Financiera/ en proceso / Física/ en proceso / Registro/ en proceso - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA14140300383009	Construcción de Gimnasio Y Auditorio Zaragoza Sur En Col Zaragoza Sur En Torreon	IMPMP-002-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Deporte	En Ejecución	2014	\$18,426,381	\$18,407,955	\$18,407,955	\$15,119,735	\$12,638,980	\$12,638,980	\$12,638,980	68.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.66	Financiera/ / Física/ / Registro/
COA14140300383502	Construcción de Unidad Deportiva La Antigua Sabera De La Unión En Torreon	IMPMP-001-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Deporte	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$44,955,000	\$44,955,000	\$44,951,051	\$27,084,116	\$27,084,116	\$27,084,116	60.25	\$0	Lote	639,629	0.00	60.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA14140400436845	Construcción De Campo De Fútbol Con Panto Sintético Centro Recreativo "Cay" En La Unidad Deportiva "Carline R. González".	143000711	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMUNITA. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,906,090	\$3,785,089	\$3,782,536	\$3,782,536	\$3,782,536	96.74	\$0	Metros Cuadrados	58,000	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CANCHA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA14140400458327	Construcción De Parque De Beisbol Infantil En Colonia Comarca (Primera Etapa) En Calle Industria S/N, Col. Comarca, Torreon, Coahuila	IMPMP-004-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Deporte	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$9,867,616	\$2,960,285	\$2,960,285	\$2,960,285	26.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.91	Financiera/ / Física/ / Registro/
COA15150100475238	Construcción De Area Deportiva En Colonia Pueblo Insurgentes	-	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COMUNITA. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,748,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489053	Construcción De Campo De Fútbol Uruguay Paso Sintético Ejido La Ventana	153600010	Coahuila de Zaragoza	Viesca	La Ventana	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,248,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,700	0.00	0.00	Financiera/ / Física/ OBRAS POR INICIAR / Registro/ REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489088	Construcción De Cancha De Fútbol Uruguay Paso Sintético Ejido Mileras	153600011	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Mileras	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,248,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,600	0.00	0.00	Financiera/ / Física/ OBRAS POR INICIAR / Registro/ REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489137	Construcción De Campo De Beisbol Campo Sintético Ejido Emiliano Zapata	153600012	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,247,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,200	0.00	0.00	Financiera/ / Física/ OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Registro/ REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.