

Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprovechamiento Financiero						Aprovechamiento Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA1440200314068	Construcción De Capilla De Velación En Guerrero, Coahuila. Incluye Hornos Crematorios Y Obra Exterior	141200013	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,785,898	\$835,769	\$835,769	\$0	18.57	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200314070	Construcción De Capilla De Velación En Hidalgo, Coahuila. Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Riego Y Crematorio	141300007	Coahuila de Zaragoza	Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$832,489	\$832,489	\$0	18.50	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200314076	Construcción De Capilla De Velación En El Estado San Carlos. Municipio De Jimenez, Coahuila. Incluye Crematorio Y Obra Exterior	141400011	Coahuila de Zaragoza	Jimenez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$832,489	\$832,489	\$0	18.50	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	3.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200314123	Construcción De Capilla De Velación En Nava, Coahuila. Incluye Hornos Crematorios Y Obra Exterior	142200032	Coahuila de Zaragoza	Nava	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,093,435	\$1,228,030	\$1,228,030	\$1,228,030	27.29	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200314124	Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Coahuila. Incluye Hornos Crematorios Y Obra Exterior	142300016	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,801,228	\$840,368	\$840,368	\$0	18.67	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200314633	Construcción De Edificio De Seguridad Publica (Central), En El Municipio De Piedras Negras.	142500045	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,663,187	\$13,345,114	\$13,345,114	\$13,345,114	53.38	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	27.00	Financiera / Física / Registro sin observacion	
COA1440200328720	Construcción De Albergo Deportivo Y Cultural	142500073	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$29,876,545	\$29,876,545	\$29,876,545	\$26,464,273	\$7,939,282	\$7,939,282	\$7,939,282	26.57	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200337001	Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Saltillo (Primera Etapa)	143000297	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$39,607,873	\$39,607,873	\$39,607,873	\$34,225,367	\$10,267,610	\$10,267,610	\$10,267,610	25.92	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200359449	Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Yemas	140200187	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,970,000	\$66,436,948	\$66,436,948	\$64,148,988	\$19,424,996	\$19,424,996	\$0	29.24	\$0	Metros Cuadrados	136,755	100.00	7.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION	
COA1440200361273	Programa De Bebederos De Agua Potable	140200126	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,660,992	\$14,660,992	97.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física Observaciones / Registro
COA1440200361277	Programa De Techumbres De Ciudad Acuña, Coahuila De Zaragoza	140200175	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,508,573	\$14,471,897	\$14,471,897	\$4,208,520	\$4,208,520	28.06	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	78.00	Financiera / Física Observaciones / Registro
COA1440300361868	Programa De Bebederos De Agua Potable (Instalación)	142500102	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$14,573,245	\$14,503,786	\$14,503,786	\$14,503,786	\$14,416,264	\$14,416,264	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Observaciones / Física Observaciones / Registro
COA1440300361869	Programa De Techumbres De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza	142500109	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$14,865,690	\$14,519,632	\$14,519,632	\$14,519,632	\$4,355,890	\$4,355,890	29.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.81	Financiera Observaciones / Física Observaciones / Registro
COA1440300405193	Construcción Del Blvd Jesus Maria Ramon (1a Etapa)	140200198	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$36,606,405	\$36,606,405	\$36,606,405	\$36,396,608	\$10,918,982	\$10,918,982	\$10,918,982	29.83	\$0	Metros Cuadrados	136,755	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACION	
COA1440400426082	Construcción Y Rehabilitación De Pisos Publicos En Varas Colinas De La Ciudad De Ramos Arizpe.	142700111	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,621	\$2,135,420	\$2,135,420	\$2,135,420	47.45	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	65.00	Financiera LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Física LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Registro LA OBRERA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA1440400426543	Construcción De Canchas De Fútbol 5	142700112	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,621	\$2,135,420	\$2,135,420	\$2,135,420	47.45	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	10.00	Financiera LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Física LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Registro LA OBRERA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA1440400426970	Rehabilitación Del Parque Venustiano Carranza	142700114	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,716	\$1,199,015	\$1,199,015	\$1,199,015	29.98	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	20.00	Financiera LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Física LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Registro LA OBRERA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA1440400430328	Suministro E Instalación De Techumbres	142700115	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,949	\$2,397,839	\$2,397,839	\$2,397,839	53.29	\$0	Metros Cuadrados	5,492	0.00	85.00	Financiera LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Física LA OBRERA ESTA EN PROCESO. / Registro LA OBRERA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	