

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Miliardado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA1414030403818	Colector Maba Primera Etapa	143500362	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$6,122,683	\$4,092,322	\$4,092,322	\$4,092,322	50.52	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	16.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION
COA1414030403825	Adecuación De 4 Cruces En Carretera Matías Con Boulevard Torreon Con Boulevard Perreputo Con Clazasa Manuel Gomez Morán Y Con Miguel El Exterio	143500442	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,999,781	\$9,446,970	\$9,446,970	\$9,446,970	\$2,834,091	\$2,834,091	\$2,834,091	30.00	\$0	Metros Cuadrados	639,250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION
COA14140404037291	Conexión De La Carretera 2 A La Carretera 1 En El Pajongo Por Liberación De Derecho De Vía.	142500146	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	97.40	\$0	Metros Cuadrados	152,806	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA14140404038793	Ampliación De La Autopista Torreón-San Pedro, De La Ombra Al Liberamiento Cuarta Herta. Pago Por Liberación De Derecho De Vía).	143500443	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,755,985	\$1,755,985	\$1,755,985	\$1,755,985	\$1,755,985	\$1,755,985	\$1,755,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	639,629	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA14140404052426	Proyectos Especiales Derivados Del Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable Simo De La Laguna	-	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	presidencia municipal de torreón y SOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$7,201,907	\$11,595,407	\$11,595,407	\$11,595,407	\$3,478,622	\$3,478,622	\$3,478,622	30.00	\$0	Estudio de preinversión	12	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro Proyecto actualizado !!! - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455011	Construcción Del Paso Inferior Vehicular Retorno Senderos, De S 700 De La Autopista Torreón - San Pedro En Pasco, Senderos En Torreón, Cihab	F-METRO-001-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,379,105	\$30,379,105	\$30,379,105	\$14,903,018	\$14,903,018	\$14,093,018	49.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.06	Financiera / Física EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455114	Construcción Y Rehabilitación De Canal Fluvial En Cll. Paseo (De Av. Bravo A Carretera A Santa Fe) En Cll. Ciudad Nueva, Torreón	F-METRO-002-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,969,786	\$9,969,786	\$9,969,786	\$2,690,936	\$2,690,936	\$2,690,936	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455216	Rehabilitación Del Anticuo Canal De La Piedad De Calle Juan A. De La Fuente A Calle Amde En Colonia Centro, Torreón	F-METRO-003-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$5,872,915	\$5,872,915	\$5,872,915	\$1,761,874	\$1,761,874	\$1,761,874	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455293	Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular En Carretera Matías Y Boulevard Laguna En Torreón	F-METRO-004-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,456,482	\$1,456,482	\$1,456,482	\$1,456,482	\$1,456,482	\$844,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455362	Proyecto Ejecutivo Puente Vehicular En Carretera Matías Y Boulevard Laguna En Torreón	F-METRO-005-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,164,243	\$1,164,243	\$1,164,243	\$1,164,243	\$1,164,243	\$652,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455437	Proyecto Ejecutivo Del Paso Superior Vehicular Liberamiento Horta Y Avenida María Montessori En Torreón	F-METRO-006-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,454,286	\$1,454,286	\$1,454,286	\$1,454,286	\$1,454,286	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455524	Elaboración De Proyecto Ejecutivo La Joya La Partida En Torreón	F-METRO-007-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,165,829	\$1,165,829	\$1,165,829	\$1,165,829	\$1,165,829	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455565	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Corredor Aero Vial Torreón-Matamoros En Torreón	F-METRO-008-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,168,422	\$1,168,422	\$1,168,422	\$1,168,422	\$1,168,422	\$350,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455613	Elaboración Del Estudio De Factibilidad Del Liberamiento La Partida En Torreón	F-METRO-009-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$726,247	\$726,247	\$726,247	\$726,247	\$726,247	\$217,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA141404040455663	Elaboración Del Estudio De Factibilidad De Interconexión Boulevard Río Matas Del Blvd. Río Matas En Torreón Blvd. González De La Vega En Gomez Palacio, Sgo. En Torreón	F-METRO-010-14	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$242,685	\$242,685	\$242,685	\$242,685	\$242,685	\$173,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
COA14150100472462	Reforzación De Pasa Profundo Equipamiento E Interconexión Para Abasto De Agua Potable Para El Ejido Rancho Alegre	143500033	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,928,070	\$1,928,070	\$1,928,070	\$1,928,070	\$1,629,815	\$1,629,815	\$1,629,815	84.53	\$0	Equipamiento	1,328	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACION