

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COA14140400451840	Universidad Politécnica De Morelos-Frontera.- Construcción De Biblioteca	141000111	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,605,878	\$5,623,578	\$5,623,578	\$5,623,578	35.15	\$0	BIBLIOTECA	600	0.00	23.55	Financiera! ok / Física! ok / Registro! OK - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140400451867	Universidad Politécnica De Morelos-Frontera.- Construcción De Laboratorio	141000112	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,360,000	\$15,360,000	\$15,360,000	\$14,344,168	\$5,579,912	\$5,579,912	\$5,579,912	36.33	\$0	Laboratorio	600	0.00	17.35	Financiera! ok / Física! ok / Registro! OK - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140400451890	Universidad Politécnica De Morelos-Frontera.- Construcción De Obra Exterior (Acceso Ppal, Estacionamiento Y Andadores)	141000113	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$5,329,536	\$2,925,459	\$2,925,459	\$2,925,459	43.02	\$0	obra exterior.	600	0.00	38.57	Financiera! ok / Física! ok / Registro! OK - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140400451922	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Construcción De Biblioteca.	142700095	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,868,607	\$6,043,910	\$6,043,910	\$6,043,910	43.17	\$0	BIBLIOTECA	0	0.00	20.87	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURADA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140400451945	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Construcción De Laboratorio.	142700096	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,545,372	\$7,079,771	\$7,079,771	\$7,079,771	44.25	\$0	Laboratorio	0	0.00	18.52	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURADA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140400451960	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Construcción De Obra Exterior (Acceso Ppal, Estacionamiento Y Andadores)	142700097	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$7,720,000	\$7,720,000	\$7,720,000	\$3,501,957	\$2,218,505	\$2,218,505	\$2,218,505	28.74	\$0	OBRA EXTERIOR	600	0.00	21.01	Financiera! / Física! / Registro! EN PROCESO - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140500531219	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Mobiliario Del Laboratorio.	152700041	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURADO - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140500531241	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Equipo Especializado De Laboratorio	152700042	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140500531264	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Equipamiento De Biblioteca.	152700040	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro! CAPTURA - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140500531287	Universidad Politécnica De Morelos-Frontera.- Mobiliario Del Laboratorio	151000024	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,009,650	\$1,009,650	\$1,009,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera! ok / Física! ok / Registro! OK - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140500531308	Universidad Politécnica De Morelos-Frontera.- Equipo Especializado Para Laboratorio	151000025	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$8,630,350	\$8,630,350	\$8,630,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera! ok / Física! ok / Registro! OK - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.
COA14140500531335	Universidad Politécnica De Morelos-Frontera.- Mobiliario De Biblioteca.	151000023	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenios	E009	Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO CUAUHUILTECO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera! ok / Física! ok / Registro! OK - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.