

Total: 53

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Unidad de Medida		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
COA14140200334210	Instalación Clorador De Gas En El Pozo	14010009	Coahuila de Zaragoza	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,078	\$31,078	\$31,078	\$31,078	\$30,727	\$30,727	\$30,727	98.87	00	Equipo	739	100.00	100.00	Financiera/ concluida / Física/ concluida / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334247	Reposición De Dos Cloradores De Gas Para Las Plantas Potabilizadoras 1 Y 2	14020028	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$115,000	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$14,055	\$14,055	\$14,055	10.00	00	Equipo	114,233	100.00	0.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ proyecto cancelado. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334301	Adquisición De Equipo Clorimétrico Digital Impley 500 Reactivo De Prueba.	14020030	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$7,639	\$7,474	\$7,474	\$7,474	\$2,242	\$2,242	\$2,242	30.00	00	Equipo	134,233	100.00	0.00	Financiera/ concluido. / Física/ concluido. / Registro/ acción concluida. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334355	Monitoreo De Cloro Residual Cuenca El Bravo.	14450056	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$149,201	\$149,201	\$149,201	\$149,201	\$149,201	\$149,201	\$149,201	100.00	00	Acción	926,434	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334394	Monitoreo De Cloro Residual, Cuenca Centrales Del Norte.	14450062	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$49,734	\$49,734	\$49,734	\$49,734	\$49,734	\$49,734	\$49,734	100.00	00	Acción	926,434	100.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334422	Instalación De Un Equipo De Hipoclorito De Sodio En El Pozo 1	14070030	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$8,629	\$8,428	\$8,428	\$8,428	\$8,428	\$8,428	\$8,428	100.00	00	Equipo	10,309	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334452	Instalación De Equipo De Hipoclorito De Sodio En El Pozo N° 3	14070031	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$8,629	\$8,428	\$8,428	\$8,428	\$8,428	\$8,428	\$8,428	100.00	00	Equipo	10,309	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334497	Proyecto Para La Construcción De Una Caseta De Cloración Y Para El Suministro E Instalación De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "San Mateo De Equipo	14090037	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$29,373	\$28,962	\$28,962	\$28,962	\$8,689	\$8,689	\$8,689	30.00	00	Equipo	6,480	100.00	0.00	Financiera/ CANCELADO. / Física/ CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334547	Proyecto Para La Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Almito"	14090036	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,015	\$8,860	\$8,860	\$8,860	\$8,860	\$8,860	\$8,860	100.00	00	Equipo	25,920	100.00	100.00	Financiera/ CANCELADO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334603	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Ejido Guadalupe"	14120011	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,641	\$6,395	\$6,395	\$6,395	\$1,919	\$1,919	\$1,919	30.00	00	Equipo	168	100.00	0.00	Financiera/ CANCELADO. / Física/ CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334775	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Santa Rita"	14120012	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,641	\$6,395	\$6,395	\$6,395	\$1,919	\$1,919	\$1,919	30.00	00	Equipo	324	100.00	0.00	Financiera/ CANCELADO. / Física/ CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334819	Adquisición De Equipo Colormétrico Digital Impley 500 Reactivo De Prueba.	14130006	Coahuila de Zaragoza	Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,639	\$7,474	\$7,474	\$7,474	\$2,242	\$2,242	\$2,242	30.00	00	Acción	1,638	100.00	0.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334841	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Sección 22/0"	14150009	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,629	\$8,290	\$8,290	\$8,290	\$2,487	\$2,487	\$2,487	30.00	00	Equipo	86	100.00	0.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334861	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Santa Rita"	14150008	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,629	\$8,290	\$8,290	\$8,290	\$2,487	\$2,487	\$2,487	30.00	00	Equipo	49	100.00	0.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334887	Construcción De Cauce Perimetral Y Suministro E Instalación De Equipo Dosificador De Hipoclorito De Sodio En Pozo "El Peñal Del Ejido San Antonio De	14170006	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	San Antonio del Coyote	Urbano	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,724	\$36,172	\$36,172	\$36,172	\$36,172	\$36,172	\$36,172	100.00	00	Equipo	2,432	100.00	100.00	Financiera/ CANCELADO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334909	Construcción De Caseta De Cloración Tipo 11 E Instalación De Equipo De Hipoclorito De Sodio En Pozo Granada	14170007	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,734	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	100.00	00	Equipo	1,286	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334931	Instalación De Clorador De Gas En El Pozo "Torre 1"	14180093	Coahuila de Zaragoza	Mocilova	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,413	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	100.00	00	Equipo	13,824	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334955	Instalación De Clorador De Gas En El Pozo "Mullis Barrera"	14180094	Coahuila de Zaragoza	Mocilova	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,413	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	100.00	00	Equipo	21,600	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ 38036.88 / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334978	Instalación De Clorador De Gas En El Pozo "Torre 2"	14180091	Coahuila de Zaragoza	Mocilova	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,413	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	100.00	00	Equipo	21,600	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200334999	Instalación De Clorador De Gas En El Pozo "Torre 1 a"	14180092	Coahuila de Zaragoza	Mocilova	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,413	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	100.00	00	Equipo	21,600	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335022	Construcción De Cauce Perimetral En El Córrego "Rio Escorialdo"	14250043	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$84,122	\$83,000	\$83,000	\$83,000	\$24,901	\$24,901	\$24,901	30.00	00	Obra	150,178	100.00	0.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335045	Instalación De Clorador De Gas En Tanque "Demologías 2"	14250041	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,111	\$32,558	\$32,558	\$32,558	\$9,768	\$9,768	\$9,768	30.00	00	Equipo	25,920	100.00	0.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335061	Instalación Clorador De Gas En El Tanque "Ocotura"	14250042	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,111	\$32,558	\$32,558	\$32,558	\$9,768	\$9,768	\$9,768	30.00	00	Equipo	25,920	100.00	0.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335111	Proyecto Para El Suministro E Instalación Por Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "San Alberto"	14260014	Coahuila de Zaragoza	Progreso	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$9,015	\$8,863	\$8,863	\$8,863	\$8,863	\$8,863	\$8,863	100.00	00	Equipo	479	100.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335206	Instalación De Clorador De Gas En El Pozo	14290007	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$33,111	\$32,456	\$32,456	\$32,456	\$32,456	\$32,456	\$32,456	100.00	00	Equipo	2,297	100.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335238	Construcción De Cauce Perimetral Caseta De Cloración Tipo 11 Y Sum E Inst De Ego Dosificador De Hipoclorito De Sodio En Pozo Del Ej. "Que Victoria	14300185	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Guadalupe Victoria	Rural	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,626	\$67,429	\$67,429	\$67,429	\$67,429	\$67,429	\$67,429	100.00	00	Obra	320	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335283	Caseta De Cauce Perimetral Caseta De Cloración Tipo 11 Y Sum E Inst De Ego Dosificador De Hipoclorito De Sodio En Pozo Del Centro Comunitario	14300184	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Caua (Hacienda Caua)	Rural	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$51,694	\$50,817	\$50,817	\$50,817	\$50,817	\$50,817	\$50,817	100.00	00	Obra	213	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335337	Caseta De Cauce Perimetral Caseta De Cloración Tipo 11 Y Sum E Inst De Ego Dosif De Hipoclorito De Sodio En El Pozo Del Centro Comunitario Del Ej. St	14300188	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Santa Victoria	Rural	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,938	\$49,218	\$49,218	\$49,218	\$49,218	\$49,218	\$49,218	100.00	00	Obra	88	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335357	Construcción De Caseta De Cloración Tipo 11 E Instalación De Equipo Hipoclorador De Sodio En Pozo	14300183	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Buñuelos	Rural	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$29,566	\$29,095	\$29,095	\$29,095	\$29,095	\$29,095	\$29,095	100.00	00	Obra	194	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335387	Caseta De Caseta De Cloración Tipo 11 E Instalación De Equipo De Hipoclorito De Sodio En El Pozo Del Ejido "San Felipe"	14300186	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	San Felipe	Rural	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$29,566	\$29,095	\$29,095	\$29,095	\$29,095	\$29,095	\$29,095	100.00	00	Obra	76	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO CANCELADO. / Física/ PROYECTO CANCELADO. / Registro/ PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA/ Pass al siguiente nivel.
COA14140200335414	Construcción De Cauce Perimetral En El Ejido "Hacienda"	14300189	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Tinajuela	Rural	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,981	\$20,596	\$20,596	\$20,596	\$20,596	\$20,								

Total: 53

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
COA14140200335452	Adquisición de Equipo Computarizado Digital; Incluye 500 Reactivos de Fraseo.	143400016	Chihuahua de Zaragoza	Sierra Mojada	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$7,630	\$7,498	\$7,498	\$7,498	\$7,498	\$7,498	\$7,498	\$7,498	100.00	\$0	Acción	478	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336907	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Villas De Las Perlas"	143500100	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,784	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	\$7,647	100.00	\$0	Equipo	7,500	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336918	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "San Antonio De Los Braves"	143500089	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,206	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	9,000	100.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336924	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Villas De Resucitamiento"	143500101	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,206	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	8,300	100.00	100.00	Financiera/ concluido. / Física/ concluido. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336932	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Sol De Oriente"	143500098	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,206	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	20,000	100.00	100.00	Financiera/ concluido. / Física/ concluido. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336941	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Campo De Tiro"	143500076	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,206	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	7,500	100.00	100.00	Financiera/ concluido. / Física/ concluido. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336947	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Las Estihas 1"	143500086	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,206	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	12,000	100.00	100.00	Financiera/ concluido. / Física/ concluido. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336953	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Las Estihas 2"	143500082	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,206	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	9,000	100.00	100.00	Financiera/ concluido. / Física/ concluido. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336962	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "La Joya"	143500080	Chihuahua de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,206	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	14,000	100.00	100.00	Financiera/ concluido. / Física/ concluido. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200336975	Tres Cloradores Complejos Con Bomba De Agua En Pozos De Zona Urbana	143800021	Chihuahua de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	893,233	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$27,553	\$27,553	\$27,553	30.00	\$0	Equipo	10,461	100.00	0.00	Financiera/ proyecto concluido. / Física/ proyecto concluido. / Registro/ proyecto concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400463646	Instalación De Clorador De Gas En El Pozo "Lomas"	140600063	Chihuahua de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,696	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	100.00	\$0	Equipo	10,800	0.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400463636	Instalación Clorador De Gas En El Pozo "Barrigues Maritimas"	140600062	Chihuahua de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,696	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	\$38,472	100.00	\$0	Equipo	10,800	0.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400463683	Construcción De Bodega Perimetral En El Barrión "Alfame"	140600069	Chihuahua de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$26,952	\$26,778	\$26,778	\$26,778	\$26,778	\$26,778	\$26,778	\$26,778	100.00	\$0	Equipo	5,480	0.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400463758	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Magisterio"	140600065	Chihuahua de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$7,206	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	100.00	\$0	Equipo	5,184	0.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluida. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004638012	Reposición De Un Equipo Hipoclorador De Pozo "California 1"	140600061	Chihuahua de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$6,923	\$6,923	\$6,923	\$6,923	\$6,923	\$6,923	\$6,923	\$6,923	100.00	\$0	Equipo	13,824	0.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004638145	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Quinta 1"	140600064	Chihuahua de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	\$6,992	100.00	\$0	Equipo	2,592	0.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004638647	Construcción De Cerco Perimetral, Caseta De Cloración Tipo II E Instalación De Equipo De Hipoclorador De Sodio En El Pozo II	140800014	Chihuahua de Zaragoza	Embedado	Embedado	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$58,837	\$58,837	\$58,837	\$58,837	\$58,837	\$58,837	\$58,837	\$58,837	100.00	\$0	Equipo	533	0.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDO. / Física/ CONCLUIDO. / Registro/ CONCLUIDO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004647110	Caseta De Cerco Perimetral Caseta De Cloración Tipo II Y Bomba E Instalación De Equipo Desinfectador De Hipoclorador De Sodio En El Pozo Del Ej. "San José De"	143000187	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,550	\$52,550	\$52,550	\$52,550	\$52,550	\$52,550	\$52,550	\$52,550	100.00	\$0	Equipo	137	0.00	100.00	Financiera/ PROYECTO CONCLUIDO. / Física/ PROYECTO CONCLUIDO. / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004647290	Rep De 9 Equipos Desulfuradores De Sodio En Las Fuentes Pompa, Aguas Claras, Venado, Chedera, Caballo Blanco, Gato, Opa, San Ramón, Santo Niño.	143000026	Chihuahua de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,771	\$62,771	\$62,771	\$62,771	\$62,771	\$62,771	\$62,771	\$62,771	100.00	\$0	Equipo	102,650	0.00	100.00	Financiera/ PROYECTO CONCLUIDO. / Física/ PROYECTO CONCLUIDO. / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004647768	Construcción De Caseta De Cloración Tipo II E Instalación De Equipo De Hipoclorador De Sodio En Las Líneas De Conducción	143600026	Chihuahua de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	\$28,320	100.00	\$0	Equipo	3,610	0.00	100.00	Financiera/ concluida. / Física/ concluida. / Registro/ concluido. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004647979	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Gilita 2"	143600024	Chihuahua de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	3,610	0.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDA. / Física/ CONCLUIDA. / Registro/ CONCLUIDA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA141404004648306	Reposición De Un Equipo Hipoclorador En El Pozo "Venustiano Carranza"	143600025	Chihuahua de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	\$7,098	100.00	\$0	Equipo	166	0.00	100.00	Financiera/ CONCLUIDA. / Física/ CONCLUIDA. / Registro/ CONCLUIDA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.