

Total: 12

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliesteos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA1414040437107	Construcción De 250 Unidades Básicas De Vivienda. Program 2011	133500195	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,250,000	\$26,250,000	\$26,250,000	\$26,250,000	\$26,250,000	\$26,250,000	\$26,250,000	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040437710	263 Cuartos Urbanos-Rurales Y 21 Baños Rurales Localidad Saltillo	144300007	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto actualizado !!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040437911	362 Cuartos, Baños Y Techos Urbanos Y Rurales .	144700005	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	100.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040438174	Construcción De 124 Cuartos Adoados, Diverseas Colonias	143500045	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040438417	Construcción De 120 Cuartos Urbanos	143000059	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040438795	Construcción De 120 Cuartos Adoados	141800083	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	100.00	00	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040439015	Construcción 120 Anuncios Cuartos Y Baños Urbanos Y Rurales	144200003	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	100.00	00	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040439202	Construcción De 109 Anuncios Entre Cuartos Urbanos Y Rurales	144300005	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,817,965	\$1,817,965	\$1,817,965	\$1,817,965	\$1,817,965	\$1,817,965	\$1,817,965	100.00	00	Vivienda	545	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040439348	109 Anuncios Cuartos, Baños Y Techos Urbanos Y Rurales	144100002	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	100.00	00	Vivienda	545	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040439540	Construcción De 131 Techos Rurales	142700016	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,528,638	\$1,528,638	\$1,528,638	\$1,528,638	\$1,528,638	\$1,528,638	\$1,528,638	100.00	00	Vivienda	655	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040439674	Construcción De 302 Unidades Básicas De Vivienda	142600087	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$37,679,295	\$37,652,237	\$37,652,237	\$37,652,237	\$33,383,953	\$33,383,953	\$33,383,953	88.66	00	Vivienda	1,510	0.00	88.00	Financiera: OBA POR CONCLUIR SIGUIENTE MES / Física: OBA POR CONCLUIR SIGUIENTE MES / Registro: OBA POR CONCLUIR SIGUIENTE MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA1414040439847	Construcción De 100 Unidades Básicas De Vivienda	144700006	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2058 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,474,703	\$10,474,703	\$10,474,703	\$10,474,703	\$10,474,703	\$10,474,703	\$10,474,703	100.00	00	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.