

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico					
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA09130100025217	Ampliación De La Red De Atarjeas Y Desagües Domiciliarias En El Callejón Pita	092400079	Coahuila de Zaragoza	Parras	Parras de la Puente Urbano	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA MUNICIPAL PARRAS	Agua y saneamiento	Terminado	2009	\$149,700	\$149,700	\$149,700	\$149,700	\$149,700	\$149,700	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera/ obra terminada / Físico/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA10130100037983	Construcción De Intercepto Pluvial "Agujita" En La Ciudad De Sabinas, Coahuila	102800133	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas Urbano	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,286,636	\$1,286,636	\$1,286,636	\$1,286,636	\$1,286,636	\$1,286,636	100.00	00	Metros Lineales	482	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ TERMINADO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA10130100037946	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Diferentes Calles De La Población De La Ciudad De Sabinas, Coahuila	102800115	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas Urbano	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$848,945	\$848,945	\$848,945	\$848,945	\$848,945	\$848,945	100.00	00	Metros Lineales	1,944	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ terminado / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA14140200314062	Construcción De La Red De Drenaje En La Colonia Las Regulares (La Etapa)	140700018	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$540,000	\$523,974	\$523,974	\$500,715	\$487,614	\$487,614	\$487,614	93.06	00	Obra	550	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314109	Revisión E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento	141700012	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$910,015	\$273,004	\$273,004	\$273,004	26.25	00	Medidor	8,000	100.00	47.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314117	Construcción Del Módulo De Pasadizo De Aguas Residuales De Refuerzo Del Casco De Bombo Pte. Existente En Monclova	141800063	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,853,037	\$3,853,037	\$3,853,037	\$3,753,220	\$3,416,033	\$3,416,033	\$3,416,033	88.66	00	Obra	83,500	100.00	28.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314176	Construcción De Red De Atarjeas (Obra Falta) En La Col. Paseo Arizpe Con Urbanización De V.C. Desde 25 Especiales Para Aguas Residuales De La Calle De Ocas, Y Una Longitud De 1,287.03 M.L. Rm	142500025	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$630,084	\$787,605	\$787,605	\$740,352	\$638,920	\$638,920	\$638,920	81.12	00	Obra	3,363	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314234	Construcción Del Colector De Alcantarillado Sanitario "Módulo" lera Etapa	143000041	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,056,669	\$5,056,669	\$5,056,669	\$5,049,418	\$3,169,718	\$3,169,718	\$3,169,718	62.68	00	Obra	21,182	100.00	51.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314251	Terminación De La Obra De Equipamiento Eléctrico Del Casco De Bombo De Aguas Residuales Los Filtros Colonia Humberto Moreira	143200009	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$583,960	\$583,960	\$583,960	\$553,826	\$499,000	\$499,000	\$499,000	85.45	00	Obra	4,650	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314254	Revisión E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento	143300008	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,033,054	\$792,367	\$792,367	\$792,367	76.19	00	Obra	8,000	100.00	14.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314276	Revisión De Alcantarillado Sanitario Zona Centro (2a Etapa)	143600005	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,616,291	\$1,616,291	\$1,616,291	\$1,253,255	\$1,251,835	\$1,251,835	\$1,251,835	77.45	00	Obra	672	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314283	Revisión E Instalación De 500 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento	143800008	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,998	\$279,998	\$279,998	\$244,526	\$73,357	\$73,357	\$73,357	26.20	00	Obra	2,000	100.00	50.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314469	Construcción De La Primera Etapa De Las Obras De Captación Potabilización, Cloración Y Almacenamiento Para La Localidad De San Carlos	141400016	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,405,936	\$1,196,306	\$1,196,306	\$1,196,306	74.30	00	Obra	3,225	100.00	3.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200359577	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Distintos Sectores De La Población	140900055	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$603,279	\$603,279	\$603,279	\$599,630	\$520,097	\$520,097	\$520,097	86.21	00	Obra	250	100.00	8.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200359594	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 46 En Torreon, Coahuila	143500013	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,087,500	\$4,087,500	\$4,087,500	\$3,958,650	\$3,958,650	\$3,958,650	\$3,958,650	96.85	00	Obra	12,400	100.00	27.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200359595	Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora De Remoción De Arsénico En El Pozo N° 6 - R En Torreon, Coahuila	143500014	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$2,970,792	\$2,970,792	\$2,970,792	\$2,970,792	95.07	00	Obra	5,500	100.00	28.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200357035	Asistencia Técnica Para Estudio De Factibilidad Para La Instalación, Diseño Y Licitación De 10 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico	143500016	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$917,642	\$917,642	\$917,642	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	85,000	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200357037	Asistencia Técnica Para Licitación, Seguimiento Y Constr. Arreglos, Instalación De 10 Plantas Potabilizadoras (Filtros Pta De Pozo) Y Capacitación De Personal	143500020	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$387,950	\$387,950	\$387,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	40,200	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SIN OBSERVACION - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200357801	Terminación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Col. Ramos Con Una Capacidad De 7.5 L.P.S. En La Col. De Buena Noche Municipio De San Juan De Sabinas	143200033	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,559,660	\$1,559,660	\$1,559,660	\$1,493,958	\$517,002	\$517,002	\$517,002	33.15	00	Obra	4,050	0.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200359067	Construcción De La Segunda Etapa De Las Obras De Captación Potabilización, Cloración Y Almacenamiento En San Carlos	141400024	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,159,608	\$5,159,608	\$5,159,608	\$5,158,841	\$4,214,138	\$4,214,138	\$3,401,522	81.68	00	Obra	3,225	0.00	24.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200359224	Ampliación De La Red De Atarjeas Y Desagües Domiciliarios (Etapa Final) Para La Colonia Deportiva	142100033	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,688	\$355,688	\$355,688	\$352,949	\$105,885	\$105,885	\$105,885	29.77	00	Obra	400	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414030403830	Revisión Del Colector General Y Un Subcolector Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	141700125	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,872,621	\$2,872,621	\$2,872,621	\$2,783,816	\$974,336	\$974,336	\$0	33.92	00	Obra	4,143	0.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414030403831	Revisión E Instalación De 500 Medidores	141900030	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,998	\$279,998	\$279,998	\$244,526	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	2,000	0.00	70.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414030403832	Construcción De La Línea De Alimentación E Interconexión A La Red De Distribución De Agua Potable	141600013	Coahuila de Zaragoza	Lamadrid	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$737,195	\$737,195	\$737,195	\$660,113	\$415,526	\$415,526	\$415,526	56.37	00	Obra	1,801	0.00	21.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414030403837	Colector Pluvial Mabe Primera Etapa	143000362	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$8,377,220	\$8,377,220	\$8,377,220	84.62	00	Obra	15,000	0.00	1.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414030403832	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Nueva Gomez (Terminación De La Etapa)	143300069	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$624,228	\$624,228	\$624,228	\$586,455	\$586,435	\$583,435	\$526,932	93.47	00	Obra	900	0.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414030403823	Construcción De La Línea De Alimentación Del De Distribución Y Tomas Domiciliarias (Agua Potable) Para La Colonia Amara Gomez	143300050	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$447,742	\$447,742	\$447,742	\$421,200	\$418,496	\$418,496	\$208,972	93.47	00	Obra	400	0.00	5.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA1414030403834	Revisión De Obras De Alimentación De Agua Potable En El Ejido Mayran	143300063	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$272,393	\$1,257,294	\$1,257,294	\$1,257,294	\$377,188	\$377,188	\$377,188	30.00	00	Obra	1,507	0.00	4.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140400423475	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Módulos De 20 lps	140900056	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,340,006	\$15,759,712	\$15,759,712	\$15,759,712	\$10,300,194	\$10,300,194	\$10,300,194	65.36	00	Obra	26,632	0.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA EN PROCESO DE OBSERVACION REPORT DE PROYECTO PARA EL AÑO 2015 \$18,480,294 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140505059591	Diseño Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Agustín	143500012	Coahuila de Zaragoza	Torreon	Cobertura municipal	Subsidios	0774 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,875,000	\$3,875,000	\$3,875,000	\$3,837,693	\$3,837,693	\$3,837,693	\$3,837,693	99.04	00	Obra	11,800	0.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.