

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenca Financiero							Avenca Fisico							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	avance Anual	Observaciones
COA14140200314061	Ampliación de Red Distribución De Agua Potable En El Ejido La Vega	14070010	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,887,784	\$688,754	\$688,754	\$679,186	\$625,674	\$625,674	\$625,674	90.84	00	Obra	154	100.00	0.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314063	Equipoamiento Electromecánico De Pozo Y Línea De Alimentación Para El Ejido Charcos De Hias	14090033	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$517,213	\$517,213	\$517,213	\$517,213	\$155,164	\$155,164	\$155,164	30.00	00	Obra	177	0.00	4.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314110	Perforación De Pozo Profundo Para Abasto De Agua Potable Del Ejido La Esperanza	14170016	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,198,700	\$2,198,700	\$2,198,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	1,447	100.00	0.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ sin observacion - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314120	Dominiario E Instalación De 1,000 Medidores Domiciliarios Con Placas Especiales, Reparación Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento	14200019	Coahuila de Zaragoza	Múzquiz	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$487,072	\$146,122	\$146,122	\$146,122	28.10	00	Obra	4,000	100.00	49.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314125	Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido Charcos De Fajeras	14230014	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$459,510	\$459,510	\$459,510	\$454,683	\$450,684	\$450,684	\$450,684	98.08	00	Obra	180	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314126	Ampliación De La Red De Drenaje Unico Carozos De Bombas Y Planta De Tratamiento Agua Fria El Ejido Chihuahua	14230059	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,913,956	\$1,913,956	\$1,913,956	\$1,880,364	\$1,823,132	\$1,823,132	\$1,823,132	95.25	00	Obra	1,671	100.00	14.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314132	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Hias De Enero El Mezquite	14240036	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,316,382	\$1,316,782	\$1,316,782	\$1,312,768	\$394,291	\$394,291	\$394,291	29.94	00	Obra	188	100.00	0.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314256	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Ejido 10 de Mayo	14330010	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$194,419	\$194,419	\$194,419	\$159,916	\$47,975	\$47,975	\$47,975	24.68	00	Obra	82	100.00	5.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314264	Perforación De Pozo Profundo Equipamiento E Interconexión Para Abasto De Agua Potable Para El Ejido Rancho Alegre	14350033	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,434,875	\$5,143,084	\$5,143,084	\$5,143,084	\$5,143,080	\$5,143,080	\$5,143,080	100.00	00	Obra	1,228	100.00	0.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314408	Equipoamiento E Interconexión De Pozo Para Agua Potable Tempes De Almacenamiento Y Red De Distribución Del Ejido El Hambre	14240038	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$980,000	\$1,102,371	\$1,102,371	\$1,102,371	\$1,001,827	\$1,001,827	\$1,001,827	90.88	00	Obra	204	100.00	0.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314409	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde	14240040	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,004,057	\$803,246	\$803,246	\$757,962	\$594,492	\$594,492	\$594,492	74.01	00	Obra	204	0.00	5.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314416	Ampliación De La Red De Distribución Tomas Domiciliarias En El Ejido Zaragoza	14330011	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$224,680	\$224,680	\$224,680	\$169,626	\$50,888	\$50,888	\$50,888	22.65	00	Obra	300	100.00	15.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314939	Construcción Del Emisor De Agua Residuales Tratados De La Plaz De La Ciudad De Saltillo En El Del Corredor De La O3 De Ramo Arizpe Para Su Aprovechamiento Y Resuso	14270051	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,889,269	\$14,889,269	\$14,889,269	\$14,872,265	\$12,435,186	\$12,435,186	\$12,435,186	83.52	00	Metro Lineal	25,000	100.00	10.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200314941	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido De San Juan De La Virgenia	14300256	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,972,713	\$3,972,713	\$3,972,713	\$2,735,890	\$2,377,668	\$2,377,668	\$2,085,717	59.85	00	Metros Lineales	1,077	100.00	7.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200357034	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Estaque de Morias	14070062	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,448,557	\$1,448,557	\$1,448,557	\$1,435,223	\$1,149,221	\$1,149,221	\$1,149,221	79.34	00	Obra	188	100.00	19.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200357040	Interconexión De Pozo Leadrillera Línea De Condición Tempes de Almacenamiento Equipo De Cloración Casetas Y Cercas De Protección	14120023	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$945,474	\$945,474	\$945,474	\$941,527	\$282,458	\$282,458	\$282,458	29.87	00	Obra	959	100.00	0.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140200357270	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda	14340036	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,393,715	\$936,171	\$936,171	\$936,171	66.87	00	Obra	1,589	100.00	3.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ obra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140300403777	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido El Cedrito	14040041	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$944,370	\$944,370	\$944,370	\$905,536	\$423,499	\$423,499	\$423,499	44.84	00	Obra	3,388	0.00	0.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140300403813	Equipoamiento Electromecánico De Pozo A Tanque De Almacenamiento	14240056	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$834,074	\$834,074	\$834,070	\$834,074	\$564,301	\$564,301	\$564,301	67.66	00	Obra	24	0.00	6.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140300403820	Electrificación Y Equipoamiento Electromecánico De Pozo Para Agua Potable En El Ejido San Antonio De Las Higueras	14310028	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$403,110	\$403,110	\$403,110	\$401,095	\$214,830	\$214,830	\$214,830	\$3.29	00	Obra	137	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA14140300403821	Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco	14310020	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$395,424	\$395,424	\$395,424	\$348,046	\$180,516	\$180,516	\$180,516	45.65	00	Obra	163	0.00	16.00	Financiera/ / DE HACER COMERCIALIZAR EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA PARTE MUNICIPAL, RECURSOS EJERCIDO / Fisical/ / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.