

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA1413030187664	Equipoamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Joyas De Oriente	05035ENP003	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$917,168	\$858,296	\$858,296	\$858,296	\$858,296	\$858,296	\$858,296	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO / Física: RECURSO EJERCIDO / Registro: RECURSO EJERCIDO EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1413030187685	Equipoamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Forjaste Nueva California	05035ENP002	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,128,832	\$1,434,266	\$1,434,266	\$1,434,266	\$1,434,266	\$1,434,266	\$1,434,266	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO / Física: RECURSO EJERCIDO / Registro: RECURSO EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1414010307209	Rehabilitación General De La Plaza Publica Desde Río Grande (segunda Etapa) (Ubicada En La Av. Gómez Farías Y Av. Treviño Entre Calle Alarcón Y Calle Guerrero), Col. José Ayup Teú	141700033	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1414010307408	Plaza Publica Desde Río Grande De La Col. José Ayup Teú (Organización Social Y Seguridad Comunitaria)	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$41,031	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	200	5.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1414010307694	Rehabilitación General De La Plaza Publica Desde Río Grande (segunda Etapa) (Ubicada En La Av. Independencia Entre Pabellón Y Libertad)	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1414010308049	Rehabilitación General De La Plaza Publica De La Colonia El Hoyal (Ubicada En La Cal. Lascro ), Col. El Hoyal	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$494,565	\$494,566	\$494,566	\$494,566	\$494,566	\$494,566	\$494,566	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1414010308825	Rehabilitación General Del Andador Jose Santos Valdes (Ubicada En La Cal. Jose Santos Valdes ), Colonia Martin De Vera	-	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$494,565	\$494,566	\$494,566	\$494,566	\$494,566	\$494,566	\$494,566	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1414020035792	Plaza David Gonzalez	142700054	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,957,275	\$1,774,365	\$1,774,365	\$1,774,365	\$1,774,365	\$1,774,365	\$1,774,365	99.84	\$0	Plaza	5,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140200357425	Consolidación De Cancha De Usos Múltiples Santa María	142700053	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$292,076	\$175,246	\$175,246	\$174,514	\$174,514	\$174,514	\$174,514	99.58	\$0	Metro Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300365775	Equipoamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana En Plaza Residencial Del Nazas	05035ENP001	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$938,440	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	100.00	\$0	Paseo	0	100.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO / Física: RECURSO EJERCIDO / Registro: RECURSO EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300365783	Equipoamiento, Mobiliario E Infraestructura En Plaza Pivante Nueva California	05035ENP002	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,461,559	\$1,128,659	\$1,128,659	\$1,128,659	\$1,128,659	\$1,128,659	\$1,128,659	100.00	\$0	Paseo	0	100.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO / Física: RECURSO EJERCIDO / Registro: RECURSO EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300381934	Construcción De Plaza Nogales (Paseo Estepa).	05030ENP001	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	Terminado	2014	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	\$2,304,438	100.00	\$0	Plaza	2,508	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300381937	Plaza Privadas Las Torres.	05030ENP002	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	Terminado	2014	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	\$328,838	100.00	\$0	Plaza	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300382076	Construcción De Cancha Holanda 600 M2 RP-14001		Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	presidencia municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$606,756	\$606,756	\$606,756	\$603,841	\$603,841	\$603,841	\$603,841	99.52	\$0	Metro Cuadrados, Cancha	2,400	0.00	100.00	Financiera: YA SE EFECTUO REINTEGRO A TESORO / Física: / Registro: OBRa concluida en primer trimestre del 2015 mediante el 31290 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140300383742	Plaza España 645.72 M2 De Superficie	RP-14002	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$639,313	\$639,313	\$639,313	\$637,375	\$637,375	\$637,375	\$637,375	99.70	\$0	Metro Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: YA SE REALIZO EL REINTEGRO A LA TESORO / Física: / Registro: OBRa concluida en el primer trimestre del 2015 mediante el 31290 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA141403004088485	Via Peatonal Y Ecologica Río Monclova Sistema Rapa	05018ENP001	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,673,000	\$2,673,000	\$2,673,000	\$2,673,000	\$2,673,000	\$2,673,000	\$2,673,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA141403004088487	Pista De Skateboard	05018ENP002	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	Deporte	Terminado	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140500516580	Rehabilitación De La Plaza San Joaquín	MRP-054-14	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano		Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,586,554	\$3,586,554	\$3,586,554	\$3,586,554	\$3,586,554	\$3,479,541	\$3,479,541	97.02	\$0	Metro Cuadrados	160,000	0.00	100.00	Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / Registro: en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140500516792	Rehab. Gimnasio Beto Estrada	MRP-055-14	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano		Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$476,363	\$476,363	\$476,363	\$476,363	\$476,363	\$476,363	\$476,363	100.00	\$0	Metro Cuadrados	160,000	0.00	100.00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140500516545	Construcción De Centro Recreativo Plaza San Antonio	DS07914	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			20-Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,051,775	\$4,051,775	\$4,051,775	\$4,051,775	\$4,051,775	\$4,051,775	\$4,051,775	100.00	\$0	Obra	3,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA14140500517992	Consolidación Integral De Plaza Valle Del Sol	DS07414	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	S175 Recate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$251,477	\$251,477	\$251,477	\$251,477	\$251,477	\$251,477	\$251,477	100.00	\$0	Plaza	2,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	