

Total: 111

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenca Financiera										Avenca Fisico			
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA14140200329234	Sum. Colocacion Y Sembrillacion De Estufas Ecologicas En Area Rural Y Urbana	142800033	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$13,200	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200329247	Sum. Colocacion Y Sembrillacion De Estufas Ecologicas En Area Rural Y Urbana	141000018	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$11,000	\$10,962	\$10,962	\$10,962	\$10,962	\$10,962	\$10,962	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200329273	Sum. Colocacion Y Sembrillacion De Estufas Ecologicas En Area Rural Y Urbana	142100012	Coahuila de Zaragoza	Nadadores	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$6,600	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200329286	Sum. Colocacion Y Sembrillacion De Estufas Ecologicas En Area Rural Y Urbana	141900020	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$6,600	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200330767	Sum. Colocacion Y Sembrillacion De Estufas Ecologicas En Area Rural Y Urbana	143000222	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,032,798	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	\$2,584,840	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200330706	Const. De Techo Para Vivienda A Base De Laminas De Fibrocemento Y Polin Montan	143000128	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$6,235,952	\$6,010,281	\$6,010,281	\$6,010,281	\$6,010,281	\$6,010,281	\$6,010,281	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200331700	Const. De Cuarto Adicional Con Una Superficie De 12 M2 En Area Rural Y Urbana	143000249	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$3,017,191	\$3,229,264	\$3,229,264	\$3,229,264	\$3,229,264	\$3,229,264	\$3,229,264	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200331718	Const. De Baño Con Biopigstador En Area Rural Y Urbana	143000245	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$608,440	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	\$600,811	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA141402003317489	Const. De Piso Firme De Concreto Hidraulico Hecho En Obra En Area Rural Y Urbana	143000209	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$75,856	\$75,604	\$75,604	\$75,604	\$75,604	\$75,604	\$75,604	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140200331958	Const. De Cuarto Adicional Con Una Superficie De 12 M2 En Area Rural Y Urbana	143000215	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$13,147,342	\$12,905,621	\$12,905,621	\$12,905,621	\$12,905,621	\$12,905,621	\$12,905,621	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA141402003319626	Const. De Baño Con Biopigstador En Area Rural Y Urbana	143000210	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,701,415	\$2,676,344	\$2,676,344	\$2,676,344	\$2,676,344	\$2,676,344	\$2,676,344	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA141402003319868	Adq. Sum. E Instalacion De Materias De Desgaste Profunda 12 Y Sellado Para Pavime Solaria Para La Prod. De Energia Segun Ela Se Generada	143400007	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$270,523	\$21,322	\$21,322	\$21,322	\$21,322	\$21,322	\$21,322	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140300361484	Programa De Agricultura De Traxpato En Ocasas Localidades De Muy Alta Y Alta Marginalcion	143000292	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$256,002	\$256,002	\$256,002	\$256,002	\$256,002	\$256,002	\$256,002	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14140300390830	Const. De Techo Para Vivienda A Base De Laminas De Fibrocemento Y Polin Montan	143000028	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$82,213	\$82,213	\$82,213	\$82,213	\$82,213	\$82,213	\$82,213	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA141404004630084	Ampl. Red Electrica Ejido Jimulco	143000621	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.