

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico					
																	Realizado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual sobre Anual	Observaciones
COA14100284385	Construcción de Barde Perimetral En Escuela Primaria Juan De La Cruz Valdes Valdes Calle 9 Y 24 Morales	OPF 14300001	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Educación	Terminado	2014	\$50,898	\$50,998	\$50,998	\$50,998	\$42,362	\$42,362	\$42,362	83.07	0	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284400	Primaria Venustiano Carranza. En La Calle Tulaque Número 129 Oriente, De La Colonia Zona Centro, Impermeabilización.	14370004	Cobahua de Saragaha	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2014	\$200,000	\$198,254	\$198,986	\$198,986	\$81,885	\$81,885	\$81,885	51.74	0	Obra	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro CAPTURA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284408	Primaria Luis Muller De León Separación de Servicios Sanitarios, Impermeabilización, Construcción de Claveros, Separación de Sistema Eléctrico De Agua	14370000	Cobahua de Saragaha	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,244	\$293,409	\$293,409	\$280,463	\$280,463	\$280,463	93.72	0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro CAPTURA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284422	Rehabilitación De Esc. Primaria Alfonso Reyes. Blvd. Novelas No. 3649 OPF 14300011	OPF 14300011	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Educación	Terminado	2014	\$289,420	\$281,058	\$281,058	\$281,058	\$259,933	\$259,933	\$259,933	99.87	0	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284424	Preescolar Francisco I. Madero, Rehabilitación y Pintura Del Planel En General, Puentes Interiores Y Exteriores, Jergas, Serepachos).	14390009	Cobahua de Saragaha	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$120,022	\$123,724	\$123,724	\$37,117	\$37,117	\$37,117	28.77	0	Obra	129	100.00	30.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284433	Construcción de Barde Perimetral Esc. Primaria Piedad Santa De Calle Puro de OPF 14300013	OPF 14300013	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Educación	Terminado	2014	\$538,921	\$539,155	\$539,155	\$539,155	\$536,139	\$536,139	\$536,139	99.44	0	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284441	Repapeza Y Rehabilitación De Baños De Escuela Primaria Ciro de Febrero Victoria Gonzalez	OPF 14300014	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Educación	Terminado	2014	\$280,438	\$280,831	\$280,831	\$280,831	\$280,831	\$280,831	\$280,831	100.00	0	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284472	Rehabilitación De Espacios Educativos, En La Secundaria Miguel Hidalgo	14130006	Cobahua de Saragaha	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$460,000	\$454,971	\$460,245	\$460,245	\$460,245	\$460,245	\$460,245	96.76	0	Obra	92	100.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284474	Recarpeteo Asfaltado En Calle Rayón de Torrealba	OPF 14300016	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,345,515	\$2,345,190	\$2,345,190	\$2,345,190	\$2,298,459	\$2,298,459	\$2,298,459	98.01	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284482	Recarpeteo En Calle Alfredo Lesana Entre Mario Lopez Pzauro Vega Col. Gem	OPF 14300019	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$357,645	\$356,796	\$356,796	\$356,796	\$342,967	\$342,967	\$342,967	96.12	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284768	Primaria Benito Juárez, En La Calle Milliano Zapata Número 101 Poniente, De La Colonia La Cuchilla, Impermeabilización, Separación De Servicios Sanitarios	14200008	Cobahua de Saragaha	Miquiz	Ciudad Melchor Miquiz	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,378	\$270,875	\$270,875	\$251,296	\$251,296	\$251,296	84.00	0	Obra	214	100.00	95.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284779	Preescolar Profesor Diego Guerra Construcción de Barde Perimetral de Block Y Seño de Perfil Retrorrenal.	14200006	Cobahua de Saragaha	Miquiz	Ciudad Melchor Miquiz	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$291,022	\$278,730	\$278,730	\$278,059	\$278,059	\$278,059	95.55	0	Obra	172	100.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284827	Prim. José Ma. Pijo Suárez) Somo y Agua, Estacionamiento, Retiro Agua De La Lona Y Ocio: Vent, Tapado Horno, Surt, Red Hidráulica, Piane De Cmo. De Piana Clívica Y Sut. De Canal.	14240002	Cobahua de Saragaha	Parras	Parras de la Puente Urbano	Urbano	Subsidio	USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILTENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$297,076	\$290,718	\$290,718	\$281,671	\$281,671	\$281,671	94.81	0	Obra	186	100.00	86.42	Financiera / Física / Registro ok - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284841	Recarpeteo De La Calle Carlos Salazar Entre Calles Nicolás Y Somo Arripe Colonia 15 De Abril	OPF 14300042	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,889,731	\$1,889,005	\$1,889,005	\$1,889,005	\$1,843,649	\$1,843,649	\$1,843,649	97.60	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284843	Recarpeteo De Varias Calles Col. A Cardenas	OPF 14300043	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$750,628	\$750,628	\$750,628	\$750,628	\$720,336	\$720,336	\$720,336	95.96	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100284860	Recarpeteo De Varias Calles Gem	OPF 14300044	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,572,746	\$1,573,821	\$1,573,821	\$1,573,821	\$1,436,251	\$1,436,251	\$1,436,251	91.26	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100287810	Recarpeteo De Varias Calles María Luisa	OPF 14300045	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$384,711	\$382,425	\$382,425	\$382,425	\$310,189	\$310,189	\$310,189	88.02	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100287811	Recarpeteo De Varias Calles Col. Pueblo Encarnación	OPF 14300046	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$427,756	\$425,138	\$425,138	\$425,138	\$423,215	\$423,215	\$423,215	99.55	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA14100287815	Recarpeteo De Varias Calles La Padilla OPF 14300047	OPF 14300047	Cobahua de Saragaha	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		USF8 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,384,031	\$1,385,873	\$1,385,873	\$1,385,873	\$1,377,568	\$1,377,568	\$1,377,568	99.40	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual sobre Anual	Observaciones		
COA14100287017	Recarpetao De Varias Calles Miniza Y Aepi.	092 14300148	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 2,285,501	\$ 2,188,244	\$ 2,188,244	\$ 2,188,244	\$ 2,174,399	\$ 2,174,399	\$ 2,174,399	99.57	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287019	Recarpetao De Varias Calles De Colonia Santa Teresa	092 14300149	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 973,828	\$ 973,070	\$ 973,070	\$ 973,070	\$ 952,777	\$ 952,777	\$ 952,777	97.73	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287026	Recarpetao Asfaltado Calle Huachichiles Panastata	092 14300150	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 5,847,450	\$ 5,859,162	\$ 5,859,162	\$ 5,859,162	\$ 5,304,825	\$ 5,304,825	\$ 5,304,825	90.54	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287047	Pavimento Asfaltico En Calle Los Pastores Col Juan Bautista	092 14300151	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 5,888,071	\$ 5,888,071	\$ 5,888,071	\$ 5,888,071	\$ 3,621,868	\$ 3,621,868	\$ 3,621,868	61.51	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287080	Pavimentacion Varias Calles Lomas De Aguilones	092 14300152	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 14,329,493	\$ 14,329,493	\$ 14,329,493	\$ 14,329,493	\$ 11,411,153	\$ 11,411,153	\$ 11,411,153	79.63	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287099	Pavimentacion Varias Calles Nueva Imagen	092 14300300	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 12,718,594	\$ 12,718,594	\$ 12,145,191	\$ 12,145,191	\$ 9,985,326	\$ 9,985,326	\$ 9,985,326	78.51	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera obra terminada fisico financieramente al 100 por ciento - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287142	Primaria Manuel Villarruel Córdoba, Separación De Servicios Sanitarios, Separación General Del Sistema Eléctrico Y Sanitación Especial De Santa Perimetral.	14320021	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Orvaldo Morin	Rural	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 200,000	\$ 498,995	\$ 483,029	\$ 483,029	\$ 483,029	\$ 336,614	\$ 336,614	\$ 336,614	67.46	0	Obra	220	100.00	70.00	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA14100287262	Pavimentacion Varias Calles Miras Nuevas	092 14300157	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 6,008,228	\$ 6,008,228	\$ 6,008,228	\$ 6,008,228	\$ 5,188,296	\$ 5,188,296	\$ 5,188,296	86.35	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287283	Pavimentacion Varias Calles Maria De Leon	092 14300159	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 5,869,668	\$ 5,869,668	\$ 5,869,668	\$ 5,869,668	\$ 4,228,632	\$ 4,228,632	\$ 4,228,632	72.04	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287302	Recarpetao Varias Calles	092 14300154	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 497,285	\$ 468,313	\$ 468,313	\$ 468,313	\$ 468,313	\$ 468,313	\$ 468,313	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287312	Primaria Porvenir De Mi Patria Del Ejido Diaz De Mayo, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica, Reparación De Techo De Aula Colapsado, Pintura Y Cauce Deportivo.	14320042	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Dias de Mayo (El Charro)	Rural	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 220,000	\$ 169,056	\$ 166,622	\$ 166,622	\$ 128,800	\$ 128,800	\$ 128,800	76.19	0	Obra	44	100.00	76.19	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287315	Pavimentacion Calle Del Sol(Callejon) Entre Ysa y Palda Del Cerro Valle Hermoso	092 14300161	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio		US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$ 190,226	\$ 187,665	\$ 187,665	\$ 187,665	\$ 136,675	\$ 136,675	\$ 136,675	72.87	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra terminada fisico financieramente al 100 por ciento - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287318	Primaria Alma Campesina Del Ejido Priero de Mayo, Construcción De Techumbre (Estructural).	14320057	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Priero de Mayo (Agresta)	Rural	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 800,000	\$ 426,762	\$ 413,783	\$ 413,783	\$ 412,198	\$ 412,198	\$ 412,198	96.59	0	Obra	70	100.00	29.09	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100287322	Primaria Julia A. Burgoard, Rehabilitación De Bangueras Exteriores Y Interior, Pintura General De Interior Y Exterior, Construcción De Techumbre (Estructural).	14320041	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 800,000	\$ 467,239	\$ 418,379	\$ 418,379	\$ 418,379	\$ 418,379	\$ 418,379	91.00	0	Obra	163	100.00	64.66	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100288095	Preescolar Jaime Salinas, Rehabilitación, Pintura Para El Píntel En General (Muros Interiores Y Exteriores).	14320056	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 200,000	\$ 197,038	\$ 187,806	\$ 187,806	\$ 172,544	\$ 172,544	\$ 172,544	87.57	0	Obra	96	100.00	28.89	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100288065	Preescolar Angeles García, Rehabilitación De Pintura Del Píntel En General (Muros Interiores Y Exteriores).	14320068	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 150,000	\$ 149,696	\$ 146,464	\$ 146,464	\$ 124,537	\$ 124,537	\$ 124,537	83.19	0	Obra	13	100.00	65.93	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100288061	Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortiz Villalobos, Pintura, Bustras De Aulas Y Rehabilitación De Malla Perimetral.	14320059	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 300,000	\$ 299,400	\$ 286,255	\$ 286,255	\$ 286,218	\$ 286,218	\$ 286,218	95.60	0	Obra	283	100.00	95.60	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100288063	Preescolar General Lázaro Cárdenas Del Río (Callejón De Los Muros), Separación De Lomas Y Rehabilitación (Op/719/03 Y Op/005/13).	14320063	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Comercio (La Rueda)	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 300,000	\$ 292,143	\$ 273,714	\$ 273,714	\$ 272,779	\$ 272,779	\$ 272,779	93.37	0	Obra	122	100.00	53.35	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
COA14100288044	Primaria Eliseo Lopera Salazar, En La Calle Prieroes 508 De La Colonia La Dalia, Impermeabilización, Separación De Servicios Sanitarios	14320070	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$ 400,000	\$ 380,002	\$ 363,549	\$ 363,549	\$ 363,549	\$ 363,549	\$ 363,549	95.14	0	Obra	418	100.00	95.14	Financiera ok / Fisica ok / Registro/ ok - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
																	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Población		Avance Anual sobre Anual
COA141010028661	Secundaria Hernández, En La Colonia Hércules Número 368, De La Colonia Tierra Y Libertad, Separación De Servicios Generales, Sustitución De Candeleros Y Reparación De Pisos De Aula.	14300216	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$498,998	\$439,366	\$439,366	\$387,760	\$387,760	\$387,760	77.71	\$0	Obra	348	100.00	68.61	Financiera ok / Física ok / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010028670	Secundaria Yébeniz Número 13, En Avenida Torreón Sur Frente Al Colegio T. J. La Coma, Sustitución General Del Sistema Eléctrico E Impermeabilización General.	14300237	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,091	\$386,037	\$386,037	\$392,013	\$392,013	\$392,013	98.23	\$0	Obra	688	100.00	98.23	Financiera ok / Física ok / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010028687	Secundaria Yébeniz Número 77, En La Calle Bahía De Chahuatlé S/N, De La Colonia Nueva California, Impermeabilización General.	14300246	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,561	\$387,062	\$387,062	\$385,361	\$385,361	\$385,361	96.44	\$0	Obra	584	100.00	96.44	Financiera ok / Física ok / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010028671	Escuela Secundaria Del Estado "Benito Juárez" Número 98, En La Colonia Compostera, Rehabilitación	14300235	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$298,876	\$269,658	\$269,658	\$266,433	\$266,433	\$266,433	88.82	\$0	Obra	374	100.00	88.82	Financiera ok / Física ok / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010028673	Secundaria Yébeniz Número 44, Donde El Comercio, En Calle Compostera, Rehabilitación De Servicios Sanitarios.	14300023	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Gilista	Rural	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$498,261	\$473,244	\$473,244	\$470,820	\$470,820	\$470,820	94.49	\$0	Obra	200	100.00	94.49	Financiera ok / Física ok / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010028674	Presencial José María Morelos Y Pavón, En La Calle General Berrero Y Calle Comercio, Impermeabilización General Y Reparación De Servicios Sanitarios.	14370011	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,398	\$388,575	\$388,575	\$116,572	\$116,572	\$116,572	29.20	\$0	Obra	56	100.00	29.20	Financiera ok / Física ok / Registro OK - SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029546	Pavimento Asfáltico En Calle Sin Nombre De Nuevo Pinar A Prolongación Orillo González, De La Colonia Nuevo Pinar.	14300090	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$185,600	\$185,600	\$185,414	\$185,414	\$177,942	\$177,942	\$177,942	95.66	\$0	M2, Concreto asfáltico	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029559	Pavimento Asfáltico En La Calle General Rodolfo Delgado, De Drenaje Obeso A Orillo Nuevo De La Colonia Leandro Valle.	14300091	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,978,020	\$1,966,778	\$1,896,994	\$1,896,994	\$1,896,994	95.81	\$0	M2, Concreto asfáltico	780	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029578	Concreto Hidráulico En La Calle 8, De Calle 10 A Topo De Oro, De La Colonia Valle Escudado Sur.	14300096	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,147,500	\$1,147,500	\$1,146,353	\$1,133,737	\$1,067,756	\$1,067,756	\$1,067,756	92.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	830	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029585	Pavimento Asfáltico En La Calle San Miguel De Alamos Entre De La Cruz A Calle Hidalgo A Topo De Calle De La Colonia Guadalupe.	14300097	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$176,000	\$176,000	\$175,828	\$174,986	\$174,986	\$174,986	\$174,986	99.42	\$0	M2, Concreto asfáltico	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029589	Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magón Entre Pavimento Asfáltico A Rafael Acuña De La Colonia Pueblo Insurgentes.	14300098	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$788,413	\$636,010	\$636,010	\$636,010	79.50	\$0	M2, Concreto hidráulico	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029592	Pavimento Asfáltico En Calle Los Rosales De Centro A Los Rosales A Topo De Calle De La Colonia La Paililla.	14300100	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$620,000	\$620,000	\$619,380	\$612,056	\$598,617	\$598,617	\$598,617	96.55	\$0	M2, Concreto asfáltico	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029595	Pavimento Asfáltico En Calle Sin Nombre, De Los Rosales A Ramón Benítez De La Colonia La Paililla.	14300101	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$182,400	\$182,400	\$182,218	\$181,799	\$177,808	\$177,808	\$177,808	97.48	\$0	M2, Concreto asfáltico	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029602	Pavimento Asfáltico De La Calle Benito Juárez De Centro A Los Rosales A Topo De Calle, De La Colonia La Paililla.	14300102	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$857,000	\$857,000	\$856,143	\$844,134	\$835,400	\$835,400	\$835,400	97.48	\$0	M2, Concreto asfáltico	338	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029606	Pavimento Asfáltico De La Calle Correo Marítimo De Pinar A Estrecha De La Colonia Nueva Carolina.	14300104	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$770,000	\$770,000	\$769,230	\$760,111	\$754,657	\$754,657	\$754,657	98.01	\$0	M2, Concreto asfáltico	420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029601	Pavimento Asfáltico En La Calle Puerta De Oro De Avenida Colores Suroeste A Calle 5 En La Colonia Gaspar Valdez.	14300106	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$324,900	\$324,900	\$324,575	\$320,217	\$197,290	\$197,290	\$197,290	60.72	\$0	M2, Concreto asfáltico	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029603	Pavimento Asfáltico En La Calle 5 De Puerta De Oro A Topo De Calle Al Oriente En La Colonia Gaspar Valdez.	14300107	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$389,000	\$389,000	\$388,411	\$381,495	\$358,267	\$358,267	\$358,267	60.83	\$0	M2, Concreto asfáltico	370	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029604	Pavimento Asfáltico En La Calle Bordo De Perroverril De Pavimento Bivalente A Rafael González, Colonia María Ortiz.	14300108	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,100	\$888,504	\$720,156	\$720,156	\$720,156	80.02	\$0	M2, Concreto asfáltico	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA141010029605	Pavimento Asfáltico En La Calle Humberto Moreira De Bordo De Perroverril A Topo De Calle En La Colonia María Ortiz.	14300109	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, acciones deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$296,310	\$240,167	\$240,167	\$240,167	80.06	\$0	M2, Concreto asfáltico	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico						
																	Realizado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual sobre Anual	Observaciones	
COA1410100296032	Pavimento ASFáltico En La Calle Enrique Martínez De Sordo De Periconarri A Topo De Calle En La Colonia Meri6 Ortiz.	14300110	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$294,940	\$294,940	\$294,645	\$39,852	\$235,743	\$235,743	\$235,743	79.93	00	M2, Concreto asfáltico	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296035	Pavimento ASFáltico En La Calle Mariano Ortiz De Sordo De Periconarri A Topo De Calle, Colonia Meri6 Ortiz	14300111	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$345,854	\$339,185	\$339,185	\$339,185	94.05	00	M2, Concreto asfáltico	223	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296039	Pavimento ASFáltico En La Calle Hileso Medina Herrera De Sordo De Periconarri A Topo De Calle, Colonia Meri6 Ortiz.	14300112	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$360,000	\$360,000	\$359,640	\$356,511	\$339,328	\$339,328	\$339,328	94.26	00	M2, Concreto asfáltico	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296032	Pavimento ASFáltico En La Calle Basilio Guti6rrez De Sordo De Periconarri A Calle Oscar Pimentel, Colonia Meri6 Ortiz.	14300113	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$512,120	\$512,120	\$512,028	\$507,222	\$482,775	\$482,775	\$482,775	94.27	00	M2, Concreto asfáltico	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296036	Pavimento ASFáltico En La Calle Peraso De Los Angeles De Peraso Terrenal A Pavimentaci6n, Saltillo, Colonia Peraso Norte.	14300114	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$164,160	\$164,160	\$163,996	\$163,803	\$163,454	\$163,454	\$163,454	99.57	00	M2, Concreto asfáltico	217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296039	Pavimento ASFáltico En La Calle Peraso De Los Angeles De Peraso Terrenal A Pavimentaci6n, Saltillo, Colonia Peraso Norte.	14300115	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$550,000	\$550,000	\$549,450	\$546,769	\$545,602	\$545,602	\$545,602	99.20	00	M2, Concreto asfáltico	343	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296042	Pavimento ASFáltico En La Calle Peraso Del Sur De Peraso Terrenal A Topo De Calle, Colonia Peraso Norte.	14300116	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$200,000	\$200,000	\$199,800	\$198,475	\$198,051	\$198,051	\$198,051	99.03	00	M2, Concreto asfáltico	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296044	Pavimento ASFáltico En La Calle Peraso Del Mar De Peraso Terrenal A Topo De Calle, Colonia Peraso Norte.	14300117	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$256,000	\$256,000	\$255,744	\$255,104	\$254,560	\$254,560	\$254,560	99.44	00	M2, Concreto asfáltico	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296047	Pavimento ASFáltico En La Calle Peraso De Los Angeles De Peraso Terrenal A Topo De Calle, Colonia Peraso Norte.	14300119	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$345,880	\$345,142	\$345,142	\$345,142	98.61	00	M2, Concreto asfáltico	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296049	Pavimento ASFáltico En La Calle 4 De Boulevard Las Cometas A Topo De Calle De La Colonia Las Cometas.	14300120	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$224,000	\$224,000	\$223,776	\$220,399	\$216,695	\$216,695	\$216,695	96.74	00	M2, Concreto asfáltico	608	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296053	Pavimento ASFáltico En La Calle Jose De Las Puercas De Sordo De Periconarri A Topo De Calle, Colonia Meri6 Ortiz.	14300123	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$370,000	\$370,000	\$369,630	\$366,709	\$365,035	\$365,035	\$365,035	94.33	00	M2, Concreto asfáltico	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296058	Pavimento ASFáltico En La Calle Las Esperanzas De Meri6 Nuevo A Pavimento Existente De La Colonia Nuevo Progreso.	14300125	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$995,768	\$954,869	\$954,869	\$954,869	95.49	00	M2, Concreto asfáltico	525	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296060	Pavimento ASFáltico En La Calle 4 De Puerta De Oriente A Topo De Calle Al 4 De En La Colonia Guajar Valdez.	14300126	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014		\$598,880	\$598,880	\$598,281	\$591,220	\$364,258	\$364,258	\$364,258	60.82	00	M2, Concreto asfáltico	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296083	Primaria General Ignacio Zaragoza, En La Calle Sierra Del Cuatro, En La Colonia Esperanza, Separaci6n De Servicios Sanitarios, Pintura.	14300130	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Educaci6n	Terminado	2014		\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$493,032	\$486,206	\$486,206	\$486,206	97.24	00	Escuela	340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296094	Primaria Comunitaria, En La Calle 15 Numero 105, De La Colonia Lomas De Saginimo, Separaci6n De Servicio Sanitario, Sistema Alcantarillado Y Saneamiento Parcial.	14300131	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Educaci6n	Terminado	2014		\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$489,693	\$480,542	\$480,542	\$480,542	96.11	00	Escuela	340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296095	Primaria Jaime Muro, En La Calle 22 N6m. 214, De La Colonia Ampliaci6n Sanitaria, Separaci6n De Servicios Sanitarios, Pintura Y Colocaci6n De Timone.	14300132	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Educaci6n	Terminado	2014		\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$487,990	\$487,357	\$487,357	\$487,357	97.47	00	Escuela	340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296097	Primaria J. Felix Campos Corona, En La Calle Oriente Numero 1029, De La Colonia Puerta De Oriente, Saneamiento Parcial Y Separaci6n De Servicios Sanitarios.	14300133	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Educaci6n	Terminado	2014		\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$587,635	\$587,269	\$587,269	\$587,269	97.88	00	Escuela	340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296098	Preescolar Comunitaria De 1917 Jose A De S.R.P. Del Barrio General Luis Guti6rrez, Zona Centro, Separaci6n De Servicio Sanitario, Fuente Y Separaci6n De Camal6n.	14300134	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Educaci6n	Terminado	2014		\$400,000	\$400,000	\$399,600	\$386,308	\$376,379	\$376,379	\$376,379	94.09	00	Escuela	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA1410100296099	Primaria Luis Donaldo Col6n Morfias, Meri6 Herrera 1561, Colonia Ignacio Zaragoza, Impermeabilizaci6n.	14300135	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, seguros deportivos, Alambre p6blico y rehabilitaci6n de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Econ6micas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCI6N DE DESARROLLO SOCIAL	Educaci6n	Terminado	2014		\$450,000	\$450,000	\$449,500	\$447,481	\$435,990	\$435,990	\$435,990	96.80	00	Escuela	340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				%	Reintegro	Avance Físico					
																	Realizado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual sobre Anual	Observaciones	
COA14100028401	Primaria Manuel Acuña Ford 39, Reforma 1216, Colonia Bellavista, Reparación De Servicios Sanitarios.	14300016	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,000	\$469,503	\$469,503	\$469,503	93.90	\$0	Escuela	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100028402	Primaria Felipe Calderón García, Reforma 1216, Colonia Bellavista, Rehabilitación De Suelo Hídrico, Impermeabilización Y Sustitución De Tinteado Asfáltico.	14300017	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$562,630	\$529,372	\$529,372	\$529,372	88.23	\$0	Escuela	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100028404	Primaria Lic. José M. Pino Suárez, Calle 2 de Abril 218 Colonia Camerario, Separación de Servicio Sanitarios, Sustitución De Camétera.	14300018	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$598,800	\$563,403	\$563,403	\$563,403	93.90	\$0	Escuela	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100030300	Construcción De Cancha Deportiva En Col. Jacarandas	14300043	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA DE TORREÓN	Educación	En Ejecución	2014	\$450,037	\$446,770	\$446,770	\$446,770	\$446,770	\$446,770	\$446,770	100.00	\$0	Paseo	1,300	100.00	100.00	Financiera / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Física / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100030305	Rehabilitación De Cancha Deportiva En Col. Ciudad Nueva	14300064	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$613,815	\$676,817	\$676,817	\$676,817	\$676,817	\$676,817	\$676,817	100.00	\$0	Paseo	2,000	100.00	100.00	Financiera / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Física / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100030339	Rehabilitación De Cancha Deportiva En Col. Francisco J. Navarro	14300065	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$550,138	\$550,138	\$550,138	\$550,138	\$550,138	\$550,138	\$550,138	100.00	\$0	Paseo	2,000	100.00	100.00	Financiera / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Física / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100030356	Rehabilitación De Cancha Deportiva En Col. R. Mirasol	14300066	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$398,680	\$385,950	\$385,950	\$385,950	\$385,950	\$385,950	\$385,950	100.00	\$0	Paseo	2,000	100.00	100.00	Financiera / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Física / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100030373	Construcción De Cancha Deportiva En Col. Quinto del Sur	14300067	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$465,073	\$461,845	\$461,845	\$461,845	\$461,845	\$461,845	\$461,845	100.00	\$0	Paseo	2,000	100.00	100.00	Financiera / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Física / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100030390	Construcción De Cancha Deportiva En Col. Sección 38	14300068	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$523,287	\$519,536	\$519,536	\$519,536	\$519,536	\$519,536	\$519,536	100.00	\$0	Paseo	2,300	100.00	100.00	Financiera / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Física / RECIBO TOTALMENTE EJERCIDO / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031514	Primaria Obispo Junco; En La Calle Dr. Humberto Hernández Número 405, De La Colonia Ciudad Nueva, Separación de Servicios Sanitarios, Rehabilitación Del Sistema Eléctrico.	14170099	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$395,382	\$386,703	\$386,703	\$282,251	\$282,251	\$282,251	71.39	\$0	Otra	0	100.00	75.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031515	Secundaria Técnica Número 43, En Domestillo Comodó, El Cuaje, Construcción De Barda Perimetral, Adosador E Instalación De Puerta De Acceso.	141700100	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	El Cuaje	Rural	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$388,663	\$373,953	\$373,953	\$371,493	\$371,493	\$371,493	95.63	\$0	Otra	0	100.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031516	Primaria Adolfo López Mateos, En La Calle Juanes S/N, De La Colonia Miravillas, Impermeabilización.	141700135	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$196,412	\$189,363	\$189,363	\$186,004	\$186,004	\$186,004	94.70	\$0	Otra	277	100.00	95.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031589	Escuela Roberto Del Valle, Ubicada En Calle Zaragoza Equino Con Nombre Arizpe, Construcción De Barda Perimetral, Estructura Metálica En Área De Recreo Y Reparación De Salones De Clase.	PP-14-002	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$298,027	\$298,027	\$298,027	\$298,027	\$298,027	\$298,027	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031683	Pavimentación De Calles En San Pedro PMS-880033-1403		Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,461,472	\$1,461,472	\$1,451,357	\$1,451,357	\$1,451,357	\$1,451,357	96.71	\$0	Metro Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031665	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calles De La Colonia Bente Juárez.	1401268	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,656	\$1,198,656	\$1,198,656	\$1,198,656	\$1,198,656	\$1,198,656	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031742	Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Rosa 7		Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Nueva Sabinas	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$608,553	\$608,553	\$580,181	\$580,181	\$580,181	\$580,181	95.34	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / se reintegraron los 28372.32 sobrantes. / Física / Registro / Para el siguiente nivel.
COA14100031758	Pavimentación Con Piedra Laja, En El Venustiano Carranza, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza	14360027	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Venustiano Carranza (Ciudad de Viesca)	Rural	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	presidencia municipal de viesca coahuila	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	\$0	Metro Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera / Física / obra terminada / Registro / Informe Definitivo 2014 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031837	Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Villa De San Juan.		Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$590,422	\$590,422	\$590,422	\$590,422	\$590,422	\$590,422	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / Informe Definitivo 2014 - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
COA14100031773	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento Del Jardín De Niños Ramón López Velarde, Avenida San Agustín, Col. San Agustín	14300076	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	US88 Fondo de pavimentación, mejoras deportivas, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$354,883	\$354,883	\$354,528	\$343,303	\$330,865	\$330,865	\$330,865	93.23	\$0	Escuela	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetitivo	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Seguro	Avance Financiero						Avance Físico				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
COA140200327301	Reparación de la Calle Canada Entre Blvd. Venustiano Carranza y Terranova Y Recargado Entre La Calle OPS 14300242	14300242	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$770,360	\$725,234	\$725,234	\$725,234	\$725,233	\$725,233	\$725,233	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ Obra terminada físico Financiera al 100 por ciento - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328062	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Primaria Ciudadal Dolin, Avenida San Angel, Col. San Angel	14300277	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$350,577	\$350,577	\$350,224	\$345,460	\$327,238	\$327,238	\$327,238	93.34	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328066	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Primaria Profra. Patricia Alvarez Solis, Calle Manuel De La Peña, Col. Isabel Amelia	14300278	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$345,391	\$345,391	\$345,046	\$341,982	\$341,982	\$341,982	\$341,982	99.01	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328069	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Secundaria Gral. No. 3 Francisco Y Pedro; Calle Democracia Y Pedro Aranda, Col. Bellavista	14300279	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$344,653	\$344,653	\$344,289	\$343,604	\$343,316	\$343,316	\$343,316	99.63	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328075	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento Del Jardín De Niños Agustín Zavala, Calle La Plaza, Col. Arturia	14300280	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$346,904	\$346,904	\$346,557	\$345,965	\$345,691	\$345,691	\$345,691	99.65	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328085	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Primaria Nicolas De Jesús, Calle Gregorio Méndez, Col. Postal Carrizos	14300281	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$336,950	\$336,950	\$336,613	\$330,692	\$313,231	\$313,231	\$313,231	92.96	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328089	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Secundaria Técnica Del Estado Profra. Juana Alarcón Arce Méndez, Calles Antonio Barró, Col. Ricardo Pineda Mejía	14300282	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$345,880	\$345,880	\$345,534	\$343,838	\$343,565	\$343,565	\$343,565	99.33	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328090	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Primaria Gral. Leopoldo Valle, Calle Pablo Ruiz Rivas, Col. Antonio Cárdenas	14300283	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$345,385	\$345,385	\$345,039	\$340,308	\$337,982	\$337,982	\$337,982	97.86	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328094	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Secundaria Federico Sarmento Samdi, Calle Miguel Ramos Arcego, Zona Centro	14300284	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$377,112	\$377,112	\$376,735	\$343,767	\$343,479	\$343,479	\$343,479	92.67	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200328096	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Primaria Alma María Pineda Sullivan Reed, Calle Teófilo Fernando Soler, Col. Calle Satélite	14300285	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2014	\$332,265	\$332,265	\$331,933	\$328,212	\$328,212	\$328,212	\$328,212	98.78	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200333856	Rehabilitación De Infraestructura Municipal	14300028	Coahuila de Zaragoza	Miércoles	Cobertura municipal	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Urbanización	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,000	\$1,995,998	\$1,995,968	\$1,995,968	\$1,995,968	99.80	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140200347380	Retención De Uno Al Millar Para El Organó De Fianciliación De La Legislatura Estatal	OPS 1430003X	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$66,933	\$66,933	\$66,933	\$66,933	\$66,933	\$66,933	\$66,933	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ es una retención, no es obra - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140300375417	Primaria Enrique Cárdenas García, Impermeabilización	M9H-03H-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$363,041	\$363,126	\$363,126	\$363,126	\$363,126	\$363,126	\$363,126	100.00	0	0.00	100.00	Financiera/ Terminada / Física/ Terminada / Registro/ Terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140300375452	Primaria Guadalupe Berruto De Mendosa, Impermeabilización	M9H-03H-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$482,278	\$482,353	\$482,353	\$482,353	\$482,353	\$482,353	\$482,353	100.00	0	0.00	100.00	Financiera/ Terminada / Física/ Terminada / Registro/ Terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140300375471	Primaria Andrea Cárdenas Anastro Impermeabilización	M9H-04H-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Educación	Terminado	2014	\$420,160	\$419,131	\$419,131	\$419,131	\$419,131	\$419,131	\$419,131	100.00	0	0.00	100.00	Financiera/ Terminada / Física/ Terminada / Registro/ Terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140300375487	Secundaria Andrea Cárdenas Elizondo, Impermeabilización	M9H-05H-14	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Educación	Terminado	2014	\$681,500	\$683,617	\$683,617	\$683,617	\$683,617	\$683,617	\$683,617	100.00	0	0.00	100.00	Financiera/ Terminada / Física/ Terminada / Registro/ Terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140300375512	Rehabilitación De Techos Del Consejo	M9H-04H-2014	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PÚBLICAS	Educación	Terminado	2014	\$2,953,444	\$2,944,236	\$2,944,236	\$2,944,236	\$2,944,236	\$2,944,236	\$2,944,236	100.00	0	0.00	100.00	Financiera/ Terminada / Física/ Terminada / Registro/ Terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
COA140300383856	Retención De Uno Al Millar	14300077	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ esta cantidad es por concepto de una retención - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA140300383842	Oficina Indicativos De Supervisión	OPS 14300001	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidio	US88 Fondo de pavimentación, sepague deportivo, Alambre público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$284,056	\$284,056	\$284,056	\$284,056	\$284,056	\$284,056	\$284,056	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ concepto por gastos indirectos - no es inversión - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA14140400408015	Primaria Miguel Hidalgo/ En La Calle Venustiano Carranza 201/ De La Colonia Zona Centro/ Reparación De Servicios Sanitarios / Impermeabilización General.	-	Cobahula de Saragosa	Neva	Cobertura municipal	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Neva Cobahula	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$869,238	\$869,238	\$869,238	\$869,238	\$869,238	\$869,238	\$869,238	100.00	00	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA14140400408014	Pavimentación En Varías Calles En El Píleo La Maroma En El Municipio De Saragosa Cobahula	1438EMFF09E0P	Cobahula de Saragosa	Saragosa	La Maroma	Rural	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SARAGOSA COBAHULA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	00	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera / Física METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFALTICA / Registro/ SOLICITA VALIDACION - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
COA14140400402085	Instalación De Malla Por Barras En Escuela Secundaria Ochoa Ortiz De Domínguez En El Píleo San Lorenzo	PMO-SAN031-14005	Cobahula de Saragosa	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Educación	En Ejecución	2014	\$331,681	\$331,681	\$331,681	\$326,970	\$326,970	\$326,970	\$326,970	98.58	00	Obra	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ REGISTRO DE INFORME DEFECTUOSO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA14140400407113	Reconstrucción De Carpetas Asfálticas, Concreto Hidráulico Y Bocanetas En Calles Pto. J. Maduro De Calzada Maduro A Calle Santa Rita	00000035	Cobahula de Saragosa	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Urbanización	Terminado	2014	\$2,765,609	\$2,765,609	\$2,765,609	\$2,765,036	\$2,765,036	\$2,765,036	\$2,765,036	99.84	00	Metro Cuadrado	2,480	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra terminada físico financieramente al 100 por ciento - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA14140400407012	Rehabilitación De Bar. Gen. No. 12 Profr. Vicente Valdez Valdez	00000037	Cobahula de Saragosa	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO	Educación	Terminado	2014	\$3,173,382	\$3,173,382	\$3,173,382	\$3,094,934	\$3,094,934	\$3,094,934	\$3,094,934	97.53	00	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra terminada físico financieramente al 100 por ciento - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
COA14140500502012	Primaria Comartuyenses Del 17, En El Píleo Flor De Mayo, Sustitución De Lona Por Cobierta Multigrado En Edificio "B" E Impermeabilización En Edificio "C"	143600130	Cobahula de Saragosa	Viesca	Flor de Mayo	Rural	USF8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	presidencia municipal de viesca	Educación	En Ejecución	2014	\$310,558	\$310,558	\$310,558	\$310,558	\$310,558	\$310,558	\$310,558	100.00	00	Aula	250	0.00	100.00	Financiera / Física obra terminada / Registro/ registro de avance físico/ Financiera, obra terminada . SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	