

Total: 14

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Seguro | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Realizado (Miles de pesos) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Producción | | Avance Anual | Avance Acumulado |
| COA14020034054 | Rehabilitación de Plaza de Atletismo Con Tercer y Abastecido En Unidad Deportiva Omar Fierro Tapia | 14000259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,993,000 | \$6,022,032 | \$4,835,576 | \$4,835,576 | \$4,835,576 | \$4,835,576 | 69.08 | 00 | -1 | 2,800 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA14020034092 | Construcción De Cancha De Fútbol Infantil Con Pano Sintético En La Unidad Deportiva Omar Fierro Tapia | 14000260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,995,000 | \$4,124,030 | \$3,430,756 | \$3,430,756 | \$3,430,756 | \$3,430,756 | 68.62 | 00 | Cancha | 1,800 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA14020034418 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Fútbol Y Basesquetbol En La Unidad Deportiva Omar Fierro Tapia | 14000261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,998,000 | \$1,936,086 | \$1,105,507 | \$1,105,507 | \$1,105,507 | \$1,105,507 | 55.28 | 00 | -1 | 3,200 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140300379550 | Construcción Y Equipamiento De La Alberca Olímpica Y Pista De Clavados En La Unidad Deportiva Santiago V. González | MSU-048-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$14,593,142 | \$15,168,509 | \$15,168,509 | \$15,168,509 | \$15,168,509 | \$15,168,509 | \$15,168,509 | \$15,168,509 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 160,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera Terminada / Física Terminada / Registro Terminada - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140300381544 | Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Usos Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila. Sector 1. | 14000401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | Terminado | 2014 | \$1,041,270 | \$1,041,270 | \$1,040,228 | \$1,038,605 | \$1,033,605 | \$1,033,605 | \$1,033,605 | \$1,033,605 | 98.30 | 00 | Cancha | 3,800 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140300381555 | Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Usos Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila. Sector 2. | 14000409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | Terminado | 2014 | \$938,856 | \$938,856 | \$937,917 | \$934,515 | \$934,515 | \$934,515 | \$934,515 | \$934,515 | 99.54 | 00 | Cancha | 3,800 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140300381563 | Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Usos Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila. Sector 3. | 14000410 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | Terminado | 2014 | \$983,220 | \$983,220 | \$982,237 | \$978,537 | \$978,537 | \$978,537 | \$978,537 | \$978,537 | 99.82 | 00 | Cancha | 3,800 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140300381566 | Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De Canchas Deportivas De Usos Múltiples En Varías Escuelas Públicas Del Municipio De Saltillo, Coahuila. Sector 4. | 14000411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | Terminado | 2014 | \$536,654 | \$536,654 | \$536,117 | \$535,128 | \$528,128 | \$528,128 | \$528,128 | \$528,128 | 98.41 | 00 | Cancha | 1,750 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140300379781 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal Volcan Stage | MSU-RAM03-14052 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura Municipal | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMISALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$6,000,000 | \$5,866,408 | \$5,866,408 | \$5,841,115 | \$5,841,115 | \$5,841,115 | \$5,841,115 | \$5,841,115 | 99.57 | 00 | Obra | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro REGISTRO DE INFORME DEFENSIVO - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140400409547 | Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples En El Campo Deportivo "Hermanos Arredondo" En La Cabecera Municipal | 1438MFD001 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | 00 | Proyecto | 5,000 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA1404004046845 | Construcción De Campo De Fútbol Con Pano Sintético Dentro Recreativo "CMA" En La Unidad Deportiva "Omar S. González". | 14000711 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COMISALA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Deporte | Terminado | 2014 | \$3,910,000 | \$3,910,000 | \$1,908,090 | \$3,785,089 | \$3,782,536 | \$3,782,536 | \$3,782,536 | \$3,782,536 | 96.74 | 00 | Cancha | 58,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA14050037662 | Construcción De Unidad Deportiva La Antigua Jabonera De La Unión | INPDEP-001-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura Municipal | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$44,951,051 | \$44,951,051 | \$44,951,051 | \$44,951,051 | \$44,951,051 | \$44,951,051 | \$44,951,051 | \$44,951,051 | 100.00 | 00 | Obra | 280,007 | 0.00 | 100.00 | Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140500319014 | Construcción De Parque Polideportivo Balcón De Neotrópicas En Colonia Aeropuerto | 1400935 | Coahuila de Zaragoza | Anáhuac | Ciudad Anáhuac | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ciudad Anáhuac | Deporte | Terminado | 2014 | \$8,303,841 | \$8,290,353 | \$8,290,353 | \$8,290,353 | \$8,290,353 | \$8,290,353 | \$8,290,353 | \$8,290,353 | 100.00 | 00 | Obra | 70,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera obra pagada financieramente al 100% / Física obra financieramente ejecutada al 100% / Registro: la obra esta financieramente y financieramente al 100% y esta funcionando adecuadamente - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| COA140500320054 | Reintegro Y Colocación De Panto Sintético En Ovalo Central De Plaza De Atletismo En La Manzanilla En Colonia Aeropuerto | 1400936 | Coahuila de Zaragoza | Anáhuac | Ciudad Anáhuac | Urbano | Subsidio | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ANAHUAC | Deporte | Terminado | 2014 | \$5,696,159 | \$5,689,609 | \$5,689,609 | \$5,689,609 | \$5,689,609 | \$5,689,609 | \$5,689,609 | \$5,689,609 | 100.00 | 00 | Metro Cuadrado | 60,750 | 0.00 | 100.00 | Financiera obra financieramente paga al 100% / Física obra financieramente terminada al 100% y funcionando adecuadamente / Registro: la obra financieramente y financieramente al 100% y se cumplen las metas establecidas, esta funcionando adecuadamente - SISTEMA Para al siguiente nivel. |