

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reajuste	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
COA143300016599	Construcción Del Parque De Beñol Infantil Agujita, Cabaulla.	1	Cabaulla de Saragosa	Sabina	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Educación	Terminado	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	0	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA143300016641	Construcción De Denegar Elvial De La Colonia Centenario, Sabinas Cabaulla	2	Cabaulla de Saragosa	Sabina	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	100.00	0	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144020015860	Revisión En San Pedro De Las Colinas, Cabaulla	PMS-RAM03-14-01-30	Cabaulla de Saragosa	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,697,037	\$24,697,037	\$24,697,037	\$24,697,037	98.89	0	0	Obra	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE INFORME DEFENSIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA144020018177	Construcción De Albergue Cultural Saragosa	IMPDEP-03-14	Cabaulla de Saragosa	Torredón	Torredón	Urbano	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREDON	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,999,856	\$9,999,856	\$9,999,856	\$9,999,856	\$5,298,562	\$5,298,562	\$5,298,562	52.99	0	0	Obra	34,000	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE INFORME DEFENSIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. / Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DE ACTUADO AL CONVENIO ESTIPULADO / Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DE ACTUADO AL CONVENIO ESTIPULADO / Financiera: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA144020014068	Construcción De Capilla De Velación De Nuevros, Cabaulla. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior	14120003	Cabaulla de Saragosa	Chovero	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,785,898	\$835,769	\$835,769	\$835,769	18.57	0	0	Obra	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144020014070	Construcción De Capilla De Velación En Hildago, Cabaulla. Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Scape Y Crematorio	14130007	Cabaulla de Saragosa	Hildago	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$832,489	\$832,489	\$832,489	1.85	0	0	Obra	1,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144020014076	Construcción De Capilla De Velación En Jimenez, Cabaulla. Incluye Crematorio Y Obra Exterior	14140011	Cabaulla de Saragosa	Jimenez	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$832,489	\$832,489	\$832,489	18.00	0	0	Obra	2,000	100.00	28.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144020014113	Construcción De Capilla De Velación En Hava, Cabaulla. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior	14220032	Cabaulla de Saragosa	Hava	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,989	\$4,593,415	\$1,228,030	\$1,228,030	\$1,228,030	27.39	0	0	Obra	15,000	100.00	44.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144020014124	Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Cabaulla. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior	14230016	Cabaulla de Saragosa	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,801,228	\$840,368	\$840,368	\$840,368	18.67	0	0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144020014163	Construcción De Edificio De Seguridad Publica (Cuarteles), En El Municipio De Piedras Negras.	14250045	Cabaulla de Saragosa	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,663,187	\$16,380,612	\$16,380,612	\$14,681,269	65.92	0	0	Obra	3,000	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144020013720	Construcción De Albergue Deportivo Y Cultural	14260073	Cabaulla de Saragosa	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$29,876,545	\$29,876,545	\$29,876,545	\$29,876,545	\$7,939,282	\$7,939,282	\$7,939,282	26.57	0	0	Obra	5,000	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440200137001	Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Bellillo (Primera Etapa)	14300297	Cabaulla de Saragosa	Bellillo	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$39,607,873	\$39,607,873	\$39,607,873	\$34,225,367	\$10,989,180	\$10,989,180	\$10,267,610	27.73	0	0	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440200139449	Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vahas	14320187	Cabaulla de Saragosa	Añua	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,970,000	\$29,700,000	\$29,700,000	\$29,700,000	\$19,424,996	\$19,424,996	\$19,424,996	65.40	0	0	Obra	136,750	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440200161273	Programa De Saneacion De Agua Potable (Instalación)	14320126	Cabaulla de Saragosa	Añua	Ciudad Añua	Urbano	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	INSTITUTO COMPLEJOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	100.00	0	0	Obra	0	100.00	97.74	Financiera / Física / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440200161277	Programa De Techumbes De Ciudad Añua, Cabaulla De Saragosa	14320175	Cabaulla de Saragosa	Añua	Ciudad Añua	Urbano	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	INSTITUTO COMPLEJOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$9,134,410	\$9,134,410	\$9,134,410	\$9,134,410	\$9,134,410	\$9,134,410	100.00	0	0	Obra	0	100.00	28.06	Financiera / Física / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440200161868	Programa De Saneacion De Agua Potable (Instalación)	14320102	Cabaulla de Saragosa	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	INSTITUTO COMPLEJOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,503,787	\$14,503,787	\$14,503,787	\$14,503,787	\$14,503,787	\$14,503,787	100.00	0	0	Obra	0	100.00	98.92	Financiera / Física / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440200161869	Programa De Techumbes De Piedras Negras, Cabaulla De Saragosa	14320109	Cabaulla de Saragosa	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	INSTITUTO COMPLEJOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$13,841,925	\$13,841,925	\$13,841,925	\$13,841,925	\$13,841,925	\$13,841,925	100.00	0	0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440200182867	Proyecto De Rehabilitación De La Plaza 1719, Bulevar Y Plazuela Comercial Del Aeropuerto Internacional Plan De Guadalupe De Bellillo	14270061	Cabaulla de Saragosa	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS DEL GOBIERNO DE COAHUILA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$87,000,000	\$86,735,917	\$86,735,917	\$86,735,917	\$86,735,917	\$86,735,917	\$86,735,917	100.00	0	0	0	0	0	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144030040133	Construcción Del Blvd Jesus Maria Ramon (la Etapa)	14320188	Cabaulla de Saragosa	Añua	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$36,606,405	\$36,606,405	\$36,606,405	\$36,396,008	\$16,292,085	\$16,292,085	\$10,918	44.51	0	0	Obra	136,750	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440400426082	Construcción Y Rehabilitación De Pistas Publicas En Varías Colonias De La Ciudad De Ramos Arizpe.	14270011	Cabaulla de Saragosa	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,932	\$4,495,932	\$4,495,932	\$4,495,932	99.91	0	0	Metro Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Financiera: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440400426043	Construcción De Canchas De Fútbol 5	14270012	Cabaulla de Saragosa	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Deporte	Terminado	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,621	\$4,495,621	\$4,495,621	\$4,495,621	99.90	0	0	Metro Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Financiera: 44932.44 / Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440400426070	Rehabilitación Del Parque Venustiano Carranza	14270014	Cabaulla de Saragosa	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,716	\$3,996,716	\$3,996,716	\$3,996,716	99.92	0	0	Metro Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Financiera: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440400430328	Suministro E Instalación De Techumbes	14270015	Cabaulla de Saragosa	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Deporte	Terminado	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,949	\$4,495,949	\$4,495,949	\$4,495,949	99.91	0	0	Placa	5,492	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y OPERANDO. / Financiera: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440400430897	Reajuste Aeropuerto De Piedras Negras	1431894	Cabaulla de Saragosa	Hava	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicios Estatales Aeroportuarios	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,789,177	\$14,789,177	\$14,789,177	\$14,789,177	\$14,789,177	\$14,789,177	100.00	0	0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440500121960	Construcción De Gimnasio Y Auditorio En El Parque Sur	IMPDEP-002-14	Cabaulla de Saragosa	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREDON	Deporte	En Ejecución	2014	\$18,388,437	\$18,388,437	\$18,388,437	\$18,388,437	\$18,388,437	\$18,388,437	\$18,388,437	100.00	0	0	Obra	34,930	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Financiera: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA1440500252112	Construcción De Parque De Balaboi Infantil En Av Industria Sin Ramero	IMPDEP-004-14	Cabaulla de Saragosa	Torredón	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREDON	Deporte	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$4,354,942	\$4,354,942	\$4,354,942	39.59	0	0	Metro Cuadrados	121,530	0.00	39.59	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DE ACTUADO AL CONVENIO ESTIPULADO / Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DE ACTUADO AL CONVENIO ESTIPULADO / Financiera: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA144050031244	Rehabilitación De La Pista 1719, Bulevar Y Plazuela Comercial Del Aeropuerto Internacional Plan De Guadalupe	-	Cabaulla de Saragosa	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidio	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$29,695,350	\$29,695,350	\$29,695,350	\$29,695,350	\$29,695,350	\$29,695,350	100.00	0	0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	