

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir - Regalado	Programa Fondo Convenir - Regalado	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero					Año Físico			Observaciones				
														Ciclo Naturales	Fraguante	Modificado	Residual (Millonada)	Comprometido	Reservado	Ejercido	Pagado		A Anular	Balance	Unidad de Medida	Balance
03A1313020019478	Financiamiento de los proyectos Ejecutivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para una Capacidad de Cuando Menos de 100,000 Litros por Segundo	13000354	Caballero de Yucatán	Satillita	Cobertura Municipal	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Aguas y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,150,520	\$6,194,414	\$6,194,414	\$6,194,414	\$1,948,715	\$1,948,715	\$1,948,715	31.46	00	Metros Cuadrados	7,755	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observación
03A13130200140154	Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una Capacidad de 450 L.P.S. en la Ciudad de Mérida, Yucatán	11800110	Caballero de Yucatán	Munulova	Cobertura Municipal	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESPECIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COMULUA	Aguas y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$5,497,335	\$5,497,335	\$5,497,335	74.43	00	Metros Cuadrados	192,554	100.00	100.00	Financiera: concluida. / Física: concluida. / Registro: concluido.
03A13130200140204	Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una Capacidad de 400 L.P.S. en la Ciudad de Mérida, Yucatán	10220052	Caballero de Yucatán	Acah	Cobertura Municipal	Subsidio	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESPECIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COMULUA	Aguas y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,464,923	\$5,464,923	\$5,464,923	91.46	00	Metros Cuadrados	12,268	100.00	100.00	Financiera: concluida. / Física: concluida. / Registro: concluido.