

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Concesión - Regimen	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros					Avance Físico				Observaciones					
														Ciclo Naturales	Ejercicios	Modificados	Revisados (Millonados)	Comprometido	Recepción	Ejercido	Pagado	A Avance		Balanceo	Unidad de Medida	Balanceo	Avance Anual	Avance Anual
03A1414020134010	Instalación Clorador De Osa En El Pozo	14020009	Caballero de Saraguro	Abaecio	Cobertura municipal	Subsidios	2047 Programa de Agua Limpia			14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESPECIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,076	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	100.00	00	Metros Cuadrados	739	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA. / Física: CONCLUIDA. / Regimen: CONCLUIDA.
03A1513030182130	Instalación Clorador De Osa En Secciones Regulares De Municipio De Frontera, Canelas	1300251	Caballero de Saraguro	Frontera	Frontera	Urbano	2047 Programa de Agua Limpia			14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESPECIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$54,280	100.00	00	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: concluida. / Física: concluida. / Regimen: concluida.
03A1140401402039	Construcción De Cárama De Bebidas	1403797	Caballero de Saraguro	Mandilera	Cobertura municipal	Subsidios	2047 Programa de Agua Limpia			14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESENCIA MUNICIPAL DE MANDILERA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,454,238	\$1,454,238	\$1,454,238	\$1,564,784	\$1,564,784	\$1,564,784	43.84	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Regimen: DE ERRORES A VALORACION.	
03A1140401402036	Proyecto Para la Construcción De Los Sitios Regulares Purificadas	1403894	Caballero de Saraguro	Mandilera	Cobertura municipal	Subsidios	2047 Programa de Agua Limpia			14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESENCIA MUNICIPAL DE MANDILERA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,318,110	\$14,318,110	\$14,318,110	\$10,810,449	\$10,810,449	\$10,810,449	\$10,810,449	75.50	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Regimen: DE ERRORES A VALORACION.