

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipios	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Operativo	Programa Fondo Corriente - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros						Años Físicos			Observaciones						
														Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Recurso (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Saldo	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual sobre Anos		
03A1410203041949	Operación de Puente Yabo sobre Rio Arroyo Las Viejas	14020119	Cochabamba de las Yungas	Cochabamba	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$39,970,000	\$39,750,000	\$39,750,000	\$39,750,000	\$16,424,896	\$16,424,896	\$16,424,896	45.40	00	Metros Cuadrados	136,715	100.00	0.00	Financiado / Físico / Registrado sin observación	
03A1410203041273	Programa de Manejo de Agua Potable (Instalación)	14020126	Cochabamba de las Yungas	Cochabamba	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiado OK / Físico OK / Registrado	
03A1410203041277	Programa de Manejo de Agua Potable (Instalación)	14020126	Cochabamba de las Yungas	Cochabamba	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	\$14,750,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiado OK / Físico OK / Registrado	
03A1410203041193	Operación del BMS Juan María Ramos (a Riego)	14020116	Cochabamba de las Yungas	Cochabamba	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y Viajantes	En Ejecución	2014	\$36,424,400	\$36,424,400	\$36,424,400	\$36,424,400	\$14,292,080	\$16,918,962	\$16,918,962	46.45	00	Metros Cuadrados	136,715	0.00	17.00	Financiado / Físico / Registrado sin observación = sin observación	
03A1510104042207	Rehabilitación Mercado Municipal Pando Rojas	-	Cochabamba de las Yungas	Pando Rojas	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Registrado sin observación / Físico sin observación / Registrado sin observación. Para el siguiente año.
03A1510104041197	Operación de Mantenimiento de las BMS - Pando Rojas, de el Municipio de Pando, Cochabamba de las Yungas	-	Cochabamba de las Yungas	Pando Rojas	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE YUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiado PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION / Físico PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION. Analizado PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
03A1510104040440	Operación de Mantenimiento de las BMS - Pando Rojas, de el Municipio de Pando, Cochabamba de las Yungas	-	Cochabamba de las Yungas	Pando Rojas	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE YUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiado PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION / Físico PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION. Analizado PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
03A1510104040402	Rehabilitación del Mercado Municipal Pando Rojas, de el Municipio de Pando, Cochabamba de las Yungas	-	Cochabamba de las Yungas	Pando Rojas	Municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE YUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiado PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION / Físico PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION. Analizado PROYECTO DE PROCESO DE LICITACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.