

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COA1410400451840	Universidad Politécnica De Morelos - Frontera - Construcción De Biblioteca	14100011	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$15,605,878	\$15,605,878	\$15,605,878	\$15,605,878	\$10,635,598	\$10,635,598	68.15	\$0	BIBLIOTECA	600	0.00	82.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA1410400451867	Universidad Politécnica De Morelos - Frontera - Construcción De Laboratorio	14100012	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$14,344,168	\$14,344,168	\$14,344,168	\$14,344,168	\$10,338,240	\$10,338,240	71.97	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	93.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA1410400451890	Universidad Politécnica De Morelos - Frontera - Construcción De Obra Exterior (Acceso Ppl, Estacionamiento Y Andadores)	14100013	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$8,751,548	\$8,751,548	\$8,751,548	\$8,751,548	\$4,686,243	\$4,686,243	53.55	\$0	obra exterior.	600	0.00	89.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA1410400451922	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe - Construcción De Biblioteca	14270095	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$13,868,607	\$13,868,607	\$13,868,607	\$13,868,607	\$7,969,846	\$7,969,846	57.47	\$0	BIBLIOTECA	0	0.00	94.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA1410400451945	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe - Construcción De Laboratorio.	14270096	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$15,545,372	\$15,545,372	\$15,545,372	\$15,545,372	\$8,511,627	\$8,511,627	54.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA1410400451960	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe - Construcción De Obra Exterior (Acceso Ppl, Estacionamiento Y Andadores)	14270097	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$6,864,341	\$6,864,341	\$6,864,341	\$6,864,341	\$3,227,220	\$3,227,220	47.01	\$0	OBRA EXTERIOR	600	0.00	95.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA14150300559183	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe - Mobiliario Y Equipo De Biblioteca.	15270040	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,067,457	\$2,067,457	\$2,067,457	\$2,067,457	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA14150300559192	Universidad Politécnica De Morelos - Frontera - Mobiliario Para Laboratorio	15100024	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,009,650	\$1,009,650	\$1,009,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA14150300559194	Universidad Politécnica De Morelos - Frontera - Equipo Especializado De Laboratorio	15100025	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$8,630,350	\$8,630,350	\$8,630,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA14150300559198	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe - Mobiliario Para Laboratorio	15270041	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,717,207	\$1,443,528	\$1,443,528	\$1,443,528	\$1,443,528	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro!
COA14150300559199	Universidad Politécnica De Ramos Arizpe - Equipo Especializado De Laboratorio.	15270042	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Convenio	E009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$8,362,793	\$8,254,808	\$8,254,808	\$8,254,808	\$8,254,808	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro!