

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Actual		Avance Acum.
COA1414040447110	Const. De Cerco Perimetral Caseta De Cloración Tipo II Y Sum. E Instalación De Espo. Sustitución De Pipoterio, De Sodio En El Pozo Del Ej. "San José" De	143020187	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	2047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,550	\$52,550	\$52,550	\$52,550	\$15,765	\$15,765	\$15,765	30.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	98.00	Financiera/ PROCESO. / Física/ PROCESO / Registro/ PROCESO. - SIGTREA/ Para el siguiente nivel.
COA1514040446956	Proyecto Para La Construcción De Los Interceptores Eléctricos	1401886	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Coahuila municipal		Subsidios	2047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,318,110	\$14,318,110	\$14,318,110	\$14,318,110	\$14,318,110	\$14,318,110	\$14,318,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ DE BOMBA A VALVICION. - SIGTREA/ Para el siguiente nivel.