

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA1110400270659	Construcción De 250 Unidades Básicas De Vivienda	133500195	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0558 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,160,435	\$26,160,435	\$26,160,435	\$26,160,435	\$26,160,435	\$26,160,435	\$26,160,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1140100308309	Pintado Sombras	133000338	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	66.67	\$0	Metros Cuadrados	7,500	0.00	33.33	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1140100306359	Pintado Sombras	133500181	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	\$977,636	66.67	\$0	Metros Cuadrados	7,500	0.00	33.33	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1150100494456	Programa Devivienda Digna 2013	133000366	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0558 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2013	\$15,684,555	\$15,684,555	\$15,684,555	\$15,684,555	\$15,684,555	\$15,684,555	\$15,684,555	100.00	\$0	Vivienda	750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400437911	362 Cuartos, Baños Y Techos Urbanos Y Rurales	144700005	Coahuila de Zaragoza			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	\$5,534,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400438174	Construccion De 124 Cuartos Adosados, Diferentes Columnas	143500045	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	\$2,098,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400438417	Construccion De 120 Cuartos Urbanos	143000059	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$179,999,999	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400438638	Ampliacion De Vivienda Construccion De 120 Cuartos Adosados Urbanos	143500035	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$179,999,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	\$1,799,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400438795	Construccion De 120 Cuartos Adosados	141800083	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$179,999,999	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400439015	Construccion 120 Anclones Cuartos Y Baños Urbanos Y Rurales	144200003	Coahuila de Zaragoza			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,265,000	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	\$1,927,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400439202	Construccion De 109 Anclones Entre Cuartos Urbanos Y Rurales	144300005	Coahuila de Zaragoza			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$18,796,500	\$1,817,695	\$1,817,695	\$1,817,695	\$1,817,695	\$1,817,695	\$1,817,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	545	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400439348	109 Anclones Cuartos, Baños Y Techos Urbanos Y Rurales	144100002	Coahuila de Zaragoza			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$175,893,100	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	\$1,758,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	545	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400439540	Construccion De 131 Techos Rurales	142700016	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$152,863,899	\$1,528,639	\$1,528,639	\$1,528,639	\$1,528,639	\$1,528,639	\$1,528,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	655	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400439674	Construccion De 302 Unidades Básicas De Vivienda	142500087	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,767,929,574	\$37,652,238	\$37,652,238	\$37,652,238	\$34,867,601	\$34,867,601	\$34,867,601	92.60	\$0	Metros Cuadrados	1,610	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1440400439847	Construccion De 100 Unidades Básicas De Vivienda	144700006	Coahuila de Zaragoza			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,047,470,371	\$10,474,704	\$10,474,704	\$10,474,704	\$10,474,704	\$10,474,704	\$10,474,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1450100494814	Construccion De 263 Cuartos Urbanos Y Rurales	144300007	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0558 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	\$4,835,580	100.00	\$0	Vivienda	1,315	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA15130300207258	Programa Techos Con La Comisión Estatal De Vivienda.	144700005	Coahuila de Zaragoza			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0558 Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$1,534,484	\$1,534,484	\$1,534,484	\$1,534,484	\$1,534,484	\$1,534,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: