

Total: 39

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COA151010049616	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Nueva Gomez (2a Etapa)	15330011	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$789,892	\$789,892	\$789,892	\$770,905	\$231,271	\$231,271	\$231,271	29.28	\$0	Metros	967	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510100497157	Reposición De Colector De Aguas Residuales (Donato Guerra (3a Etapa)	151700025	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,407	\$588,407	\$588,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,580	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROCESO CONTRATACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510100497164	Reposición De Colector Saneamiento En 80 Mts Lineales De Dismiento De 24 De Calle Rayon A Calle Prologacion Rayon	151700031	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$814,816	\$448,149	\$448,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROCESO CONTRATACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510200544542	Construcción De Un Subcolector Con Tubería De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcantarillado Sanitario) Con Descarga Desembozadas Sobre La Calle Paseo De Los Niños Entre Acceso Principal Y P	153000071	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$812,073	\$812,073	\$812,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510200544548	Construcción Y Reposición De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario	153000072	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$936,830	\$936,830	\$936,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510200544580	Complemento Y Actualización Del Plan Maestro Pluvial Para San José Urbana Y Suburbana De La Ciudad De Amula, Coahuila	150200023	Coahuila de Zaragoza	Amula	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	134,233	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510200544582	Rehabilitación De Un Tramo Del Colector De Aguas Residuales Detros	150200012	Coahuila de Zaragoza	Amula	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,371,677	\$1,371,677	\$1,371,677	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510200544599	Perforación De Pozo De Agua Potable Para El Ejido De Bilbao	153600022	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,272,067	\$2,272,067	\$2,272,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: proceso contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COA1510200545069	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En Las Colonias Duranguense San Joaquin Y Anexas (Primera Etapa)	153500199	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,380	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: proceso contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.