

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Financ. Corriente	Programa Financ. Corriente - Ejecución	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Año Financiero				Año Físico				Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recurso Ejecutado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Meta	Unidad de Medida	Pública	Avance Realización Anual		
08A1400031877	Construcción de Albergue Cultural Escuelas	18989-02-14	Coahuila de Zaragoza	Toranzo	Toranzo	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2015	Presidencia Municipal de Toranzo	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$11,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,497,516	\$9,497,516	\$9,497,516	85.16	0	Metrico Cuadrados	0	0.00	85.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - PROYECTO EN ADSCRIPCIÓN / Registros ONDA PROCESO EN ADSCRIPCIÓN - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031898	Construcción de Ciénega de Velación El Huerfano, Coahuila, Incluye Museo Comemorativo a Vera Escobedo	14220001	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Guerrero	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,798,890	\$1,139,810	\$1,139,810	\$983,123	25.31	0	Metrico Cuadrados	500	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031970	Construcción de Ciénega de Velación Cívica, Vera Escobedo, Jardines, Kino y Comedor	14120007	Coahuila de Zaragoza	Wixárika	Wixárika	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$1,137,812	\$1,137,812	\$802,499	25.28	0	Metrico Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031976	Construcción de Ciénega de Velación Cívica, Coahuila, Incluye Comemorativo a Vera Escobedo	14140011	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Actividades Sociales	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,774,963	\$1,094,207	\$1,094,207	\$802,499	22.30	0	Metrico Cuadrados	2,000	100.00	41.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031977	Construcción de Ciénega de Velación Cívica, Coahuila, Incluye Comemorativo a Vera Escobedo	14220002	Coahuila de Zaragoza	Berra	Berra	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,094,435	\$2,060,219	\$2,060,219	\$2,060,219	57.07	0	Metrico Cuadrados	15,000	100.00	64.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031978	Construcción de Ciénega de Velación Cívica, Coahuila, Incluye Comemorativo a Vera Escobedo	14220004	Coahuila de Zaragoza	Guango	Guango	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,499,990	\$4,499,990	\$4,499,990	\$2,803,704	\$846,318	\$846,318	\$468,108	14.21	0	Metrico Cuadrados	2,000	100.00	17.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031983	Construcción de Ciénega de Velación Cívica, Coahuila, Incluye Comemorativo a Vera Escobedo	14220005	Coahuila de Zaragoza	Findeca	Findeca	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$24,464,197	\$23,747,249	\$23,747,249	\$24,464,197	84.98	0	Metrico Cuadrados	2,000	100.00	42.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031990	Construcción de Albergue Deportivo y Cultural	14200079	Coahuila de Zaragoza	Findeca	Findeca	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$26,474,545	\$26,474,545	\$26,474,545	\$26,474,545	\$7,839,282	\$7,839,282	\$7,839,282	29.67	0	Metrico Cuadrados	1,800	0.00	27.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031991	Rehabilitación de la Ciudad Deportiva de Saltillo (Primera Etapa)	14200107	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014	\$38,407,873	\$38,407,873	\$38,407,873	\$34,203,367	\$12,884,830	\$12,884,830	\$12,267,618	30.52	0	Metrico Cuadrados	2,800	100.00	34.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031994	Construcción de Puente Vado Abán El Arroyo San Vado	14200187	Coahuila de Zaragoza	Auda	Auda	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$28,970,000	\$28,700,000	\$28,700,000	\$28,700,000	\$25,828,474	\$25,828,474	\$24,424,906	84.89	0	Metrico Cuadrados	134,700	100.00	24.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400031997	Programa de Rehabilitación de Agua Potable	14200192	Coahuila de Zaragoza	Auda	Ciudad Auda	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	88.33	0	Metrico Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras ON / Físicas ON / Registros	
08A1400031997	Programa de Techumbre de Ciudad Abán, Coahuila de Zaragoza	14200193	Coahuila de Zaragoza	Auda	Ciudad Auda	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$9,134,410	\$941,472	\$941,472	\$941,472	\$941,472	\$941,472	19.31	0	Metrico Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras ON / Físicas ON / Registros	
08A1400031998	Programa de Rehabilitación de Agua Potable	14200194	Coahuila de Zaragoza	Findeca	Findeca	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$14,573,243	\$14,573,243	\$14,503,784	\$14,503,784	\$14,503,784	\$14,503,784	99.30	0	Metrico Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras ON / Físicas ON / Registros	
08A1400031999	Programa de Techumbre de Findeca	14200195	Coahuila de Zaragoza	Findeca	Findeca	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Abastecimiento	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$1,972,418	\$1,972,418	\$1,956,487	\$1,956,487	\$97,944	\$97,944	\$97,944	84.47	0	Metrico Cuadrados	0	100.00	98.00	Financieras ON / Físicas ON / Registros
08A1400034053	Construcción del Blvd. Josefa María Ramos (2da Etapa)	14200196	Coahuila de Zaragoza	Auda	Auda	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$34,626,405	\$34,626,405	\$34,626,405	\$36,393,608	\$20,130,177	\$20,130,177	\$20,816,982	54.99	0	Metrico Cuadrados	134,700	0.00	10.00	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1500034861	Construcción de Puente de Belalcañán	189-189-02-14	Coahuila de Zaragoza	Toranzo	Toranzo	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2014	Presidencia Municipal de Toranzo	Deporte	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$4,703,437	\$4,703,437	\$4,703,437	43.34	0	Metrico	100	0.00	40.34	Financieras / Físicas / Registros ONDA PROCESO EN ADSCRIPCIÓN - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1400040890	Construcción de Ciénega y Ombúes de Pesca, Coahuila	-	Coahuila de Zaragoza	Wixárika	Wixárika	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2015	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$23,284,000	\$4,835,802	\$4,835,802	\$4,835,802	\$28,410	\$28,410	\$28,410	3.43	0	Metrico Cuadrados	0	0.00	3.43	Financieras / Físicas / Registros	
08A1400042041	Rehabilitación de Puente del Aeropuerto de Findeca	-	Coahuila de Zaragoza	Wixárika	Wixárika	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2015	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metrico Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros
08A1500034847	Construcción de Pasadizo Cruzado de Las Torres, Coahuila de Zaragoza	-	Coahuila de Zaragoza	Toranzo	Toranzo	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2015	Presidencia Municipal de Toranzo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metrico Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras respecto a acciones de licitación / Físicas respecto a acciones de licitación / Registros ONDA PROCESO EN ADSCRIPCIÓN - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1500034848	Construcción de Puente sobre Vado Cruzado de Las Torres, Coahuila de Zaragoza	-	Coahuila de Zaragoza	Toranzo	Toranzo	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2015	Presidencia Municipal de Toranzo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metrico Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras PROYECTO EN ADSCRIPCIÓN / Físicas PROYECTO EN ADSCRIPCIÓN / Registros ONDA PROCESO EN ADSCRIPCIÓN - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	
08A1500034849	Rehabilitación del Alcantarado Compañías de El Muestro de Toranzo, Coahuila de Zaragoza	-	Coahuila de Zaragoza	Toranzo	Toranzo	Urbano	Subsidio	010 Proyecto de Desarrollo Regional		2015	Presidencia Municipal de Toranzo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metrico Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras PROYECTO EN ADSCRIPCIÓN / Físicas PROYECTO EN ADSCRIPCIÓN / Registros ONDA PROCESO EN ADSCRIPCIÓN - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	