

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal - Especialidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero				Año Físico				Observaciones						
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso(s) Ejecutado(s)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Meta/Objetivo	Unidad de Medida	Pública	Avance Realización Actual	
03A14403037530	Mejoramiento del Nivel de Atención en Av. Matías y Riv. Avenida Barrios	MPM-03-14	Caballito de Aragón	Fuente Nueva	Piedras Negras	Urbano	Comercio	0-Comunicaciones y Transportes	OMAS PÚBLICA	Viviendas y Viviendas	En Ejecución	2014	\$4,550,000	\$4,479,311	\$4,479,311	\$4,479,311	\$4,479,311	\$4,479,311	\$4,479,311	100.00	00	Metricas Cuadrados	150,000	0.00	100.00	Financiado mediante / Físico Cuadrados / Asignado/ Ejecutado - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14403040519	Adornación de Ocas Civiles y Espectáculos Para la Ampliación de Nivel I Fuente Intercomunal Acuña	14220187	Caballito de Aragón	Acuña	Intercomunal municipal	Comercio	Comercio	0-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Viviendas y Viviendas	En Ejecución	2014	\$2,148,373	\$2,149,873	\$2,149,873	\$2,148,373	\$44,501	\$44,501	\$0	\$0.00	00	Metricas Cuadrados	130,755	0.00	0.00	Financiado / Físico / Asignado aún incompleto - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14404041205	Rehabilitación de Calle Principal - Calle Ignacio Malvar entre Misa y Misiones Acuña	14220240	Caballito de Aragón	Acuña	Intercomunal municipal	Comercio	Comercio	0-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,499,454	\$1,499,454	\$1,499,454	\$1,471,842	\$50,152	\$50,152	\$50,152	\$50,152	29.51	00	Metricas Cuadrados	7,347,552	0.00	0.00	Financiado / Físico / Asignado aún incompleto - SISTEMA Para el siguiente nivel.
03A151040461916	Mejoramiento de Nivel de Atención de la Zona Centro	MPM05-15	Caballito de Aragón	Fuente Nueva	Piedras Negras	Urbano	Comercio	0-Comunicaciones y Transportes	OMAS PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,876,409	\$4,876,409	\$4,813,774	\$4,876,409	\$1,469,554	\$1,469,554	\$1,469,554	\$1,469,554	34.21	00	Metricas Cuadrados	150,000	0.00	0.00	Financiado / Físico EN PROCESO / Asignado EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.