

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 120

Información General del Proyecto										Años Fiscales					Años Págin														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adulto	Tipo de Recurso	Programa Plazo Comunes	Programa Plazo Comunes - Especificación	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado/Reprogramado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anuncio	Mensaje	Unidad de Medida	Población	Anexo	Anexo Actualización	Anexo	Observaciones
03A1100001214	Plan de desarrollo turístico de Maná y V. Mariposa	MPR 02-13	Cuadrilla de Ecoturismo	Maná	Maná	Financiamiento	Urbano	Subsidio	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Asistencia Social	No Ejecutado	2015	\$791,483	\$821,940	\$821,940	\$821,940	\$821,940	\$821,940	\$821,940	100.00	0	0	Metricas Cuadrillas	243	0.11	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A1100001270	Plan de desarrollo turístico de Maná y V. Mariposa	MPR 02-13	Cuadrilla de Ecoturismo	Maná	Maná	Financiamiento	Urbano	Subsidio	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Asistencia Social	No Ejecutado	2015	\$32,802	\$37,466	\$37,466	\$37,466	\$37,466	\$37,466	\$37,466	\$37,466	100.00	0	0	Metricas Cuadrillas	10	0.01	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.
03A14000047402	Plan de desarrollo turístico de la Ciénaga Mariposa	MPR 02-14	Cuadrilla de Ecoturismo	Maná	Maná	Financiamiento	Urbano	Subsidio	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Asistencia Social	No Ejecutado	2014	\$593,919	\$593,912	\$593,912	\$593,912	\$593,912	\$593,912	\$593,912	\$593,912	100.00	0	0	Metricas Cuadrillas	195	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.
03A15000047919	Agua Potable Calle Simón Bolívar	MPR 05-14	Cuadrilla de Ecoturismo	Maná	Maná	Financiamiento	Urbano	Subsidio	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Asistencia Social	No Ejecutado	2014	\$36,194	\$37,084	\$37,084	\$37,084	\$37,084	\$37,084	\$37,084	\$37,084	100.00	0	0	Metricas Cuadrillas	20	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.
03A15000049005	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 14, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M002	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$246,443	\$246,443	\$246,443	\$237,491	\$237,497	\$237,497	\$237,497	\$237,497	97.10	0	0	Metricas Cuadrillas	40	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049029	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 16, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M001	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$264,218	\$264,218	\$264,218	\$276,492	\$276,207	\$276,207	\$276,207	\$276,207	99.29	0	0	Metricas Cuadrillas	44	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049031	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 18, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M007	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$474,720	\$474,720	\$474,720	\$448,425	\$448,271	\$448,271	\$448,271	\$448,271	95.16	0	0	Metricas Cuadrillas	30	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049034	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 20, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M008	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$114,229	\$114,229	\$114,229	\$116,720	\$116,292	\$116,292	\$116,292	\$116,292	99.28	0	0	Metricas Cuadrillas	24	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049041	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 22, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M011	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$111,843	\$111,843	\$111,843	\$104,390	\$104,390	\$104,390	\$104,390	\$104,390	93.38	0	0	Metricas Cuadrillas	38	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049047	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 24, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M011	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$122,008	\$122,008	\$122,008	\$124,139	\$124,139	\$124,139	\$124,139	\$124,139	95.43	0	0	Metricas Cuadrillas	8	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049051	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 26, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M011	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$52,174	\$52,174	\$52,174	\$52,743	\$52,743	\$52,743	\$52,743	\$52,743	97.21	0	0	Metricas Cuadrillas	12	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049063	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 28, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M018	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$125,807	\$125,807	\$125,807	\$121,969	\$121,967	\$121,967	\$121,967	\$121,967	97.69	0	0	Metricas Cuadrillas	8	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049073	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 30, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M019	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$127,817	\$127,817	\$127,817	\$124,334	\$124,374	\$124,374	\$124,374	\$124,374	94.44	0	0	Metricas Cuadrillas	4	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049080	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 32, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M020	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$105,912	\$105,912	\$105,912	\$106,747	\$106,747	\$106,747	\$106,747	\$106,747	95.18	0	0	Metricas Cuadrillas	12	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049085	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 34, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M021	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$75,139	\$75,139	\$75,139	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	93.30	0	0	Metricas Cuadrillas	14	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049094	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 36, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M029	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$191,845	\$191,845	\$191,845	\$184,449	\$184,547	\$184,547	\$184,547	\$184,547	91.48	0	0	Metricas Cuadrillas	40	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049098	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 38, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M023	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$45,335	\$45,335	\$45,335	\$44,000	\$44,074	\$44,074	\$44,074	\$44,074	95.38	0	0	Metricas Cuadrillas	13	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049104	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 40, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M030	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$294,050	\$294,050	\$294,050	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	97.20	0	0	Metricas Cuadrillas	24	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049107	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 42, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M001	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$106,433	\$106,433	\$106,433	\$107,210	\$106,971	\$106,971	\$106,971	\$106,971	99.00	0	0	Metricas Cuadrillas	194	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049114	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 44, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M002	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$107,459	\$107,459	\$107,459	\$107,648	\$107,648	\$107,648	\$107,648	\$107,648	99.21	0	0	Metricas Cuadrillas	114	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049125	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 46, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M003	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$426,474	\$426,474	\$426,474	\$410,700	\$410,288	\$410,288	\$410,288	\$410,288	96.22	0	0	Metricas Cuadrillas	228	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049134	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 48, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M004	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$152,231	\$152,231	\$152,231	\$150,338	\$150,713	\$150,713	\$150,713	\$150,713	99.00	0	0	Metricas Cuadrillas	80	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049140	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 50, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M005	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$100,950	\$100,950	\$100,950	\$100,803	\$100,593	\$100,593	\$100,593	\$100,593	95.26	0	0	Metricas Cuadrillas	140	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049144	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 52, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M004	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$109,091	\$109,091	\$109,091	\$101,361	\$101,470	\$101,470	\$101,470	\$101,470	92.78	0	0	Metricas Cuadrillas	312	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049151	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 54, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M007	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$116,028	\$116,028	\$116,028	\$117,212	\$117,018	\$117,018	\$117,018	\$117,018	95.19	0	0	Metricas Cuadrillas	148	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049223	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 56, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M009	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$238,740	\$238,740	\$238,740	\$230,428	\$229,918	\$229,918	\$229,918	\$229,918	97.75	0	0	Metricas Cuadrillas	128	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049256	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 58, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M011	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,498,000	\$2,495,517	\$2,495,517	\$2,495,517	\$2,495,517	98.92	0	0	Metricas Cuadrillas	1,453	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049280	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 60, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M014	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,628	\$397,628	\$397,628	\$397,628	\$397,628	99.44	0	0	Metricas Cuadrillas	1,453	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000049246	Mejoramiento de Red de Energía Eléctrica de la Calle 12 de Agosto Calle 12 y Calle 62, de la Colonia Simón de Bolívar	05000M003	Cuadrilla de Ecoturismo	Patateño	Patateño	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE MANÁ	Agua y saneamiento	No Ejecutado	2015	\$144,890	\$144,890	\$144,890	\$144,600	\$144,398	\$144,398	\$144,398	\$144,398	99.82	0	0	Metricas Cuadrillas	32	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO.	
03A15000050510	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "Yaguajay"	12770004	Cuadrilla de Ecoturismo	Rancho Arizpe	Arizpe	Urbano	Subsidio	400 Programa Habit	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	Asistencia Social	No Ejecutado	2015	\$646,467	\$646,467	\$646,467	\$398,000	\$398,000	\$398,000	\$398,000	\$398,000	59.91	0	0	Metricas Cuadrillas	400	0.00	85.00	Financiamiento / Fideicomiso / Pago de Deuda Externa / Pago de Deuda Externa - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE CICLO. (PREP: 2015-000-000-000-000-000-

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adulto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal - Operación	Programa Fondo Comunal - Operación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado	Años Financieros					Unidad de Medida	Pública	Anexo Asistencia Hum.	Observaciones
																		Compromiso	Devengado	Ejecutado	Pagado	A Anexo				
00A15000518273	Contratación Integral de Calle 18.	05030004-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$425,149	\$425,149	\$425,149	\$425,149	\$425,149	\$425,149	\$425,149	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518284	Contratación Integral de Calle 28.	05030005-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$576,590	\$576,590	\$576,590	\$576,590	\$576,590	\$576,590	\$576,590	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518291	Contratación Integral de Calle 26.	05030007-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$784,799	\$784,799	\$784,799	\$784,799	\$784,799	\$784,799	\$784,799	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518312	Equipamiento de CDS Casa Mecol.	05030009-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Atención Social	En Ejecución	2015	\$481,829	\$481,829	\$481,829	\$481,829	\$481,829	\$481,829	\$481,829	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518379	Contratación Integral de Calle Piedad IV.	05030001-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$426,502	\$426,502	\$426,502	\$426,502	\$426,502	\$426,502	\$426,502	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518398	Contratación Integral de Calle Juan de Maza.	05030002-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,446,964	\$1,446,964	\$1,446,964	\$1,446,964	\$1,446,964	\$1,446,964	\$1,446,964	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518430	Equipamiento de CDS Elías Mendez.	05030004-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Atención Social	En Ejecución	2015	\$142,249	\$142,249	\$142,249	\$142,249	\$142,249	\$142,249	\$142,249	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518462	Medios Personales de Atención Ciudadana.	05030004-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,743,864	\$1,743,864	\$1,743,864	\$1,743,864	\$1,743,864	\$1,743,864	\$1,743,864	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518482	Contratación Integral de Calle Puerto de Venecia.	05030001-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$398,370	\$398,370	\$398,370	\$398,370	\$398,370	\$398,370	\$398,370	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518513	Aplicación de CDS Elías Mendez.	05030001-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Atención Social	En Ejecución	2015	\$483,139	\$483,139	\$483,139	\$483,139	\$483,139	\$483,139	\$483,139	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518532	Admisión a la Escuela Interdisciplinaria.	05030001-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Atención Social	En Ejecución	2015	\$30,555	\$30,555	\$30,555	\$30,555	\$30,555	\$30,555	\$30,555	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518588	Aplicación de CDS Casa Mecol.	05030003-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	Atención Social	En Ejecución	2015	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518649	Aplicación de Centro de Desarrollo Comunitario de Nueva Laguna Norte.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Atención Social	En Ejecución	2015	\$1,358,629	\$1,385,749	\$415,489	\$1,385,749	\$1,385,749	\$1,385,749	\$1,385,749	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518651	Contratación de Calle Jarama.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$770,941	\$462,465	\$299,190	\$462,465	\$462,465	\$462,465	\$299,190	99.21	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518633	Contratación de Calle Lago Argentino.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$548,037	\$355,722	\$296,113	\$347,261	\$347,261	\$347,261	\$296,113	99.81	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518654	Contratación de Calle Pedernales Norte entre las Puentes y Lago Argentino.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$196,171	\$116,503	\$101,576	\$111,263	\$111,263	\$111,263	\$101,576	93.11	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518655	Contratación de Calle Obispo D. de Marín entre Calle Lago Jarama y Lago Argentino.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$893,230	\$481,316	\$409,447	\$446,154	\$446,154	\$446,154	\$409,447	92.99	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518657	Admisión Al CDS La Unión Calle Esmeraldas entre Calle Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$37,862	\$22,713	\$19,309	\$21,312	\$21,312	\$21,312	\$19,309	93.81	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518659	Realización Calle Calle Lago Argentino y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$148,252	\$105,951	\$90,494	\$93,739	\$93,739	\$93,739	\$90,494	94.86	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518690	Alboreado Calle Bragado Lago Argentino entre Calle Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$470,057	\$292,014	\$255,931	\$275,964	\$275,964	\$275,964	\$255,931	97.95	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518692	Contratación de Calle Lago Esmeraldas entre Calle Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$564,000	\$399,414	\$335,192	\$373,774	\$373,774	\$373,774	\$335,192	93.23	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518693	Contratación de Calle Integral en Calle Lago Miravalles entre Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$564,000	\$399,414	\$335,192	\$373,774	\$373,774	\$373,774	\$335,192	94.01	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518698	Obra Nueva Mercado de M. Jarama entre C. Libertad y C. Elías de Nueva Mecol.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Atención Social	En Ejecución	2015	\$46,272	\$26,744	\$22,713	\$25,489	\$25,489	\$25,489	\$22,713	94.05	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518670	Admisión de Nuevo Interdisciplinario CDS Juan Luis Torres en Calle Esmeraldas entre Calle Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Atención Social	En Ejecución	2015	\$42,964	\$25,778	\$21,911	\$24,949	\$24,949	\$24,949	\$21,911	94.39	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518671	Admisión de Nuevo Interdisciplinario CDS Álvaro López en Calle Esmeraldas.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$220,039	\$134,619	\$130,314	\$145,418	\$145,418	\$145,418	\$130,314	92.47	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518672	Contratación de Calle Venecia entre Calle Esmeraldas y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,274,243	\$932,470	\$829,465	\$920,139	\$920,139	\$920,139	\$829,465	95.51	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518674	Contratación de Calle de Calle Esmeraldas entre Calle Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,427,883	\$1,138,555	\$968,422	\$1,207,394	\$1,207,394	\$968,422	68.43	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.	
00A15000518690	Admisión a la Escuela Interdisciplinaria CDS Juan Luis Torres en Calle Esmeraldas entre Calle Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Atención Social	En Ejecución	2015	\$55,000	\$31,400	\$27,030	\$29,964	\$29,964	\$29,964	\$27,030	94.23	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518698	Contratación de Calle Albatros entre Calle Esmeraldas y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,164,075	\$794,977	\$690,424	\$794,977	\$794,977	\$794,977	\$690,424	100.00	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518690	Obra Nueva Calle Venecia en Calle Elías de Nueva Mecol.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Atención Social	En Ejecución	2015	\$16,707	\$12,943	\$10,245	\$12,865	\$12,865	\$12,865	\$10,245	95.99	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518697	Calle Venecia entre Calle Piedad y Calle Libertad.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,496,737	\$894,442	\$760,275	\$855,560	\$855,560	\$855,560	\$760,275	95.62	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518694	Obra Nuevo Mercado de Nueva Mecol, Nueva Mecol.	1000307	Ciudad de Esmeraldas	Amalá	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Deposito	En Ejecución	2015	\$14,705,874	\$14,705,874	\$14,705,874	\$14,468,334	\$11,966,451	\$11,966,451	\$11,966,451	47.02	0	0.00	0.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato SIN OBSERVACIONES - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
00A15000518694	Obra Nueva Calle Venecia en Calle Elías de Nueva Mecol.	00A05-15	Ciudad de Esmeraldas	Toronto	Esmeraldas	Infancia	Infraestructura	Programa 4040	Programa 4040	Infraestructura	PRERESERVA MUNICIPAL DE TORONTO	Atención Social	En Ejecución	2015	\$51,003	\$36,421	\$26,107	\$29,203	\$29,203	\$29,203	\$26,107	95.37	0	0.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regístrato DE BOTA A VALORACION - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Finco Correspons.	Programa Finco Correspons - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Años Financieros					Años Fisico											
															Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anuncio	Mensaje	Unidad de Medida	Pública	Anexo Anuncios Anon	Observaciones				
03A1150402043	Intervención de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	-	Coahuila de Zaragoza	Artaga	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	Presidencia Municipal Artaga	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,820	\$10,820	\$0,292	\$0,000	\$0,298	\$0,298	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	0	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de Artaga - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.		
03A1150402041	Administración y Área de Trabajo	-	Coahuila de Zaragoza	Artaga	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	Presidencia Municipal Artaga	Actividades Sociales	En Ejecución	2015	\$76,428	\$76,428	\$44,057	\$44,057	\$41,848	\$41,848	\$41,848	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	0	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de Artaga - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402073	Equipamiento del Centro Comunitario	050100M04	Coahuila de Zaragoza	Protona	Protona	Urbano	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROTONA,COAHUILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$268,425	\$267,055	\$267,055	\$264,985	\$264,985	\$264,985	\$264,985	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	1,322	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de Protona - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402021	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$341,510	\$338,925	\$338,925	\$338,925	\$338,925	\$338,925	\$338,925	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	13	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402029	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$116,435	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$105,020	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	49	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402028	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$247,155	\$245,489	\$245,489	\$245,489	\$245,489	\$245,489	\$245,489	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	42	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402074	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,177	\$28,441	\$28,441	\$28,441	\$28,441	\$28,441	\$28,441	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	44	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402031	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$232,884	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	75	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402032	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$335,493	\$332,511	\$332,511	\$331,511	\$332,511	\$332,511	\$332,511	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	44	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402023	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$109,954	\$109,949	\$109,949	\$109,949	\$109,949	\$109,949	\$109,949	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	44	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402031	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$221,454	\$205,488	\$205,488	\$205,488	\$205,488	\$205,488	\$205,488	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	44	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402042	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$225,974	\$208,744	\$208,744	\$208,744	\$208,744	\$208,744	\$208,744	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	44	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402032	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$268,437	\$267,143	\$267,143	\$267,143	\$267,143	\$267,143	\$267,143	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	44	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402042	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$292,541	\$289,214	\$289,214	\$289,214	\$289,214	\$289,214	\$289,214	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	70	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402077	Intervención Integral de Rehabilitación del Área de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$455,944	\$446,893	\$446,893	\$446,893	\$446,893	\$446,893	\$446,893	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	411	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.
03A1150402036	Aplicación de C.E.C. La Trinidad	050100M04	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Urbanismo municipal	Subsidio	2040 Programa HABITAT			Ingeniería Agrícola, Terrestrial y Urbano	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,105,000	\$2,099,371	\$2,099,371	\$2,099,371	\$2,099,371	\$2,099,371	\$2,099,371	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	40	0.00	100.00	Financiamiento proveniente de los recursos propios de la Presidencia Municipal de San Pedro - Ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública.