Total: 26																									
Total: 26					Información	Deneral del Froyesto									Avance Financiero							Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Noshre del Proyecto	Número de Froyecto	o Estidad Municipie	o Localidad	Ámbito Tipo de Mero	reo Programa Fundo Cunvenio	Programa Fundo Convenio - Namo	Institución Ejecutora	Tipo de Froyecto	Estatus	Ciolo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	1 Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		rance Acum	Observaciones
CDA13130200212667	Mehabilitacion Macroplaza Ii Ktapa Colonia Las Fuestes	MPN 059-13	Coabuila de Earagoza Piedras Begras	Piedras Negras	Urbaso Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-besarrollo Agrario, Territorial Urbano	DIRECTION DE PLANEACION	Riscación	En Ejecución	2013				\$1,201,527	81,201,527	\$1,201,527	91,201,527	100.00	92	Metros Cuadrados	5,000	0.20	100.00	Pinanciera: Terminada / Pisica: terminada / Registro: terminada - ZISTEMN: Pasa al siguieste sivel.
CDA14150100478589	Rehabilitación De Canchas En Flaza		Coahuila de Zaragoza Piedras Negras	Piedras Negras	trhaso subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	15-beearrollo Agrario, Territorial	CHRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Elecución	2014	\$2,586,554	12,082,506	92,092,506	\$2,082,506	\$2,082,506	\$2,082,506	92,082,506	100.00	90	Metros Cuadrados	2,000			Financiera: TKrminada / Fisica: Terminada / Registro: Terminada - HIFTEGA: Pasa al siguieste sivel.
CDAL5150200507361		152701063	Coshuila de Esragoza Ramos Arizp	o Cobertura	tubaldina	2175 Rescate de espacios	15-becarrollo Agrario, Territorial	MERICIPIO DE RAMOS ARIEPE, COMUNICA	Amistencia Social		2015	1285,759	1285,759	\$192,879	2191-402	2191.402	9191-402	\$191,402	49.62	81.477	Kauinamiento	5,400			Financiera: LA CREA ESTA CONCLUTEA (REC FED \$192,879. REC REM \$182,880.09) / Fisica: LA CREA ESTA CONCLUTE. Registro: LA CREA ESTA CONCLUTEA (REC FED \$192,875.05
						públicos 2175 Mescate de espacios																			93C 90N 91N2,8N0.00)
CDAI5150201520753	Construccion General De La Flaza Fublica Enrique dalindo (Frimera Etapa) 82 Construccion General De La Flaza	151700123	Coshuila de Isragoza Matamoros	Matamoros	trhaso subsidios	piblicos	15-beearrollo Agrario, Territorial Unbano		cultura y turismo	Kjecución	2015	9510,000	\$500,000	\$500,000	9500,000	9500,010	\$500,000	\$500,000	100.00		Metros Cuadrados	150			Pinanciera: / Fisica: obra terminada / Registro: obr terminada - ELETION: Pasa al siguieste sivol.
CDA15150200530912	Publica Enrique Martines T Martines 82	151700124	Coshulla de Taragoza Matamoros	Matamoros	trhaso subsidios	31% Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Urbano	DERECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	9700,000	\$700,000	\$700,000	9700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	90	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Pinanciera: / Pisica: obra terminada / Registro: obu terminada - SISTEMA: Pasa al siquiente nivel.
CDA15150200531106	Plaza Bella Union	-	Coshulla de Zaragoza Arteaga	Cobertura municipal	Subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Urbano	Presidencia Municipal Arteaga	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$2,800,000	\$1,400,000	\$2,797,157	\$2,797,157	\$2,797,157	92,785,100	99.90	\$1,341	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PO CONCLUSION 492 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COAL5150200521245	Rehabilitacion deneral De La Plaza Fublica Del Ej. Santo Tomas	151701126	Coshulla de Esragoza Matamoros	Matamoros	trhaso subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	15-besarrollo Agrario, Territorial Urbano	DIRECTION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	9910,000	1900,000	\$900,000	9900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	90	Netros Cuadrados	250	0.00	100.00	Pinanciera: / Pisica: obra terminada / Registro: obr terminada - ZISTEDO: Pasa al siguieste nivel.
CDAI5150200546048	Parque Memorial En Acuña	150200181	Coshuila de Esragoza Acuta	Cobertura municipal	tubaldios	2175 Rescate de espacios públicos	15-Decarrollo Agrario, Territorial Urbano	SECRETARIA DE IMPRAESTRUCTURA	Deporte	En Kjecución	2015	\$3,431,167	13,431,167	93,431,167	\$3,420,068	93,070,114	93,070,114	93,070,114	89.48	90	Netros Cuadrados	10,000	0.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN ORORRENCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDAI5150200546556	Parque Central Eanta Rosa, Ubicado E El Fraccionamiento Altos De Santa Teresa En Ciudad Acuña, Coshulla. (Prep 2015)	150200211	Coshuils de Esragoza Acuta	Cobertura municipal	tubeldios	3175 Rescate de espacios públicos	i5-becarrollo Agrario, Territorial Urbano	SECRETARIA DE IMPRARITRUCTURA	cultura y turiemo	En Ejecución	2015	94,711,175	24,711,175	94,711,175	94,605,631	94,282,366	24,282,266	94,282,366	90.90	90	Metros Cuadrados	10,000	0.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CDAI5150200546561	Módulo Deportivo Altos De Santa Teresa. Ciudad Acula, Coabuila. (Pre 2015)	p 150200212	Coahuila de Zaragoza Acuta	Cobertura municipal	tubaldios	2175 Rescate de espacios públicos	15-Deearrollo Agrario, Territorial Urbano	SECRETARIA DE IMPRARSTRUCTURA	Deporte	En Kjecución	2015	\$3,287,007	\$3,287,007	93,297,007	\$3,264,605	\$3,000,716	\$3,000,716	93,000,716	91.29	90	Metros Cuadrados	10,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN CROMMUNACION - SISTEMBA: Fasa al siguiente nivel.
COAIS150200546795	Farque Lineal En Acula	150200210	Coshuils de Esragoza Acuta	Cobertura municipal	tubsidios	2175 Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Urbano	SECRETARIA DE IMPRAESTRUCTURA	Deporte	En Kjecución	2015	93,543,577	\$2,543,577	93,543,577	\$2,539,431	23,254,955	\$3,254,955	93,254,955	91.96	90	Metros Cuadrados	10,000	0.00	84.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EIN CROMMUNICOS - EINTERN: Pasa al siguiente nivel.
CDA15150300555509	Conjunto Recreativo Blanca Esthela.	152700117	Coshuila de Taragoza Ramos Arizp	cobertura municipal	Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Unbaro	MESICIPIO DE RANDE ARIIPE, COARTILA ZARAGOZA	DE Deporte	En Ejecución	2015	\$1,639,628	21,639,608	5819,804	9818,103	9727,293	9727,293	\$727,293	44.36	90	Metros Cuadrados	5,000	0.00	35.00	Pinanciera: LA GREA ESTA EN EJECUCIÓN, / Pisica: LA C ESTA EN EJECUCIÓN: / Registro: LA GREA ESTA EN EJECUC (NEC PED 2819,804.00 REC MUN 2819,804.01)
CDA15150300555969	Plaza Kincon Del Pedregal	050358989002	Coshuila de Isragoza Torreón	Cobertura municipal	Rubeldios	2175 Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Unbaro	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	91,272,955	\$1,273,955	91,273,955	\$1,273,955	91,273,955	\$1,273,955	91,273,955	100.00	90	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Pinanciera: / Pisica: / Registro: EIETEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDAL5150200540972	Plaza Parajes De Oriente (Primera Etapa).	050203899002	Coshuils de Esragoza Saltillo	Saltillo	trhaso subsidios	2175 Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	Urbanización	En Kjecución	2015	\$1,349,950	\$1,349,950	91,349,950	\$1,294,592	91,292,944	\$1,292,944	91,292,944	95.78	90	Metros Cuadrados	501	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MUDIDA ES 1 PLAZA Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
COA15150200574742	Fuograma De Rescate De Espacios Fublicos.		Coshuila de Esragoza Prancisco I Madero	. Cobertura municipal	Subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRANCISCO : MADERO, COAN.	. Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,495,763	\$1,495,763	91,495,763	\$1,495,763	81,477,111	\$1,477,111	91,477,111	99.75	90	Metros Cuadrados	2,000	0.00	80.00	Financiera: MCCENDOS EXERCIDOS EN SU TOTALIDAD. / Fisica: EL PROTECTO ALM SE SECCENTA SE FAGE DE ENCOCION / Registro: EL PROTECTO AND SE ESCUENTRA EN FARE DE TERMINACION SISTEMAN PASA AL SIGISSES SÍ
CDA151502015800R2	Plaza De La Colonia Guadalupe Borja	050103999001	Coshulla de Esragoza Prostera	Frontera	trhaso subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Unbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROSTERA	Urbanización	En Kjecución	2015	\$1,379,048	2689,524	5689,524	9689,524	9681,676	\$681,676	\$681,676	99.96	97,848	Metros Cuadrados	700	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: SK ENVIA FARA SKVISION - SISTEMA: Fasa al siquieste nivel.
CDAIS150401592462	Plaza Residencial Del Mazas	05025899003	Coshulla de Esragoza Torreón	Cobertura municipal	Substition	2175 Rescate de espacios públicos	15-Decarrollo Agrario, Territorial Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	9925, 135	\$935,718	1935,718	9925,135	9925,135	\$925,135	90	99.97	920,193	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EIETEMA: Fasa al siguiente mivel.
CDAL5150400598957	Plaza Mosva Jerusalen	A2004315	Coshuila de Esragoza Acuta	ciudad Acuña	trhaso subsidios	2175 Rescate de espacios públicos	20-bearrollo social	ACUSA DERAMNOLLO ROCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	91,516,200	\$1,516,200	91,516,200	\$1,516,200	91,212,960	\$1,212,960	91,212,960	80.00	90	Equipamiento	450	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CDAIS150400599074	Flaza Sector La Carpa	A2604515	Coshuila de Taragoza Acuta	Ciudad Acuña	trhaso subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	20-mearrollo modial	ACUSA DESANGULO SOCIAL	trbanización	En Ejecución	2015	2814, 652	1818,650	5899,650	2818, 652	9718,920	\$718,920	9718,920	80.00	90	Equipamiento	3,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CDA15150402599146	Flaza Fresnos	A2004615	Coshuila de Esragoza Acuta	Ciudad Acuña	trhaso subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	20-bearrollo social	ACUÑA DEBARROLLO SOCIAL	trhanización	En Kjecución	2015	81,142,500	\$1,142,500	91,142,500	\$1,142,500	9914,010	\$914,000	\$914,000	80.00	90	Equipamiento	450	0.00	80.00	Pinanciera: / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDAIS150403613031	Plaza San Josquin	MPM019-15	Coakuila de Zaragoza Piedras Megras	Piedras Negras	Urbano Subsidios	2175 Rescate de espacios públicos	i5-Demarrollo Agrario, Territorial Urbano	OMRAE PUBLICAS	Urbanización	En Kjecución	2015	82,755,470	\$2,755,229	92,755,329	\$2,755,339	\$2,755,339	12,755,229	92,755,339	100.00	90	Metros Cuadrados	150,178	0.00	100.00	Financiera: terminada / Pisica: terminada / Registro: terminada - RISTEMA: Pasa al siquiente nivel.
CDA15150400612541	Flaza Fidel Villarreal	MPS024-15	Coshuils de Esragoza Fiedras Segras	Piedras Negras	Urbano Subsidios	3175 Rescate de espacios públicos	15-Decarrollo Agrario, Territorial Unbano	Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	94,552,022	12,276,517	92,276,517	\$2,276,517	92,276,517	\$2,276,517	92,276,517	100.00	90	Metros Cuadrados	2,023,852	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siquiente nivel.
CDA15150403614589	Parque Lineal Las Misiones (la. Klapa).	05018888901-15	Coshuila de Zaragoza Monclova	Cobertura municipal	tubeldios	2175 Mescate de espacios públicos	15-becarrollo Agrario, Territorial Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	Deporte	En Kjecución	2015	9650,000	9450,000	\$650,000	9650,000	9450,010	9450,000	\$650,000	100.00	90	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Pinanciera: / Pisica: / Registro: SE ENVIA A VALTACION HISTORA: Pasa al siguieste nivel.
CDAI5150400614693	Via Peatonal Y Ecologica La Riberela	. 05018mmr002-15	Coahuila de Zaragoza Monclova	Cobertura municipal	tubeldios	2175 Rescate de espacios públicos	15-besarrollo Agrario, Territorial Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUNICIONA	Urbanización	En Ejecución	2015	84,900,000	24,900,000	94,900,000	\$4,900,000	\$4,900,010	\$4,900,000	94,900,000	100.00	90	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Pinanciera: / Pinica: / Registro: SE ENVIA A VALIBACIOS HISTORA: Pana al siguiente nivel.
CDAIS150400617925	Rehabilitacion De Flaza Kti	990-P.R.E.P15-002	Coshulla de Esragoza San Pedro		subsidios	3175 Rescate de espacios públicos		/ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAM PRORO COMMUNIA		En Ejecución		9910,003	\$900,003	\$900,003	9894,278	2894,278	\$894,278	\$894,278	99.36	92	Piezas	2,500			Pinanciera: / Fisica: UMA PLAZA / Registro: ER REDIT AVMCE DE CERC CERA - SIFFEMA: Fana al siquieste nivel.
CDA15150400617944	Rehabilitacion De Flaza De La Covantes	1900-P.R.E.P15-003	Coshuila de Earagoza San Pedro	Cobertura municipal	žubsidios	2175 Rescate de espacios súblicos		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAN PROPO		En Elecución	2015	\$363,592	\$363,592	\$262,592	2352,984	9353,984	\$253,994	2253,984	97,36	90	Piezze	2,000			Financiera: / Fisica: UMA PLAZA / Registro: RE RENTI ANNOCK - RISTORN: Fasa al siguiente nivel.