

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fidei Comisaria	Programa Fondo Comunal - Especialidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Modificado)	Años Financieros				Años Físicos				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Anexo Asignación Anual	
03A11500012014	Programa Estatal de Regeneración Urbana Obras de Localidades del Municipio de Arcahucan, Qroo.	1540019	Quintana Roo	Arcahucan	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Manejo y Mantenimiento	00 Ejecución	2015	\$4,999,980	\$4,999,984	\$4,999,984	\$4,151,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metrico Cuadrados	22,141	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION - SISTEMA Para el siguiente año.
03A11500012045	Programa Estatal de Regeneración Urbana Obras de Localidades del Municipio de San Felipe del Progreso, Qroo.	1500004	Quintana Roo	San Felipe del Progreso	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Manejo y Mantenimiento	00 Ejecución	2015	\$20,999,845	\$20,999,845	\$20,999,845	\$20,711,428	\$4,581,419	\$4,581,420	\$0	29.41	\$0	Metrico Cuadrados	44,476	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION - SISTEMA Para el siguiente año.
03A11500010745	Administración de Plata Pólizas Recobros	10-4050487-ND-2015	Quintana Roo	Arcahucan	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARCAHUCAN	Deporte	00 Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$5,999,762	\$5,999,762	\$2,995,000	\$2,971,242	49.92	\$018	Metrico Cuadrados	0	0.00	50.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION
03A11500010503	Operación de Cam de Calera Culiacán	15300047	Quintana Roo	Paltillo	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	00 Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,829,999	\$9,829,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metrico Cuadrados	500	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION - SISTEMA Para el siguiente año.
03A115000105416	Obra de Infraestructura para la Operación de Cam de Calera Culiacán	15470045	Quintana Roo	Paltillo	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Reparación	00 Ejecución	2015	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$0	100.00	\$0	Metrico Cuadrados	3,943	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION - SISTEMA Para el siguiente año.
03A115000105420	Obra de Infraestructura para la Operación de Cam de Calera Culiacán	1540014	Quintana Roo	Paltillo	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	00 Ejecución	2015	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$0	100.00	\$0	Metrico de Generación	999,900	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION - SISTEMA Para el siguiente año.
03A115000105014	Manejo de Residuos Sólidos	15000037	Quintana Roo	Paltillo	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento	00 Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$11,800,252	\$11,800,252	\$1,779,302	20.04	\$0	Metrico Cuadrados	10,000	0.00	2.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION - SISTEMA Para el siguiente año.
03A115000105017	Operación de Telefonía Celular de las Oficinas de Atención al Ciudadano en el Municipio de Tuxtla	03000-001-01	Quintana Roo	Tuxtla	Municipio	Subsidio	017 Construcción Económica			2-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA	Cultura y Turismo	00 Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metrico Lineales	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrares SIN INCREMENTACION - SISTEMA Para el siguiente año.