Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011											
APORTACIONES FEDERALES 744 REGISTROS											
FAIS											
FISE											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL											
146498	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146509	AMP. R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL EJIDO "LOS 3-ALLENDE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	11030004288		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146512	AMP. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN C. JUAN DE LA 3-ALLENDE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300040		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146530	AMP. R.D. EJIDO "MESA DE LAS TABLAS" MPIO. ARTEAGA, 4-ARTEAGA	ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400046		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146531	AMP. R.D. ELÉCTRICA COL. 4 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE 4-ARTEAGA	ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400016		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146532	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA 4-ARTEAGA	ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400029		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146533	LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA "JAMÉ-NUNCIÓ" EN EL 4-ARTEAGA	ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400028		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146631	AMP. R.D. EJIDO "29 DE NOVIEMBRE" (PRIMERA ETAPA) 8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	11068000328		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146499	AMP. L.D. CAMINO A "LA TRINIDAD", MPIO. GENERAL CEPEDA, 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100009		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146500	AMP. R.D. C. CONQUIAN ENTRE COLÓN Y GRAL. CEPEDA 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100050		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146501	AMPL. L.D. EJIDO "LA PARRITA"; GENERAL CEPEDA 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100048		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146502	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100032		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-
146503	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100033		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-
146504	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO DE 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100042		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-
146505	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO "EL 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100039		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-
146506	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO "EL 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100038		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-
146507	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO "SAN 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100043		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-
146508	AMP. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAMADRID, LAMADRID, 16-LAMADRID	LAMADRID	LAMADRID	URBANO	111600013		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146510	AMP. RED DIST. EN CONGREGACIÓN "HIGUERAS" 27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700071		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146511	AMPL. DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y R.D. EN EL EJIDO "PLAN DE 27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700072		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146513	AMP. R.D. COL. SAN IGNACIO, MPIO. SALTILLO, COAH. 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000507		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146514	AMP. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (PROY 4-B.) 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000493		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146515	AMP. R.D. EJIDO "DERRAMADERO", SECTOR "LA POMPA"; 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000494		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146516	AMP. R.D. EJIDO "LA MINITA", MPIO. SALTILLO, COAH. 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000508		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146517	AMP. R.D. EJIDO "RINCÓN DE LOS PASTORES", (2DO PROYECTO) 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000495		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146518	AMP. R.D. ELÉCTRICA EJ. "LA ENCHANTADA" (SR. JAMIE VÁZQUEZ 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000492		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146519	AMP. R.D. ELÉCTRICA EN EJIDO "CHAPULTA"; (PROYECTO 2), 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000504		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146520	AMPL. DE R.D. Y L.D. EN "SANTA FE DE LOS LINDEOS"; 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000501		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146521	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (3 SECTOR) 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000499		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146522	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (PROY 4-A); EN 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000497		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146523	AMPL. R.D. EJIDO "SAN JUAN DE LA VAQUERÍA", SALTILLO; 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000498		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146524	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000192		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146525	AMP. R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE 37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700032		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146526	AMP. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO "EL 37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700031		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146527	AMPL. R.D. EJIDO "CHARCOS" C. RICARDO FLORES MAGÓN; 37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700029		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146528	AMPL. R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR. ARMANDO MTZ) EN VILLA 37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700030		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146529	AMPL. RED ELÉCTRICA EN COLONIA ORIENTE (ETAPA II) EN EL 37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700028		DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
FISM											
AGUA POTABLE											
SISTEMA DE AGUA POTABLE											
CONSTRUCCIÓN											
97135	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PILAR ANTES LA GLORIA (PRIMERA ETAPA) 11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502025		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
58120	CONSTRUCCIÓN DE CERRIL DE CIRCUITO EN CALLE ZAMORA DE H. COLEGIO MILITAR A FLORES GONZÁLEZ 20-MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	URBANO	11-200074		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ COAHUILA	-
57711	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE RAMA, CASTELLANOS Y MARIANO VALADEZ 20-MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	URBANO	11-200064		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57727	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PROGRESO 20-MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	URBANO	11-200070		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57705	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FAISAN, PAJO REAL, ZENONTLE Y RUBENSON EN TRE GAVILAN Y EL 20-MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	URBANO	11-200029		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57730	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PALAU ENTRE PIEDRAS NEGRAS Y MORELOS Y MORELOS ENTRE 20-MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	URBANO	11-200065		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57702	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MOTA 20-MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	RURAL	11-200027		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
58167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL APURTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBR 20-MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	MUZZQUIZ	URBANO	11-200077		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ COAHUILA	-
83875	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004368		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83874	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBR 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004328		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83876	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004358		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83873	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBR 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004358		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83850	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CONST DE 1250.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE C/TUB PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. EN PROL. FCO. 1 MADERO ENTRE 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300004268		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83856	CONST DE 90.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE C/TUBERIA PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. EN PROL. BUSTAMANTE EN NUEVO 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130000368		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83866	CONST DE 519.00 ML DE LÍNEA DE AGUA C/TUB PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. EN CALLES DE LA COL. FUNDADORES Y SEC. Y 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130000468		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83869	CONST DE 122.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE C/TUBERIA PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. EN ZENONTLE ENTRE GORRIONES 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300018368		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83859	CONSTRUCCIÓN DE 110.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN VARIAS 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300003368		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83867	CONSTRUCCIÓN DE 100.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN PROL. 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300004868		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83872	CONSTRUCCIÓN DE 120.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300016968		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83854	CONSTRUCCIÓN DE 130.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300002568		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83870	CONSTRUCCIÓN DE 180.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300005768		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83863	CONSTRUCCIÓN DE 200.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300003968		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83865	CONSTRUCCIÓN DE 220.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD11 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN 30-SALTILLO	SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300004568		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
83862	CONSTRUCCION DE 258.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CONSTRUCCION DE 270.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000038E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83863	CONSTRUCCION DE 270.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CONSTRUCCION DE 300.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000027E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83871	CONSTRUCCION DE 321.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CONSTRUCCION DE 321.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000025E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83864	CONSTRUCCION DE 321.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CONSTRUCCION DE 321.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000041E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83857	CONSTRUCCION DE 40.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000031E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83868	CONSTRUCCION DE 404.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CONSTRUCCION DE 488.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000015E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83858	CONSTRUCCION DE 488.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000032E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83855	CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000029E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83861	CONSTRUCCION DE 70.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN AND	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000036E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83860	CONSTRUCCION DE 70.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000034E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
83852	CONSTRUCCION DE 85.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD111 DE 4" DE DIAM. UBICADA EN CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000026E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
73424	CONSTRUCCION DE ANILLO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DEL SUR DE LA AMPLIACION	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	11/330004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
56566	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. EN JAME	4-ARTEAGA	JAME	RURAL	1104021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56558	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PARTICION	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
158425	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ISABELA CATALICA Y QUINTANA ROO	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	120011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
40547	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
57707	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYABA ENTRE LIMON Y MELON	20-MUZZQUIZ	PALAU	URBANO	11-200034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
94986	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUADALUPE DE LA COLONIA PERIGO MANTENIMIENTO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUADALUPE DE LA COLONIA	-
120501	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS HOYOS REHABILITACION	24-PARRAS	LOS HOYOS (EL POTRERO)	RURAL	1124000035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56563	REPARACION DE BOMBA Y EQUIPO DE AGUA POTABLE	4-ARTEAGA	EL POLEO	RURAL	1104020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
44953	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
95444	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ACUEDUCTO RURAL PARRAS-PALAU-28 DE DOTACION DE AGUA	24-PARRAS	VEINTOCHO DE AGOSTO	RURAL	11/240028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
97131	AMPLIACION CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO EN EL EJIDO SAN JUAN BOQUILLAS	7-CUATRO CIENEGAS	SAN JUAN DE BOQUILLAS (SAN JUAN)	RURAL	CONST DE LAS OBRAS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
96985	INCORPORACION DEL POZO NUEVO A LA SALIDA A OCAMPO PARA ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE GARRANZA	URBANO	INCPOR DE POZO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
96187	OBRAS DE AGUA POTABLE PLANTA POTABILIZADORA REHABILITACION	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE GARRANZA	URBANO	OBRAS DE AGUA POT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
40660	REHABILITACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AGUA DE LA HERRADURA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	8-ESCOBEDO	AGUA DE LA HERRADURA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
95706	CONSTRUCCION PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO SEIS DE ENERO	7-CUATRO CIENEGAS	SEIS DE ENERO	RURAL	PERF DE POZO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
31935	PERFORACION DE POZO DE AGUA. COLOCACION DE PAPALETE Y CONSTRUCCION DE ABREVADERO EN EJIDO GUERRERO MANTENIMIENTO	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA	-
40515	REPOSICION DE VALVULA DE CONTROL DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL POZO EL CANON EN AFORO DE POZO PROFUNDO. ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE EN POZO DE AGUA POTABLE UPN.	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
64461	REHABILITACION DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64363	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
41303	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EL CANON EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
40433	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ESCOBEDO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
94557	REHABILITACION DE POZOS PARA DOTACION DE AGUA POTABLE	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
32033	PERFORACION DE POZO DE AGUA. COLOCACION DE PAPALETE Y CONSTRUCCION DE ABREVADERO EN EJIDO GUERRERO	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA	-
32166	REHABILITACION DE PAPALETE EN EJIDO GUERRERO (POZO EL CAPADERO) EQUIPAMIENTO	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA	-
64424	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN JOSE DEL AGUILA. DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION	21-NADADORES	SAN JOSE DEL AGUILA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
94968	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REPOSICION DE TANQUE ELEVADO COLONIA LAS PALMAS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
57700	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO	20-MUZZQUIZ	NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO)	RURAL	11-200025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57709	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA DEPOSITO DE AGUA EN PLAZA FUNDADORES REHABILITACION	20-MUZZQUIZ	CUADRO MELCHOR MUZZQUIZ	URBANO	11-200062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
31774	REHABILITACION DE POZO DE AGUA. COLOCACION DE PAPALETE Y CONSTRUCCION DE ABREVADERO EN EJIDO TOMA COMUNITARIA	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO GUERRERO	-
64365	REHABILITACION DE POZO DE AGUA COMUNITARIO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
181467	APORTACION MUNICIPAL DE OBRAS DEL FONDO DEL SECTOR HIRABULLCO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA	26-PROGRESO	PROGRESO	RURAL	112600019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
158846	AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE VICTORIANO CEPEDA ENTRE JOSE	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	130011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
157248	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ZACATECAS ENTRE DURANGO Y SAN	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	11/0600015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
186941	AMPLIACION DE RED Y 50 TOMAS EN CALLE RIOS, RIO NILO, PRIVALLISTEROS, RIO MONCLOVA Y RIO LERMA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
195088	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS ORO (NUEVO POBLADO EL ORO)	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
186210	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y 41 DES. DOM. EN LA CALLE 38 DE LA COL. 21 DE MARZO ENTRE AV. ORIENTE Y	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
185946	CONSTRUCCION DE RED Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ABAYES, TOBOSOS, COTZALES Y AVENIDA HIGUERAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
185496	EL OREGANO AGUA POTABLE	14-JIMENEZ	EL OREGANO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE										
	OTROS										
57895	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE	4-ARTEAGA	EL CEDRITO	RURAL	1104036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56553	REPARACION DE BOMBA Y EQUIPO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO EL TUNAL	4-ARTEAGA	EL TUNAL	RURAL	1104019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
45511	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
40689	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ESCOBEDO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
40736	REPOSICION DE VALVULAS DAÑADAS (SUMINISTRO E INSTALACION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
35223	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LADRILLERAS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700227	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35230	MANO CON MANO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AMPL. MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35225	TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LAS CAROLINAS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700216	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
121290	SUMINISTRO DE TUBOS PARA PAPAOTE NO. 19 DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PORVENIR	24-PARRAS	EL PORVENIR	RURAL	11240024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE	-
38267	INFRAESTRUCTURA BASICA EN AGUA POTABLE	35-TORREON	LA PARTIDA	URBANO	CO-048-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
38251	INFRAESTRUCTURA BASICA EN AGUA POTABLE	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-050-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
38225	INFRAESTRUCTURA BASICA EN AGUA POTABLE	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-047-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
38235	INFRAESTRUCTURA BASICA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-048-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO										
	CONSTRUCCION										
71930	CONSTRUCCION DE COLECTOR 5 DE FEBRERO RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
71782	DRENAJE EN CALLE DR. COSS DE JUAREZ A OCAMPO	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	3	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
157337	CONSTRUCCION DE COLECTOR, HINCADO DE CRUCE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. INDEPENDENCIA	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	11/0600017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
157298	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 16 DE SEPT. ENTRE MIGUEL ALESSIO	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	11/0600016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
95099	CONST. RED GENERAL DE DRENAJE Y DESC. DOMICILIARIAS COL. CORONEL JESUS CARRANZA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	RED GRAL DE DRENAJE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
75412	PROGRAMA DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO COAH.	-
35235	INTRODUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN EL SECTOR LAS CAROLINAS (COLONIAS: JARDINES DEL	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
194337	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 38 DE LA COL. 21 DE MARZO ENTRE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194274	CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 40 DESCARGAS EN LA CALLE 32, CALLE 34 Y CALLE 36 ENTRE LA CALLE 11 Y ARROYO DE LA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194313	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 36 DE LA COL. 21 DE MARZO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194363	CONSTRUCCION DE 1 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 2 ENTRE PRIVADA 4 Y CALLE PIEDRA AZUL DE LA COLONIA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
64731	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAUL CASTELLANOS Y VENUSTIANO CARRANZA	20-MUZZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11-200075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ COAHUILA	-
57696	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO HERNANDEZ Y SANTA ROSA	20-MUZZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZZQUIZ	URBANO	11-200022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57695	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BUCARELI Y REFORMA	20-MUZZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11-200019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57721	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE SIMON BOLIVAR Y ALDAMA EN LA FLORIDA	20-MUZZQUIZ	LA FLORIDA	RURAL	11-200086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
57697	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	20-MUZZQUIZ	MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA)	RURAL	11-200024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
121164	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR BARRIO EL REFUGIO (2DA. ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE	-
98057	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA GUAUYLERA Y MANO CON MANO (2DA. ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	11/240029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
85885	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PARAISO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004458	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85890	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004428	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85886	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA LA NOGALERA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004378	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85889	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA FUERTO DE FLORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004398	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85891	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004448	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85888	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85887	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA DRENAJE EN COLONIA BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004368	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85884	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA LINEA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA MINITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130004358	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85879	CONST. D 154.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CTUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA PRIVADA LOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85862	CONST. DE 107.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CTUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA PRIVADA LOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85874	CONST. DE 155.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CTUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CALLE REAL (LINEA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85876	CONST. DE 462.00 ML. LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CTUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. PROL. AGUA NUEVAPATOS Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85883	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOISES GONZALEZ GONZALEZ, COL. LOS RODRIGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000526	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85882	CONSTRUCCION DE 115.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000588	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85873	CONSTRUCCION DE 138.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85880	CONSTRUCCION DE 225.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85877	CONSTRUCCION DE 237.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85868	CONSTRUCCION DE 260.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
85867	CONSTRUCCION DE 354.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN CONSTRUCCION DE 410.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85878	CONSTRUCCION DE 410.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN CONSTRUCCION DE 44.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85865	CONSTRUCCION DE 44.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 45.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85861	CONSTRUCCION DE 45.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85870	CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 55.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85871	CONSTRUCCION DE 55.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85864	CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85866	CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 74.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85872	CONSTRUCCION DE 74.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000587	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85881	CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85875	CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN CONSTRUCCION DE 96.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85869	CONSTRUCCION DE 96.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CONSTRUCCION DE 928.52 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
85863	RED DE ALCANTARILLADO	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA	-
66224	AMPLIACION										
35233	MANO CON MANO PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRIMERA SEGUNDA TERCERA Y QUINTA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700134	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
57724	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS POCITOS	20-MIZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-2000595	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIZ	-
	MANTENIMIENTO										
73425	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN C CEPEDA / AV NEGRETE Y AV DURANGO COL SAN LUIS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	11/330011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	REHABILITACION										
95128	REHAB DE RED GENERAL DE DRENAJE Y CONST DE DESC DOM CALLE RAYON ENTRE HIDALGO Y MERCADO ALLENDE Y	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
35885	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL INTERIOR DE MERCADO MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700308	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35298	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABELLON DE AV. CUAUTEMOC A AV. CINCO DE MAYO Y DE	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35054	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALEZ HERBERA ENTRE AV. ZUAZUA Y CINCO DE MAYO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700313	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35241	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700225	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35373	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE ESCOBEDO Y LEONA VICARIO EN LA AV. ZUAZUA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35485	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. DONATO GUERRA Y AV.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35269	REPOSICION DE RED DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD DE AV. MATAMOROS A AV. ABAOLO COL.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700298	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
35239	TERMINACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMINES LERDO PRIV. INSURGENTES AV. 5 DE MAYO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700214	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
73426	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL COL LUIS DONALDO COLSIO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	11/330008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	LETRINAS										
	CONSTRUCCION										
158541	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LETRINIZACION EN EJIDOS 2011	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	POZOS DE ABSORCION										
	REHABILITACION										
32344	REHABILITACION DE PAPANOTE EN EJIDO GUERRERO (POZO EL HUAILLAL)	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA	-
	TANQUES SEPTICOS										
	CONSTRUCCION										
121117	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS Y OBRA DE SANAMIENTO...	24-PARRAS	SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS	RURAL	112400037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS										
	OTROS										
95774	APORTACION MUNICIPAL PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	APORT MPAL P/ESTUDIO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
94378	APORTACION MUNICIPAL PARA INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN COLONIA EL ALAMO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
38320	INFRAESTRUCTURA BASICA EN DRENAJE	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-009-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	-
38274	INFRAESTRUCTURA BASICA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-003-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	-
38280	INFRAESTRUCTURA BASICA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-010-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	-
38293	INFRAESTRUCTURA BASICA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-004-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	-
38301	INFRAESTRUCTURA BASICA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-005-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	-
38287	INFRAESTRUCTURA BASICA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-007-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	-
38311	INFRAESTRUCTURA BASICA EN DRENAJE Y ALCANTARILLADO	35-TORREÓN	LA CONCHA	RURAL	CO-008-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	-
	URBANIZACION MUNICIPAL										
	CALLES										
	CONSTRUCCION										
71874	PAVIMENTACION ACCESO A SANTA CRUZ AV. INDEPENDENCIA DE 18 DE MARZO A FLORES MAGON, FLORES MAGON DE INDEPENDENCIA A ARTEAGA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
71552	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ARTEAGA DE FLORES MAGON A TEXTIL DEL NORTE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
40329	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ORIENTAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y OBREGON	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
37341	PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
75261	CONST PAV ASF EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CD, RECARPETEO ASE CAMINOS ACCESO EJ HIDALGO Y SAN JUAN	8-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
95091	PAVIMENTACION RECARPETEO Y BACHEO DE CALLE HIDALGO ENTRE V. CARRANZA Y FIN DE CALLE	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
185335	PAVIMENTACION DIVERSAS POBLACIONES	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
37767	MANO CON MANO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO MONTE ALEGRE	17-MATAMOROS	MONTE ALEGRE	RURAL	111700155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37799	MANO CON MANO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN MIGUEL	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37754	MANO CON MANO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. JESUS AGUILERA.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37736	MANO CON MANO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO CONGREGACION HIDALGO.	17-MATAMOROS	HIDALGO	URBANO	111700031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37786	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO MIELERAS	17-MATAMOROS	NUEVO MIELERAS (LA TRES)	RURAL	111700079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37823	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SOLIMA	17-MATAMOROS	SOLIMA	RURAL	111700169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
38078	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO ENTRE AV. CARRANZA E HIDALGO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
38143	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL PILAR	17-MATAMOROS	EL PILAR	RURAL	111700179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
195043	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE 2 CALLE 21 DE LA COL. QUERRERO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11180018	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
195467	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y 05 DE FEBRERO DE LA COL.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11180030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
195014	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EL BLVD. SAN JOSE Y 21 DE MARZO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11180017	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
195006	PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN LA CALLE NAVARRETE ENTRE BLVD. SAN JOSE Y CALLE PENAMAMO DE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11180016	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194762	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 3.10 Y 12 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11180015	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
119015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO DEL REFUGIO DE LA CIUDAD DE PARRAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	11240023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE	-
119168	CONTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL BARRIO DE LAS TRES LOMAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE	-
97344	PAVIMENTACION EN LA CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE(DE CALZADA DEL MARQUEZ A 20 DE NOVIEMBRE)	24-PARRAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11240021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA DE LA FUENTE	-
86252	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000484E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86248	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000477E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86251	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000483E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86250	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA LA PENITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000482E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86245	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000485E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86246	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA NAZARIO S. ORTIZ GARZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000487E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86255	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000478E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86247	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA OMEGA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000486E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86253	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000479E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86254	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COLONIA TANQUESITO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300048E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86249	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000481E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87436	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000475E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87428	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000453E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87429	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000454E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
87441	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000457E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87433	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA GASPAR VALDEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000456E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87437	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA GASPAR VALDEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000467E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87438	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000469E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87432	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000451E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87440	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300047E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87439	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000471E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87427	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA LA PALMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000447E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87435	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA LA PEÑITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000452E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87421	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000459E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87422	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000466E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87420	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000474E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87419	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000465E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87418	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000476E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87434	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA NAZARIO S. ORTIZ GARZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300046E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87423	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000446E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87426	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000468E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87425	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000455E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87431	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300045E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87424	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA VALLE DE LAS PALMAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000448E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87443	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000472E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87442	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000458E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87430	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000449E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87630	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87604	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA IGNACIO ALLENDE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000464	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87571	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87445	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA VALLE ESCONDIDO SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000461E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87444	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA VALLE ESCONDIDO SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000473E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86594	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE SALVADOR TOVAR Y CALLE 7 ENTRE CALLE 16 Y 18, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86243	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000589	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1										
86219	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA COLONIA PANTEONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000148E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86217	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA COLONIA UNIVERSO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000146E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86218	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA COLONIA ZAMORA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000147E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86222	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000152E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86235	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA AMPL. HERRADURA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000165E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86223	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA ANTONIO CARDENAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000153E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86225	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA AURORA-SAN LUIS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000155E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86213	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA BELLAVISTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000142E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86230	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA CARMEN CABELLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300016E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86220	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA CERRO DEL PUEBLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000149E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86216	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EL BOSQUE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000145E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86226	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000156E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86227	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA (ESCUELA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000157E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86210	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA FEDERICO B. RAMON POP	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000139E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86215	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA FRACC. PROVIDENCIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000144E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86240	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA GONZALEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000173E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86212	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA GUAYULERA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000141E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86232	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA HERRADURA I	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000162E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86239	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000172E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86238	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA MADRID	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000171E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86242	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA PALMILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000175E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86207	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000136E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86233	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMA LINDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000163E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86206	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES I	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000135E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86209	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES II	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000138E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86228	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS SILLERES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000158E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86237	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MIRASIERRA (ESCUELA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000167E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86241	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000174E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86231	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000161E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86211	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA OJO DE AGUA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300014E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
86221	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA PUEBLO INSURGENTES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300015E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86224	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SALTILLO 2000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000154E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86229	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SANTA CRISTINA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000159E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86236	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SIERRA BLANCA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000166E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86214	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POP	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000143E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86234	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000164E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86208	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000137E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87413	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN AV. GIJON ENTRE PORTALES Y MIERES, COL. ASTURIAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000089E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87415	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN BLVD. CONVENCIONES ENTRE IMPERIO TAMERLAN E IMPERIO JAPONES, COL. PUERTA DEL ORIENTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000091E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87409	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE CORCEGA ENTRE SICILIA Y CAMINO A CFE, COL. ROMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000085E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87411	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE NUBES ENTRE SANTA BARBARA Y SANTA ANA, COL. SAN ANGEL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000087E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87407	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE 6 ENTRE SIMASY CALLE 33, COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000079E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87399	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN PRIV. OSOS ENTRE AVE. OSOS A TOPE DE CALLE, COL. LOMAS DE LOURDES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000096E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87402	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN PRIVADA PALMA ENTRE TOPE AL PTE Y TOPE AL OTE, COL. UNIDAD MODELO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000072E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87400	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. ZONA CENTRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300007E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87404	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BELLAVISTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000074E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87396	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FEDERICO B. RAMON AMPL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000063E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87412	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PALMILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000088E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87414	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300009E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87397	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000065E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000092E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87403	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE OTILIO GALVAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CERRO, COL. TANQUESISITO (ESCALINATAS)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000073E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87408	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIV. CONSTITUYENTES ENTRE CONSTITUYENTES A TOPE DE CALLE, COL. TOPOCHICO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000082E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87405	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIVADA FELIX ZULOAGA ENTRE PAV. EXISTENTE A TOPE DE PRIV. COL LA PENITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000075E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87406	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIVADA MARIANO ARISTA ENTRE NARANJO Y TOPE DE CERRO AL PTE, COL. BOSQUE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000077E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87401	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RINCON DE GUADALUPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000071E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87410	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE SAN ANTONIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000086E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87398	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000068E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86595	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 16 Y 18 ENTRE CALLE 13 Y 11 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.13000019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86599	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE PERSIA ENTRE CALLE IRAN Y ALBANIA DE LA COL. NUEVA JERUSALEM	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300013E8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
86604	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 5 Y 7 ENTRE CALLE 40 Y PROL. OTILIO DE LA COL. MORELOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.130001758	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86592	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 11 ENTRE CALLE 16 Y 18 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86598	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 34 Y 36 DE LA COL. MORELOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300002388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86596	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 36 Y 38 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86603	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE PRIV. MANUEL ACUNA ENTRE ACUNA Y TOPE AL OTE., COL. ZONA CENTRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300013468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86600	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 13 Y BLVD. GUERRERO ENTRE CALLE 2 Y 4 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300013158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86597	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 22 Y 20 ENTRE BLVD MORELOS Y CALLE 9, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300002258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86601	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 4 Y 2 ENTRE CALLE 3 Y 1 DE LA COL. MIGUEL HIDALGO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300013258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86593	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 5 Y 7 ENTRE CALLE ALONDRA Y CALLE 24 DE LA COLONIA 10 DE ABRIL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86602	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 7 Y 5 ENTRE CALLE 6 Y 10 DE LA COL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300013585	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
86244	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LOS SILLERES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87417	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y AV. INSURGENTES; Y PRIVADA NIÑOS HEROES DE PAVIMENTO EXISTENTE A ULTIMA CASA, COL. PUEBLO INSURGENTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.1300018158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
66061	PAVIMENTACION URBANA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA	-
77017	PAVIMENTACION EN CALLE PARALELA AL LIBRAMIENTO NORTE EN LA COL. NUEVA ESPERANZA	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	113200030	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76976	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LEANDRO VALLE DE MINEROS A LIBRAMIENTO NORTE COL. MINA SIETE	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	113200025	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76994	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EULALIO GUTIERREZ DE CUAHUTEMOC A PINO SUAREZ EN COL. SARABIA	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	113200027	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76987	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUAN ALDAMA DE SAN LUIS POTOSI A ARROYO DEL SEIS COL. COMERCIAL	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	113200026	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
77011	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SANTA ROSA DE NEVADA A MINEROS Y RUBEN BLANCO DE RAMOS ARIZPE A MINEROS EN LA COL. PROGRESO	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	113200029	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
77004	PAVIMENTO ASFALTICO EN RETORNO A LA ALTURA DE LA CALLE GENERAL CEPEDA CON EL LIBRAMIENTO NORTE EN NUEVA ROSITA	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	113200028	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
166297	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE MIRASIERRA	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	113400028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-
85240	MANO CON MANO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO TEJABAN DEL ESFUERZO	36-VIESCA	TEJABAN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO)	RURAL	113600124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
85622	PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CUADRA DEL EJIDO NUEVO REYNOSA	36-VIESCA	NUEVA REYNOSA	RURAL	113600025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
85429	PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CUADRA DE EJIDO GABINO VAZQUEZ	36-VIESCA	GABINO VAZQUEZ (SAN LUIS)	RURAL	113600020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	-
85768	PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CUADRA DEL EJIDO BUENAVISTA	36-VIESCA	BUENAVISTA	RURAL	113600132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
85945	PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CUADRA DEL EJIDO ROSITA CASCO	36-VIESCA	LA ROSITA	RURAL	113600000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
95061	REHABILITACION	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
70467	RECARPETEO Y BACHEO DE CALLE DE LA FUENTE ENTRE V. CARRANZA Y FIN DE CALLE	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700312	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
70254	CONVENIO ADICIONAL AL RECARPETEO ASFALTICO EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE LIBERTAD Y LERDO Y EN LA CALLE LERDO ENTRE AV. CARRANZA Y AV. CUAHUTEMOC EN LA ZONA CENTRO DE MATAMOROS COAH.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700316	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
38160	RECARPETEO ASFALTICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE LIBERTAD Y PABELLON EN LA ZONA CENTRO DE MATAMOROS, COAH	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700312	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
	PUENTES Y PASOS PEATONALES										
	CONSTRUCCION										
37611	CONSTRUCCION DE 7 PUENTES VEHICULARES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE A EN ESCOBEDO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
57940	CONSTRUCCION DE ESCLINATAS Y PROTECCION EN CALLE REYES CASTAÑEDA	20-MUZOQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZOQUIZ	URBANO	11-200066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ	-
87253	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE BOLIVA ENTRE CORDILLERA DE LOS ANDES Y SANTA MAGDALENA. COL. LOMAS DEL REFUGIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87254	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE CERRO DE LA CONCHA. COL. AMPL. FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87252	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE LILA A CALLE 10, COL. LOMAS DE ZAPALINAME- NUEVA IMAGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	11300081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87255	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE SIERRA DEL RUBIA BLVD. IGNACIO ALLENDE. COL. LOMAS VERDES-FEDERICO BERRUETO INFONAVIT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000392	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87250	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE 7 A IRAN (ALBANIA), COL. AGUA NUEVA-NUEVA JERUSALEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87251	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ALBAÑILES A BRIGADA DE ARQUITECTURA, COL. FRANCISCO VILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	REHABILITACION										
72118	PUENTE EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE ARTEAGA Y GALEANA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
72079	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL EDUARDO MONTEMAYOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
71998	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL IGNACIO ALLENDE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL										
	OTROS										
64391	REHABILITACION DE CORDON CUNETA. APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
64403	REHABILITACION DE TEMPLO CRISTIANO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
155249	SN	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA	-
56652	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DE CALLE ALAMEDA A LA CALLE REFORMA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
86086	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE ESCOBEDO	4-ARTEAGA	ESCOBEDO	RURAL	1104039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
179349	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-CANDELA	CANDELA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA	-
95844	BACHEO	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	BACHEO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
37748	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAJUTEMOC ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JESUS DIAZ EN ESCOBEDO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
37764	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE MATAMOROS Y BENITO JUAREZ EN ESCOBEDO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
179358	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA	-
96766	OBRAS Y/O ACCIONES PENDIENTES POR ETIQUETAR	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	1504	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
31560	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2012	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
179375	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO	-
185531	BANQUETAS	14-JIMENEZ	LA MURALLA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
188131	BANCO DE MATERIALES PARA LA CABECERA Y SUS COMUNIDADES.	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
187564	CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN PLAZA DE EJIDO EL ALAMO	15-JUAREZ	EL ALAMO	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
187602	CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN PLAZA DE SANTA RITA	15-JUAREZ	EL CUARENTA Y CINCO	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
187494	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN LA LOCALIDAD DEL KM 45	15-JUAREZ	EL CUARENTA Y CINCO	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
187962	DISPENSARIO MEDICO EN EL 45	15-JUAREZ	EL CUARENTA Y CINCO	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1										
183853	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
179383	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	-
57924	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS PEATONALES EN CALLE RAUL CASTELLANOS	20-MUZOQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11-200055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ	-
57856	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS PEATONALES EN CALLE ZARAGOZA	20-MUZOQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11-200050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ	-
57953	CONSTRUCCION DE DESVIACION DE CAUCE DE ARROYO EB COLONIA PROLONGACION OBRERA	20-MUZOQUIZ	PALAU	URBANO	11-200060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ	-
57908	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAUL CASTELLANOS	20-MUZOQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11-200054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ	-
57861	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ZARAGOZA	20-MUZOQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11-200052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ	-
57900	REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION MUNICIPAL.	20-MUZOQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11-200053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZOQUIZ	-
64478	CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN EJIDO EL AGUILA.	21-NADADORES	SAN JOSÉ DEL ÁGUILA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64483	CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN EJIDO SARDINAS.	21-NADADORES	NUEVO POBLADO DE SARDINAS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64438	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN EL EJIDO EL HUIZACHAL.	21-NADADORES	NUEVO POBLADO DE NADADORES (HUIZACHAL)	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64447	DESASOLVE DEL CANAL DE AGUA DE NADADORES.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64487	REHABILITACION DE COMPUERTAS Y CONSTRUCCION DE GABIONES EN SACA DEL CANAL DE AGUA RODADA NADADORES, EJIDOS LAS FLORES, EL AGUILA, SAN ISIDRO Y CABECERA MUNICIPAL.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64416	REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUAREZ E INSTALACION DE SUBESTACION DE 75	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64444	2A ETAPA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
63430	ADEME DE ACEQUIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ATRAS DEL ESTADIO (112200002)	22-NAVA	NAVA	URBANO	02-INFRA-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
63440	APORTACION MUNICIPAL ACTIVO PRODUCTIVOS MUNICIPALES (NO. ASIG. 112200004)	22-NAVA	NAVA	URBANO	04-INFRA-11	FIES-FEIEF	FONENTO E IMPULSO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
63433	PAVIMENTACION A UN COSTADO DEL BLVD. LEONIDES GUADARRAMA ENTRE LAS CALLES GRAL. FARIAS E HIDALGO (NO. ASIG. 112200003)	22-NAVA	NAVA	URBANO	03-INFRA-11	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES.	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
63449	REFORESTACION DE CAMELLON CON ZACATE SAN AGUSTIN EN BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA	22-NAVA	NAVA	URBANO	05-INFRA-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
179367	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	-
158782	REMANENTE PARA OBRA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
179363	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	-
59788	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	-
76869	APORTACION MUNICIPAL A LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO DE BOMBE PARA LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS	33-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	113200023	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACIÓN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA	-
73427	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEARD LA ROSITA -URQUIZO EJIDO LA ROSITA	33-SAN PEDRO	CONCORDIA (LA ROSITA)	URBANO	11/330013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
73430	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
73428	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EJIDO LA ROSITA - URQUIZO EJIDO LA ROSITA	33-SAN PEDRO	CONCORDIA (LA ROSITA)	URBANO	11/330021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
73429	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2011	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
73431	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN AREA URBANA RURAL.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	11/330031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
38336	SUMINISTRO DE CEMENTO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-051-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
179399	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	37-VILLA UNION	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO										

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	CONSTRUCCIÓN										
52456	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ACACIAS ENTRE ENCINOS Y ROBLE BERL BARRIO 4 EN PALAU	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11-200011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
52433	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLIMA ENTRE COAHUILA Y JARDIN COLONIA TIRO 4 EN PALAU	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11-200008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
52253	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DALIA, CEMPALXOCHTLI Y CRISANTEMOS DE LA COLONIA LAS AZUCENAS (2A. ETAPA)	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
57693	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE FELIPE GUZMAN ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ALDAMA BARRIO AGRARIO EN PALAU	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11-200017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
52266	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO GUADIANA ENTRE ANTONIO TREVIÑO AGUILAR Y ANTONIO OJEDA COLONIA NOGALITOS	20-MUZQUIZ	NOGALITOS	RURAL	11-200010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
52420	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUILLERMO HERNANDEZ Y SANTA ROSA EN COLONIA LOS FRESNOS	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
58055	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y LOPEZ MATEOS EN EJIDO LA CUCHILLA	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11-200073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
57694	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE REYES CASTAÑEDA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ELIZONDO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
58078	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE VIAS DE FERROCARRIL Y LIMITE DE LA COLONIA BUENOS AIRES	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA	-
57714	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUZMAN ENTRE RIO SAN JUAN Y RIO SALADO Y MINA 3 DE BARRIO DE MADERA EN BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11-200068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
57692	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DEL SOL (2A ETAPA)	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
57690	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO ENTRE SAN FRANCISCO Y FERROCARRIL COLONIA LA GLORIA	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
57689	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PROYECTO GENERAL EN COLONIA AGUSTIN TERRAZAS	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
57691	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS EN TRE 5 DE FEBRERO Y BELGICA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11-200061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
63424	ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COLONIAS, CONTRATO MNC0009/2011-0 (7 COLONIAS)	22-NAVA	NAVA	URBANO	01-INFRA-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
	AMPLIACION										
45326	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MANUEL TREVIÑO Y JAVIER MINA	8-ESCOBEDO	OBAYOS	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
43409	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE NICOLAS BRAVO Y JESUS DIAZ EN ESCOBEDO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
57717	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO FLORWES ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y PROLONGACION FEDERICO CHAPOY EN BARRIO LA PIEDRA	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
84210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN VIESCA, COAHUILA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
	OBRA COMPLEMENTARIA										
52492	REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA E INSTALACION DE UN POSTE PARA POZO DE AGUA EN EL EJIDO MORELOS	20-MUZQUIZ	MORELOS (CUARTERONES)	RURAL	11-200014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
	RED DE ELECTRICIDAD										
	CONSTRUCCIÓN										
71721	ELECTRIFICACION EN CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE ESPIRIDION PEÑA Y ZARAGOZA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	2	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
158920	RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO EL MARQUEZ LA GLORIA	6-CASTAÑOS	LA GLORIA	RURAL	13/0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
186471	ELECTRIFICACION EN COL. 10 DE MAYO	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
195583	ELECTRIFICACION EN LA CALLE ANTONIO FUENTES Y LONGINO JASSO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180031	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
195565	ELECTRIFICACION EN LA CALLE ITURBIDE DE LA AMPLIACION FRACC CARLOS SALINAS DE GORTARI	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180032	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
195576	ELECTRIFICACION EN LA CALLE RIO NILO ENTRE LA AVENIDA REVOLUCION Y CALLE RIO FUERTE DE LA COL. LOMAS DE LA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
52234	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE BRUNO ROSALES ENTRE SANTOS GONZALEZ Y CALLEJON ZAMORA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIÓ	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
86805	AMPL. A LA RED DE DIST DE EMER ELECT EN SAN FCO DE ASIS / BLVD. E ARIZPE Y ESTRELLA P; PRIV. S/N / S/N FCO DE ASIS Y TOPE Y CALLE S/N ENTRE PRIV. NOMBRE Y ESTRELLA POLAR, COL. PUERTA DEL SOL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86824	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO PUERTO DE ROCAMONTES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86800	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 64 Y CALLE 62 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1										
86809	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AV. DEL SOL ENTRE MAR MEDITERRANEO Y MAR ORIENTE, COL. VALLE DE LAS FLORES POPULAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86810	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE FRANCISCO VILLA Y TOPE DE CALLE, COL. IGNACIO ALLENDE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86820	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE EMETERIO GONZALEZ Y SANTOS VILLA, COL. NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86821	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MUNDO NUEVO Y TRIUNFO ENTRE NUEVA TECNOLOGIA Y CULTURA, COL. NUEVO PROGRESO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86819	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NOGAL ENTRE JUAN GOMEZ Y CALLE SIN NOMBRE Y JUAN GOMEZ ENTRE NOGAL Y ALAMO, COL. NUEVA IMAGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86818	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PARAISO ENTRE MONTE SINAI Y LINEA EXISTENTE, COL. MONTE SINAI	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86803	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA 1 ENTRE CALLE 44 Y TOPE DE CALLE, COL. MARIA DE LEON POMIENTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86815	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROL. MARTE ENTRE TORRE DE LONDRES Y TORRE DE LAS BEGONIAS, COL. AMPL. SATELITE NORTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86804	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TLAHUAC ENTRE COPUCATLAN E XTLAN Y CALLE CENTRAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1, COL. AMPL. FEDERICO BERBUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86823	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE Y ENTRE CALLE 18 Y ARROYO, COL. AMPL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86816	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1 Y 10 ENTRE AV. ORIENTE Y TOPE DE CALLE, COL. GASPARG VALDES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86811	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 ENTRE CALLE 30 Y TOPE DE CALLE, COL. VALLE ESCONDIDO SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86801	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 52 ENTRE CALLE 15 Y ARROYO Y CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86808	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 6 ENTRE PEDRO QUINTANILLA Y PALMITO SUR, COL. LAS ROSAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86812	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 52 Y TOPE DE CALLE, COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86802	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA CARACOL ENTRE CALLE CARACOL Y TOPE DE ARROYO, COL. LOMA BONITA II	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86822	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA JASSO ENTRE ALCANTARILLA Y TOPE DE CALLE, COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86814	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LA ASUNCION ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TOPE DE PRIVADA, COL. LA HIBERNA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86807	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 1 ENTRE CALLE 36 Y TOPE DE ARROYO, COL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86813	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 2 ENTRE JESUS ARREDONDO Y SAN ANTONIO, COL. VALLE DE SAN ANTONIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86799	AMPL. RED D DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOMA ALTA ENTRE AREA MPAL Y TOPE DE CALLE; LOMA BONITA ENTRE LOMA DE EN MEDIO Y AREA MPAL Y CALLE 36 ENTRE LOMA BONITA Y LOMA ALTA, COL. LOMA ALTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86817	AMPL. RED DE DIST DE ENERGIA ELEC EN J MTZ Y MTZ /F VARGAS Y TOPE; J GOMEZ PIE MTZ Y MTZ Y F VARGAS; E MTZ / E CANO Y J MTZ; Y J MTZ/E MTZ Y A CORONA COL. LEANDRO VALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
86806	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL BARRANCO ENTRE DEL NOGAL Y TOPE DE ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE DURAZNO Y TOPE DE CALLE LADO NORIENTE, COL. SAN NICOLAS DE LOS BERRIOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
75716	RED ELECTRICA COL. HUMBERTO MOREIRA 2A ETAPA AMPLIACION	32-SAN JUAN DE SABINAS	NEUEVA ROSITA	URBANO	113200020	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
56699	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	RURAL	1104029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
157852	RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ABASOLO ENTRE LIC JOSE DE LAS FUENTES Y LOPEZ PORTILLO EN COL INDEPENDENCIA	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	110600022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
157907	RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN ANTONIO ABAD ENTRE CALLE SAN JORGE Y RAMON ORTIZ DE LA COL SAN JOSE	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	110600023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
157987	RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA LOPEZ PORTILLO ENTRE ANTIGUO CAMINO A PALO BLANCO Y NUEVO CAMINO A PALO BLANCO EN COL. INDEPENDENCIA	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	110600024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
75224	AMPL. RED ELECTRICA AV VASCO DE QUIROGA, COMPLEMENTO AMPLIACION RED ELECT EJ BUENAVISTA	8-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
37131	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO FRESNO DEL SUR	17-MATAMOROS	FRESNO DEL SUR (EL FRESNO)	RURAL	111700188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
36922	MANO CON MANO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. TEVIÑO COL. MONTE CALVARIO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37144	MANO CON MANO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA	17-MATAMOROS	LOS ANGELES	RURAL	111700228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37051	MANO CON MANO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37105	MANO CON MANO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. MARIANO MATAMOROS COL. ANDALUCIA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
76815	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUANA DE LA FUENTE ENTRE CORONEL FUENTES, ALLENDE, GUERRERO Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL DE JESUS I FERIA ENTRE ALAMOS Y CALLE JON EN LA COL. LOS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	RURAL	1132000034	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76844	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL DE JESUS I FERIA ENTRE ALAMOS Y CALLE JON EN LA COL. LOS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	1132000035	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76799	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIERRA DEL CARMEN ENTRE DIVISION DEL NORTE Y DR. COSS EN LA COL.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	1132000033	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76732	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TAMAILIPAS ENTRE NUEVO LEON Y FERROCARRIL COL. LAS TORRES	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	1132000022	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76653	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. PROL. ALLENDE PRIVADA. JUAN ESCUTIA	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	1132000021	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76653	AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA COL. ANTONIO GUTIERREZ CALLE MORITA, LA ESPUELLITA Y EL BOTIN	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	1132000019	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
76658	OBRAS DE AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	1132000036	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
73432	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN IGNACIO	33-SAN PEDRO	SAN IGNACIO	RURAL	113300032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS										
56704	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	4-ARTEAGA	NUNCIO	RURAL	1104030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56693	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL EJIDO LOS LIRIOS	4-ARTEAGA	LOS LIRIOS	RURAL	1104028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
41350	CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
185387	OBRA DE ELECTRIFICACION	14-JIMENEZ	JIMENEZ	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
195054	ELECTRIFICACION EN LA CALLE HIDALGO HACIA EL PANTEON EN LA COL. AMPL. ESTANCIAS DE SANTA ANA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
73433	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA LAS AMERICAS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	11/330025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD										
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES										
	CONSTRUCCION										
94935	CASA DE SALUD EN EJIDO TANQUE NUEVO	7-CUATRO CIENEGAS	TANQUE NUEVO (EL CNCO)	RURAL	CASA DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
96347	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO LA VICTORIA	7-CUATRO CIENEGAS	LA VICTORIA	RURAL	CASA DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
	AMPLIACION										
96870	CONSTRUCCION DE CUARTO EN EJIDO TEJOCOTE PARA AMPLIACION DE CLINICA	11-GENERAL CEPEDA	EL TEJOCOTE	RURAL	2502023	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD										
	OTROS										
56689	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE CIENEGA DE LA PURISIMA	4-ARTEAGA	CIENEGA DE LA PURISIMA	RURAL	1104031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
41275	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD MEDICA DE SALUD EN EJIDO OBAYOS	8-ESCOBEDO	OBAYOS	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
95866	CONSTRUCCION DE AULA PSICOPEDAGOGICA EN ESCUELA PRIMARIA DE JESUS RAMOS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502021	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
96962	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL CENTRO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502024	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
64419	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CUARTENOC. ADJUNCION DE INSTALACION ELECTRICA PARA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS										
	CONSTRUCCION										
95009	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CECYTEC	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
32582	FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA	-
187235	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD JUAREZ	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
57759	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES EN EL PLANTEL DEL CONALEP	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11-200041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
100021	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO BAJO TECHUMBRE DE LA ESC. PREPARATORIA	36-VIESCA	BOQUILLA DE LAS PERLAS	RURAL	113600127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	-
	REHABILITACION										
56678	REHABILITACION DE BIBLIOTECA	4-ARTEAGA	EL TUNAL	RURAL	1104002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
57762	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN CABALLO	20-MUZQUIZ	NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO)	RURAL	11-200042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
184256	TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN TELESECUNDARIA N 33 OCTAVIO PAZ EN SAN ALBERTO PREESCOLAR CONSTRUCCION	26-PROGRESO	SAN ALBERTO	RURAL	112600027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
157616	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR EN COLONIA LIBERTAD	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	110600018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
94865	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
94920	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZ ORELLANA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
32435	CONSTRUCCION DE BAÑO EN EDIFICIO DE ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA	-
187020	CONSTRUCCION DE BAÑO INFANTIL PARA EL PREESCOLAR DE	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
37507	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESCUADRON 201	17-MATAMOROS	ESCUADRON DOSCIENTOS UNO	RURAL	111700341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
196942	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
195094	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN LA COL. BARRERA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800023	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
195321	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETecho EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
68138	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ACCESO Y REHABILITACION	20-MUZZQUIZ	PALAU	URBANO	11-00042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
58270	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JAEDIN DE NIÑOS CONAFE DEL EJIDO LA MOTA	20-MUZZQUIZ	LA MOTA	RURAL	11-200076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
95686	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y BAÑOS EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO SAN LORENZO	24-PARRAS	SAN LORENZO	RURAL	112400038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
120630	CONSTRUCCION DE SALÓN PARA EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO REQUENA Y PROGRESO	24-PARRAS	EL PROGRESO (SAN ISIDRO DEL PROGRESO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE	-
87067	CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA UBICADA EN LA COLONIA TERESITAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA UBICADA EN LA COLONIA TERESITAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
158987	REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS VITO ALESIO ROBLES DE LA ZONA CENTRO	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	14/0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
57769	REHABILITACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	20-MUZZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11-200045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-
120998	REHABILITACION DE SALÓN DE EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO EL MIMBRE	24-PARRAS	EL MIMBRE	RURAL	112400040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-
120755	REHABILITACION DE SALÓN DE EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO LAS GORDAS	24-PARRAS	LAS GORDAS (LAS CONCHAS)	RURAL	112400041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
120727	REHABILITACION DE TECHO DE SALÓN DE EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO EL DURAZNO	24-PARRAS	EL DURAZNO	RURAL	112400018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-
87068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO UBICADA EN LA CALLE JUAREZ Y ARASOLO DE LA ZONA CENTRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
84758	ACONDICIONAMIENTO DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
84435	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO	36-VIESCA	SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA)	RURAL	113600000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
84596	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	36-VIESCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	113600003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
157829	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI-SPLIT EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER EN COL. LIBERTAD	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	110600021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
87069	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SIN DE LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN PRIMARIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
75135	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION Y REHABILITACION)	8-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
94824	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA DR. JESUS RAMOS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
31724	CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y REHABILITACION DE BAÑOS	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	GUERRERO	-
37274	CONSTRUCCION DE BANDA EN ACCESO PRINCIPAL A LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37236	CONSTRUCCION DE DIRECCION-BODEGA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, COL. VALLE HERMOSO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37211	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. JOSE SANTOS VALDES	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37679	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MEJOR MUZZQUIZ (PRIMERA ETAPA) COL. JESUS AGUILERA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700278	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37223	MANO CON MANO PARA LA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ROSALINDA RAMIREZ	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37292	MANO CON MANO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADORES Y PINTURA GENERAL DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37263	TERMINACION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. ILIJUAMINA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
195593	CONSTRUCCION DE BANDA Y BANQUETA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM GRAL EULALIO GUTIERREZ	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800034	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
195100	CONSTRUCCION DE FORO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. MIRAVALLE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194583	SOBRETecho E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE RAMON GUEVARA CISNEROS COL. CIUDAD DEPORTIVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
195302	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA COLONIA OBRERA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194428	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COL. OBRERA SUR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	111800009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
64488	CONSTRUCCION DE FOSSA SEPTICA, ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE ESC. PRIMARIA FEDERAL GRAL LUCIO BLANCO DEÑ EJIDO VILLA DE NADADORES.	21-NADADORES	EJIDO VILLA DE NADADORES	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
87076	COLOCACION DE PROTECCIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS ICALXI UBICADO EN LA CALLE 38 Y CALLE 11 DE LA COLONIA MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87078	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. SEC. NO. 10 UBICADA EN CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE SANTA BARBARA, COL. SANTA CRISTINA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87077	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87072	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS BONANZA UBICADO EN LA CALLE TITANIO Y BLVD. GAMBUSINOS DE LA COLONIA BONANZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87073	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA BARRERA DAVILA EN LA COLONIA SALTILLO 2000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87075	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO Y BARANDAL METALICO EN EL JARDIN DE MOCTEZUMA UBICADA EN LA CALLE CRISTOBAL PEREZAS Y PROL. OTILIO GONZALEZ DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA BARRERA DAVILA EN LA COLONIA SALTILLO 2000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87074	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA BARRERA DAVILA EN LA COLONIA SALTILLO 2000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87070	REHABILITACION DE BEBEDEROS SERVICIOS SANITARIO Y APLICACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN EL JARDIN DE NIÑOS BONANZA UBICADO EN LA CALLE TITANIO Y BLVD. GAMBUSINOS DE LA COLONIA BONANZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
99881	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC DEL EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS	36-VIESCA	BOQUILLA DE LAS PERLAS	RURAL	113600012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
84671	CONSTRUCCION DE RODAPIE EN LA MALLA CICLÓNICA INSTALADA EN LA ESC. PRIM. SEIS DE DICIEMBRE	36-VIESCA	SAUCILLO	RURAL	113600000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
84906	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	36-VIESCA	TANQUE AGUILERENO (EL TANQUE)	RURAL	113600115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
84729	AMPLIACION CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA) DE LA ESC. PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION EJIDO VILLA DE BILBAO MANTENIMIENTO	36-VIESCA	VILLA DE BILBAO	RURAL	113600002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	-
157648	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MOREOS Y PAVON DE LA COL. CALIFORNIA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	110600019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
158142	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COL. INDEPENDENCIA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	110600020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
87079	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COL. SAN NICOLAS DE LOS BERRIOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87081	CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK Y PORTON EN LA ESCUELA PRIMARIA BRIGIDA GARCIA UBICADA EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CAPITAN SANTOS Y CALZADA SUMINISTRO Y COLOCACION D MALLA CICLÓNICA BOMBA POCISTERNA DE 1 HP Y CONC. DE LOSA DE CONC. EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE CIUDAD LUPE UBICEN CALLE HOMERO Y REHABILITACION	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
87080	CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK Y PORTON EN LA ESCUELA PRIMARIA BRIGIDA GARCIA UBICADA EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CAPITAN SANTOS Y CALZADA SUMINISTRO Y COLOCACION D MALLA CICLÓNICA BOMBA POCISTERNA DE 1 HP Y CONC. DE LOSA DE CONC. EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE CIUDAD LUPE UBICEN CALLE HOMERO Y REHABILITACION	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
56684	REHABILITACION DE PATIO CÍVICO ESC. PRIM. IGNACIO	4-ARTEAGA	EL DIAMANTE	RURAL	1104003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
37307	MANO CON MANO PARA LA REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. DEL EJIDO LA LIBERTAD	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37490	MANO CON MANO PARA LA REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. DEL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR	17-MATAMOROS	SANTA ANA DEL PILAR	RURAL	111700146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
37607	MANO CON MANO PARA PINTURA GENERAL DE LA ESC. PRIM. DEL EJIDO PETRONILAS	17-MATAMOROS	PETRONILAS	RURAL	111700151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
57817	REHABILITACION DE CIRCUITO ELECTRICO GENERAL Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE	20-MUJQUIZ	RANCHERIAS	RURAL	11-200047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
57844	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EJIDO LA CUCHILLA	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	11-200049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
57778	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA FORD N 4	20-MUJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUJQUIZ	URBANO	11-200046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
64472	REHABILITACION Y REMODELACION DE AULAS Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MEXICO LIBRE DEL EJIDO HUIZACHAL.	21-NADADORES	NUÉVO POBLADO DE NADADORES (HUIZACHAL)	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
97640	REHABILITACION DE PINTURA Y HUMEDADES EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	11/240030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-
182149	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA ESCUELA PATRICIO MILMO EN EJIDO MINAS LA LUZ	26-PROGRESO	MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ)	RURAL	112600023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA ESCUELA PATRICIO MILMO EN EJIDO MINAS LA	-
182926	TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA 1 DE MAYO EN EJIDO MOTA DE CORONA	26-PROGRESO	MOTA DE CORONA (MOTA CORONA)	RURAL	112600024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
181156	TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN ALBERTO	26-PROGRESO	SAN ALBERTO	RURAL	112600018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
183170	TRABAJOS DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN SAN ALBERTO.	26-PROGRESO	SAN ALBERTO	RURAL	112600025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
57756	SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTOS CÍVICOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ	20-MUJQUIZ	NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO)	RURAL	11-200040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
181926	EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO EN SAN JOSE DE AURA SECUNDARIA	26-PROGRESO	SAN JOSE DE AURA	RURAL	112600022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
94795	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. PROF. JESUS FRAUSTRO CAMPA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
95980	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N 58 EN EJIDO LA ROSA	11-GENERAL CEPEDA	LA ROSA	RURAL	2502022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
194403	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 39 JAIME TORRES BODET	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180014	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194624	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN GIL GONZALEZ EN LA COL. SOBRETecho E IMPERMEABILIZACION EN LA ESC. SEC. GRAL NO. 4 JUSTO SIERRA MENDEZ COL. HEROES DEL 47	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180013	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194599	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA ESC. SEC. GRAL NO. 4 JUSTO SIERRA MENDEZ COL. HEROES DEL 47	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
194549	SOBRETecho E IMPERMEABILIZACION EN LA SEC. FEDERAL NO. 2 EMILIANO ZAPATA EN EL FRACC FRANCISCO I	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
195327	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETecho EN LA SECUNDARIA CARLOS ESPINOZA ROMERO EN EL FRACC AZTECA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
57829	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA MEXICO DEL EJIDO MORELOS	36-MUJQUIZ	MORELOS (CUARTERONES)	RURAL	11-200071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
84848	MANO CON MANO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 15 REHABILITACION	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
57167	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN TERRAZAS (PRIMERA ETAPA)	20-MUJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUJQUIZ	URBANO	11-200044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
57553	REHABILITACION DEL CIRCUITO ELECTRICO Y ALUMBRADO EN AREA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. LUCIO	20-MUJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUJQUIZ	URBANO	11-200039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
58252	REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	11-200072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ COAHUILA	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64493	REHABILITACION DE BARDA, BAÑOS, LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO DE LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO DEL EJIDO LAS FLORES.	21-NADADORES	LAS FLORES (ESTACION CELEMANIA)	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS										
57923	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PREPARATORIA DE SAN ANTONIO DE LAS ALZANAS	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALZANAS	RURAL	1104037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
95044	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM CESAREO CASTRO	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE GARRANZA	URBANO	CONST DE BARDA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
96504	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE GARRANZA	URBANO	CONST DE SUBESTACION	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
96701	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE GARRANZA	URBANO	REHAB SIST ELECT	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
41237	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFER. APOLONIO M. AVILES EN EJIDO OBYAYOS	8-ESCOBEDO	OBYAYOS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE ESCOBEDO COAHUILA	-
40625	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OPTIMA, SUMINISTRO DE EQUIPO ESCOLAR PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
186826	CONSTRUCCION DE AJUA PARA DIRECCION EN LA PRIMARIA	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
195316	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETECHO E IMPERMEABILIZACION EN CAM HAROLD R PAPE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180027	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
195309	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETECHO E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	11/180026	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
64466	CONSTRUCCION DE FORO AL AIRE LIBRE EN J. N. NUEVO HORIZONTE.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64454	IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION DE ANEXO PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN J.N. JESUS RODRIGUEZ DE LA FUENTE	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64449	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REVOLUCION Y CONSTRUCCION DE EMBANQUETADO EN PATIO CIVICO.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
76956	FONDO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA EDUCACION	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	113200024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
33906	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-022-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-053-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
36671	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-061-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
37297	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-062-141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33881	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-017-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33995	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-035-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34043	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-060-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
37796	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-021-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33890	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-018-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34019	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-043-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34002	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-037-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34013	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-040-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
37405	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-063-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
37478	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-020-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
38207	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-055-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
40811	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	ESCUELAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33351	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-015-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33939	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-024-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33964	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-029-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33896	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-019-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33958	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-027-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33955	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-026-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33963	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-028-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
38217	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-056-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
37821	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CO-033-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
37447	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	LA CONCHITA ROJA	RURAL	CO-011-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
38200	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	SANTA FE	RURAL	CO-046-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33292	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-013-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33482	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-016-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33314	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-014-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33915	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-023-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33944	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-025-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33983	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-031-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33978	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-030-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33999	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-036-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34008	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-039-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33987	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-032-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33991	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-034-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34022	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-045-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34035	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-058-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1										
34031	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-057-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34015	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-042-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34038	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-059-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
34030	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-054-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
37983	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-038-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
38071	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-041-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
33186	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-012-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA										
	PISO FIRME										
	CONSTRUCCIÓN										
57750	PROGRAMA PISO FIRME	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-200063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
96585	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS PONEMOS TU PISO FIRME AREA URBANA Y RURAL	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-
87187	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y EJIDOS DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	VIVIENDA										
	AMPLIACIÓN										
57745	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA 2011	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-200037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
118522	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS AMPLIAMOS TU VIVIENDA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-
	REHABILITACIÓN										
94429	MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
57749	PROGRAMA TECHO DE LAMINA GALVANIZADA ARMA TU TECHO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-200038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
158768	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2011	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
158637	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS REHABILITAMOS TU TECHO 2011 AREA URBANA Y RURAL	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA										
	OTROS										
56707	BANCO DE MATERIALES	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
95673	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	MAT P/CONSTRUCCION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
57752	PROGRAMA ARMA TU TECHO (SEGUNDA ETAPA)	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-200067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
64431	CONSTRUCCION DE TECHOS DE TERRAZO.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
64433	PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
84041	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE FACHADAS	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
	CAMINOS RURALES										
	CAMINOS RURALES										
	CONSTRUCCIÓN										
56628	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LOS LIRIOS	4-ARTEAGA	LOS LIRIOS	RURAL	1104022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	RECONSTRUCCION										
183396	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROGRESO COAHUILA	26-PROGRESO	PROGRESO	RURAL	112600026	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIABILIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO COAHUILA	-
	REHABILITACIÓN										
96252	REHAB DE CAMINO RURAL (DIFERENTES TRAMOS) DEL EJ CERRROS PRIETOS AL EJ LUCIO BLANCO.	7-CUATRO CIENEGAS	CUATES DE ABAJO (CERRROS PRIETOS)	RURAL	REHAB DE CAMINO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
86087	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA VENTANA-RIO ESCONDIDO (RECARQUE DE MATERIA CALICHOSO)	36-VIESCA	LA VENTANA	RURAL	113600000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
	PUNTES Y PASOS PEATONALES										
	CONSTRUCCIÓN										
95571	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO GUELATAO	11-GENERAL CEPEDA	GUELATAO	RURAL	2502018	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
95679	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO GUELATAO	11-GENERAL CEPEDA	GUELATAO	RURAL	2502019	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
	VADO										
95377	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EJIDO OJO DE AGUA	11-GENERAL CEPEDA	OJO DE AGUA	RURAL	2502017	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
	REHABILITACIÓN										

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
95767	REHABILITACION DE VADO EN EJIDO SAN JOSE DEL REFUGIO	11-GENERAL CEPEDA	SAN JOSE DEL REFUGIO	RURAL	2502020	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA	-
	PUNTES VEHICULARES										
	CONSTRUCCION										
56633	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA BIZNAGA	4-ARTEAGA	LA BIZNAGA	RURAL	1104023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56638	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA PRESA	4-ARTEAGA	LA PRESA	RURAL	1104024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
41188	CONSTRUCCION DE 5 PUENTES VEHICULARES EN EJIDO OBAYOS	8-ESCOBEDO	OBAYOS	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES										
	OTROS										
73434	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA BRIGIDA	33-SAN PEDRO	SANTA BRIGIDA	RURAL	11/330029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
73435	RECARPETEO DE CAMINO DE ACCESO EN ENTRONQUE DEL CBTA A EL EJIDO GABINO VAZQUEZ	33-SAN PEDRO	GABINO VAZQUEZ (BEGONA)	RURAL	11/330028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RECARPETEO DE CAMINO DE ACCESO EN ENTRONQUE DEL CBTA A EL EJIDO GABINO VAZQUEZ	-
73436	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	33-SAN PEDRO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	11/330035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
73437	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL EJIDO CONCORDIA - EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA	33-SAN PEDRO	CONCORDIA (LA ROSITA)	URBANO	11/330030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL										
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL										
64375	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
64383	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
95921	OPCIONES PRODUCTIVAS	7-CUATRO CIENEGAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OPCIONES PRODUCTIVAS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
75436	PROGRAMA DE INVERSION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
94755	CONSTRUCCION DE GAVIONES	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
32136	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES (ELABORACION DE TORTILLAS)	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA	-
96887	APORTACION MUNICIPAL A ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	EL ESTADO	-
76964	APORTACION MUNICIPAL DESTINADA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ACTIVOS GASTOS INDIRECTOS)	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	RURAL	113200031	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS										
120218	GASTOS INDIRECTOS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	112400044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS										
72506	GASTOS INDIRECTOS	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	9	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE	-
56719	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56602	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL EJIDO NUNCIO	4-ARTEAGA	NUNCIO	RURAL	1104013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56623	CONSTRUCCION DE BAÑOS PÚBLICOS	4-ARTEAGA	SANTA RITA	RURAL	1104017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56582	CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL EJIDO SAN JUANITO	4-ARTEAGA	SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ)	RURAL	1104008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56615	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA	4-ARTEAGA	SANTA RITA	RURAL	1104016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56579	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA BIZNAGA	4-ARTEAGA	LA BIZNAGA	RURAL	1104007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56714	GASTOS INDIRECTOS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56596	HABILITACION DE SALÓN EJIDAL EN LA EFIGENIA	4-ARTEAGA	LA EFIGENIA	RURAL	1104011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56612	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	RURAL	1104015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56591	REHABILITACION DE PLAZA EN EL EJIDO CHAPULTEPEC	4-ARTEAGA	CHAPULTEPEC (CHAPUL)	RURAL	1104009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56587	REHABILITACION DE PLAZA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	4-ARTEAGA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1104010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56577	REHABILITACION DE PLAZA EN EL EJIDO LOS LIRIOS	4-ARTEAGA	LOS LIRIOS	RURAL	1104006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
56571	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DEL TUNAL	4-ARTEAGA	EL TUNAL	RURAL	1104004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56600	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO 18 DE MARZO	4-ARTEAGA	EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO)	RURAL	1104012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
56608	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES	4-ARTEAGA	LOS LIRIOS	RURAL	1104014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
158052	GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	110600025	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
40810	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y MOBILIARIO ASI COMO EQUIPO DE MEDICION PARA OBRAS PUBLICAS	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
75300	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
94706	GASTOS INDIRECTOS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
40120	GASTOS INDIRECTOS 3 %	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700231	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
195072	GASTOS INDIRECTOS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
195078	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	GASTOS INSTITUCIONALES	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL	-
58320	COMISIONES BANCARIAS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-2000079	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-
52153	GASTOS INDIRECTOS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-200003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
181606	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE ABASOLO DE NIÑOS HEROES A ALLENDE EN SAN JOSE DE AURA	26-PROGRESO	SAN JOSE DE AURA	RURAL	112600020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO COAHUILA	-
185427	TRANSPORTE ESCOLAR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	-
87681	GASTOS INDIRECTOS 2011	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000184	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE EGRESOS	-
77028	INDIRECTOS	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	N/A	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
73438	GASTOS INDIRECTOS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	11330002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
86162	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 %	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600109	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE										
86204	GASTOS INDIRECTOS 3 %	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	113600110	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
	OPERATIVA										
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL										
94670	DESARROLLO INSTITUCIONAL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO										
	OTROS										
56712	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
158029	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	110600026	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
95549	APORT MPAL AL PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	APORT MPAL A PROG	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
95453	APORT MPAL AL PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	APORT MPAL A PROG	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
95325	APORT MPAL AL PROGRAMA DE ATENCION, DESALIENTO Y ERABICACION DEL TRABAJO INFANTIL URBANO MARGINAL	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	APORT MPAL A PROG	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
95629	APORT MPAL AL PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCION ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	APORT MPAL A PROG	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
95215	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	DESAYUNOS CALIENTES	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
75370	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
31483	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ER ETAPA (INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO)	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPAL	-
40118	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 %	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	111700232	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
64681	DESARROLLO INSTITUCIONAL	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-200002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
73439	DESARROLLO INSTITUCIONAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	11330001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
38422	DESARROLLO INSTITUCIONAL	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-001-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TOREON	-
184048	DESARROLLO INSTITUCIONAL	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	-
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010											
APORTACIONES FEDERALES 107 REGISTROS											
	FAIS										
	FISE										
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL										
146358	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146359	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146360	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146363	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. 4 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146362	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146371	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	100700072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146379	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE MORELOS	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	101900027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146383	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE NADADORES	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	102100012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146389	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146392	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE PARRAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146401	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "MOTA DE CORONA" DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	102600025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO	-
146400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "SAN ALBERTO" DEL MUNICIPIO DE PROGRESO	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	102600024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO	-
146402	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146404	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA CORRALES EN CLOETE	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146403	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO COCEDORES Y LOMAS ALTAS EN VILLA DE CLOETE	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146405	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SABINAS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146437	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JOSÉ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000534	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146438	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD MODELO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000535	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146439	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000854	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146440	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146441	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146442	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	103400012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146445	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. UNIVERSIDAD	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146443	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	103700016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146449	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA.	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146448	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL										
146361	AMPL. DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. 04 DE OCTUBRE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400074	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146365	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400103	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146364	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400102	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146368	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400107	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146366	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400104	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146367	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AUTOPISTA, EN LA CALLE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400106	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146369	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 186 EQUIPOS SOLARES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400108	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
146370	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	100700065	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146377	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100122	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
146376	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PEDRO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100109	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
146373	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO "SAN	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100104	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
146374	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO "SAN	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100105	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
146375	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100106	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
146372	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO "2 DE	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100103	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
146378	AMP. R.D. COL. PALOMA CORDERO, CALLE BENITO JUÁREZ	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800123	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146380	AMPL. DE RED DE DISTR. ELÉCTRICA EN CALLE PRESIDENTE	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	102000014	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146381	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	102000125	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146382	AMPL. DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. LAS AVES CALLEJÓN EL	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	102000162	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
146384	AMPL. RD. CALLE JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	102100052	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146388	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. CENTENARIO COL.	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200017	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146387	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. JULIO CESAR	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146385	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZAPATA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146386	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 10 ENTRE	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146390	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 EQUIPOS SOLARES EN	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	102300055	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	-
146391	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	102300056	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	-
146394	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400104	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
146393	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400103	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
146395	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO "PARRAS"	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400105	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
146397	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400107	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
146398	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400108	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
146396	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN "LAS GORDAS" Y	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400106	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
146399	RED DISTRIBUCION EJIDO "MINAS DE BARROTERAN", MUNICIPIO	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	102600020	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146436	AMPL. DE RED DE DIST. ELECTRICA EN CALLE PABLO GLZ.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146406	AMPL. DE RED DE DIST. ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146407	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MADERO	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146444	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMPL.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	103700031	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146450	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE E. EMILIO	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800057	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146451	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE TAMAUJIPAS DEL	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800058	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146446	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUADALUPE	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
146447	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. SIN NOMBRE DEL	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
FISM											
	AGUA POTABLE										
	SISTEMA DE AGUA POTABLE										
	CONSTRUCCION										
58201	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-ARTEAGA	CUATRO DE OCTUBRE	RURAL	1004001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	AMPLIACION										
58362	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PARTICION	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	REHABILITACION										
58461	ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 2 PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESCOBEDO	4-ARTEAGA	ESCOBEDO	RURAL	1004006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
67208	LINEA DE REPOSICION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
64981	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ARTEAGA	MESA DE LAS TABLAS	RURAL	1004042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	TOMA DOMICILIARIA										
	INSTALACION										
58381	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA DE ADQUISICION DE 1000 MEDIDORES	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE										
	OTROS										
60249	ADQUISICION DE ARRANCADOR O CAJA CENTRAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
59222	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 E INSTALACION DE LA MISMA	4-ARTEAGA	CHAPULTEPEC (CHAPUL)	RURAL	1004021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
59277	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 E INSTALACION DE LA MISMA ASI COMO ADQUISICION DE INTERRUPTOR	4-ARTEAGA	EL POLEO	RURAL	1004020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58814	ADQUISICION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MOD. K083 R200 DE 20 HP.	4-ARTEAGA	EL CEDRITO	RURAL	1004012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58307	APORTACION MUNICIPAL A LA CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA Y CASETA DEL CONTRY	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	OTROS										
58714	COMPACTACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EJIDO ESCOBEDO	4-ARTEAGA	ESCOBEDO	RURAL	1004010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
60633	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA BIZNAGA	4-ARTEAGA	LA BIZNAGA	RURAL	1004032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58599	LINEA DE REPOSICION DE AGUA POTABLE BLVD. LOS FUNDADORES LA GARITA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58896	MANIBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA	4-ARTEAGA	LOS LLANOS	RURAL	1004013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58688	MANOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA DE 2.5 ADQUISICION DE MOTOR TRIFASICO PARA EL SISTEMA DE AGUA URBANIZACION MUNICIPAL	4-ARTEAGA	SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ)	RURAL	1004009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	CALLES										
	CONSTRUCCION										
61171	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEMOCRACIA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL										
	OTROS										
61212	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PARQUE LINEAL LA ACEQUIA, COL. EIDA.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58656	BACHEO Y BROCALES DE POLIETILENO EN CALLE MORELOS JUALES E HIDALGO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
60199	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y V. GUERRERO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
59176	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA DE ARTECILLAS	4-ARTEAGA	ARTESILLAS	RURAL	1004019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
59618	REHABILITACION DE PLAZA LA AMISTAD DE LA COLONIA SAN ISIDRO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
59514	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE LOS LLANOS	4-ARTEAGA	LOS LLANOS	RURAL	1004024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1	2										
59574		REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE ARTECILLAS	4-ARTEAGA	ARTECILLAS	RURAL	1004025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO										
		OBRA COMPLEMENTARIA										
60730		MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA PLAZA DE HUACHICIL	4-ARTEAGA	HUACHICIL (EL HUACHE)	RURAL	1004033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
60468		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA COLONIA LA PARTICION	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS										
60842		AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA										
		CONSTRUCCION										
60887		TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA	4-ARTEAGA	HUACHICIL (EL HUACHE)	RURAL	1004036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		REHABILITACION										
61116		REHABILITACION DEL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. VENUJIANO CARRANZA	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	RURAL	1004038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		SECUNDARIA										
59943		FABRICACION E INSTALACION DE 2 PORTONES EN LA EST. N° 23 DE ARTEAGA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS										
59061		APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A DIFERENTES ESCUELAS EDUCATIVAS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME										
		CONSTRUCCION										
58773		ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL PROGRAMA PISO FIRME	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		AMPLIACION										
60925		ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL PROGRAMA PISO FIRME	4-ARTEAGA	ESCOBEDO	RURAL	1004037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		CAMINOS RURALES										
		CAMINOS RURALES										
		REHABILITACION										
58978		REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE EL PORVENIR	4-ARTEAGA	EL PORVENIR	RURAL	1004016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58917		REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL EJIDO CHAPULTEPEC	4-ARTEAGA	CHAPULTEPEC (CHAPUL)	RURAL	1004014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
58945		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CEDRITO	4-ARTEAGA	EL CEDRITO	RURAL	1004015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL										
		OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS										
58261		APORTACION MUNICIPAL A ACTIVOS PRODUCTIVOS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
		GASTOS INDIRECTOS										
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS										
60044		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA MEJORA TU VIVIENDA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
59445		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 2010	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
59407		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
60797		GASTOS INDIRECTOS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1004034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-

ANEXO III

IMPARTO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
-	196,227	196,227	196,227	196,227	100.0%	3,241	0	METRO LINEAL	258.00	258.00	100.0%	
-	313,402	313,402	313,402	313,402	100.0%	5,177	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	
-	385,500	385,500	385,500	0	0.0%	6,368	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
-	300,401	300,401	300,401	300,401	100.0%	4,962	0	METRO LINEAL	321.00	321.00	100.0%	
-	406,849	406,849	406,849	406,849	100.0%	6,721	0	METRO LINEAL	331.00	331.00	100.0%	
-	51,400	51,400	51,400	0	0.0%	849	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	
-	459,594	459,594	459,594	459,594	100.0%	7,592	0	METRO LINEAL	404.00	404.00	100.0%	
-	632,215	632,215	632,215	0	0.0%	10,443	0	METRO LINEAL	488.00	488.00	100.0%	
-	64,250	64,250	64,250	0	0.0%	1,061	0	METRO LINEAL	50.00	0.00	0.0%	
-	65,754	65,754	65,754	65,754	100.0%	1,086	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
-	52,761	52,761	52,761	52,761	100.0%	872	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
-	109,225	109,225	109,225	0	0.0%	1,804	0	METRO LINEAL	85.00	85.00	100.0%	
-	566,870	566,870	566,870	566,870	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
-	186,810	186,810	186,810	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
-	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	
-	175,043	175,043	175,043	175,043	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
-	12,153	12,153	12,153	12,153	100.0%	0	0	METRO LINEAL	117.00	117.00	100.0%	
-	52,023	52,023	52,023	52,023	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	
-	38,000	38,000	38,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
-	35,994	35,994	35,994	35,994	100.0%	0	0	VÁLVULA	36.00	36.00	100.0%	
-	25,972	25,972	25,972	25,972	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
-	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	
-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
-	759,545	759,545	759,545	759,545	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	
-	1,302,371	1,302,371	1,302,371	1,302,371	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	
-	646,728	646,728	646,728	646,728	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	24.00	24.00	100.0%	
-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
-	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	39,468	39,468	39,468	39,468	100.0%	0	0	POZO	39,468.00	39,468.00	100.0%	
-	3,320	3,320	3,320	3,320	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	266,879	266,879	266,879	266,879	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	142,787	142,787	142,787	142,787	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	94,968	94,968	94,968	94,968	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	226,308	226,308	226,308	226,308	100.0%	0	0	POZO	5.00	5.00	100.0%	
-	39,020	39,020	39,020	39,020	100.0%	0	0	POZO	39,020.00	39,020.00	100.0%	
-	22,837	22,837	22,837	22,837	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	
-	172,891	172,891	172,891	172,891	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
-	144,100	144,100	144,100	144,100	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
-	36,662	36,662	36,662	36,662	100.0%	0	0	TANQUE	36,662.00	36,662.00	100.0%	
-	17,748	17,748	17,748	17,748	100.0%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1.00	1.00	100.0%	
-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1.00	1.00	100.0%	
-	596,642	596,642	596,642	596,642	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6.00	6.00	100.0%	
-	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	105.00	105.00	100.0%	

ANEXO III

IMATMO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	618,417	618,417	618,417	407,964	66.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	618,417.00	407,964.00	66.0%
-	214,571	214,571	214,571	84,077	39.2%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	214,571.00	84,077.00	39.2%
-	235,541	235,541	235,541	93,708	39.8%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	235,541.00	93,708.00	39.8%
-	227,822	227,822	227,822	226,447	99.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	227,822.00	226,447.00	99.4%
-	921,686	921,686	921,686	921,686	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20.00	20.00	100.0%
-	51,074	51,074	51,074	51,074	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
-	20,764	20,764	20,764	20,764	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
-	7,185	7,185	7,185	7,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	1,338	1,338	1,338	1,338	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%
-	19,584	19,584	19,584	19,584	100.0%	0	0	PIEZA	5.00	5.00	100.0%
-	357,985	357,985	357,985	357,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	40,145	40,145	40,145	40,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	254,019	254,019	254,019	254,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	6,999	6,999	6,999	6,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
-	264,700	264,700	264,700	264,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%
-	50,069	50,069	50,069	50,069	100.0%	0	0	METRO LINEAL	247.00	247.00	100.0%
-	1,349,159	1,349,159	1,349,159	1,349,159	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%
-	47,037	47,037	47,037	47,037	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%
-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	176,762	176,762	176,762	176,762	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
-	1,176,848	1,176,848	1,176,848	1,161,874	98.7%	0	0	METRO LINEAL	378.00	373.00	98.7%
-	97,586	97,586	97,586	97,586	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	RED	0.00	0.00	0.0%
-	744,813	744,813	744,813	643,754	86.4%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
-	403,145	403,145	403,145	403,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	224,817	224,817	224,817	154,271	68.6%	0	0	RED	224,817.00	154,271.00	68.6%
-	663,407	663,407	663,407	659,404	99.4%	0	0	OBRA	663,407.00	659,404.00	99.4%
-	260,770	260,770	260,770	172,950	66.3%	0	0	RED	260,770.00	172,950.00	66.3%
-	80,000	80,000	80,000	79,502	99.4%	0	0	RED	80,000.00	79,502.00	99.4%
-	320,674	320,674	320,674	320,674	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%
-	167,035	167,035	167,035	167,035	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%
-	92,804	92,804	92,804	92,804	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%
-	89,508	89,508	89,508	89,508	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%
-	230,564	230,564	230,564	230,564	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%
-	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,247,280	68.3%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
-	1,049,490	1,049,490	1,049,490	0	0.0%	0	0	RED	0.00	0.00	0.0%
-	159,283	159,283	159,283	0	0.0%	2,631	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
-	267,938	267,938	267,938	0	0.0%	4,426	0	METRO LINEAL	297.00	103.95	35.0%
-	43,086	43,086	43,086	0	0.0%	712	0	METRO LINEAL	49.00	48.02	98.0%
-	55,423	55,423	55,423	0	0.0%	916	0	METRO LINEAL	70.00	66.50	95.0%
-	154,459	154,459	154,459	0	0.0%	2,551	0	METRO LINEAL	142.00	99.40	70.0%
-	165,619	165,619	165,619	0	0.0%	2,736	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%
-	89,250	89,250	89,250	0	0.0%	1,474	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%
-	147,956	147,956	147,956	0	0.0%	2,444	0	METRO LINEAL	155.00	0.00	0.0%
-	281,050	281,050	281,050	0	0.0%	4,643	0	METRO LINEAL	154.00	154.00	100.0%
-	195,275	195,275	195,275	0	0.0%	3,228	0	METRO LINEAL	107.00	107.00	100.0%
-	282,875	282,875	282,875	0	0.0%	4,673	0	METRO LINEAL	258.00	258.00	100.0%
-	478,889	478,889	478,889	478,889	100.0%	7,911	0	METRO LINEAL	462.00	462.00	100.0%
-	520,847	520,847	520,847	520,847	100.0%	8,604	0	METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%
-	125,761	125,761	125,761	0	0.0%	2,077	0	METRO LINEAL	115.00	115.00	100.0%
-	147,661	147,661	147,661	147,661	100.0%	2,439	0	METRO LINEAL	138.00	138.00	100.0%
-	410,624	410,624	410,624	0	0.0%	6,783	0	METRO LINEAL	225.00	225.00	100.0%
-	432,525	432,525	432,525	0	0.0%	7,145	0	METRO LINEAL	237.00	237.00	100.0%
-	484,646	484,646	484,646	0	0.0%	8,006	0	METRO LINEAL	260.00	130.00	50.0%

ANEXO III

IMATTO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
		Ministrado	Programado	Ejercido									
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
-	646,050	646,050	646,050	342,174	53.0%	10,672	0	METRO LINEAL	354.00	336.30	95.0%		
-	748,250	748,250	748,250	0	0.0%	12,360	0	METRO LINEAL	410.00	410.00	100.0%		
-	78,717	78,717	78,717	78,717	100.0%	1,300	0	METRO LINEAL	44.00	44.00	100.0%		
-	65,700	65,700	65,700	0	0.0%	1,085	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%		
-	91,250	91,250	91,250	0	0.0%	1,507	0	METRO LINEAL	50.00	49.00	98.0%		
-	63,875	63,875	63,875	0	0.0%	1,055	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%		
-	109,500	109,500	109,500	0	0.0%	1,809	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%		
-	102,849	102,849	102,849	102,849	100.0%	1,699	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%		
-	100,699	100,699	100,699	100,699	100.0%	1,663	0	METRO LINEAL	74.00	74.00	100.0%		
-	115,185	115,185	115,185	0	0.0%	1,903	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%		
-	126,547	126,547	126,547	126,547	100.0%	2,090	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%		
-	127,750	127,750	127,750	0	0.0%	2,110	0	METRO LINEAL	86.00	86.00	100.0%		
-	1,694,549	1,694,549	1,694,549	0	0.0%	27,991	0	METRO LINEAL	928.52	835.67	90.0%		
-	625,654	625,654	625,654	625,654	100.0%	26,121	26,121	METRO LINEAL	1,857.00	1,857.00	100.0%		
-	290,571	290,571	290,571	290,571	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	156,870	156,870	156,870	156,870	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%		
-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%		
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%		
-	952,587	952,587	952,587	952,587	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	603,848	603,848	603,848	603,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	547,703	547,703	547,703	547,703	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	341,842	341,842	341,842	341,842	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	445,885	445,885	445,885	445,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	829,594	829,594	829,594	829,594	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	207,119	207,119	207,119	207,119	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	204,899	204,899	204,899	204,899	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
-	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%		
-	499,774	499,774	499,774	499,774	100.0%	0	0	LETRINA, METROS	150.00	0.00	0.0%		
-	20,710	20,710	20,710	20,710	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
-	499,105	499,105	499,105	249,553	50.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%		
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%		
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PAGO	0.00	0.00	0.0%		
-	229,274	229,274	229,274	229,274	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%		
-	4,859,473	4,859,473	4,859,473	4,859,473	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,100.00	3,100.00	100.0%		
-	115,398	115,398	115,398	115,398	100.0%	0	0	METRO LINEAL	167.00	167.00	100.0%		
-	416,449	416,449	416,449	416,449	100.0%	0	0	METRO LINEAL	644.00	644.00	100.0%		
-	323,212	323,212	323,212	323,212	100.0%	0	0	METRO LINEAL	443.00	443.00	100.0%		
-	98,411	98,411	98,411	98,411	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%		
-	961,553	961,553	961,553	961,553	100.0%	0	0	METRO LINEAL	917.70	917.70	100.0%		
-	679,084	679,084	679,084	679,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,605.00	2,605.00	100.0%		
-	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,386.07	3,386.07	100.0%		
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	921.00	0.00	0.0%		
-	401,575	401,575	401,575	401,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,986.30	1,986.30	100.0%		
-	4,780,255	4,780,255	4,780,255	4,628,485	96.8%	0	0	MZ. CONCRETO ASFALTICO	0.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	387,910	387,910	387,910	387,910	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	935.00	935.00	100.0%
-	1,095,816	1,095,816	1,095,816	1,095,816	100.0%	0	0	METROS	700.00	700.00	100.0%
-	508,980	508,980	508,980	508,980	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,300.00	1,300.00	100.0%
-	639,801	639,801	639,801	639,801	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,080.00	2,080.00	100.0%
-	573,479	573,479	573,479	573,479	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,080.00	2,080.00	100.0%
-	1,141,211	1,141,211	1,141,211	1,141,211	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,300.00	1,300.00	100.0%
-	601,830	601,830	601,830	601,830	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,300.00	1,300.00	100.0%
-	610,177	610,177	610,177	610,177	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,200.00	1,200.00	100.0%
-	296,304	296,304	296,304	296,304	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,200.00	1,200.00	100.0%
-	378,096	378,096	378,096	378,096	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,300.00	1,300.00	100.0%
-	459,089	459,089	459,089	435,907	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS	459,089.00	435,907.00	95.0%
-	337,808	337,808	337,808	101,342	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	337,808.00	101,342.00	30.0%
-	486,596	486,596	486,596	403,688	83.0%	0	0	METROS CUADRADOS	486,596.00	403,688.00	83.0%
-	359,573	359,573	359,573	219,368	61.0%	0	0	METROS CUADRADOS	359,573.00	219,368.00	61.0%
-	2,494,455	2,494,455	2,494,455	2,464,731	98.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,494,455.00	2,464,731.00	98.8%
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,677,058	83.9%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.0%
-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,120	99.9%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%
-	227,279	227,279	227,279	227,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,447.00	0.00	0.0%
-	72,060	72,060	72,060	0	0.0%	1,190	0	METROS CUADRADOS	588.00	470.40	80.0%
-	36,750	36,750	36,750	0	0.0%	607	0	METROS CUADRADOS	165.00	165.00	100.0%
-	37,926	37,926	37,926	0	0.0%	626	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%
-	139,062	139,062	139,062	0	0.0%	2,297	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	198.00	15.0%
-	81,541	81,541	81,541	0	0.0%	1,347	0	METROS CUADRADOS	774.00	774.00	100.0%
-	75,852	75,852	75,852	0	0.0%	1,253	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%
-	80,909	80,909	80,909	0	0.0%	1,336	0	METROS CUADRADOS	768.00	0.00	0.0%
-	163,233	163,233	163,233	0	0.0%	2,696	0	METROS CUADRADOS	1,550.00	1,550.00	100.0%
-	252,735	252,735	252,735	0	0.0%	4,175	0	METROS CUADRADOS	2,399.00	2,399.00	100.0%
-	210,911	210,911	210,911	0	0.0%	3,484	0	METROS CUADRADOS	2,002.00	2,002.00	100.0%
-	37,926	37,926	37,926	0	0.0%	626	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%
-	28,395	28,395	28,395	0	0.0%	469	0	METROS CUADRADOS	266.00	133.00	50.0%
-	74,725	74,725	74,725	0	0.0%	1,234	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%
-	39,813	39,813	39,813	0	0.0%	658	0	METROS CUADRADOS	315.00	315.00	100.0%

ANEXO III

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	267,090	267,090	267,090	0	0.0%	4,412	0	METROS CUADRADOS	2,520.00	2,520.00	100.0%
-	86,467	86,467	86,467	0	0.0%	1,428	0	METROS CUADRADOS	810.00	405.00	50.0%
-	86,467	86,467	86,467	0	0.0%	1,428	0	METROS CUADRADOS	810.00	405.00	50.0%
-	41,313	41,313	41,313	0	0.0%	682	0	METROS CUADRADOS	382.50	382.50	100.0%
-	14,412	14,412	14,412	0	0.0%	238	0	METROS CUADRADOS	137.70	137.70	100.0%
-	31,705	31,705	31,705	0	0.0%	524	0	METROS CUADRADOS	306.00	306.00	100.0%
-	75,900	75,900	75,900	0	0.0%	1,254	0	METROS CUADRADOS	703.80	703.80	100.0%
-	59,567	59,567	59,567	0	0.0%	984	0	METROS CUADRADOS	558.00	446.40	80.0%
-	18,963	18,963	18,963	0	0.0%	313	0	METROS CUADRADOS	180.00	54.00	30.0%
-	60,207	60,207	60,207	0	0.0%	995	0	METROS CUADRADOS	562.00	562.00	100.0%
-	44,479	44,479	44,479	0	0.0%	735	0	METROS CUADRADOS	412.00	412.00	100.0%
-	72,004	72,004	72,004	0	0.0%	1,189	0	METROS CUADRADOS	675.00	675.00	100.0%
-	127,404	127,404	127,404	0	0.0%	2,105	0	METROS CUADRADOS	1,198.00	1,198.00	100.0%
-	95,577	95,577	95,577	0	0.0%	1,579	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%
-	51,240	51,240	51,240	0	0.0%	846	0	METROS CUADRADOS	480.00	240.00	50.0%
-	52,308	52,308	52,308	0	0.0%	864	0	METROS CUADRADOS	490.88	392.70	80.0%
-	111,447	111,447	111,447	0	0.0%	1,841	0	METROS CUADRADOS	1,043.12	834.50	80.0%
-	34,160	34,160	34,160	0	0.0%	564	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%
-	751,859	751,859	751,859	0	0.0%	12,420	0	METROS CUADRADOS	7,259.00	3,629.50	50.0%
-	67,253	67,253	67,253	0	0.0%	1,111	0	METROS CUADRADOS	630.00	504.00	80.0%
-	29,890	29,890	29,890	0	0.0%	494	0	METROS CUADRADOS	280.00	140.00	50.0%
-	74,725	74,725	74,725	0	0.0%	1,234	0	METROS CUADRADOS	700.00	350.00	50.0%
-	211,365	211,365	211,365	0	0.0%	3,491	0	METROS CUADRADOS	1,980.00	990.00	50.0%
-	39,822	39,822	39,822	0	0.0%	658	0	METROS CUADRADOS	310.00	310.00	100.0%
-	120,061	120,061	120,061	0	0.0%	1,983	0	METROS CUADRADOS	1,035.00	0.00	0.0%
-	669,606	669,606	669,606	0	0.0%	11,061	0	METROS CUADRADOS	5,629.08	2,814.54	50.0%
-	157,205	157,205	157,205	0	0.0%	2,597	0	METROS CUADRADOS	1,190.25	1,190.25	100.0%
-	157,205	157,205	157,205	0	0.0%	2,597	0	METROS CUADRADOS	1,190.25	1,190.25	100.0%
-	128,528	128,528	128,528	128,528	100.0%	2,123	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%
-	228,000	228,000	228,000	0	0.0%	3,766	0	METROS CUADRADOS	870.00	609.00	70.0%

ANEXO III

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	332,906	332,906	332,906	0	0.0%	5,499	0	METROS CUADRADOS	1,106.00	774.20	70.0%
-	119,415	119,415	119,415	0	0.0%	1,973	0	METROS CUADRADOS	396.73	0.00	0.0%
-	567,596	567,596	567,596	567,596	100.0%	9,376	0	METROS CUADRADOS	1,888.33	1,888.33	100.0%
-	9,030	9,030	9,030	0	0.0%	149	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%
-	114,325	114,325	114,325	0	0.0%	1,888	0	METROS CUADRADOS	379.82	379.82	100.0%
-	307,020	307,020	307,020	0	0.0%	5,072	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	51.00	5.0%
-	8,040	8,040	8,040	0	0.0%	133	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%
-	1,699,747	1,699,747	1,699,747	0	0.0%	28,077	0	METROS CUADRADOS	5,647.00	2,258.80	40.0%
-	432,121	432,121	432,121	432,121	100.0%	7,138	0	METROS CUADRADOS	1,443.00	1,443.00	100.0%
-	871,395	871,395	871,395	0	0.0%	14,394	0	METROS CUADRADOS	2,895.00	2,026.50	70.0%
-	413,116	413,116	413,116	413,116	100.0%	6,824	0	METROS CUADRADOS	1,394.46	1,394.46	100.0%
-	288,769	288,769	288,769	288,769	100.0%	4,770	0	METROS CUADRADOS	1,507.00	1,507.00	100.0%
-	43,946	43,946	43,946	0	0.0%	726	0	METROS CUADRADOS	146.00	146.00	100.0%
-	203,341	203,341	203,341	0	0.0%	3,359	0	METROS CUADRADOS	675.55	405.33	60.0%
-	90,300	90,300	90,300	0	0.0%	1,492	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%
-	361,591	361,591	361,591	0	0.0%	5,973	0	METROS CUADRADOS	1,201.30	1,201.30	100.0%
-	238,446	238,446	238,446	0	0.0%	3,939	0	METROS CUADRADOS	792.18	792.18	100.0%
-	157,509	157,509	157,509	157,509	100.0%	2,602	0	METROS CUADRADOS	650.50	650.50	100.0%
-	302,505	302,505	302,505	0	0.0%	4,997	0	METROS CUADRADOS	1,005.00	904.50	90.0%
-	221,235	221,235	221,235	0	0.0%	3,654	0	METROS CUADRADOS	735.00	735.00	100.0%
-	177,590	177,590	177,590	0	0.0%	2,934	0	METROS CUADRADOS	590.00	590.00	100.0%
-	248,574	248,574	248,574	248,574	100.0%	4,106	0	METROS CUADRADOS	832.57	832.57	100.0%
-	333,155	333,155	333,155	333,155	100.0%	5,503	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%
-	322,522	322,522	322,522	0	0.0%	5,328	0	METROS CUADRADOS	1,071.50	1,071.50	100.0%
-	284,951	284,951	284,951	0	0.0%	4,707	0	METROS CUADRADOS	946.68	331.34	35.0%
-	177,590	177,590	177,590	0	0.0%	2,934	0	METROS CUADRADOS	590.00	29.50	5.0%
-	99,130	99,130	99,130	0	0.0%	646	0	METROS CUADRADOS	130.00	0.00	0.0%
-	110,497	110,497	110,497	110,497	100.0%	1,825	0	METROS CUADRADOS	340.00	340.00	100.0%
-	66,220	66,220	66,220	0	0.0%	1,094	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%
-	168,978	168,978	168,978	0	0.0%	2,791	0	METROS CUADRADOS	561.39	561.39	100.0%

ANEXO III

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	73,143	73,143	73,143	0	0.0%	1,208	0	METROS CUADRADOS	243.00	243.00	100.0%
-	34,465	34,465	34,465	0	0.0%	569	0	METROS CUADRADOS	114.50	0.00	0.0%
-	170,997	170,997	170,997	170,997	100.0%	2,825	0	METROS CUADRADOS	674.00	674.00	100.0%
-	264,880	264,880	264,880	261,629	98.8%	4,375	0	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%
-	335,412	335,412	335,412	0	0.0%	5,541	0	METROS CUADRADOS	1,114.33	1,114.33	100.0%
-	514,544	514,544	514,544	0	0.0%	8,500	0	METROS CUADRADOS	1,709.45	85.47	5.0%
-	519,496	519,496	519,496	0	0.0%	8,581	0	METROS CUADRADOS	1,725.90	1,639.61	95.0%
-	107,051	107,051	107,051	107,051	100.0%	1,768	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%
-	915,327	915,327	915,327	915,327	100.0%	15,120	0	METROS CUADRADOS	3,080.00	3,080.00	100.0%
-	96,334	96,334	96,334	96,334	100.0%	1,591	0	METROS CUADRADOS	765.00	765.00	100.0%
-	991,250	991,250	991,250	0	0.0%	16,374	0	METROS CUADRADOS	3,259.02	3,259.02	100.0%
-	409,181	409,181	409,181	409,181	100.0%	6,759	0	METROS CUADRADOS	1,746.00	1,746.00	100.0%
-	195,000	195,000	195,000	0	0.0%	3,221	0	METROS CUADRADOS	637.00	31.85	5.0%
-	139,851	139,851	139,851	139,851	100.0%	2,310	0	METROS CUADRADOS	527.00	527.00	100.0%
-	597,585	597,585	597,585	0	0.0%	9,871	0	METROS CUADRADOS	1,709.00	1,709.00	100.0%
-	944,194	944,194	944,194	944,194	100.0%	15,597	0	METROS CUADRADOS	3,646.50	3,646.50	100.0%
-	865,793	865,793	865,793	865,793	100.0%	14,302	0	METROS CUADRADOS	3,240.00	3,240.00	100.0%
-	1,278,771	1,278,771	1,278,771	1,278,771	100.0%	21,123	0	METROS CUADRADOS	5,163.99	5,163.99	100.0%
-	1,281,000	1,281,000	1,281,000	1,143,327	89.3%	21,160	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	4,200.00	100.0%
-	717,507	717,507	717,507	717,507	100.0%	11,852	0	METROS CUADRADOS	2,612.00	2,612.00	100.0%
-	313,280	313,280	313,280	0	0.0%	5,175	0	METROS CUADRADOS	911.50	638.05	70.0%
-	99,600	99,600	99,600	0	0.0%	1,645	0	METROS CUADRADOS	240.00	235.20	98.0%
-	79,888	79,888	79,888	0	0.0%	1,320	0	METROS CUADRADOS	192.50	192.50	100.0%
-	66,400	66,400	66,400	0	0.0%	1,097	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%
-	58,631	58,631	58,631	58,631	100.0%	968	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%
-	190,970	190,970	190,970	190,970	100.0%	3,155	0	METROS CUADRADOS	556.70	556.70	100.0%
-	530,370	530,370	530,370	0	0.0%	8,761	0	METROS CUADRADOS	1,278.00	1,278.00	100.0%
-	434,749	434,749	434,749	434,749	100.0%	7,181	0	METROS CUADRADOS	1,127.50	1,127.50	100.0%
-	137,936	137,936	137,936	137,936	100.0%	2,278	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%
-	59,296	59,296	59,296	59,296	100.0%	979	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%

ANEXO III

IMMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
	68,543	68,543	68,543	68,543	100.0%	1,132		METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%
	128,058	128,058	128,058	128,058	100.0%	2,115		METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
	142,202	142,202	142,202	142,202	100.0%	2,349		METROS CUADRADOS	601.40	601.40	100.0%
	143,156	143,156	143,156	143,156	100.0%	2,365		METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
	83,369	83,369	83,369	83,369	100.0%	1,377		METROS CUADRADOS	301.70	301.70	100.0%
	169,303	169,303	169,303	0	0.0%	2,797		METROS CUADRADOS	589.00	29.45	5.0%
	155,090	155,090	155,090	0	0.0%	2,562		METROS CUADRADOS	540.00	27.00	5.0%
	122,794	122,794	122,794	122,794	100.0%	2,028		METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
	167,949	167,949	167,949	167,949	100.0%	2,774		METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%
	138,749	138,749	138,749	0	0.0%	2,292		METROS CUADRADOS	420.00	21.00	5.0%
	36,397	36,397	36,397	36,397	100.0%	601		METROS CUADRADOS	3,768.51	3,768.51	100.0%
	254,221	254,221	254,221	254,221	100.0%	4,199		METROS CUADRADOS	1,057.56	1,057.56	100.0%
	3,188,405	3,188,405	3,188,405	3,188,405	100.0%	0		METROS CUADRADOS	13,645.00	13,645.00	100.0%
	119,038	119,038	119,038	119,038	100.0%	0		METROS CUADRADOS	361.06	361.06	100.0%
	932,854	932,854	932,854	932,854	100.0%	0		METROS CUADRADOS	4,599.00	4,599.00	100.0%
	210,007	210,007	210,007	210,007	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,413.36	1,413.36	100.0%
	356,494	356,494	356,494	356,494	100.0%	0		METROS CUADRADOS	2,221.08	2,221.08	100.0%
	161,989	161,989	161,989	161,989	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,184.87	1,184.87	100.0%
	64,012	64,012	64,012	64,012	100.0%	0		METROS CUADRADOS	327.20	327.20	100.0%
	125,026	125,026	125,026	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	125.00	0.00	0.0%
	368,743	368,743	368,743	368,743	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
	370,982	370,982	370,982	283,480	76.4%	0		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.00	1.00	100.0%
	486,800	486,800	486,800	484,702	99.6%	0		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.00	1.00	100.0%
	325,204	325,204	325,204	321,900	99.0%	0		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.00	1.00	100.0%
	1,012,594	1,012,594	1,012,594	960,000	94.8%	0		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.00	1.00	100.0%
	211,977	211,977	211,977	211,977	100.0%	0		METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%
	44,453	44,453	44,453	44,453	100.0%	0		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,400.00	1,400.00	100.0%
	178,737	178,737	178,737	178,737	100.0%	0		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	708.00	708.00	100.0%
	393,804	393,804	393,804	393,804	100.0%	0		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,800.00	1,800.00	100.0%
	75,910	75,910	75,910	75,910	100.0%	0		METROS LINEALES	77.00	77.00	100.0%

ANEXO III

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
-	365,069	365,069	365,069	0	0.0%	6,030	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
-	416,159	416,159	416,159	0	0.0%	6,874	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%
-	979,936	979,936	979,936	0	0.0%	16,187	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
-	1,144,597	1,144,597	1,144,597	1,144,597	100.0%	18,907	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
-	893,592	893,592	893,592	893,592	100.0%	14,761	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
-	94,596	94,596	94,596	0	0.0%	1,563	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%
-	66,622	66,622	66,622	66,622	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%
-	755,775	755,775	755,775	755,775	100.0%	0	0	METROS LINEALES	21.00	21.00	100.0%
-	299,097	299,097	299,097	299,097	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%
-	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%
-	87,152	87,152	87,152	0	0.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%
-	10,914,563	10,914,563	10,914,563	7,363,307	67.5%	0	0	OBRA	10,914,563.00	7,363,307.00	67.5%
-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	0.00	0.0%
-	98,276	98,276	98,276	98,276	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
-	835,119	835,119	835,119	0	0.0%	0	0	PESOS	835,119.00	0.00	0.0%
-	75,400	75,400	75,400	75,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	82.00	100.0%
-	108,262	108,262	108,262	108,262	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%
-	74,411	74,411	74,411	74,411	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%
-	8,954,298	8,954,298	8,954,298	8,954,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	516,831	516,831	516,831	516,831	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ANDADOR	0.00	0.00	0.0%
-	100,000	100,000	100,000	97,761	97.8%	0	0	PESOS	100,000.00	97,761.00	97.8%
-	45,344	45,344	45,344	0	0.0%	0	0	PESOS	45,344.00	0.00	0.0%
-	45,344	45,344	45,344	0	0.0%	0	0	PESOS	45,344.00	45,344.00	100.0%
-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PESOS	100,000.00	100,000.00	100.0%
-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	PESOS	60,000.00	0.00	0.0%

ANEXO III

IMMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	592,224	592,224	592,224	0	0.0%	0	0	PESOS	592,224.00	0.00	0.0%
-	1,394,866	1,394,866	1,394,866	1,394,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	111,690	111,690	111,690	111,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%
-	279,368	279,368	279,368	279,368	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
-	193,376	193,376	193,376	193,376	100.0%	0	0	OBRA	100.00	1.00	1.0%
-	241,775	241,775	241,775	241,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
-	516,064	516,064	516,064	516,064	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%
-	139,606	139,606	139,606	139,606	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%
-	67,386	67,386	67,386	67,386	100.0%	0	0	PESOS	67,386.00	67,386.00	100.0%
-	67,386	67,386	67,386	67,386	100.0%	0	0	PESOS	67,386.00	67,386.00	100.0%
-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PESOS	50,000.00	50,000.00	100.0%
-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PESOS	60,000.00	60,000.00	100.0%
-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	PESOS	70,000.00	70,000.00	100.0%
-	121,780	121,780	121,780	121,780	100.0%	0	0	PESOS	121,780.00	121,780.00	100.0%
-	86,963	86,963	86,963	86,963	100.0%	0	0	PESOS	86,963.00	86,963.00	100.0%
-	299,750	299,750	299,750	299,750	100.0%	0	0	OBRA	299,750.00	299,750.00	100.0%
-	91,872	91,872	91,872	91,872	100.0%	0	0	PROGRAMA	91,872.00	91,872.00	100.0%
-	1,728,983	1,728,983	1,728,983	1,728,983	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,728,983.00	1,728,983.00	100.0%
-	30,186	30,186	30,186	30,186	100.0%	0	0	OBRA	30,186.00	30,186.00	100.0%
-	4,880,601	4,880,601	4,880,601	4,880,601	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	25,696	25,696	25,696	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
-	7,681,502	7,681,502	7,681,502	7,681,502	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	590,075	590,075	590,075	0	0.0%	0	0	PESOS	590,075.00	0.00	0.0%
-	446,369	446,369	446,369	446,369	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	1,175,457	1,175,457	1,175,457	1,175,457	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	2,561,418	2,561,418	2,561,418	2,561,418	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	8,234,790	8,234,790	8,234,790	8,234,790	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%
-	361,898	361,898	361,898	361,898	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	6,037,417	6,037,417	6,037,417	6,037,417	100.0%	0	0	METRO CUBICO	7,543.00	7,543.00	100.0%
-	2,101,088	2,101,088	2,101,088	2,101,088	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	164,261	164,261	164,261	164,261	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	257,357	257,357	257,357	257,357	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	653,973	653,973	653,973	653,973	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	106,020	106,020	106,020	106,020	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	555,590	555,590	555,590	555,590	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	275,425	275,425	275,425	275,425	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	231,503	231,503	231,503	231,503	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	98,269	98,269	98,269	98,269	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	253,530	253,530	253,530	253,530	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	34,666	34,666	34,666	34,666	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	334,733	334,733	334,733	334,733	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	159,164	159,164	159,164	159,164	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	441,550	441,550	441,550	441,550	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	515,572	515,572	515,572	515,572	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	511,812	511,812	511,812	511,812	100.0%	0	0	POSTE	511,812.00	511,812.00	100.0%
-	10,795	10,795	10,795	10,795	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%
-	216,639	216,639	216,639	216,639	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	132.00	132.00	100.0%
-	27,060	27,060	27,060	27,060	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%
-	24,720	24,720	24,720	24,720	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	41,672	41,672	41,672	41,672	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	192,747	192,747	192,747	192,747	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
-	250,000	250,000	250,000	243,283	97.3%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	184.00	179.00	97.3%
-	134,270	134,270	134,270	40,401	30.1%	0	0	POSTE	134,270.00	40,401.00	30.1%
-	285,000	285,000	285,000	84,557	29.7%	0	0	POSTE	285,000.00	84,557.00	29.7%
-	140,474	140,474	140,474	42,142	30.0%	0	0	POSTE	140,474.00	42,142.00	30.0%
-	365,472	365,472	365,472	365,472	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
-	510,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	8,424	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%
-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	2,478	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%
-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	3,304	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	3,370	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%
-	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	3,370	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%
-	153,000	153,000	153,000	153,000	100.0%	2,527	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%
-	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	6,112	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%
-	303,000	303,000	303,000	303,000	100.0%	5,005	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%
-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	4,130	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%
-	408,000	408,000	408,000	408,000	100.0%	6,740	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%
-	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	6,112	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%
-	252,500	252,500	252,500	252,500	100.0%	4,171	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%
-	50,500	50,500	50,500	50,500	100.0%	834	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%
-	505,000	505,000	505,000	505,000	100.0%	8,342	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%
-	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	3,469	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%
-	255,000	255,000	255,000	255,000	100.0%	4,212	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%
-	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	1,685	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
-	51,000	51,000	51,000	51,000	100.0%	842	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%
-	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	1,685	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
-	93,000	93,000	93,000	93,000	100.0%	1,536	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
-	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	1,685	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
-	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	1,685	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
-	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	1,685	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%
-	580,000	580,000	580,000	580,000	100.0%	9,581	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%
-	555,500	555,500	555,500	555,500	100.0%	9,176	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%
-	357,000	357,000	357,000	357,000	100.0%	5,897	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%
-	664,742	664,742	664,742	440,345	66.2%	0	0	TRANSFORMADO	6.00	5.00	83.3%
-	180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%
-	371,740	371,740	371,740	371,740	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
-	70,314	70,314	70,314	70,314	100.0%	0	0	POSTE	70,314.00	70,314.00	100.0%
-	77,948	77,948	77,948	77,948	100.0%	0	0	POSTE	77,948.00	77,948.00	100.0%
-	740,000	740,000	740,000	738,697	99.8%	0	0	ML. CABLE O LINEAS DE CONEXION	0.00	0.00	0.0%
-	168,785	168,785	168,785	168,785	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%

IMATMO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	231,224	231,224	231,224	231,224	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%
-	861,637	861,637	861,637	861,637	100.0%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%
-	168,767	168,767	168,767	168,767	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
-	90,713	90,713	90,713	90,713	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
-	53,662	53,662	53,662	53,662	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%
-	22,177	22,177	22,177	22,177	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%
-	50,833	50,833	50,833	50,833	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%
-	21,143	21,143	21,143	21,143	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%
-	39,848	39,848	39,848	39,848	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%
-	718,796	718,796	718,796	718,796	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%
-	377,031	377,031	377,031	377,031	100.0%	0	0	COLONIA	6.00	6.00	100.0%
-	1,120,237	1,120,237	1,120,237	1,120,237	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
-											
-	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%
-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	0.00	0.0%
-	110,197	110,197	110,197	110,197	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PESOS	500,000.00	500,000.00	100.0%
-	290,000	290,000	290,000	286,948	98.9%	0	0	POSTE	290,000.00	286,948.00	98.9%
-	391,355	391,355	391,355	391,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-											
-	174,722	174,722	174,722	174,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%
-	201,500	201,500	201,500	201,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%
-	50,001	50,001	50,001	50,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%
-											
-	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%
-	101,152	101,152	101,152	101,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%
-	58,830	58,830	58,830	58,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.00	55.00	100.0%
-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	104,458	104,458	104,458	104,458	100.0%	0	0	PESOS	104,458.00	104,458.00	100.0%
-											
-	754,416	754,416	754,416	754,416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	338.00	338.00	100.0%
-	27,736	27,736	27,736	27,736	100.0%	0	0	MZ. SANITARIOS	27,736.00	27,736.00	100.0%
-	61,401	61,401	61,401	61,364	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS	128.00	127.00	99.2%
-	59,467	59,467	59,467	59,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANFITEATRO	1.00	1.00	100.0%
-	220,000	220,000	220,000	0	0.0%	0	0	MZ. PATIO	1.00	1.00	100.0%
-											
-	60,000	60,000	60,000	25,276	42.1%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	20.00	9.00	45.0%
-	98,409	98,409	98,409	98,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III

IMATMO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	352,106	352,106	352,106	352,106	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	352,106.00	352,106.00	100.0%	
	350,335	350,335	350,335	350,335	100.0%	0		METROS CUADRADOS	156.00	156.00	100.0%	
	441,965	441,965	441,965	441,965	100.0%	0		METROS CUADRADOS	198.00	198.00	100.0%	
	34,099	34,099	34,099	34,099	100.0%	0		M2, SANITARIOS	34,099.00	34,099.00	100.0%	
	40,000	40,000	40,000	35,772	89.4%	0		M2, SANITARIOS	10.00	9.00	90.0%	
	294,841	294,841	294,841	294,841	100.0%	0		M2, SANITARIOS	35.00	35.00	100.0%	
	160,938	160,938	160,938	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	160,938.00	0.00	0.0%	
	850,000	850,000	850,000	254,726	30.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	850,000.00	254,726.00	30.0%	
	325,000	325,000	325,000	280,632	86.3%	0		METROS CUADRADOS	325,000.00	280,632.00	86.3%	
	49,368	49,368	49,368	49,368	100.0%	0		M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
	83,752	83,752	83,752	83,752	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
	407,380	407,380	407,380	407,380	100.0%	0		METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
	156,292	156,292	156,292	156,292	100.0%	2,582		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	202,815	202,815	202,815	0	0.0%	3,350		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
	120,580	120,580	120,580	120,580	100.0%	0		METROS, BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
	74,252	74,252	74,252	74,252	100.0%	0		METROS, BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
	99,581	99,581	99,581	99,581	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
	75,017	75,017	75,017	75,017	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
	84,599	84,599	84,599	84,599	100.0%	0		METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
	121,600	121,600	121,600	0	0.0%	2,009		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	137,789	137,789	137,789	137,188	99.6%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	20,000	20,000	20,000	19,886	99.4%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
	105,970	105,970	105,970	105,541	99.6%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0		PIZARRONES, SILAS, MESAS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
	332,921	332,921	332,921	332,921	100.0%	5,499		INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1.00	1.00	100.0%	
	4,477,102	4,477,102	4,477,102	4,390,633	98.1%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
	683,032	683,032	683,032	683,032	100.0%	0		METROS CUADRADOS	306.00	306.00	100.0%	
	52,242	52,242	52,242	52,242	100.0%	0		M2, SANITARIOS	10.00	10.00	100.0%	
	349,120	349,120	349,120	349,120	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	120.00	120.00	100.0%	
	442,000	442,000	442,000	442,000	100.0%	0		METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
	642,893	642,893	642,893	642,893	100.0%	0		METROS CUADRADOS	520.00	520.00	100.0%	
	249,177	249,177	249,177	249,177	100.0%	0		METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
	314,589	314,589	314,589	314,589	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	200.00	200.00	100.0%	
	102,046	102,046	102,046	102,046	100.0%	0		METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
	270,491	270,491	270,491	270,491	100.0%	0		METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	
	730,000	730,000	730,000	643,297	88.1%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	730,000.00	643,297.00	88.1%	
	200,000	200,000	200,000	173,322	86.7%	0		METROS CUADRADOS	200,000.00	173,322.00	86.7%	
	487,044	487,044	487,044	484,104	99.4%	0		METROS CUADRADOS	487,044.00	484,104.00	99.4%	
	656,250	656,250	656,250	646,855	98.6%	0		METROS CUADRADOS	656,250.00	646,855.00	98.6%	
	1,072,878	1,072,878	1,072,878	1,066,403	99.4%	0		METROS CUADRADOS	1,072,878.00	1,066,403.00	99.4%	
	40,724	40,724	40,724	40,724	100.0%	0		M2, SANITARIOS	10.00	10.00	100.0%	
	25,175	25,175	25,175	0	0.0%	416		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
	323,845	323,845	323,845	0	0.0%	5,349		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

IMATTO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
-	448,182	448,182	448,182	448,182	100.0%	7,403		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
-	350,286	350,286	350,286	0	0.0%	5,786		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
-	64,600	64,600	64,600	0	0.0%	1,067		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
+	58,733	58,733	58,733	58,733	100.0%	970		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
+	13,352	13,352	13,352	0	0.0%	221		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
+	129,195	129,195	129,195	129,195	100.0%	2,134		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
-	7,459	7,459	7,459	7,459	100.0%	123		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
-	720,000	720,000	720,000	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	
+	89,188	89,188	89,188	89,184	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
+	445,000	445,000	445,000	410,318	92.2%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
-	105,601	105,601	105,601	105,001	99.4%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
-	463,230	463,230	463,230	463,230	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	463,230.00	463,230.00	100.0%	
-	407,977	407,977	407,977	407,977	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	407,977.00	407,977.00	100.0%	
+	117,248	117,248	117,248	0	0.0%	1,937		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
-	128,391	128,391	128,391	128,391	100.0%	2,121		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
-	66,800	66,800	66,800	0	0.0%	1,103		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
-	155,123	155,123	155,123	155,123	100.0%	0		M2, PATIO	400.00	400.00	100.0%	
-	101,789	101,789	101,789	101,789	100.0%	0		METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
-	96,724	96,724	96,724	96,724	100.0%	0		METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
-	54,970	54,970	54,970	54,970	100.0%	0		METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
-	39,643	39,643	39,643	39,643	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
-	115,498	115,498	115,498	115,498	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
+	222,136	222,136	222,136	222,136	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
-	72,850	72,850	72,850	72,850	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	10.00	100.0%	
-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	0.00	0.00	0.0%	
-	206,175	206,175	206,175	206,175	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
-	26,514	26,514	26,514	26,514	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
-	96,082	96,082	96,082	96,082	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
+	26,514	26,514	26,514	26,514	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
-	11,252	11,252	11,252	11,252	100.0%	0		MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
-	49,987	49,987	49,987	49,987	100.0%	0		MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
-	714,282	714,282	714,282	714,282	100.0%	0		METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	
-	753,741	753,741	753,741	753,741	100.0%	0		METROS CUADRADOS	337.50	337.50	100.0%	
-	1,219,055	1,219,055	1,219,055	1,211,699	99.4%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	1,219,055.00	1,211,699.00	99.4%	
+	2,158,000	2,158,000	2,158,000	2,143,275	99.3%	0		M2, PATIO	2,158,000.00	2,143,275.00	99.3%	
-	850,000	850,000	850,000	840,921	98.9%	0		METROS CUADRADOS	850,000.00	840,921.00	98.9%	
-	720,359	720,359	720,359	716,012	99.4%	0		METROS CUADRADOS	720,359.00	716,012.00	99.4%	
-	442,650	442,650	442,650	357,714	80.8%	0		METROS CUADRADOS	442,650.00	357,714.00	80.8%	
-	90,790	90,790	90,790	90,790	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
-	748,975	748,975	748,975	550,000	73.4%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
-	96,201	96,201	96,201	96,201	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
-	93,261	93,261	93,261	93,261	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
+	115,222	115,222	115,222	115,222	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

IMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
	45,414	45,414	45,414	45,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	10.00	10.00	100.0%
	38,622	38,622	38,622	38,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%
	0	0	0	0	0.0%	0	0	BARDAS	0.00	0.00	0.0%
	154,023	154,023	154,023	154,023	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	126,347	126,347	126,347	126,347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	94,946	94,946	94,946	94,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%
	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
	60,000	60,000	60,000	53,025	88.4%	0	0	PESOS	60,000.00	53,025.00	88.4%
	500,000	500,000	500,000	380,644	76.1%	0	0	METRO CUADRADO	500,000.00	380,644.00	76.1%
	295,000	295,000	295,000	238,194	80.7%	0	0	METROS CUADRADOS	295,000.00	238,194.00	80.7%
	39,667	39,667	39,667	39,667	100.0%	0	0	PESOS	39,667.00	39,667.00	100.0%
	170,455	170,455	170,455	170,455	100.0%	0	0	PESOS	170,455.00	170,455.00	100.0%
	62,365	62,365	62,365	62,365	100.0%	0	0	PESOS	62,365.00	62,365.00	100.0%
	732,282	732,282	732,282	732,282	100.0%	0	0	ESCUELA	17.00	17.00	100.0%
	522,631	522,631	522,631	522,631	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	294.00	294.00	100.0%
	363,480	363,480	363,480	363,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	579,016	579,016	579,016	579,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	999,988	999,988	999,988	999,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	913,055	913,055	913,055	913,055	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	571.00	571.00	100.0%
	627,644	627,644	627,644	627,644	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	148.30	148.30	100.0%
	975,159	975,159	975,159	975,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	799,188	799,188	799,188	799,188	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	685.00	685.00	100.0%
	944,711	944,711	944,711	944,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	571.00	571.00	100.0%
	457,599	457,599	457,599	457,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%
	704,884	704,884	704,884	704,884	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.30	148.30	100.0%
	654,356	654,356	654,356	654,356	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.30	148.30	100.0%
	834,440	834,440	834,440	834,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	1,092,152	1,092,152	1,092,152	1,092,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	751.00	751.00	100.0%
	639,212	639,212	639,212	639,212	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	18,831	18,831	18,831	18,831	100.0%	213,751	213,751	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	466,309	466,309	466,309	466,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	1,089,360	1,089,360	1,089,360	1,089,360	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	684.96	684.96	100.0%
	736,550	736,550	736,550	736,550	100.0%	0	0	METRO LINEAL	520.18	520.18	100.0%
	1,005,216	1,005,216	1,005,216	1,005,216	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	626.49	626.49	100.0%
	857,475	857,475	857,475	857,475	100.0%	0	0	METRO LINEAL	448.00	448.00	100.0%
	1,137,339	1,137,339	1,137,339	1,137,339	100.0%	0	0	METRO LINEAL	454.40	454.40	100.0%
	892,657	892,657	892,657	892,657	100.0%	0	0	METRO LINEAL	512.00	512.00	100.0%
	187,397	187,397	187,397	187,397	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	639,997	639,997	639,997	639,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.30	148.30	100.0%
	466,320	466,320	466,320	466,320	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	509,652	509,652	509,652	509,652	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	253.00	253.00	100.0%
	836,428	836,428	836,428	836,428	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	467.00	467.00	100.0%
	833,609	833,609	833,609	833,609	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	467.00	467.00	100.0%
	606,771	606,771	606,771	606,771	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	344.00	344.00	100.0%
	935,198	935,198	935,198	935,198	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	571.39	571.39	100.0%
	697,426	697,426	697,426	697,426	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.00	390.00	100.0%
	393,122	393,122	393,122	393,122	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	223.50	223.50	100.0%
	708,106	708,106	708,106	708,106	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%
	863,250	863,250	863,250	863,250	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.30	148.30	100.0%
	739,162	739,162	739,162	739,162	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	659,088	659,088	659,088	659,088	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
	838,867	838,867	838,867	838,867	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.30	148.30	100.0%
	135,343	135,343	135,343	135,343	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	214.00	214.00	100.0%
	479,938	479,938	479,938	479,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III

IMATMO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	345,054	345,054	345,054	345,054	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	399,010	399,010	399,010	399,010	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	652.00	652.00	100.0%
-	679,108	679,108	679,108	679,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	852,498	852,498	852,498	852,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	669,969	669,969	669,969	669,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.30	148.30	100.0%
-	782,866	782,866	782,866	782,866	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.30	148.30	100.0%
-	679,948	679,948	679,948	679,948	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.00	390.00	100.0%
-											
-	166,680	166,680	166,680	166,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	0.00	0.0%
-	2,494,874	2,494,874	2,494,874	1,846,078	74.0%	41,212	0	METROS CUADRADOS	1,872.29	1,872.29	100.0%
-											
-	1,921,738	1,921,738	1,921,738	1,921,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
-	238,980	238,980	238,980	238,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%
-	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%
-	600,808	600,808	600,808	600,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
-	1,270,440	1,270,440	1,270,440	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	203.00	0.00	0.0%
-	2,998,472	2,998,472	2,998,472	2,358,111	78.6%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	0.00	0.0%
-											
-	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
-	488,668	488,668	488,668	488,668	100.0%	0	0	ACCION	20.00	20.00	100.0%
-	603,367	603,367	603,367	603,367	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%
-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PESOS	100,000.00	100,000.00	100.0%
-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PESOS	150,000.00	150,000.00	100.0%
-	1,144,225	1,144,225	1,144,225	1,144,225	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
-											
-	320,000	320,000	320,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.00	0.0%
-	149,388	149,388	149,388	149,388	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
-	385,506	385,506	385,506	385,506	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%
-	360,803	360,803	360,803	210,000	58.2%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
-											
-	25,185	25,185	25,185	25,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS	100.00	100.00	100.0%
-	28,900	28,900	28,900	28,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS	14.00	14.00	100.0%
-	38,884	38,884	38,884	38,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%

IMMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
-	28,545	28,545	28,545	28,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
-	44,355	44,355	44,355	44,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	48.00	48.00	100.0%	
-	92,395	92,395	92,395	92,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	180.00	180.00	100.0%	
-	116,185	116,185	116,185	116,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,418.70	1,418.70	100.0%	
-	1,444,054	1,444,054	1,444,054	1,444,054	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
-	1,411,014	1,411,014	1,411,014	1,411,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
-	626,325	626,325	626,325	626,325	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
-	6,160,635	6,160,635	6,160,635	6,160,635	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
-	26,663	26,663	26,663	26,663	100.0%	0	0	PRODUCTOR	1.00	1.00	100.0%	
-	16,500	16,500	16,500	16,500	100.0%	0	0	TONELADA	6.60	6.60	100.0%	
-	625,000	625,000	625,000	625,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	24.00	24.00	100.0%	
-	360,000	360,000	360,000	360,650	100.2%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	
-	153,240	153,240	153,240	153,240	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
-	55,176	55,176	55,176	55,176	100.0%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	55,176.00	55,176.00	100.0%	
-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
-	242,943	242,943	242,943	242,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
-	455,314	455,314	455,314	302,236	66.4%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
-	172,979	172,979	172,979	172,979	100.0%	0	0	EJECUTORIA	172,979.00	172,979.00	100.0%	
-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
-	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.00	0.00	0.0%	
-	50,000	50,000	50,000	27,193	54.4%	0	0	METRO CUADRADO	8.00	8.00	100.0%	
-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%	
-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%	
-	196,810	196,810	196,810	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%	
-	249,002	249,002	249,002	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
-	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.00	0.0%	
-	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%	
-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%	
-	824,746	824,746	824,746	824,746	100.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	1.00	100.0%	
-	17,052	17,052	17,052	17,052	100.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

IMPARTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	804,693	804,693	804,693	566,923	70.5%	0	0	PLAZA	1.00	0.70	70.0%
-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1.00	0.00	0.0%
-	163,374	163,374	163,374	163,374	100.0%	0	0	SALON	1.00	1.00	100.0%
-	101,706	101,706	101,706	101,706	100.0%	0	0	PESOS	101,706.00	101,706.00	100.0%
-	24,365	24,365	24,365	24,365	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
-	350,595	350,595	350,595	351,395	100.2%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%
-	219,455	219,455	219,455	219,455	100.0%	0	0	PAGO	30.00	30.00	100.0%
-	371,214	371,214	371,214	371,214	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	574,098	574,098	574,098	653,108	113.8%	0	0	OPERACIÓN	574,098.00	653,108.00	113.8%
-	382,732	382,732	382,732	0	0.0%	0	0	OPERATIVO	382,732.00	0.00	0.0%
-	8,572	8,572	8,572	8,572	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	274,000	274,000	274,000	274,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
-	290,646	290,646	290,646	290,626	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	5,574,613	5,574,613	5,574,613	5,574,613	100.0%	14,269	14,269	JÓVENES	5,574,613.00	5,574,613.00	100.0%
-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,070,748	97.3%	18,170	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	25,000.00	25,000.00	100.0%
-	1,046,972	1,046,972	1,046,972	1,046,972	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	141,513	141,513	141,513	132,013	93.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	212,269	212,269	212,269	162,101	76.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	146,303	146,303	146,303	146,303	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%
-	166,004	166,004	166,004	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
-	60,908	60,908	60,908	60,908	100.0%	0	0	PESOS	60,908.00	60,908.00	100.0%
-	23,800	23,800	23,800	23,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
-	16,800	16,800	16,800	16,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
-	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
-	23,301	23,301	23,301	23,301	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
-	233,730	233,730	233,730	231,421	99.0%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%
-	93,462	93,462	93,462	93,462	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%
-	317,669	317,669	317,669	317,669	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	269,514	269,514	269,514	269,514	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
-	697,981	697,981	697,981	697,981	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	928,000	928,000	928,000	928,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	2,506,657	2,506,657	2,506,657	0	0.0%	0	0	PESOS	2,506,657.00	0.00	0.0%
	49,395,331	49,395,331	49,395,331	43,285,099	87.6%	1,565,483	1,246,008		114,250,96	92,720,46	81.2%
-	114,610	114,610	114,610	0	0.0%	286,995	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
-	473,372	473,372	473,372	473,372	100.0%	0	0	OTROS	461.03	391.88	85.0%
-	247,326	247,326	247,326	247,326	100.0%	0	0	OTROS	80.00	24.00	30.0%

ANEXO III

IMATMO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	4,108,574	4,108,574	4,108,574	4,108,574	100.0%	0	0	OTROS	22,386.00	19,475.82	87.0%
-	525,712	525,712	525,712	525,712	100.0%	0	0	OTROS	220.00	0.00	0.0%
-	145,097	145,097	145,097	145,097	100.0%	0	0	OTROS	138.00	0.00	0.0%
-	247,326	247,326	247,326	247,326	100.0%	0	0	OTROS	80.00	68.00	85.0%
-	298,910	298,910	298,910	298,910	100.0%	0	0	OTROS	276.62	107.88	39.0%
-	494,696	494,696	494,696	494,696	100.0%	0	0	OTROS	461.03	350.38	76.0%
-	357,338	357,338	357,338	357,338	100.0%	0	0	OTROS	331.94	0.00	0.0%
-	1,616,383	1,616,383	1,616,383	1,616,383	100.0%	0	0	OTROS	12,577.24	12,577.24	100.0%
-	571,370	571,370	571,370	571,370	100.0%	0	0	OTROS	7,776.17	7,776.17	100.0%
-	1,578,215	1,578,215	1,578,215	1,578,215	100.0%	0	0	OTROS	1,460.56	408.96	28.0%
-	2,617,224	2,617,224	2,617,224	2,433,662	93.0%	0	0	OTROS	11,626.20	9,649.75	83.0%
-	1,442,547	1,442,547	1,442,547	1,065,872	73.9%	0	0	OTROS	5,915.20	2,070.32	35.0%
-	148,074	148,074	148,074	148,074	100.0%	0	0	OTROS	138.00	117.30	85.0%
-	610,857	610,857	610,857	610,857	100.0%	0	0	OTROS	2,800.00	2,632.00	94.0%
-	202,954	202,954	202,954	202,954	100.0%	0	0	OTROS	1,246.00	747.60	60.0%
-	215,296	215,296	215,296	215,296	100.0%	0	0	OTROS	70.00	45.50	65.0%
-	224,179	224,179	224,179	224,179	100.0%	0	0	OTROS	207.47	116.18	56.0%
-	296,823	296,823	296,823	296,823	100.0%	0	0	OTROS	276.62	8.30	3.0%
-	399,392	399,392	399,392	399,392	100.0%	0	0	OTROS	368.83	0.00	0.0%
-	2,599,418	2,599,418	2,599,418	2,599,418	100.0%	0	0	OTROS	10,040.00	9,036.00	90.0%
-	597,809	597,809	597,809	597,809	100.0%	0	0	OTROS	553.24	221.30	40.0%
-	0	0	0	0	0.0%	1,049,504	1,049,504	OTROS	25,645.60	18,464.83	72.0%
-	777,157	777,157	777,157	777,157	100.0%	0	0	OTROS	719.21	503.45	70.0%
-	1,512,105	1,512,105	1,512,105	1,512,105	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%
-	229,494	229,494	229,494	229,494	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%
-	195,165	195,165	195,165	195,165	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%
-	231,304	231,304	231,304	231,304	100.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%
-	208,677	208,677	208,677	208,677	100.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%
-	213,092	213,092	213,092	213,092	100.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%
-	2,164,618	2,164,618	2,164,618	948,300	43.8%	0	0	OTROS	62.00	0.00	0.0%
-	3,013,088	3,013,088	3,013,088	3,013,088	100.0%	0	0	OTROS	186.00	0.00	0.0%
-	193,140	193,140	193,140	193,140	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
-	178,118	178,118	178,118	178,118	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%
-	269,700	269,700	269,700	269,700	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
-	281,474	281,474	281,474	281,474	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%
-	475,948	475,948	475,948	475,948	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%
-	489,636	489,636	489,636	412,496	84.2%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%
-	95,725	95,725	95,725	75,683	79.1%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
-	672,104	672,104	672,104	591,252	88.0%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%
-	171,912	171,912	171,912	91,988	53.5%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%
-	589,079	589,079	589,079	436,227	74.1%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%

ANEXO III

IMPARTO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
-	50,150	50,150	50,150	21,363	42.6%	0	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%
-	199,776	199,776	199,776	0	0.0%	0	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%
-	495,826	495,826	495,826	0	0.0%	0	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%
-	33,604	33,604	33,604	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
-	131,161	131,161	131,161	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%
-	1,780,600	1,780,600	1,780,600	712,240	40.0%	0	0	0	OTROS	70.00	0.00	0.0%
-	405,414	405,414	405,414	121,624	30.0%	0	0	0	OTROS	25.00	23.00	92.0%
-	414,349	414,349	414,349	375,480	90.6%	0	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%
-	418,399	418,399	418,399	383,496	91.7%	0	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%
-	527,626	527,626	527,626	523,148	99.2%	0	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%
-	349,334	349,334	349,334	349,334	100.0%	0	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%
-	234,204	234,204	234,204	234,204	100.0%	0	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
-	277,066	277,066	277,066	277,066	100.0%	0	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%
-	2,138,676	2,138,676	2,138,676	1,433,794	67.0%	0	0	0	OTROS	55.00	35.20	64.0%
-	158,920	158,920	158,920	96,860	60.9%	0	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%
-	621,586	621,586	621,586	249,498	40.1%	0	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%
-	66,304	66,304	66,304	35,148	53.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%
-	704,652	704,652	704,652	704,652	100.0%	0	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%
-	0	0	0	0	0.0%	228,984	196,504	0	OTROS	6.00	0.36	6.0%
-	393,240	393,240	393,240	211,932	53.9%	0	0	0	OTROS	10.00	2.20	22.0%
-	137,226	137,226	137,226	68,959	50.3%	0	0	0	OTROS	2.00	0.36	18.0%
-	295,153	295,153	295,153	228,287	77.3%	0	0	0	OTROS	8.00	0.48	6.0%
-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	32,039	32,039	32,039	32,039	100.0%	0	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	385,968	385,968	385,968	385,968	100.0%	0	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
-	24,476	24,476	24,476	24,476	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
-	302,000	302,000	302,000	302,000	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,000.00	1,000.00	100.0%
-	3,682	3,682	3,682	3,682	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
-	27,006	27,006	27,006	27,006	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
-	39,830	39,830	39,830	39,830	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
-	91,938	91,938	91,938	91,938	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
-	77,000	77,000	77,000	77,000	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	102,995	102,995	102,995	102,995	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
-	39,221	39,221	39,221	39,221	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
-	103,634	103,634	103,634	103,634	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
-	80,968	80,968	80,968	80,968	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
-	18,421	18,421	18,421	18,421	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
-	418,142	418,142	418,142	418,142	100.0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,020.00	1,020.00	100.0%
-	2,273	2,273	2,273	197	8.7%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	31,813	31,813	31,813	31,813	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	10,359	10,359	10,359	10,359	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%
-	240,225	240,225	240,225	240,225	100.0%	0	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
-	32,576	32,576	32,576	32,576	100.0%	0	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
-	332,059	332,059	332,059	332,059	100.0%	0	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III

IMMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21
		Ministrado	Programado	Ejercido							
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
-	30,067	30,067	30,067	30,067	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%
-	42,534	42,534	42,534	42,534	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	600.00	600.00	100.0%
-	27,024	27,024	27,024	27,024	100.0%	0	0	LUMINARIA	6.00	6.00	100.0%
-	3,454	3,454	3,454	3,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
-	185,786	185,786	185,786	185,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%
-	60,495	60,495	60,495	60,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%
-	39,000	39,000	39,000	39,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%
-	12,374	12,374	12,374	12,374	100.0%	0	0	ESCUELA	2.00	2.00	100.0%
-	256,547	256,547	256,547	256,547	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%
-	24,314	24,314	24,314	24,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%
-	447,924	447,924	447,924	447,924	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%
-	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%
-	43,200	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%
-	1,884,578	1,884,578	1,884,578	1,884,578	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%
-	608,370	608,370	608,370	608,370	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
-	154,688	154,688	154,688	154,688	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
-	113,729	113,729	113,729	113,729	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
-	354,318	354,318	354,318	354,318	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones

24

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

BENEFICIARA A 200 PERSONAS HABITANTES DEL EJIDO LOS HOYOS

ESTA OBRA BENEFICIARA A 3000 HABITANTES

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO EN EL EJIDO SAN JUAN DE BOQUILLAS

INCORPORACION DEL POZO NUEVO A LA SALIDA A OCAMPO PARA ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD

RECUSOS DESTINADOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE

PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO SEIS DE ENERO

AFORO CONTINUO POR 72 HORAS, ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP, 460 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, 3560 REVOLUCIONES PARA UN GASTO DE 30 LPS, CDT DE 53 MTS, INCLUYE ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION; DESMONTE LIMPIEZA Y TRAZO PARA CONSTRUCCION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, PLANTILLA CON MATERIAL DE EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6 A 4 INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION

ESTA OBRA SE AMPLIA DEVIDO A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

INSTALACION DE POSTE 11700, 3 CORTA CIRCUITO FUSIBLE DEL 5,3 APARTA RAYOS DE 15 KVA, TRANSFORMADOR DE 30 KVA, BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP 60 HZ CON CAJA DE CONTROL Y SISTEMA DE PROTECCION.

ESTA OBRA SE CANCELA Y SE PROGRAMAN NUEVAS OBRAS CON EL RECURSO QUE SE LE HABIA ASIGNADO.

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

Información complementaria y explicación de variaciones

24

EL MONTO DEL RENDIMIENTO POR INVERSION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SE APLICO EN OBRA DE ALCANTARILLADO EN SU TOTALIDAD AUMENTANDOSE DE \$625.654 MAS EL RENDIMIENTO POR \$26.121 RESULTANDO UN TOTAL APLICADO EN ALCANTARILLADO POR \$651.775.00.

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTA OBRA FUE CANCELADA Y CON EL RECURSO QUE SE LE HABIA ASIGNADO SE PROGRAMAN NUEVAS OBRAS.

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: CONST PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, RECARPETEO ASFALTICO EN BLVD LUIS DONALDO COLOSIQ Y CAMINO DE ACCESO EL EJ HIDALGO Y CONST DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO AL EJ SAN JUAN DE ULUA.

Información complementaria y explicación de variaciones

24

PAVIMENTACION EN CABEZERA MUNICIPAL Y EJIDOS

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-003/2011 FECHA 15/04/2011 PAVIMENTACION APROBACION INICIAL \$384,089 Y SE EFECTUO UNA APROBACION COMPLEMENTARIA DE \$75,000.00

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-010/2011 APROBACION DE LA OBRA POR EL IMPORTE DE \$450,000.00 Y SE EFECTUO UNA CANCELACION PARCIAL DE LA OBRA POR \$112,181.59

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-003/2010 PROGRAMA PAVIMENTACION COL. MIGUEL HIDALGO POR \$556,561.00 Y SE HIZO UNA CANCELACION PARCIAL DE ESTA OBRA POR \$ 69,964.59

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-003/2011 PROGRAMA PAVIMENTACION FECHA 15/04/2011 EN LA COLONIA PIPILA

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-003/2010 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA APROBACION \$ 2,069,366.00 Y SE AUTORIZO UNA COMPLEMENTO A LA OBRA DE \$425,089.42

SE BENEFICIARÁN 2000 FAMILIAS

Información complementaria y explicación de variaciones

24

EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$994.009.80. LA DIFERENCIA ESTA CUBIERTA CON LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL, NO SE ESPECIFICA EL COSTO EN EL TOTAL DE LA OBRA PORQUE EL GOBIERNO DEL ESTADO VALIDA QUE EL TOTAL GENERAL DECLARADO, COINCIDA CON LO AUTORIZADO PARA EL FISM SIN INCLUIR PRODUCTOS FINANCIEROS.

SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LA OBRA DE PAVIMENTACION AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ESTA EN TRAMITE LA APROBACION DE LA OBRA ANTE EL COPLADEC PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OBRA CONCLUIDA

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

Información complementaria y explicación de variaciones

24

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PUENTE

MONTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE ELECTRIFICACION, OBRAS, ESCUELA DIGNA.

OBRA PENDIENTES POR DEFINIR POR COPLADEM

BACHEO

INFORMACION CAPTURADA POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.

ESTA ETIQUETA ESTA EN CEROS PORQUE EL RECURSO QUE ESTABA PENDIENTE YA SE ETIQUETO A NUEVAS OBRAS.

INFORMACION CAPTURADA POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.

BANQUETAS EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO POR EJEMPLO EN LA MURALLA SAN CARLOS SANTA MARIA

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PARTE DEL COBERTIZO.

CONSTRUCCION DE EXPLANADA DE CONCRETO, PARA USOS MULTIPLES.

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DISPENSARIO MEDICO.

Información complementaria y explicación de variaciones

24

INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
INFORMACION CAPTURADA POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100 % Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENINTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUEN TRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
CONSTRUCCION DE 30 M2, BAÑOS, BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE SALON DE 30M2, BAÑOS, BANQUETAS.
CIMENTACION DE ZAPATAS, COLUMNAS Y TRAVES DE IPR, INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, PINTURA DE ESTRUCTURA.
RETIRO DE ENZOLVE DE CANAL CON RETROEXCAVADORA, LIMPIEZA CON MANO DE OBRA DE MALEZA Y ARBOLES DEL CANAL.
REHABILITACION DE COMPUERTAS A BASE DE PIEDRA BOLA, CEMENTO, GRAVA, ARENA, VARILLA, ARMEX; CONSTRUCCION DE GAVIONES CON PIEDRA BOLA Y MALLA DE ACERO REFORZADA; DESPALME DE TERRENO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA.
INSTALACION DE POSTE 11700.3 CORTA CIRCUITO FUSIBLE DEL 5, 3 APARTA RAYOS DE 15 KVA, TRANSFORMADOR DE 75 KVA, LIMPIEZA DE TODO EL PLANTEL, PINTURA GENERAL DE AULAS, BARDAS, PROTECCIONES, MANTENIMIENTO DE BAÑOS E INSTALACIONES ELECTRICAS CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CABLEADO, REPOSICION DE LAMPARAS DE 1000 WATS, PINTURAS DE ARBOTANTES
INFORMACION CAPTURADA POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
INFORMACION CAPTURADA POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REALIZO DE FORMA CORRECTA Y OPORTUNA.
INFORMACION CAPTURADA POR LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO, EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.

Información complementaria y explicación de variaciones

24

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SUN AVANDE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCWE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES FINANCIERAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO ALL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTAN ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
OBRA TERMINADA Y OPERANDO
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
INSTALACION DE 184 ML DE LINEA PRIMARIA, 165 ML DE LINEA SECUNDARIA, 5 POSTES, 1 TRANSFORMADOR Y 4 LUMINARIAS.
OFICIO DE APROBACION FEISM-18-010/2011 EJIDO EL ORO APROBACION DE OBRA \$ 160.000.00Y SE HIZO UNA DISMINUCION POR \$25.329.77
OFICIO DE APROBACION FEISM-18-010/2011
OFICIO DE APROBACION POR UN IMPORTE DE \$220.000.00 Y SE HIZO UNA CANCELACION PARCIAL DE LA OBRA POR \$79.525.30
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO EN TRAMITE CON CFE.
APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO EN TRAMITE CON CFE.
APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO EN TRAMITE CON CFE. (LA META ES LINEA DE RED)

Información complementaria y explicación de variaciones

24

CONSTRUCCION DE BAÑOS INFANTILES (UNO PARA NIÑOS Y OTRO PARA NIÑAS) CON LAVAMOS COMPARTIDO Y BANQUETA DE ACCESO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-013/2011

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-009/2011 FECHA 25/10/2011

OFICIO DE APROBACION FEISM 18-009/2010 POR UN MONTO DE \$ 300.000.00 Y SE HIZO UNA ADICION DE LA OBRA POR \$ 25.000.00

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

SE LOGRARON AHORROS EN ESTA OBRA AL MOMENTO DE CONTRATAR DE \$420.000.000 A \$407.380.2

UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA

UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

SE INCREMENTA EL COSTO DE LA OBRA POR INLCUIR EL MOBILIARIO

SE INCREMENTA LA OBRA YA QUE AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS SE CONSTATA QUE LAS PAREDES DE LA CONSTRUCCION SE TIENEN QUE REFORZAR Y A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS SE LES DOTA DE MOBILIARIO DIDACTICO.

UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:CONST TECHUMBRE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO EJ HIDALGO, CONST AULAS DIDACTICAS ESC PRIM EJ BUENAVISTA, HIDALGO Y COLON, CONST TECHUMBRES ESC SEC VENUSTIANO CARRANZA Y FCO. L. UROQUIZO, CONST TECHUMBRES ESC PRIM JOSE VASCONCELOS Y JDN JOSE R. MUJARES, REHAB SERV SANIT ESC PRIM FRESNO DEL NORTE, BANCO DE LONDRES, LA PINTA, BATOPILAS Y VIRGINIAS, CONST SERV SANIT JDN EJ JABONCILLO, CONST LOSA AULA ESC PRIM EJ BENITO JUAREZ, IMPERMEAR AULAS ESC PRIM EJ STA MARIA, CONS TECHUMBRE ESC PRIM GRAL LAZARO CARDENAS EJ NUEVO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-009/2011

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-009/2011 FECHA 25/10/2011

OFICIO DE APROBACION FEISM -18-002/2011 POR UN IMPORTE DE \$ 500.000.00 Y SE HIZO UNA REDUCCION DE LA OBRA POR \$ 12.955.38

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-009/2011

OFICIO DE APROBACION FEISM-18-002/2011 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COLONIA OBRERA SUR ALUMNOS BENEFICIADOS 500

EXCAVACION A MANO, CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15, DALA DE DESPLANTE DE 15X15, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15, LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA 3/8, MURO DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO, SARPEO Y AFINE DE MUROS INTERIORES, TAPA DE CONCRETO DE 0.50X0.50, SALIDAS HIDRAULICAS DE 4 Y 6 DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 EN POZO PROFUNDO INCLUYE ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION

UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA

UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA

Información complementaria y explicación de variaciones
24
UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA
OBRA TERMINADA Y OPERANDO
UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA
UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA
UNIDAD DE MEDIDA ESCUELA
OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVACE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
REPARACION DE TECHOS DE TERRADO (INSTALACION DE VIGUETA, VIGUETA, TABLETA, HULE, PRETEL, IMPERMEABILIZACION) ENJARRES, PINTURA, PUERTA DE MADERA PRINCIPAL, PROTECCION DE VENTANAS, REHABILITACION DE BAÑOS.
SE BENEFICIARAN A 400 ALUMNOS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
OFICIO DE APROBACION FEISM-18-002/2011 COLONIAS ESTANCIAS DE SANTA ANA 1.100 ALUMNOS BENEFICIADOS
OFICIO DE APROBACION FEISM-18-002/2011 FECHA 15/04/2011 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMER AUTORIZACION \$1.638.000 Y SE HIZO UNA APROBACION COMPLEMENTARIA \$ 520.000.00
OFICIO DE APROBACION FEISM 18-002/2011 FECHA 15/04/2011 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OFICIO DE APROBACION FEISM-18-002/2011 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMER OFICIO DE APROBACION DE \$ 750.000.00 Y SE EFECTUO UNA AMPLIACION POR EL IMPORTE \$29.640.99
OFICIO DE APROBACION FEISM-18-009/2011 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APROBACION INICIAL \$361.417.00 Y UNA APROBACION COMPLEMENTARIA \$ 81.233.42
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
OBRA TERMINADA Y OPERADO
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

Información complementaria y explicación de variaciones

24

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

LA INFORMACION PRESENTADA EN METAS ESTA EN METROS CUBICOS, NO EN M2.

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

SE AMPLIARAN 5 VIVIENDAS BENEFICIANDOSE 30 PERSONAS

SON PAQUETES

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

SE REHABILITARAN 203 VIVIENDAS LAS CUALES BENEFICIARAN A 1500 PERSONAS. (DISMINUCION DE APORTACION POR REDUCCION DE METAS AL NO CALIFICAR BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA)

SE LOGRAN AHORROS AL MOMENTO DE ADQUIRIR LOS MATERIALES DE \$3,000,000 A \$2,998,472

MATERIAL PARA CONSTRUCCION

ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBRO, INSTALACION DE VIGUETA, TABLETA, HULE Y LOSA DE CONCRETO.

ADQUISICION DE CEMENTO, BLOCK Y VARILLA.

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

REHABILITACION DE CAMINO (DIFERENTES TRAMOS) DEL EJIDO CERROS PRIETOS AL EJIDO LUCIO BLANCO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DE LAS OBRAS QUE FUERON CANCELADAS.

ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DE LAS OBRAS QUE FUERON CANCELADAS.

ESTA OBRA SE PROGRAMA CON RECURSO DE LAS OBRAS QUE FUERON CANCELADAS.

Información complementaria y explicación de variaciones

24

ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DE LAS OBRAS QUE FUERON CANCELADAS.

RECURSOS PARA OPCIONES PRODUCTIVAS

SE HACE MODIFICACION DE OBRA DEVIDO A LA POCA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.

Información complementaria y explicación de variaciones

24

CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ART 33 INCISO B) PARRAFO II QUE DICE: LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PODRAN DESTINAR HASTA EL 3% DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES EN CADA CASO, PARA SER APLICADOS COMO GASTOS INDIRECTOS A LAS OBRAS SEÑALADAS EN EL

ACCION CONCLUIDA

GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO

GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OFICIO DE APROBACION FEISM-18-004/2011

ESTA ES UNA ACCION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

ESTE ES UN PROGRAMA ANUAL QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

ACCION TERMINADA Y EN PROCESO

ACCION TERMINADA Y OPERANDO

SON PARA 9 COMPUTADORAS, 1 LAPTOP, 1 ESCANER, 1 CANON, 1 MUEBLE 5 ESTANTES, ETC.

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ATENCION, DESALIENTO Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL URBANO MARGINAL (PROPADETIUM)

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCION ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES

CONFORME CON LO ESTABLECIDO CON LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN SU ART 33 INCISO B) PARRAFO I QUE DICE: EN CADA CASO LOS MUNICIPIOS, PODRAN DISPONER DE HASTA UN 2% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL QUE LES CORRESPONDA PARA LA REALIZACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
MEJORAMIENTO DEL UNICO SALON DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, COAHUILA

ACCION CONCLUIDA

ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS

INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO

NAN

NAN