

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012												
APORTACIONES FEDERALES 171 REGISTROS												
FORTAMUN												
FORTAMUN												
INVERSIÓN												
OBRA PÚBLICA												
CONSTRUCCIÓN												
51922	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2-ACURA	CIUDAD ACURA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD ACURA	-	-
99432	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5-CANDELA	CANDELA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA	-	-
51538	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
51083	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN PLAZUELA DE ESCOBEDO (CABECERA)	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
99469	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA	-	-
99497	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	-	-
99546	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13-HDALGO	HDALGO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HDALGO	-	-
99561	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14-JIMENEZ	JIMENEZ	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	-	-
39739	OBRA PUBLICA	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-	-
11442	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO MARAVILLAS	17-MATAMOROS	MARAVILLAS	RURAL	121700077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
11434	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC.	17-MATAMOROS	EL CONSUERO	RURAL	121700068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
11448	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA ESC. SEC. TEC. PROF. JESÚS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
84660	OBRAS 2011 (PAGOS)	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	OBRAS 2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA	-	-
99676	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS	-	-
12144	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN PLAZA DEL EJERCITO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	12-FM00020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
12107	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y LOPEZ MATEOS	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	12-FM00019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
11863	CORDONES Y BANQUETAS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
11797	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORREGIDORA Y CALLE JARDINES EN PALAU	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	12-FM00016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
11843	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL DAVILA SANTOS ENTRE CALLE PALOMAS Y C. ADOLFO E. ROMO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	12-FM00018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
11822	PAVIMENTACION ASFALTICA Y RECARPETEO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LA PIEDRA	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	12-FM00017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
11778	PAVIMENTO ASFALTICO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
12053	PLAZA PALAU AREA SALON DE PENSIONADOS	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	12-FM00012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
72680	CONVENIO MANO CON MANO 2012	22-NAVA	NAVA	URBANO	06-FORTA-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-	-
99927	FONDO DE FORTALECIMIENTO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	-	-
143804	APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
144770	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA PUBLICA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
143803	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT: PROGRAMAS SOCIALES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
103663	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO	-	-
99970	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	-	-

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100064	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	-	-
122052	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS	-	-
101500	CONSTRUCCION DE BOSQUE URBANO SEGUNDA ETAPA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-032-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
101371	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN EDIFICIO ICOCULT	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-002-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
101644	OBRAS VARIAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	OBRAS VARIAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
122177	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA	-	-
126790	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
100121	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	-	-
	RECONSTRUCCION											
49284	PUNTES EN COL. MONTEMAYOR E IGNACIO ALLENDE	5-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE	-	-
11440	RECARPETEO ASFALTICO DE VARIAS CALLES DE LA COL. MARIANO MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
10485	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. ALLENDE Y PRIV. OSCAR FLORES TAPIA (5).	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
101434	MATERIALES EN GENERAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS VERDES	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-008-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
	AMPLIACION											
103522	AMPLIACION BLVD HIDALGO	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-
103581	REMODELACION OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-
12161	AMPLIACION DE PUENTE EN COLONIA MORELOS	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	12-FM00014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
	MODERNIZACION											
11991	REMODELACION DE PLAZA FUNDADORES	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	12-FM00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
	MEJORAMIENTO											
82746	SEÑALAMIENTOS VIALES	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	SEÑALAMIENTOS VIALES	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-	-
51408	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	6-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
12024	EQUIPAMIENTO DE PLAZA DE BARROTERAN TIRO N° 4	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERÁN	URBANO	12-FM00011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
101604	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN AV JUAREZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-009-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
	MANTENIMIENTO											
12189	MANTENIMIENTO DE ALUBRADO PUBLICO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
12077	PROGRAMA DE BACHEO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
	REHABILITACION											
82657	ALUBRADO PUBLICO	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	ALUBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-	-
50892	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN EL IDO OBAYOS	6-ESCOBEDO	OBAYOS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
10504	REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA MADRE UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
11457	REHABILITACION GENERAL DE LA PLAZA DE LA COL. NUEVO MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
10492	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FIERRO ENTRE HIDALGO E INDEPENDENCIA Y DE HERRADON A JUAREZ.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
143802	APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARTICIPACION SOCIAL	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
143801	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
101854	REHABILITACION DE PUERTAS EN CELDAS.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EQUIPAMIENTO											
	BIENES MUEBLES											
101431	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
	OTROS											
51714	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA	6-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA		
74553	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
11614	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANO DE 100 WATTS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES ( 5 ).	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		
11607	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA CANCHA DEPORTIVA LA POMPA COL. RASTRO JIEJO (ETAPA DE CONSOLIDACIÓN)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700100	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		
11507	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA DE LA COL. NUEVO MATAMOROS (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700091	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		
11548	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA DE LA COL. NUEVO MATAMOROS (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700092	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		
11559	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA DE LA COL. NUEVO MATAMOROS (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700093	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		
11599	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA PUBLICA DE LA COL. 29 DE JUNIO (ETAPA DE CONSOLIDACIÓN)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700097	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		
11576	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA HORARIO PIÑA DE LA COL. SANTA MONICA (ETAPA DE CONSOLIDACIÓN)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700094	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		
11532	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	20-MIQUILIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIQUILIZ		
11688	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	20-MIQUILIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIQUILIZ		
144781	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
101561	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
	GASTO CORRIENTE											
	SERVICIOS PERSONALES											
35715	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO. PASIVOS LABORALES DE FIN DE AÑO 2012	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA		
51356	SERVICIOS PERSONALES	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD ACUNA		
11658	AGUINALDOS EJERCICIO 2012	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0001FORTA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO		
82501	AGUINALDOS	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARANZA	URBANO	NOMINA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS		
74773	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
74595	NOMINA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
74747	NOMINA DE PENSIONADOS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
75025	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDOS)	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
22535	COMPENSACIONES PARA EL PERSONAL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22675	INDEMNIZACIONES POR TERMINACION LABORAL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22588	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
38397	EQUIPAMIENTO	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
38781	MANTENIMIENTO	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ		
38271	MATERIALES	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ		
38165	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ		
102124	PRESUPUESTO AGUINALDOS 2012	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	01/0012	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO		
9448	FIDUCIARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700054	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
10407	LIQUIDACIONES AL PERSONAL	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700055	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
10473	PAGO DE AGUINALDOS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700057	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
10471	PAGOS AL IMSS Y MEDICAMENTOS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700056	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
9232	SUELDOS Y SALARIOS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700052	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
81151	AGUINALDO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	AGUINALDO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
81409	LIQUIDACION E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	LIQUIDACION	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
81017	SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	SEGUROS DE VIDA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
33224	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES		
71996	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	22-NAVA	NAVA	URBANO	01-FORTA-12	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
72481	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 2012	22-NAVA	NAVA	URBANO	05-FORTA-12	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
113356	GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	022012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA		
102468	AGUINALDOS	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MIRA SIERRA		
101757	LIQUIDACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
101027	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
102219	PRESTACIONES SOCIALES (SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACION)	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
51645	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	9404 Y 9648	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD ACUNA		
52075	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2-ACUNA	CIUDAD ACUNA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD ACUNA		
49223	FOMENTO AGROPECUARIO	3-ALLENDE	ALLENDE	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA AGRONDUSTRIA FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE		
43385	PROGRAMAS SOCIALES (TALLERES)	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE		
49152	SANEAMIENTO FINANCIERO	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	2	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE		
49048	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE		
101450	SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO A CFE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	FF120401	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
101587	SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO AL IMSS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	FF1204002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
101646	SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE AGUINALDO	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	FF1204003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
103656	PRESUPUESTO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0006	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO		
103477	PREUPUESTO PAGO ENERGIA ELECTRICA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO		
103242	PREUPUESTO PARA PAGO DE DEUDA BANOBRAS	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0002	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO		
81964	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	NOMINA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS		
82198	SANEAMIENTO FINANCIERO	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	SANEAMIENTO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS		
82555	SEGURIDAD PUBLICA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	SEGURIDAD PUBLICA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS		
74918	ADIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CREDITO DE BANOBRAS)	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
74958	ADIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (PROVEEDORES)	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
75055	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
74794	GASTOS FUNERALES PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
74713	MEDICAMENTOS Y SUBROGACIONES	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
74691	SEGURO DE VIDA A PRIMORDIALES DEL AÑO 1936.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
74675	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH		
22795	COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22884	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22730	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22761	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22851	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22823	SERVICIO DE RADIOS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
22476	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2501002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA		
40079	COMBUSTIBLE	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
38856	VEHICULOS	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ		
102268	PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	02/0012	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO		
10476	AMORTIZACION PRESTAMO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700059	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
8246	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700053	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
10472	INTERESES PRESTAMO BANOBRAS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700060	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
83886	CADENAS PRODUCTIVAS (PAGOS)	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	CADENAS PRODUCTIVAS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
83465	COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	COMBUSTIBLE	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
84120	CREDITO BANCARIO BANOBRAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	BANOBRAS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
84844	PADO DE PROVEEDORES	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	PROVEEDORES (PAGOS)	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
84515	PAGO DE OBRA DE HABITAT	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	HABITAT	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
83614	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	ENERGIA ELECTRICA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA		
11493	AGUINALDOS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
11700	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO ( DAP )	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
11500	PRIMA VACACIONAL	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
11484	SANEAMIENTO FINANCIERO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-FM00002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
72284	COMBUSTIBLE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	03-FORTA-12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
72171	PAGO A BANOBRAS DE DEUDA PUBLICA DE CREDITO #682 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO RECIBIDO 16-OCT-09	22-NAVA	NAVA	URBANO	02B-FORTA-12	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
72057	PAGO A BANOBRAS DE DEUDA PUBLICA DE CREDITO 97 CORRESPONDIENTE A PLANTA POTABILIZADORA	22-NAVA	NAVA	URBANO	02A-FORTA-12	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
72409	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	22-NAVA	NAVA	URBANO	04-FORTA-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
121963	SANEAMIENTO FINANCIERO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	032012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA		
113276	SEGURIDAD PUBLICA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	012012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA		
144790	APORTACION MUNICIPAL PARA SANEAMIENTO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	7	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
103774	APORTACION MUNICIPAL PARA SANEAMIENTO.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	7	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		
134739	SANEAMIENTO FINANCIERO	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE COAH		
37110	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO		
101122	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
102528	COMISIONES BANCARIAS E INTERESES	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
101256	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA		
101309	APORTACION A FIDECOMISO DEL FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2010	35-TORREON	TORREON	URBANO	FIDECOMISO DSPM	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FIDECOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA		
79891	COMBUSTIBLE DSPM	35-TORREON	TORREON	URBANO	COMBUSTIBLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
101109	GRATIFICACION FIN DE AÑO	35-TORREON	TORREON	URBANO	GRATIFICACION ANUAL	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON		
101029	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	SERVICIO DE LIMPIEZA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON		
101189	PRIMA VACACIONAL	35-TORREON	TORREON	URBANO	PRIMA VACACIONAL	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON		
80147	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA	35-TORREON	TORREON	URBANO	LIMPIEZA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON		
101253	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA	35-TORREON	TORREON	URBANO	DF	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS											

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
72428	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA		
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011												
APORTACIONES FEDERALES 169 REGISTROS												
FORTAMUN												
FORTAMUN												
INVERSIÓN												
OBRA PÚBLICA												
CONSTRUCCIÓN												
78073	ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE DE LA BECERRA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA		
77992	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ACEQUIA CALLE GOMEZ FARIAS ES. E PEÑA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA		
78101	INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN RIO BRAVO	3-ALLENDE	RIO BRAVO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA		
78019	PROTECCION TUBULAR EN BANQUETA SECUNDARIA TEC. NO. 10	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA		
78088	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LINEA NUEVA EN AVE. ARTEAGA COL. SANTA CRUZ	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA		
107323	CONSTRUCCION DE ARENA DE ROEO EN EJIDO AGUA DE LA HERRADURA	6-ESCOBEDO	AGUA DE LA HERRADURA	RURAL	110800023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA		
107335	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO EN ESCOBEDO (CABECERA)	6-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	110800025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA		
107353	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN EJIDO AGUA DE LA HERRADURA	6-ESCOBEDO	AGUA DE LA HERRADURA	RURAL	110800027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA		
31535	ARREGLO DE CORDON Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA Y GONZALEZ BOGANEGRA EN BARRIO N° 3 EN PALAU	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11FM00030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31384	CIERRE DE CIRCUITO DEL FRACCIONAMIENTO ANGELICAL A CALLE MUTUALISMO POR LIBRAMIENTO OCCIDENTAL	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11FM00053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA		
32111	CONSTRUCCION DE ACCESO A COLONIA 28 DE NOVIEMBRE EN CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CARRETERA MUZQUIZ-PALAU	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11FM00027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31735	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA REFORMA Y ALDAMA EN BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11FM00040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31660	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE LAS ESPERANZAS ( 4° ETAPA )	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11FM00029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
31610	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAS ESPERANZAS ( 3° ETAPA )	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11FM00023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31884	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN ESCUELA SECUNDARIA EULALIO AMADEO SANCHEZ	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11FM00057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA		
31545	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN BARRIO EL AGRARIO	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11FM00033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31562	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE ARTURO ELGUEZABAL ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JOSE MARIA MORELOS	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11FM00035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31986	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA FLORIDA	20-MUZQUIZ	LA FLORIDA	RURAL	11FM00059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA		
31579	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN MINAS LA FLORIDA	20-MUZQUIZ	MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA)	RURAL	11FM00044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31525	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TEMPLO ROCA DE PODER	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11FM00028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31556	CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN DIVERSOS BOULEVARES DE BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11FM00034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31572	CONSTRUCCION DE CORDON TRAPEZOIDAL Y BANQUETA DE CONCRETO EN RANCHERIAS	20-MUZQUIZ	RANCHERIAS	RURAL	11FM00042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
32243	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11FM00020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31375	CONSTRUCCION DE CORDONES Y DESASOLVE DE ARROYO EN CALLE CUAUHTEMOC CRUZ CON 31 DE MARZO DE BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11FM00039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
32083	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA JARDIN	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11FM00016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
31507	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN MINAS DE BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	114FM00052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA		
31515	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN MINAS LA FLORIDA	20-MUZQUIZ	LA FLORIDA	RURAL	11FM00056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA		
32185	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE CUAUHTEMOC Y 31 DE MARZO EN BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11FM00017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		
32224	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11FM00019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32202	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RAUL CASTELLANOS	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	11/FM00018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31939	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y LOPEZ MATEOS EN LA CUCHILLA	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11/FM00058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
31481	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALBINA ARANDA, CALLEJONES Y VENUSTIANO CARRANZA EN PALAU	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11/FM00036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31422	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11/FM00021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31431	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE GONZALEZ BOCANEGRA	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11/FM00022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31454	PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE PALAU	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11/FM00031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31469	PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE RANCHERIAS	20-MUZQUIZ	RANCHERIAS	RURAL	11/FM00032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
126803	ESTUDIOS Y PROYECTOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
127804	PAVIMENTACION DE VIALIDADES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
126492	UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V GLZ Y GUADALUPE RIVAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
49721	CONSTRUCCION DE BOSQUE URBANO SEGUNDA ETAPA	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-032-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49516	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDONERIA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PINO SUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS	35-TORREON	SANTA FE	RURAL	FF-026-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49496	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDONERIA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO PASO DEL AGUILA	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-025-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48441	DISPOSITIVO VIAL DE SEGURIDAD MODERADOR DE VELOCIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES EN DIFERENTES VIALIDADES	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-012-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49608	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV 5 DE MAYO ENTRE CALLES LABORADOR Y C MATAMOROS Y F VILLA AV 5 DE MAYO ENTRE JUSTO SIERRA Y C LOPEZ MATEOS	35-TORREON	SAN ANTONIO	RURAL	FF-029-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
50315	PAVIMENTACION Y CORDONERIA EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO ICOCALT	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-040-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
	RECONSTRUCCION											
31497	RECARPETEO EN VARIAS CALLES DE BARROTERAN	20-MUZQUIZ	MINAS DE BARROTERAN	URBANO	11/FM00041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
	AMPLIACION											
32029	AMPLIACION DE SERVICIO DE DRENAJE POR LA CALLE MINA ENTRE GUERRERO Y XICOTENCATL	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11/FM00046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
	MODERNIZACION											
32058	MODERNIZACION DE ARCO DE BIENVENIDA EN EJIDO LA CUCHILLA	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	11/FM00014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31873	REMEDIACION DE PLAZA DEL EJERCITO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11/FM00049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
49291	ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE DRENAJE EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-020-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49966	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA COMPLEMENTAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES OBRAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-039-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
126292	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
	MEJORAMIENTO											
77940	RELLENO AVE. TERAN PARA DAR ACCESO A COL. E. MONTENAYOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-	-
31859	MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA SANTISIMO REDENTOR	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11/FM00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
32067	PROGRAMA DE BACHEO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
49581	FABRICACION Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA EN PASEO COLON BLVD INDEPENDENCIA AL BLVD. REVOLUCION	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-028-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EDL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49427	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO Y ARBUSTOS EN CALZADA COLON EN EL TRAMO DE BLVD REV A BLVD INDEPENDENCIA	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-023-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
	MANTENIMIENTO											

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
128904	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
50198	REHABILITACION	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-048-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
77914	SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA EN GOMEZ FARIAS Y DR. COSS	5-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-	-
31491	RECARPETEO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ARTURO ELGUEZABAL Y BENITO JUAREZ EN PALAU	20-MUZZQUIZ	PALAU	URBANO	11/FM00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-	-
31445	RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	20-MUZZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-	-
31782	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL SOLDADO EN CD. MELCHOR MUZZQUIZ	20-MUZZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZZQUIZ	URBANO	11/FM00045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ COAHUILA	-	-
31622	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA CARRETERA MUZZQUIZ PALAU	20-MUZZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZZQUIZ	URBANO	11/FM00024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-	-
31642	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA CARRETERA MUZZQUIZ-PALAU (2A. ETAPA )	20-MUZZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZZQUIZ	URBANO	11/FM00047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ COAHUILA	-	-
31371	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA Y AREA DE ACTOS EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO ( MASCOGOS )	20-MUZZQUIZ	NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO)	RURAL	11/FM00038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZZQUIZ	-	-
125897	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO LAS FUENTES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GRAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
125928	REHABILITACION DE LA UNIDAD GUADALUPE RIVAS EN LA COLONIA DOCTORES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GRAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
126549	REHABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
48554	CAMBIO DE EQUIPOS, TUBERIAS, CABLEADO YACCESORIOS EN MAL ESTADO Y MITO A EQUIPO DE LA FOSA DE MAQUINAS UBICADA EN LA FUENTE DEL PENSADOR EN LA ALAMEDA ZARAGOZA	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-027-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48369	CUADRILLA EXTERNA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, Poda de arboles ya reas verdes en distintos puntos de la ciudad	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-010-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48281	CUADRILLA EXTERNA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-007-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48093	CUADRILLA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-002-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48076	CUADRILLA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-001-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48304	CUADRILLA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-008-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48811	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-015-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48460	HABILITADO DE CANCHAS DE REBOTE	35-TORREON	SANTA FE	RURAL	FF-024-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48799	MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MITO DE ALUMBRADO PUBLICO	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-036-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48564	MATERIALES EN GENERAL PARA REHABILITACION Y MITO DEL ALUMBRADO PUBLICO	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-013-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48163	MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE Y MITO DEL ALUMBRADO PUBLICO	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-005-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48894	RECARPETEO ASFALTICO EN ACCESO A EJIDO SANTA FE	35-TORREON	SANTA FE	RURAL	FF-016-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48400	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR ROBO DE CABLE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-011-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO	-	-
49767	REHABILITACION EN GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-034-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49842	REHABILITACION EN GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD CENTENARIO (ENTRE RIO NAZAS Y AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO)	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-036-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
50056	REMODELACION Y REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-041-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49675	REMOZAMIENTO DE LA GLORIETA JUAN PABLO II	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-031-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49890	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD JUAN PABLO II DE PERIFERICO A FRANCISCO SARABIA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-037-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49191	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN AV LA PAZ DE LA CAL ABASTOS A CLAZ RAMON MENDEZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-018-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49335	SUMINISTRO E INSTALACION DE SONEX PARA DIFERENTES CABINAS QUE CONFORMAN LA ESTACION DE RADIO TORREON	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-021-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48329	SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MTTO URBANO DE DIVERSAS AREAS VERDES	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-009-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48192	SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-006-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
48114	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-003-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
50125	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE LED EN ARBOLES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO FUENTES Y BEBEDEROS PARA SU DECORACION EN PLAZA DE ARMAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-044-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49924	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION EN LA CAMARA FRIGORIFICA NO 4 DEL RASTRO MUNICIPAL	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-038-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-
49645	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA MODIFICADA DE 2.5 CM Y CORDONERIA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-030-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
49023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN AV SIGLO DE TORREON Y CALLE LA OPINION DEL BLVD. REVOLUCION AV AGUILA NACIONAL.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-0017-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
50169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS EN BLVD CONSTITUCION Y COLON BLVD CONSTITUCION Y COBIAN, BLVD CONSTITUCION Y S CREEL	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-045-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
50655	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA MODIFICADA EN CAMINO LA CONCHA Y LA CONCHITA ROJA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-014-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
50092	TRABAJOS VARIOS EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-043-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TRABAJOS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ	-	-
125946	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAUNION	-	-
128263	ADQUISICION DE LUMINARIAS MAQUINARIA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	-	-
107294	ADQUISICION DE REVOLVEDORA PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA HONDA 8 HP	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	110800020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
128318	EQUIPO DE SONIDO.	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
128131	LLANTAS PARA CAMIONETA OTROS	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIO	-	-
107342	ADQUISICION DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	110800028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
31366	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/PM00004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31399	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/PM00005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31315	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2011 ( ANTES ACTIVOS PRODUCTIVOS )	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/PM00043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31409	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL CAMPO 2011	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/PM00050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
31357	REMODELACION DE OFICINA DE CONTRALORIA	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11/PM00055	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
32042	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/PM00048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
31797	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DE ALUMBRADO NEMA TAMAÑO 2 Y REVISION DE CIRCUITO EN PLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	11/PM00051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
72442	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
72594	UNIFORMES ELEMENTOS DE SEGURIDAD	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
126207	RADIOS Y ANTENAS	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
126248	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
142245	SANEAMIENTO FINANCIERO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-	-
48414	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	01	GOBIERNO	COMERCIACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-	-
48444	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-	-
72708	AGUINALDOS	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72650	PRESTACIONES SOCIALES (SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACIÓN)	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
126054	AGUINALDOS	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
77866	APOYO A FOMENTO AGROPECUARIO	3-ALLENDE	ALLENDE	RURAL	4	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRONDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-	-
77829	OBRAS SOCIALES EN HABITAT	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-	-
77611	SANEAMIENTO FINANCIERO	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-	-
77726	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	2	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-	-
145060	SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO CUOTAS IMSS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	FF1104003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-
145078	SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	FF1104002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-
145067	SANEAMIENTO FINANCIERO PAGOS A LA CFE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	FF1104001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-
107305	AGUINALDO	9-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	110800021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
107314	SEGURIDAD PUBLICA	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	110800022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-	-
32017	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00060	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
31653	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31590	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
31344	AGUINALDOS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
32256	COMISIONES BANCARIAS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00061	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ COAHUILA	-	-
31414	DERECHO DE ALUMBRADO PUBICO ( DAP )	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
31292	SANEAMIENTO FINANCIERO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/FM00002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-	-
48467	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-	-
48484	SANEAMIENTO FINANCIERO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	05	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE NADADORES	-	-
104153	GASTOS MEJORES Y HOSPITALARIOS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	FM02/11	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-	-
126026	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT : DESARROLLO COMUNITARIO	25-PEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
126819	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN	25-PEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	14	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-
126061	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURA: ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA, Y SORGO FORRAJERO	25-PEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
125945	PARTICIPACION SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	25-PEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
126625	PROGRAMAS SOCIALES	25-PEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
126900	SANEAMIENTO FINANCIERO	25-PEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	15	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-
85568	PRESTACIONES SOCIALES	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE COAH	-	-
72729	COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
72413	LIGUIDACIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
72543	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
72568	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
72306	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIO DE SIERRA MOJADA	-	-
72616	REHABILITACION DE PUERTAS EN CELDAS.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-	-
47895	COMBUSTIBLE D.S.P.M.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	COMBUSTIBLE DSPM	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-
48011	FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDAS DE POLICIAS QUE COLABORAN EN LA DSPM	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FIDEICOMISO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-
47934	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	PAGO DE ALUMBRADO P	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-
47954	PAGO DE SERVICIO DE CARGA ,RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-008-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-
47969	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	PRESTACIONES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON	-	-
48054	PROYECTO DE FIDEICOMISO DE DSPM	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FIDEICOMISO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-
48134	REMOZAMIENTO DE EDIFICIO ICCOUCUT PRIMERA ETAPA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	FF-004-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
47992	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	DF	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-	-

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49402	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALZ JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ Y EJIDO SANTA FE	35-TORREON	TORREON	URBANO	FF-022-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-	-
125844	COMBUSTIBLE.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
126084	COMISIONES BANCARIAS.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
125304	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
	OBLIGACIONES FINANCIERAS											
102487	SANEAMIENTO FINANCIERO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	FM01/11	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-	-
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD											
104235	SEGURIDAD PÚBLICA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	FM02/11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS	-	-
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL											
125827	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL GIMNASIO BETO ESTRADA COL. FRANCISCO I MADERO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-	-
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010												
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS												
FORTAMUN												
FORTAMUN												
	INVERSION											
	EQUIPAMIENTO											
	BIENES MUEBLES											
137969	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CHEVROLET CABINA EXTENDIDA 2010 PARA SEGURIDAD PUBLICA.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
	GASTO CORRIENTE											
	SERVICIOS PERSONALES											
136393	AGINALDO	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
	OTROS GASTOS DE OPERACION											
136000	COMBUSTIBLE	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
136436	COMISIONES BANCARIAS.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-
137133	PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-	-

## FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
	Acumulado al Trimestre			Avance %		Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
	Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos						
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
912,323,573	228,080,895	338,835,024	146,029,222	64.0%	19,143	0		339,524,813.00	44,224,424.45	13.0%			
17,857,635	4,464,409	4,464,409	3,183,782	71.3%	0	0	OBRA	6,000,000.00	3,183,782.00	53.1%	MONTO EJERCIDO EN OBRA PUBLICA PRODUCTIVA		
815,256	203,814	203,814	0	0.0%	0	0	PESOS	815,256.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
358,000	260,530	358,000	30,973	11.9%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%			
33,915,635	8,478,909	8,478,909	0	0.0%	0	0	PESOS	33,915,635.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
942,865	235,716	235,716	0	0.0%	0	0	PESOS	942,865.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
835,096	208,774	208,774	0	0.0%	0	0	PESOS	835,096.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
4,479,849	1,119,962	1,119,962	0	0.0%	0	0	PESOS	4,479,849.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
120,000	0	0	0	0.0%	0	0	PESOS	120,000.00	0.00	0.0%			
334,779	0	334,779	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA		
785,000	0	785,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA		
175,000	0	175,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA		
3,000,000	750,000	750,000	476,957	63.6%	0	0	OBRA	3,000,000.00	476,957.00	15.9%	PAGO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2011		
3,700,666	925,167	925,167	0	0.0%	0	0	PESOS	3,700,666.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
35,004	8,751	8,751	35,004	400.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 400% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
82,166	20,542	20,542	82,166	400.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 400% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
603,060	150,765	150,765	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
546,081	136,520	136,520	128,967	94.5%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.96	90.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 90% Y FINANCIERO AL 94.5% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
170,149	42,537	42,537	153,615	361.1%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.95	95.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 95% Y FINANCIERO AL 361.1% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
291,873	72,968	72,968	271,962	372.7%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.95	95.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 95% Y FINANCIERO AL 372.7% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
4,600,270	1,150,067	1,150,070	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
284,161	73,540	73,540	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS		
918,177	0	918,177	0	0.0%	0	0	CONVENIO	918,177.00	0.00	0.0%			
4,956,016	1,239,004	1,239,004	0	0.0%	0	0	PESOS	4,956,016.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
336,750	84,187	336,750	0	0.0%	48	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS UBICADOS EN LAS COLONIAS DOCTORES, COL. MALVINAS, COL. PRESIDENTES Y COL. L. Cárdenas PARA LLEVAR A CABO LA PARTICIPACION SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2012		
9,198,259	2,299,565	9,198,259	0	0.0%	1,324	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHAB. DE COCINA CASA DEL PEREGRINO, LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD, CONSTRUCCION DE BARRA EN ALBERCA SEMIOIMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA GPE RIVAS, CONSTRUCCION DE PUENTE SANTO TOMAS, OBRA PUBLICA.		
1,527,164	381,791	1,527,164	0	0.0%	220	0	CURSO	59.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPIA PARA LLEVAR A CABO CURSOS Y TALLERES DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROGRAMA HABITAT 2012 EN LOS CENTROS COMUNITARIOS: MONTES, DOCTORES, PRESIDENTES, DISPENSARIO MEDICO JESUS MARIO FLORES, LAZARO Cárdenas, EJIDO PIEDRAS NEGRAS, CASA DE LAS ARTES.		
1,566,031	391,508	391,508	0	0.0%	0	0	PESOS	1,566,031.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		
27,436,876	6,859,219	6,859,219	0	0.0%	0	0	PESOS	27,436,876.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.		

## FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
1,043,419	260,855	260,855	0	0.0%	0	0	PESOS	1,043,419.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LO REPORTO.
18,780,194	4,695,048	4,695,048	0	0.0%	0	0	PESOS	18,790,194.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
11,648,760	3,800,000	3,800,000	3,772,755	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
240,660	240,660	240,660	240,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91,670,334	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
9,613,075	2,403,269	2,403,269	0	0.0%	0	0	PESOS	9,613,075.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
2,835,810	708,952	708,952	0	0.0%	0	0	PESOS	2,835,810.00	0.00	0.0%	PROYECTOS AUN SIN DEFINIR.
5,727,533	1,431,883	1,431,883	0	0.0%	0	0	PESOS	5,727,533.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LO REPORTO.
800,000	200,000	800,000	0	0.0%	0	0	PUENTE	2.00	0.00	0.0%	
380,000	0	380,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
265,000	0	265,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
427,882	400,000	400,000	20,340	5.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
500,000	125,000	125,000	107,785	86.2%	0	0	PESOS	500,000.00	107,785.00	21.6%	
1,800,000	450,000	450,000	358,563	79.7%	0	0	OFICINA	1.00	0.00	0.0%	
300,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
417,297	104,324	104,324	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
251,661	62,915	251,661	62,915	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	12.00	3.00	25.0%	
100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	
513,619	128,405	128,405	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
899,981	899,981	899,981	899,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
500,000	125,000	125,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
882,830	220,708	220,708	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
1,529,021	382,256	1,529,021	382,256	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	RECURSOS DESTINADOS A ALLUMBRADO PUBLICO
200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
633,544	0	633,544	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
265,000	0	265,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
556,987	139,247	556,987	0	0.0%	80	0	UNIDAD	5.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LA PARTICIPACION SOCIAL EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: ESPACIO PUBLICO LAS FUENTES,LAS CUMBRES, LOS MONTES, MUNDO NUEVO, GUADALUPE RIVAS
2,227,793	556,948	2,227,793	0	0.0%	321	0	UNIDAD	3.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; REHABILITACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO BETO ESTRADA, CONSOLIDACION DE CAMPO DEPORTIVO LAS FUENTES; ALLUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA CUMBRES.
5,000	1,250	1,250	0	0.0%	0	0	PESOS	5,000.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LOS SEPAROS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA

## FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
25,000	6,250	6,250	0	0.0%	0	0	PESOS	25,000.00	0.00	0.0%	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DEL SINDICO JURIDICO Y DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.
450,106	66,496	450,106	66,496	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
990,000	247,500	247,500	72,291	29.2%	0	0	FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.0%	
566,864	0	566,864	0	0.0%	0	0	ACCION	200.00	0.00	0.0%	ACCIONES NO INICIADAS
38,116	0	38,116	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	ACCIONES NO INICIADAS
20,236	0	20,236	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA
33,352	0	33,352	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA
26,605	0	26,605	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA
23,988	0	23,988	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	ACCIONES NO INICIADAS
32,759	0	32,759	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	ACCIONES NO INICIADAS
700,000	175,000	175,000	28,966	16.6%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.04	4.0%	ESTE ES UN PROGRAMA ANUAL QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 4% Y FINANCIERO AL 16.6% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
100,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES UN PROGRAMA ANUAL QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
3,000,000	750,000	3,000,000	107,944	14.4%	432	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS Y RENOVACION DE SALARIOS PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN
25,000	6,250	6,250	0	0.0%	0	0	PESOS	25,000.00	0.00	0.0%	UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
482,480	120,620	482,480	0	0.0%	0	0	TRABAJADOR	115.00	0.00	0.0%	
8,885,336	2,221,334	2,221,334	1,584,138	71.3%	0	0	OBRA	6,000,000.00	1,584,138.00	26.4%	IMPORTE EJERCIDO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES AL SINDICATO MUNICIPAL DE TRABAJADORES.
1,800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	PESOS	1,800,000.00	0.00	0.0%	
1,108,928	277,232	1,108,928	277,232	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR EL CONCEPTO DE AGUNALDOS
300,000	75,000	75,000	79,007	106.3%	0	0	PRESTACION	0.00	0.00	0.0%	
8,500,000	2,125,000	2,125,000	1,761,466	82.9%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	
2,000,000	500,000	500,000	831,702	166.3%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	
2,500,000	625,000	625,000	0	0.0%	0	0	PRESTACION	0.00	0.00	0.0%	
28,450	7,112	7,112	1,850	26.0%	0	0	PAGO	6.00	2.00	33.3%	SE LES OTORGA POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO SE REQUIERE
7,800	1,975	1,975	0	0.0%	0	0	PAGO	2.00	0.00	0.0%	SE UTILIZA SOLO EN CASOS NECESARIOS
30,000	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	PAGO	19.00	8.00	42.1%	SEGUN CORRESPONDA A CADA TRABAJADOR
90,000	75,000	75,000	70,414	93.9%	0	0	PESOS	90,000.00	70,414.00	78.2%	
91,014	10,754	10,754	6,360	59.1%	0	0	PESOS	91,014.00	6,360.00	7.0%	
60,000	5,000	5,000	4,885	97.7%	0	0	PESOS	60,000.00	4,885.00	8.1%	
70,000	29,500	29,500	26,912	91.2%	0	0	PESOS	70,000.00	26,912.00	38.4%	
700,000	175,000	175,000	0	0.0%	0	0	PESOS	700,000.00	0.00	0.0%	
2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA
1,616,566	0	1,616,566	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA
6,000,000	0	6,000,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA
6,000,000	0	6,000,000	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	ACCIONES NO INICIADAS
14,000,000	12,080,035	14,000,000	0	0.0%	0	0	ACCION	24.00	0.00	0.0%	ACCIONES EN PROCESO
12,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	TRABAJADOR	12,000,000.00	0.00	0.0%	AGUNALDO 2012
2,000,000	500,000	500,000	126,370	25.3%	0	0	TRABAJADOR	2,000,000.00	126,370.00	6.3%	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
250,000	250,000	250,000	227,915	91.2%	0	0	TRABAJADOR	250,000.00	227,915.00	91.2%	PAGO DE SEGUROS DE VIDA. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
2,856,552	714,138	714,138	0	0.0%	0	0	PESOS	2,856,552.00	0.00	0.0%	PROYECTOS AUN SIN AUTORIZAR
1,800,000	224,336	1,800,000	224,336	100.0%	0	0	PRESTACION	1,800,000.00	224,336.00	12.5%	
1,000,000	335,319	1,000,000	0	0.0%	0	0	PRESTACION	1,000,000.00	0.00	0.0%	
2,967,363	741,841	741,841	441,879	59.6%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	
300,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	PESOS	300,000.00	0.00	0.0%	AGUNALDOS
165,000	41,250	41,250	0	0.0%	0	0	PESOS	165,000.00	0.00	0.0%	LIQUIDACIONES PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
1,650,000	412,500	412,500	381,831	92.6%	0	0	PESOS	1,650,000.00	381,831.00	23.1%	NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
529,429	132,357	132,357	71,220	53.8%	0	0	PESOS	529,429.00	71,220.00	13.5%	PRESTACIONES SOCIALES CON SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACION A LOS TRABAJADORES Y SUS DERECHAHABIENTES
11,534,047	2,883,512	2,883,512	2,056,369	71.3%	0	0	OBRA	12,750,000.00	2,056,369.00	16.1%	MONTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE CREDITOS BANOBRAS.
23,387,978	5,846,995	5,846,995	4,169,769	71.3%	0	0	OBRA	36,850,000.00	4,169,769.00	11.3%	MONTO EJERCIDO EN PAGOS DE GASTO CORRIENTE, SIENDO LOS SIGIENTES: COMISIONES BANCARIAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,COMBUSTIBLE,RECOLECCION BASURA, PUBLICIDAD Y VARIOS.
150,000	37,500	150,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
128,030	32,008	128,030	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
4,866,486	1,221,622	4,866,486	859,164	70.3%	0	0	ACCION	1.00	0.25	25.0%	
4,260,000	1,065,000	4,260,000	731,067	68.6%	0	0	ACCION	1.00	0.25	25.0%	
5,172,697	1,293,174	1,293,174	1,170,562	90.5%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	

## FEDERALES

j)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2.750.000	687.500	687.500	468.143	68.1%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%		
2.242.750	560.687	560.687	0	0.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%		
975.113	243.778	243.778	79.812	32.7%	0	0	PESOS	975.113.00	79.812.00	8.2%		
5.000.000	1.250.000	1.250.000	848.824	67.9%	0	0	PESOS	5.000.000.00	848.824.00	17.0%		
1.600.000	400.000	400.000	146.147	36.5%	0	0	PESOS	1.600.000.00	146.147.00	9.1%		
2.354.438	588.610	2.354.438	588.610	100.0%	0	0	PAGO	24.00	6.00	25.0%	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	
520.455	130.113	520.455	130.113	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%		
103.265	25.816	103.265	25.816	100.0%	0	0	PAGO	10.00	3.00	25.0%	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	
2.850.000	712.500	712.500	692.571	97.2%	0	0	CREDITO	0.00	0.00	0.0%		
1.190.190	297.548	297.548	906.751	304.7%	0	0	CREDITO	0.00	0.00	0.0%		
15.000	3.750	3.750	1.500	40.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	0.00	0.00	0.0%		
50.000	12.500	12.500	0	0.0%	0	0	PRESTACION	0.00	0.00	0.0%		
5.500.000	1.375.000	1.375.000	743.863	54.1%	0	0	PRESTACION	0.00	0.00	0.0%		
10.000	2.500	2.500	0	0.0%	0	0	PRESTACION	0.00	0.00	0.0%		
1.200.000	300.000	300.000	397.802	132.6%	0	0	LITRO	0.00	0.00	0.0%		
365.376	91.344	91.344	21.888	24.0%	0	0	PAGO	24.00	6.00	25.0%	LOS PAGOS DE REALIZAN POR QUINCENA	
37.800	9.450	9.450	9.450	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%	SEGUN SE REQUIERA	
1.271.424	317.856	317.856	2.697	0.8%	0	0	PERSONA	300.00	5.00	1.7%	SE ENTREGA ESTA PRESTACION A FIN DE AÑO COMO EL CONCEPTO LO DICE.	
5.000	1.250	1.250	0	0.0%	0	0	PAGO	3.00	0.00	0.0%	COMO SE REQUIERA	
903.501	225.875	225.875	225.875	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	LOS PAGOS SE HACEN MENSUALMENTE	
14.616	3.654	3.654	3.654	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	LOS PAGOS SE HACEN MENSUALMENTE	
2.603.531	650.883	650.883	364.538	56.0%	0	0	PAGO	24.00	6.00	25.0%	EL PAGO ES POR QUINCENA Y SOLO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	
160.000	10.000	10.000	9.630	96.3%	0	0	PESOS	160.000.00	9.630.00	6.0%		
130.000	50.000	50.000	50.000	100.0%	0	0	PESOS	130.000.00	50.000.00	38.5%		
127.430	31.857	31.857	0	0.0%	0	0	PESOS	127.430.00	0.00	0.0%		
6.350.000	0	6.350.000	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	ACCIONES NO INICIADAS	
4.500.000	0	4.500.000	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA	
3.593.330	0	3.593.330	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	ACCIONES NO INICIADAS	
24.000.000	8.000.000	8.000.000	7.800.000	97.5%	0	0	OPERACION	24.000.000.00	7.800.000.00	32.5%	PAGO DE LINEA DE CREDITO DE CADENAS PRODUCTIVAS	
4.000.000	1.000.000	1.000.000	747.170	74.7%	0	0	MUNICIPIO	4.000.000.00	747.170.00	18.7%	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	
16.000.000	4.000.000	4.000.000	2.019.116	50.5%	0	0	CREDITO	16.000.000.00	2.019.116.00	12.6%	PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS	
16.138.112	3.770.089	3.770.089	0	0.0%	0	0	MUNICIPIO	16.138.112.00	3.770.089.00	23.4%	PAGO DE PROVEEDORES	
102.587	102.587	102.587	102.587	100.0%	0	0	OBRA	102.587.00	102.587.00	100.0%	PAGO DE OBRA DEL PROGRAMA HABITAT	
20.000.000	5.000.000	5.000.000	4.875.945	97.5%	0	0	DEPENDENCIA	20.000.000.00	4.875.945.00	24.4%	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	
4.500.000	1.125.000	1.125.000	0	0.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES UN PAGO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
8.000.000	2.000.000	2.000.000	1.528.082	76.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.20	20.0%	ESTE ES UN PROGRAMA ANUAL QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FICIO AL 20% Y FINANCIERO AL 76.4% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
600.000	150.000	150.000	590.844	393.9%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UN PAGO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 393.9% SEFGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.729.481	98.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.25	25.0%	ESTE ES UN PROGRAMA ANUAL QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO 25% Y FINANCIERO AL 98.8% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
800.000	214.542	800.000	214.542	100.0%	0	0	LITRO	800.000.00	214.542.00	26.8%		
2.800.000	940.308	2.800.000	940.308	100.0%	0	0	CREDITO	2.800.000.00	940.308.00	33.6%		
275.000	46.104	275.000	46.104	100.0%	0	0	CREDITO	275.000.00	46.104.00	16.8%		
5.000.000	1.387.685	5.000.000	1.322.610	95.3%	0	0	SERVICIO	5.000.000.00	1.322.610.00	26.5%		
4.031.648	1.007.912	1.007.912	779.741	77.4%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
13.473.019	3.368.255	3.368.255	2.915.002	86.5%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION	
52.055.693	12.957.159	52.055.693	8.371.191	64.8%	7.493	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO CREDITO BANOBRAS, CFE, Y SANEAMIENTO 2011.	
0	56.764	0	0	0.0%	0	0	PESOS	0.00	0.00	0.0%		
34.026.560	8.506.640	8.506.640	4.966.108	58.4%	9.219	0	PAGO	34.026.560.00	8.506.640.00	25.0%		
46.286.510	11.571.627	11.571.627	11.329.375	97.9%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
115.000	28.750	28.750	15.560	54.1%	0	0	PESOS	115.000.00	15.560.00	13.5%	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRA LA OPERACION Y MOVILIZACION DE LOS CUERPOS POLICIAOS.	
5.159	1.290	1.290	1.183	91.7%	7	0	PESOS	5.159.00	1.183.00	22.9%	COMISIONES BANCARIAS E INTERESES.	
55.000	13.750	13.750	9.045	65.8%	0	0	PESOS	55.000.00	9.045.00	16.4%	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	
23.000.000	5.500.000	5.500.000	5.447.047	99.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIAR A TODA LA COMUNIDAD	
23.426.223	4.359.804	4.359.804	2.943.532	67.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.13	13.0%		
40.000.000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIAR A TODA LA COMUNIDAD	
35.000.000	30.040.213	30.040.213	28.418.938	94.6%	0	0	RELLENO SANTABARDO	1.00	1.00	100.0%		
2.686.160	2.686.160	2.686.160	2.686.160	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIAR A TODA LA COMUNIDAD	
35.000.000	18.677.895	18.677.895	18.677.895	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.53	53.0%	METAS: BENEFICIAR A TODA LA COMUNIDAD	
24.418.847	5.500.000	5.500.000	5.400.000	98.2%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIAR A TODA LA COMUNIDAD	

FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Ejercidos		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercidos									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9,987.335	2,496.834	2,496.834	837,666	33.5%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012, SE HABIA APLICADO UN 33.5% DE LO MINISTRADO DEJANDO COMO RESERVA EL RESTO PARA FUTUROS GASTOS DEL MUNICIPIO COMO SON AGUINALDO Y LIQUIDACIONES EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO FISCAL.	
417,856,272	417,986,032	417,986,032	405,445,593	97.0%	282,477	279,410		12,672,695.88	12,661,978.68	99.9%		
136,841	136,841	136,841	136,841	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
174,126	174,126	174,126	174,126	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
318,846	318,846	318,846	318,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53,360	53,360	53,360	53,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
77,927	77,927	77,927	77,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
162,870	162,870	162,870	162,870	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
182,768	182,768	182,768	182,768	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
342,745	342,745	342,745	342,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
590,189	590,189	590,189	590,189	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
110,400	110,400	110,400	110,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
309,031	309,031	309,031	309,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
217,934	217,934	217,934	217,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
158,843	158,843	158,843	158,843	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
91,925	91,925	91,925	91,925	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
333,635	333,635	333,635	333,635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
205,594	205,594	205,594	205,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
124,833	124,833	124,833	124,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
73,998	73,998	73,998	73,998	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
113,085	113,085	113,085	113,085	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
794,325	794,325	794,325	794,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
247,806	247,806	247,806	247,806	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
136,001	136,001	136,001	136,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
61,550	61,550	61,550	61,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
681,991	681,991	681,991	681,991	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
422,083	422,083	422,083	422,083	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
315,535	315,535	315,535	315,535	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
150,677	150,677	150,677	150,677	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
274,439	274,439	274,439	274,439	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	

## FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
274,439	274,439	274,439	274,439	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
204,135	204,135	204,135	204,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
1,032,077	1,032,077	1,032,077	1,032,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
233,725	233,725	233,725	233,725	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
578,934	578,934	578,934	578,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
604,101	604,101	604,101	604,101	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
1,458,341	1,458,341	1,458,341	1,458,341	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
279,921	279,921	279,921	221,654	79.2%	301	301	PROYECTO	4.00	3.00	75.0%	ELABORACION DE PROYECTOS : ALUMBRADO EN EL NUEVO EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, MEMORIA DE CALCULO EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICO, CALCULO DE MEMORIA DEL GIMNASIO BETO ESTRADA, PROYECTO DE ALUMBRADO DEL GIMNASIO BETO ESTRADA, PAGO DE LICITACIONES AL DOF ASI COMO LA SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	
9,898,854	9,898,854	9,898,854	1,197,718	12.1%	44,000	44,000	METRO CUADRADO	13,465.00	2,752.31	20.4%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL TERCER CARRIL BLVD. ROMAN CEPEDA; PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS FLORES FRACC. ACOROS ; PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO SECC.V (2165) FRACC. SAN FELIPE ; PAVIMENTACION AV. AMERICAS 1,550 M2 JCOL. VISTA HERMOSA ; PAVIMENTACION PROL. ALEJO GLZ ( 3,010 M2 ) COL. LAS FUENTES, CARRIL DE BAJA VELOCIDAD CARR. 2 Y CARR. 57 (1,360 M2 JCOL. SAN JOAQUIN.	
3,561,217	3,561,217	3,561,217	3,473,473	97.5%	15,829	15,829	LOTE	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHAB. DE AREAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA GPE RIVAS; REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO Y GLZ/ ESTRUCTURA Y MALLA PARA CANCHA DE FRONT. TENIS CON UNA AREA DE 2,200 M2, ASI COMO LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MACROPLAZA, MANTENIMIENTO DEL INCINERADOR DE LA DIRECCION DE SALUD.	
17,741,129	17,741,129	17,741,129	17,741,129	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	34,604.73	34,604.73	100.0%		
706,196	706,196	706,196	706,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,825.30	1,825.30	100.0%		
1,518,731	1,518,731	1,518,731	1,518,731	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,183.00	4,183.00	100.0%		
425,109	425,109	425,109	425,109	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
1,526,529	1,526,529	1,526,529	1,526,529	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,047.00	4,047.00	100.0%		
379,845	379,845	379,845	379,845	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	884.35	884.35	100.0%		
1,726,166	1,726,166	1,726,166	1,726,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
94,009	94,009	94,009	94,009	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
122,901	122,901	122,901	122,901	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
486,121	486,121	486,121	486,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
1,153,883	1,153,883	1,153,883	1,153,883	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%		
90,468	90,468	90,468	90,468	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%		
199,987	199,987	199,987	199,987	100.0%	0	0	PESOS	199,987.00	199,987.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION (ALTOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA UNA MEJOR SEGURIDAD.	
212,987	212,987	212,987	212,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
295,556	295,556	295,556	295,556	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
944,472	944,472	944,472	944,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
4,094,939	4,094,939	4,094,939	4,094,939	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,650.00	5,650.00	100.0%		
438,938	438,938	438,938	438,938	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,340.20	7,340.20	100.0%		

## FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2,305,692	2,305,692	2,305,692	2,080,301	90.2%	2,486	2,486	HORA DE SERVICIO	1.00	0.90	90.0%	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO: 2 RETROEXCAVADORES, ( 3 ) CAMION VOLTEO, 1 TRACTOR BULLDOZER DB: TRACTOR AGRICOLA INC. CHAPOLEADORA , EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TERRENOS , LOTES BALDOS, DEMOLICIONES, ETC.	
424,928	424,928	424,928	424,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
759,902	759,902	759,902	759,902	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,262.30	1,262.30	100.0%		
114,391	114,391	114,391	114,391	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100 % Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
2,361,414	2,361,414	2,361,414	2,361,414	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
445,481	445,481	445,481	445,481	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
265,193	265,193	265,193	265,193	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
62,931	62,931	62,931	62,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
261,200	261,200	261,200	152,320	58.3%	1,161	1,161	METROS LINEALES	212.00	212.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHAB. DEL CAMPO DEPORTIVO LAS FUENTES QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: SUM Y COL. DE 212 ML DE BANDA METALICA SOBRE MURO DE BLOCK, INSTALACION DE 5 CESTOS DE BASURA, INSTALACION DE 1 PUERTA METALICA , SUM E INSTALACION DE VIERRES PARA CASETA DE VIGILANCIA; SUM E INSTALACION DE JUEGO TRIDIMENSIONAL, SUM E INSTALACION DE 53 ARBOLES TIPO ENANO, 480 M2 DE PINTURA PARA EL AREA DE GRADAS, CONSTRUCCION DE MURETE DE PORTAPLACAS, APLICACION DE 1,341.54 M2 DE PINTURA EN EL ESPACIO; INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA; ROTULACION INSTITUCIONAL; SERVICIOS SANITARIOS Y SERIALIZACION INFORMATIVA DE AREAS.	
61,009	61,009	61,009	34,229	56.1%	271	271	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	6.00	6.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE RIVAS DE LA COLONIA DOCTORES QUE INCLUYE: SUM E INSTALACION DE 8 POSTE CONICO OCTAGONAL DE 11 MTS INCLUYE 2 PROYECTORES DE 400 WATTS; ASI COMO SU INSTALACION ELECTRICA, PARA EL AREA DEL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO.	
792,956	792,956	792,956	792,956	100.0%	3,525	3,525	METROS CUADRADOS	4,224.00	4,224.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EDIFICACION Y REHAB. DE OFICINAS MUNICIPALES: IMPERMEABILIZACION DEL DIF MUNICIPAL (720 M2); IMPERMEABILIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACION DE LA PIRAMIDE DEL SOL (3,254M2), CONSTRUCCION DE ( 250 ) M2 DE MONUMENTO A DON BENITO JUAREZ EN MACROPLAZA.	
398,683	398,683	398,683	398,683	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
1,827,110	1,827,110	1,827,110	1,827,110	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
609,993	609,993	609,993	609,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
533,121	533,121	533,121	533,121	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIAR A TODA LA COMUNIDAD	
533,121	533,121	533,121	533,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
613,400	613,400	613,400	613,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
1,158,823	1,158,823	1,158,823	1,158,823	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%		
110,282	110,282	110,282	110,282	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	308.00	308.00	100.0%		
2,360,595	2,360,595	2,360,595	2,360,595	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
3,599,976	3,599,976	3,599,976	3,599,976	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
2,059,735	2,059,735	2,059,735	2,059,735	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
1,581,605	1,581,605	1,581,605	1,581,605	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,309.00	9,309.00	100.0%		
3,630,067	3,630,067	3,630,067	3,630,067	100.0%	0	0	METROS	140,000.00	140,000.00	100.0%		
772,407	772,407	772,407	772,407	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: 21 ARBOTANTES	
2,896,079	2,896,079	2,896,079	2,896,079	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: 66 ARBOTANTES	
71,020	71,020	71,020	71,020	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
214,296	214,296	214,296	214,296	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	297.00	297.00	100.0%		

## FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
531,563	531,563	531,563	531,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23,313.00	23,313.00	100.0%	
791,065	791,065	791,065	791,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	16,624.00	16,624.00	100.0%	
185,602	185,602	185,602	185,602	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: 15 CAJAS
1,384,140	1,384,140	1,384,140	1,384,140	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
450,418	450,418	450,418	450,418	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
332,284	332,284	332,284	332,284	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1,357,401	1,357,401	1,357,401	1,357,401	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
549,797	549,797	549,797	549,797	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,580.00	2,580.00	100.0%	
150,740	150,740	150,740	150,740	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,950.00	2,950.00	100.0%	
730,046	730,046	730,046	730,046	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2,095,885	2,095,885	2,095,885	2,095,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,120.00	15,120.00	100.0%	
274,373	274,373	274,373	274,373	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
44,316	44,316	44,316	44,316	100.0%	0	0	PESOS	44,316.00	44,316.00	100.0%	
1,882,568	1,882,568	1,882,568	1,682,568	89.4%	2,030	2,030	LUMINARIA	1,000.00	1,000.00	100.0%	EQUIPAMIENTO: ADQUISICION DE 1000 LUMINARAS, ADQUISICION DE 2 MAQUINARIA COMPACTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE BACHEO, REHABILITACION DEL SISTEMA DE 3 ALARMAS (SIRENAS ) PARA PREVISION DE DESASTRES
18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
32,695	32,695	32,695	32,695	100.0%	0	0	PESOS	32,695.00	32,695.00	100.0%	COMPRA DE EQUIPO DE SUDO PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
12,840	12,840	12,840	12,840	100.0%	0	0	PESOS	12,840.00	12,840.00	100.0%	EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA
38,120	38,120	38,120	38,120	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
455,761	455,761	455,761	455,761	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
58,376	58,376	58,376	58,376	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
203,858	203,858	203,858	203,858	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UN PROGRAMA ANUAL QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UN APOYO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
76,124	76,124	76,124	76,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
546,384	546,384	546,384	546,384	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UN SUMINISTRO QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
13,920	13,920	13,920	13,920	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
103,087	103,087	103,087	103,087	100.0%	0	0	PESOS	103,087.00	103,087.00	100.0%	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA OPERACION Y MOVILIZACION DE LOS CUERPOS POLICIAOS.
17,121	17,121	17,121	17,121	100.0%	0	0	PESOS	17,121.00	17,121.00	100.0%	UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
13,906	13,906	13,906	13,906	100.0%	0	0	PESOS	13,906.00	13,906.00	100.0%	
21,425	21,425	21,425	21,425	100.0%	0	0	PESOS	21,425.00	21,425.00	100.0%	EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA.
460,811	460,811	460,811	460,811	100.0%	0	0	TRABAJADOR	123.00	123.00	100.0%	
792,055	792,055	792,055	792,055	100.0%	0	0	PESOS	792,055.00	792,055.00	100.0%	AGUINALDOS
1,420,989	1,420,989	1,420,989	1,420,989	100.0%	0	0	PESOS	1,420,989.00	1,420,989.00	100.0%	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.
249,969	249,969	249,969	249,969	100.0%	0	0	PESOS	249,969.00	249,969.00	100.0%	AGUINALDOS.

## FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
	Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
	Ministrado	Programado	15										
461,772	461,772	461,772	461,772	461,772	100.0%	0	0	PESOS	461,772.00	461,772.00	100.0%	PRESTACIONES SOCIALES CON SERVICIO MEDICO Y HOSPITALIZACION A LOS TRABAJADORES Y SUS DERECHAHABIENTES.	
727,017	727,017	727,017	727,017	727,017	100.0%	0	0	PESOS	727,017.00	727,017.00	100.0%		
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%		
3,769,325	3,769,325	3,769,325	3,769,325	3,769,325	100.0%	0	0	OPERATIVO	1.00	1.00	100.0%		
3,589,751	3,589,751	3,589,751	3,589,751	3,589,751	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%		
1,040,980	1,040,980	1,040,980	1,040,936	1,040,936	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%		
1,587,905	1,587,905	1,587,905	1,587,905	1,587,905	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
6,495,267	6,495,267	6,495,267	6,495,267	6,495,267	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%		
390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA COMPRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
82,302	82,302	82,302	82,302	82,302	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UN ADQUISICION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100 %SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA ADQUISICION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
4,273,226	4,273,226	4,273,226	4,273,226	4,273,226	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UNA ACCION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
8,847	8,847	8,847	8,847	8,847	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UN PAGO QUE SE ENCUENTRA EN US AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
5,013,942	5,013,942	5,013,942	5,013,942	5,013,942	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
962,701	962,701	962,701	962,701	962,701	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	PESOS	205,000.00	205,000.00	100.0%	PROGRAMA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	
289,161	289,161	289,161	289,161	289,161	100.0%	0	0	PESOS	289,161.00	289,161.00	100.0%	SANEAMIENTO DE LAS FIANZAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES.	
2,697,603	2,697,603	2,697,603	2,697,603	2,697,603	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%		
1,326,158	1,326,158	1,326,158	499,452	499,452	37.7%	5,895	5,895	OTROS	47.00	47.00	100.0%	PARTICIPACION SOCIAL PROGRAMA HABITAT: 34 CURSOS, 12 TALLERES Y 1 CAMPANA : HERRERIA, CORTE Y CONFESIO, REPOSTERIA, COCINA, BELLEZA, MECANICA, MANUALIDADES, ATENCION GINECOLOGICA, CANCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO, CORTE Y CONFESION, REPOSTERIA, COCINA, MANUALIDADES, BORDADO TEJIDO, BELLEZA BISUTERIA, RADIO MECANICO, MECANICA, ELABORACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES, SOLDADURA, TORNERIA, ELECTROCLIMAS, HOJALATERIA Y PINTURA, CARPINTERIA, ELECTRICIDAD, PRIMEROS AUXILIOS, PREV. DE ADICIONES ( DROGADICION Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: ATLETISMO ), PREV. DE ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO, ENTRENAMIENTO FUTBOL, SOCCER, CUITERIA, PINTURA, DANZA MODERNA, BAILES REGIONALES, CIRCULOS DE LECTURA INFANTIL, PREVENION DE CANCER DE MAMA Y CERVICUTERINO, PREV. DE EDUCACION SANITARA, PREV. DE DE CANCER EN LOS HOMBRES, QUE ES LA VIOLENCIA ? TIPOS DE VIOLENCIA, TEATRO JUVENIL, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, MECANICA, SOLDADURA, TORNERIA.	
4,830,032	4,830,032	4,830,032	4,830,032	4,830,032	100.0%	21,469	21,469	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN: EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS, SEGUROS, RADIOS Y TORRETAS; EVALIACION DE ARMAS, BLINDAJE DE VEHICULOS.	
690,000	690,000	690,000	650,000	650,000	94.2%	3,067	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS; ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA; ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO FORRAJERO ( 28 TON ). APORTACION MUNICIPAL ACTIVOS PRODUCTIVOS.	
343,715	343,715	343,715	221,692	221,692	64.5%	1,528	1,528	OTROS	1.00	0.50	50.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA, PREVENION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS DEPORTIVOS: GIMNASIO BETO ESTRADA COL. ZARAGOZA; CAMPO DEPORTIVO LAS FUENTES; UNIDAD GUADALUPE RIVAS DE LA COLONIA DOCTORES, PLAZA COLOMA LOS MONTES; PLAZA ACOROS.	
1,523,829	1,523,829	1,523,829	1,523,829	1,523,829	100.0%	6,773	6,773	LOCALIDAD	1.00	0.00	0.0%	ESTIMULOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ESTIMULOS A ALUMNOS A NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y PROFESIONAL. APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMAS SOCIALES MANO CON MANO.	
37,972,163	37,972,163	37,972,163	36,192,914	36,192,914	95.3%	168,783	168,783	OTROS	1.00	0.05	9.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE CREDITO BANOBRAS, INTERESES, C.F.E. Y SANEAMIENTO FINANCIERO.	
4,341,401	4,341,401	4,341,401	4,341,401	4,341,401	100.0%	0	0	PESOS	4,341,401.00	4,341,401.00	100.0%		
5,159	5,159	5,159	5,159	5,159	100.0%	7	0	PESOS	5,159.00	5,159.00	100.0%	COMISIONES BANCARIAS E INTERESES.	
14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	100.0%	0	0	PESOS	144,178.00	144,178.00	100.0%	LIQUIDACIONES AL PERSONAL DE CONTRATO DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.	
26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	100.0%	0	0	PESOS	26,122.00	26,122.00	100.0%	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	
3,859	3,859	3,859	3,859	3,859	100.0%	0	0	PESOS	3,859.00	3,859.00	100.0%	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DEL SINDICO, JURIDICO Y DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	
1,426,437	1,426,437	1,426,437	1,426,437	1,426,437	100.0%	0	0	PESOS	1,426,437.00	1,426,437.00	100.0%	NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.0%	0	0	PESOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LOS SEPAROS Y CELDAS.	
18,914,899	18,914,899	18,914,899	18,914,899	18,914,899	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIARIOS TODA LA COMUNIDAD	
5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: ATENDER LAS NECESIDADES DE VIGILANCIA DE LA CIUDADANA	
42,115,540	42,115,540	42,115,540	42,115,540	42,115,540	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIARIOS TODA LA COMUNIDAD	
54,365,284	54,365,284	54,365,284	54,365,284	54,365,284	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CUMPLIR CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO Y BENEFICIAR DE ESTA MANERA A TODA LA COMUNIDAD	
42,326,037	42,326,037	42,326,037	42,326,037	42,326,037	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CUBRIR LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: ATENDER LAS NECESIDADES DE VIGILANCIA DE LA CIUDADANA	
2,903,961	2,903,961	2,903,961	2,903,961	2,903,961	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,894.00	7,894.00	100.0%		
18,152,076	18,152,076	18,152,076	18,152,076	18,152,076	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: CUBRIR CON LA ASISTENCIA SOCIAL LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL DIF	

FEDERALES

s)

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
592,379	592,379	592,379	592,379	100.0%	0	0	METRO LINEAL	31,921.00	31,921.00	100.0%	
58,671	58,671	58,671	58,671	100.0%	0	0	PESOS	58,671.00	58,671.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR.
292	292	292	292	100.0%	0	0	PESOS	292.00	292.00	100.0%	COISIONES BANCARIAS.
1,742,996	1,742,996	1,742,996	1,742,996	100.0%	0	0	PESOS	1,742,996.00	1,742,996.00	100.0%	PAGOS A LA CFE
4,031,648	4,031,648	4,031,648	4,031,648	100.0%	0	0	CRÉDITO	0.00	0.00	0.0%	
14,063,045	14,063,045	14,063,045	14,063,045	100.0%	0	0	SOCCEDAD	0.00	0.00	0.0%	
1,190,586	1,190,586	1,190,586	828,367	69.4%	5,292	5,292	METROS CUADRADOS	1,617.00	1,617.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DEL GIMNASIO BETO ESTRADA QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE : 1,579 M2 CONSTRUCCION DE CIMENTACION CORRIDA,TECHUMBRE ( 1300 M2 ) PARA GIMNASIO SUMINISTRO, ROLADO Y MONTAJE DE CUBIERTA CURVA; SUMINISTRO Y APLICACION DE 1300 M2 DE POLIURETANO ESPUMADO EN CAPA DE 1 DE ESP. CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION DE DISTRIBUCION DE 112.5 KV/A EN 13,200/220/127 VOLTS TRIFASICA TIPO AZOTEA,LUMINARIAS EN AREA DE CANCHA DE BASQUETBOL. SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 LUMINARIAS TIPO INDUSTRIAL DE 1,000 WATTS ADITIVOS METALCOS EN 220 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS TIPO INDUSTRIAL DE 400 WATTS ADITIVOS METALCOS EN 220 VOLTS, FIRME DE 654.70 M2 EN FIRME PARA CANCHA DE BASQUET BOL. INSTALACION DE 33 ARBOLES TIPO ENCINO,SEÑALIZACION INFORMATIVA, PLACA Y LETRERO ALUSIVO AL PROGRAMA.
<b>3,933,191</b>	<b>3,933,191</b>	<b>3,933,191</b>	<b>3,933,191</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,628,342.00</b>	<b>3,628,342.00</b>	<b>100.0%</b>	
304,850	304,850	304,850	304,850	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
687,702	687,702	687,702	687,702	100.0%	0	0	PESOS	687,702.00	687,702.00	100.0%	
1,470,222	1,470,222	1,470,222	1,470,222	100.0%	0	0	PESOS	1,470,222.00	1,470,222.00	100.0%	
195	195	195	195	100.0%	0	0	PESOS	195.00	195.00	100.0%	
1,470,222	1,470,222	1,470,222	1,470,222	100.0%	0	0	PESOS	1,470,222.00	1,470,222.00	100.0%	PAGOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.