

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012											
APORTACIONES FEDERALES 638 REGISTROS											
FAIS											
FISE											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
182063	CONSTRUCCIÓN DE 7 KM DE CANAL DE CONDUCCIÓN Y ESTRUCTURAS DE LA UNIDAD DE RIEGO "SACA SALADA", FRONTERA (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124200006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	-
182115	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182077	PROGRAMA DE TECHOS DE CONCRETO EN AREA RURAL Y URBANA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182098	AMPL. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN C. PABLO RIVERA RAMÍREZ ENTRE AV. CRESCENCIO PÉREZ MARTÍNEZ Y C. MARÍA CELIA PÉREZ FRÍAS DE LA COLONIA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200052	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182089	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182049	REPOSICIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL "OJO NEGRO" AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO "EL PLO" (1ª ETAPA) EN LA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182061	CONST DEL EMISOR DE PRESION DE AGUAS RES DESDE LA PTAR DE CASTAÑOS AL SITIO FINAL DE DESC EN EL COLECTOR PTE PARA APROVECH DE LAS A.R. EN LA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182111	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS LIBERTAD, INDEPENDENCIA, CALIFORNIA Y/O 21 DE MARZO	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182088	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182097	AMPL. RED DE DIST. ELÉCTRICA EN CALLE BUGAMBILIAS, ORQUÍDEAS Y GIRASOLES ENTRE GARDENÍAS Y VIOLETAS EN LA COL. LAS MAGDALENAS.	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	120700003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182087	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	120700002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182054	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COL. PROF. HUBERTO MOREIRA VALDEZ AL PONIENTE DEL EJ VIRGINIAS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182064	"CONALEP"- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA Y TALLER DE ELECTRICIDAD.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-
182109	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182110	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS OCCIDENTAL Y BORDA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182086	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182060	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL ALAMO (3ª ETAPA FINAL) DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182053	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO COLONIA LAS PALMAS DE 40 M3 A 10 MTS DE ALTURA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182065	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BIODIGESTORES) EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, COAHUILA.	13-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	121300015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-
182096	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 4 Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, COAH.	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	121400015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182085	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	121400002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182084	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LAMADRID	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	121600002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182095	AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POBLADO "LA ESPERANZA"	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700105	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182059	REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DONATO GUERRA (2ª ETAPA) EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHILA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182069	SUMINISTRO DE MEDIDORES DOMICILIARIOS PARA SU INSTALACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182108	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182083	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182094	AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DIONISIO ALMAZAN Y CALLE SIN NOMBRE COL. ROGELIO MONTE MAYOR	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	121900003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182107	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA CENTRO	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	121900002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182106	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS 28 DE NOVIEMBRE Y/O BARRIO EL BAJO	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	122000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182076	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MUZQUIZ: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	112000081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-
182068	INCORPORACIÓN DEL POZO DE BOMBEO NADADORES N° 1 (2ª ETAPA) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE NADADORES, COAHUILA	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	122100012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182114	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIENEGAS, LONGITUD 1.0 KMS. DEL KM. 37-800 AL KM. 38-800 "EL CARINO DE LA	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	112100036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182058	REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BOSQUES	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182093	AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ ENTRE LUIS ECHEVERRÍA E IGNACIO FIGUEROA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN OCAMPO.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182075	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, EMISOR, CARCAMO DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (ETAPA FINAL) EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA MUNICIPIO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182073	EQUIPAMIENTO DE POZO CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE INTERCONEXIÓN (A.P.) PARA EL EDJO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182067	SUMINISTRO DE 800 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA OCAMPO, COAHUILA.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182071	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "7 DE ENERO" (EL MEZQUIT) DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182072	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "ITALIA"	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182062	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, TERMINACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-
182105	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS LAZARO CÁRDENAS Y DIVISION DEL NORTE	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182074	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJES, SUBCOLECTOR XICOTENCATL, DESCARGAS SANITARIAS Y REGISTROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182082	PROGRAMA DE PISO FIRME EN AREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182104	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS MIRADOR, CAÑADAS DEL MIRADOR SANTOS SALJUECO Y LA SOLEDAD.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182103	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182102	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA SARABIA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182092	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE AZALIA (2DA. ETAPA) COL. BUENOS AIRES EN SABINAS COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182057	REPOSICIÓN DE COLECTOR GENERAL DE 107 CMS MARGINAL AL ARROYO BLANCO AGUILILLA (2A ETAPA)	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182112	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PARA ÁREA VERDE EN LA COLONIA VIRREYES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000452	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182101	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS GONZÁLEZ Y CENTENARIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182100	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000451	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182079	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DEL ADULTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000615	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182078	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DEL ADULTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000616	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182081	PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000441	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182080	PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	123100002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182066	SUMINISTRO DE 1,000 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA SAN BUENAVENTURA, COAHUILA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	123100010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182091	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PREDIO "EL GALLO" (2A ETAPA) EN "EJIDO SANTA MARÍA"	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182050	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO "FRONTERA" DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182056	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE PEDRO G. GARZA ENTRE CALZADA LAS ROSAS Y CALLE ANIBAL FLORES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182051	"EMISAD" NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-
182052	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: EQUIPAMIENTO PARA PRÁCTICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-
182070	REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE A.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS EJ. "AQUILLES SERDÁN" Y "EL RANCHITO" MUNICIPIO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182090	AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POBLADO "GABINO VAZQUEZ".	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600027	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
182055	REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDO DESAZOQUE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (1A ETAPA) EN LA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
182113	INCL. REHAB. NIVEL REVS. CAMINO RURAL "LAS ALBERCAS - ENTRONQUE CARR. FED NO 29 - LA MAROMA - RÍO ESCONDIDO" TRAMOS CONSTR. KM.0-0300 AL	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	123800017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-
FINA											
	AGUA POTABLE										
	SISTEMA DE AGUA POTABLE										
	CONSTRUCCIÓN										
71675	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DE 34500 VOLTS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO	4-ARTEAGA	ESCOBEDO	RURAL	1204030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
105350	CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMBAS DOMICILIARIAS EN CALLE CALLEJÓN DE GUEVARA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	RED DE AGUA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
79018	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3 DE DIÁMETRO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE ZARAGOZA Y 5 DE MAYO EN ESCOBEDO (CABECERA)	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
45314	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y BOMBA DEL POZO E INTERCONEXIÓN (POZO DE AGUA EL PALOMAR)	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
192423	PERFORACIÓN Y AFOROS DE 4 POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (INCLUIE ADEME S)	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
144921	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MURGUIA DE CALLE AVINIAS A NIÑOS HEROES	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	122000033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144922	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DE NACAZARI	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	122000023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144923	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN COLONIA SAN ANTONIO	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	122000024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144924	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTIN CONTRERAS, GUADALUPE VICTORIA, MARGARITAS Y MARIA ALCALA EN COLONIA HUGO	20-MUZQUIZ	PALAUJ	URBANO	122000025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144925	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	122000034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
71950	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN COL. PLAN DE AYALA	22-NAVA	NAVA	URBANO	02-INF-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
77980	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TALIA	24-PARRAS	TALIA	RURAL	122400012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
78103	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
77534	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL EJIDO 1 ENERO	24-PARRAS	EL SIETE DE ENERO (EL MEZQUITO)	RURAL	122400010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
175935	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PROL. BUSTAMANTE Y TOPE DE CALLE, COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000248	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
179789	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 33 Y PASANDO LA CALLE 31 AL NORTE, COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000249	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192676	CONST. DE 106 ML. DE LÍNEA DE AGUA P. C/TUB. PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIV. H. DEL BOSQUE / LINA CORREAS Y TOPE, COL. BELLA VISTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192678	CONSTRUCCIÓN DE 1085.00 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD/11, DE 4 DE DIÁMETRO, UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192680	CONSTRUCCIÓN DE 202.00 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD/11, DE 4 DE DIÁMETRO, UBICADA EN LA CALLE 1-C ENTRE CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192681	CONSTRUCCIÓN DE 293.00 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIÁMETRO, UBICADA EN LA CALLE BLVD. CONVENCIONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192682	CONSTRUCCIÓN DE 30.00 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD/11, DE 3 DE DIÁMETRO, UBICADA EN LA CALLE PRIV. JASSO ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192683	CONSTRUCCIÓN DE 720.00 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD/11, DE 4 DE DIÁMETRO, UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192684	CONSTRUCCIÓN DE 80 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PEAD RD/11 DE 4 DE DIÁMETRO, UBICADA ENTRE COATEPEC Y PROL. DANIELAS, COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192685	CONSTRUCCIÓN DE 84.00 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD/11, DE 4 DE DIÁMETRO, UBICADA EN LA CALLE PRIV. SAUCE ENTRE SAUCE Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-
192686	CONSTRUCCIÓN DE 91.00 ML. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD/11, DE 3 DE DIÁMETRO, UBICADA EN LA CALLE CUATRO ENTRE AV. ORIENTE Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.23000019E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192677	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS JOSE MA MORELOS LA ENCANTADA, LAS HORMIGAS, ESTACION SANTA ELENA, PALMAS ALTAS, SAN	30-SALTILLO	JOSE MARIA MORELOS (TANQUE ROTO)	RURAL	1.23000169E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192679	CONSTRUCCION DE 115.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE UBICADA EN LA CALLE 7 ENTRE CENTRAL Y NATIVITAS, COL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
174012	CONSTRUCCION DE 33.00 LINEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE 48 Y JUAN NAVARRO Y LINEA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPL. VISTERHERMOSA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000509	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	AMPLIACION										
71057	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 21/2 EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE DEMOCRACIA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
71555	HABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1 DE HUACHICHIL	4-ARTEAGA	HUACHICHIL (EL HUACHE)	RURAL	1204029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
70836	INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 6 EN CALLE DEMOCRACIA ENTRE ZARAGOZA Y EL VU FUNDADORES	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
83068	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AMPLIAR LINEA DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO PRIMERO DE MAYO.	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
86323	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SOLIMA.	17-MATAMOROS	SOLIMA	RURAL	121700016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
57463	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	35-TORREON	SANTA FE	RURAL	CO-003-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57464	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-001-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57465	INFRAESTRUCTURA BASICA EN AGUA POTABLE	35-TORREON	RANCHO ALEGRE	RURAL	CO-002-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
	MANTENIMIENTO										
71422	BOMBA DEL DIECIOCHO DE MARZO	4-ARTEAGA	EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO)	RURAL	1204028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
70379	EQUIPAMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMACION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	RURAL	1204010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
71092	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE EN EL POLEO	4-ARTEAGA	EL POLEO	RURAL	1204021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
70145	REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
103819	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE MOTOR PARA BOMBA EN POZO DE 6	7-CUATRO CIENEGAS	SAN VICENTE	RURAL	REHAB DE SST	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
45653	SUSTITUCION DE 450ML DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NORIA DE LA SABINA	11-GENERAL CEPEDA	LA NORIA DE LA SABINA	RURAL	2502011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
115140	REEMPLASAR TUBERIA DE ASBESTO POR P.V.C.	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	PM/003/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
190158	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y AGUA DEL MUNICIPIO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
78174	REHABILITACION DE EQUIPOS DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED EN ZONA URBANA MARGINADA Y RURAL DOTACION DE AGUA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
	AMPLIACION										
179646	DOTACION A DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PLANTA POTABILIZADORA	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE COAH	-
	MANTENIMIENTO										
190955	REHABILITACION DE TRATADORA DE AGUA EN CHULAVISTA	23-OCAMPO	CHULA VISTA	RURAL	122300046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	EQUIPAMIENTO										
186579	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO	-
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE										
	CONSTRUCCION										
106480	PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN CALLEJON DE GUEVARA (RESPOSICION) PARA USO DE AGUA POTABLE	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	PERF POZO ARTESIANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
77935	PERFORACION DESARROLLO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL BARRIAL	24-PARRAS	SAN FRANCISCO DEL BARRIAL	RURAL	122400011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
	MEJORAMIENTO										
144253	CERCADO EN POZOS CALIFORNIA, ENRIQUE MARTINEZ, REBOMBO DE LA ZAPATA Y QUINTA UNO	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	12/0600021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	MANTENIMIENTO										
30260	REPARACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
30273	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK Y CONSTRUCCION DE GARZA EN POZO ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
82834	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EL CAÑON (SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR), EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
45301	REHABILITACION DE POZOS PARA DOTACION DE AGUA POTABLE.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
190898	REHABILITACION DE EQUIPO DE EXTRACCION DE AGUA EN LOCALIDAD BOQUILLAS DEL CARMEN	23-OCAMPO	BOQUILLAS DEL CARMEN	RURAL	1223000045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	EQUIPAMIENTO										
144254	SUMINISTRO PARA EQUIPAMIENTO Y CERCADO EN EL POZO LA CABRA	6-CASTANOS	CASTANOS	URBANO	12/0600021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
170720	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONDUCCION DE LINEA DE AGUA	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUERRERO	-
167339	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBO EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACION LA FE, EJIDO LA FE.	36-VIESCA	LA FE	RURAL	1.236E8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE										
	CONSTRUCCION										
45394	APORTACION MUNICIPAL PARA REPOSICION DE TANQUE ELEVADO EN COLONIA LAS PALMAS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
45554	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA BUENA VISTA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
144926	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, PERFORACION DE POZO PARA AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA LA LOMA	20-MUZQUIZ	CUIDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	122000026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
154295	CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE MEGATANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SEIS COMUNIDADES RURALES	36-VIESCA	BAJO DE AHUICHILA (AHUICHILA)	RURAL	1.2360003E8	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EQUIPAMIENTO										
70460	INSTALACION DE DEPOSITOS DE 5,000 LITROS DE AGUA POTABLE (HUACHICIL, POLEO, CHAMPLTEPEC, LA PRESA)	4-ARTEAGA	HUACHICIL (EL HUACHE)	RURAL	1204012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
150442	INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	2012/025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
45334	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO E INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL EJIDO SAN ANTONIO DEL JARAL	11-GENERAL CEPEDA	SAN ANTONIO DEL JARAL	RURAL	2502006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
144927	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE 10,000 LITROS EN LA C OMUNIDAD DEL EJIDO EL NACIMIENTO	20-MUZQUIZ	NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO)	RURAL	122000031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144928	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE 10,000 LITROS EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO MORELOS	20-MUZQUIZ	MORELOS (CUARTERONES)	RURAL	122000032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
	TOMA DOMICILIARIA										
	AMPLIACION										
114111	12/180003 AMPLIACION DE RED Y 4 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 40 ENTRE LA CALLE 9 Y ARROYO DE LA COLONIA 21 DE MARZO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
	INSTALACION										
113907	12/180001 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 20 ENTRE LA CALLE 9 Y LA CALLE 11 DE LA COLONIA EMILIANO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
114017	12/180002 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 46 ENTRE LA CALLE 9 Y LA CALLE 11 DE LA COLONIA 21 DE MARZO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
114213	12/180004 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA CON LA AVENIDA GLORIA DE LA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
190887	COMPRA E INSTALACION DE 800 MEDIDORES EN RED DE AGUA POTABLE EN OCAMPO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS										
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL										
	AMPLIACION										
57466	INFRAESTRUCTURA BASICA EN RED DE DRENAJE	35-TORREON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CO-006-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57467	INFRAESTRUCTURA BASICA EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	35-TORREON	RANCHO ALEGRE	RURAL	CO-005-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON COAHUILA	-
57468	INFRAESTRUCTURA BSICA EDUCATIVA DRENAJE	35-TORREON	LA ROSA	RURAL	CO-004-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO										
	CONSTRUCCION										
56601	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	CEAS	-
71937	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VECINOS DEL PARQUE LINEAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
105265	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS Y DESC DOM EN CALLE CALLEJON DE GUEVARA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	REP DE ATARJEAS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
106070	RESPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESC DOM EN CALLE ZARAGOZA ENTRE JUAREZ Y ESCOBEDO	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	REP RED DE ATARJEAS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
106446	PROGRAMA DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA Y RURAL	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
45408	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL ALAMO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
114358	12/180005 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
114606	12/180006 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 30 ENTRE LA AVENIDA ORIENTE Y LA CALLE 7 DE LA COLONIA AMPLIACION	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
114728	12/180007 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 61 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 46 ENTRE LA AVENIDA ORIENTE Y LA CALLE 11 DE LA COLONIA 21 DE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
114894	12/180008 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PASAJE SAN JOSE CON AVENIDA SAN JOSE COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
115037	12/180009 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 31 ENTRE LA CALLE 10 Y LA CALLE 12 DE LA COLONIA AMPLIACION	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
115175	12/180010 CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 84 DESCARGAS DOM. EN LA CALLE 30, CALLE 32, CALLE 34 Y LA CALLE 36 ENTRE PABLO GONZALEZ Y LA CALLE 16 DE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
117925	12/180023 CONSTRUCCION DE 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 57 Y LA CALLE EULALIO GUTIERREZ	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
144929	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDROS EN BARRIO EL AGRARIO	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	122000029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144930	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIMITE DE EXPROPIACION DEL BARRIO 22	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	122000017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144931	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL ACUÑA Y 1° DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO Y ARROYO	20-MUZQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	122000020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144932	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARTIN CONTRERAS, GUADALUPE VICTORIA, MARGARITAS Y MARIA ALCALA EN LA COLONIA HUGO MARTINEZ	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	122000019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144933	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA PEREZ DE JESUS PADER AL FINAL Y DE JESUS PADER DE PROVADA HERNANDEZ AL FINAL	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	122000034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
144934	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA PEREZ ENTRE JESUS PADER Y GUSTAVO ELIZONDO Y JESUS PADER ENTRE CUARTHTECOC Y SAN	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	122000021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
71951	1.- INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIF. CALLES DEL MUNICIPIO.	22-NAVA	NAVA	URBANO	10-INF-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
78270	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
182836	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. ORIENTE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 COL. GASPAR VALDEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181222	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FALDA DE CERRO Y TERRACERIA ENTRE CARLOS DE LA PEÑA Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000255	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181165	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS SANDOVAL ENTRE PROL. BLVD. BENITO JUAREZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
175706	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PROL. BUSTAMANTE Y TOPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000263	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
175656	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
182208	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DE LA LUNA ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000250	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181369	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DEL AMOR ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000260	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181975	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DEL MAR ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000262	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
182242	APORT. MPAL. PROG. HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PARAISO DEL SOL ENTRE PARAISO TERRENAL Y TOPE DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182358	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 C ENTRE AV. ORIENTE Y TOPE DE CALLE. COL. GASPAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000252	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
182381	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 21 ENTRE AV. ORIENTE Y BLVD. GASPAR VALDEZ. COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000251	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
182410	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 22 ENTRE AV. ORIENTE Y BLVD. GASPAR VALDEZ. COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000253	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
179470	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8. COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000264	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
175627	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 31. COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000257	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
175650	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 A AL NORTE DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
175683	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 7 ENTRE AV. DEL SOL Y CERRO. COL. VALLE ESCONDIDO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000259	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
179654	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 31. COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192687	CONST. DE 106.00 ML DE LINEA DE ALCANT. SANIT. C/TUB PVC. DE 25 CMS EN PRIV. H DEL BOSQUE / AV. 15 Y TOPE Y JMA GORIBAR / H DEL BOSQUE Y L EX	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192688	CONST. DE 45 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANIT. C/TUB PVC DE 25 CM EN LAZARO CARDENAS (E. ZAPATA) / REAL DE 14 Y ROSA E. DE LA PEÑA. COL. SAN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192689	CONSTRUCCION DE 215.00ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192690	CONSTRUCCION DE 1060.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA. COL. AMP. M.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192691	CONSTRUCCION DE 118.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE CALLE 5 ENTRE CALLE 30 Y TOPE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192692	CONSTRUCCION DE 170 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN PALO BLANCO ENTRE NOGAL Y TOPE DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192693	CONSTRUCCION DE 180 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE EUCALIPTO ENTRE NOGAL Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192694	CONSTRUCCION DE 245.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTA DEL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192695	CONSTRUCCION DE 275 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTA DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192696	CONSTRUCCION DE 315.00ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192698	CONSTRUCCION DE 40 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE 20A ENTRE SALAZAR Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192700	CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE COLOTLAN ENTRE BELMONTÉ Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192702	CONSTRUCCION DE 533.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192703	CONSTRUCCION DE 842.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAMETRO UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192704	CONSTRUCCION DE 87.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE DIAM. EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
174111	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS. EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PROL. CALLE ALTAMIRANO Y CERRO TOPE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000553	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192697	CONSTRUCCION DE 391.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CM DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192699	CONSTRUCCION DE 437.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CMS DE. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192701	CONSTRUCCION DE 500.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC. DE 25 CM DE UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
76674	ALCANTARILLADO SANITARIO	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA	-
119736	APORTACION MUNICIPAL A LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO PARA LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS HUMBERTO MOREIRA Y LOS FILTROS	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUÉVA ROSITA	URBANO	123200029	HIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PÚBLICA	-
	AMPLIACION										
144255	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y 12 DESCARGAS DOM. EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE FELIPE ANGELES Y BLVD GALAZ COL. LIBERTAD ORIENTE	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
144256	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE NICOLAS BRAVO Y GALEANA DE COL. INDEPENDENCIA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
99357	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN EL EJIDO EL PILAR	17-MATAMOROS	EL PILAR	RURAL	121700142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
99334	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA Y AV. SEGUNDA DE LA COL. IGNACIO ZARAGOZA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
86332	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE ALTOBOSQUE Y NIÑOS HEROES. ZONA CENTRO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
99352	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. LUIS MAEDA ENTRE PRIV. ESCOBEDO Y LAZARO CARDENAS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
144935	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDROS BARRIO EL AGRARIO	20-MUZQUIZ	PALAU	URBANO	122000030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
78498	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ZONA URBANA MARGINADA Y RURAL	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
	MEJORAMIENTO										
104621	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOM EN CALLE RAYON ENTRE HIDALGO Y MERCADO. ALLENDE Y MERCADO ENTRE DE LA FUENTE Y RAYON	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	REP. DE RED DE ATARJ	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
99329	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. FLORES TAPIA ENTRE CORTINAS Y ORTEGA. Y PRIV. ALLENDE ENTRE ORTEGA Y GONZÁLEZ	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
190489	REHABILITACION DE 3500 METROS LINEALES DE DRENAJE DE LAGUNA DEL REY	23-OCAMPO	LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY)	URBANO	122300048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	MANUTENIMIENTO										
45382	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
99349	PROGRAMA DE RENOVACION DE BROCALES Y REPOSICION DE TAPAS CON HALO DE POLIPROPILENO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
123197	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
123109	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN C. CEPEDA / AV. ABASOLO Y AV. DECOLADO, C. CEPEDA / AV. DURANGO Y AV. SAN LUIS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	AMPLIACION										

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74502	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LETRINIZACIÓN EN EJIDOS 2012	24-PARRAS	PAILA	RURAL	122400015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
	TANQUES SEPTICOS										
	MANUTENIMIENTO										
78348	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO	24-PARRAS	SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS	RURAL	122400021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL										
	CALLES										
	CONSTRUCCIÓN										
56402	PAVIMENTACION EN HABITAT	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE	-
56603	PAVIMENTACION ZONA URBANA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
69515	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GIRON PADILLA DE BELLA UNION	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
70967	CONSTRUCCION DE PLAZA DEL CEDRITO	4-ARTEAGA	EL CEDRITO	RURAL	1204019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
69367	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DAVILA DE LA CALLE JUAREZ A LA CALLE CONGUAN	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
70638	SEGUNDA ETAPA PLAZA LA BIZNAGA	4-ARTEAGA	LA BIZNAGA	RURAL	1204016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
144257	CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTOS PARA COLONIA LIBERTAD PONIENTE	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/06/00020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
106766	OBRAS PUBLICA PENDIENTE DE ASIGNAR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
106545	PROGRAMA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAH	-
116348	OBRA POR DEFINIR	16-LAMADORID	LAMADORID	URBANO	01/0001	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
105344	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO CORONA	17-MATAMOROS	CORONA	RURAL	121700115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
105576	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL CUIJE	17-MATAMOROS	EL CUIJE	RURAL	121700119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
103405	PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL PACIFICO	17-MATAMOROS	EL PACIFICO	RURAL	121700049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
103058	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LA LIBERTAD.	17-MATAMOROS	LA LIBERTAD	RURAL	121700046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
106298	PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO MANANTIAL	17-MATAMOROS	MANANTIAL	RURAL	121700120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
105532	PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL	17-MATAMOROS	SANTO NIÑO AGUANAVAL	RURAL	121700118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
105304	PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO UNIÓN DEL BARRIL	17-MATAMOROS	UNION DEL BARRIL	RURAL	121700050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
102993	PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO VICENTE GUERRERO.	17-MATAMOROS	VICENTE GUERRERO	RURAL	121700045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
117997	OBRAS PENDIENTES DE AUTORIZAR 2012	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	OBRAS PENDIENTES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
115448	12/180011 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN LA CALLE 7 DE FEBRERO ENTRE LA AVENIDA MONTESORI Y LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID EN	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
115757	12/180012 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LA CALLE ALAMO Y LA CALLE ROSITA DE LA COLONIA SAN ISIDRO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
116111	12/180013 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA AVENIDA MONTESORI Y LA CALLE DE LA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
116506	12/180014 PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE 15 DE MAYO DE LA COLONIA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
145135	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL EJIDO LA MOTA	20-MUZQUIZ	LA MOTA	RURAL	12-200039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
82282	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RAYMUNDO MORENO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ ENTRE RAYMUNDO MORENO Y AMPLIACION COL. BENITO JUAREZ (1,443.00 M2)	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
71952	INSTALACION DE MONUMENTO HISTÓRICO EN ENTRADA A COLONIA BOSQUES	22-NAVA	NAVA	URBANO	09-INF-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
71953	PAVIMENTO EN UN COSTADO DE BLVD. LEONIDES GUADARRAMA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL, NAVA COAHUILA DE CALLE MONDRAGON A CALLE GRAL.	22-NAVA	NAVA	URBANO	01-INF-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
76663	CONSTRUCCION DE CIRCUITO VIAL TRES LOMAS (SEGUNDA ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
76723	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BENJAMIN MADERO Y CALLE VENADO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
78474	PAVIMENTACION EN COLONIAS MARGINADAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
86934	REMANENTE DE OBRA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
186272	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
185836	APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA HABITAT 2012 MEJORAMIENTO DE BARRIOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
174018	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 2 ENTRE CALLE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE 30. COL. VALLE ESCONDIDO SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
177664	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA EN IGNACIO NOGUERIA ENTRE CALLE JOAQUIN ARIAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS. COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176178	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE POSTAL ENTRE COBRO MARITIMO Y COBRO MAYOR(AV. CENTRAL) COL POSTAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000493	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
180802	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 10 ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE BULEVARD GASPAR VALDEZ. COL. GASPAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
180881	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 11 ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE BULEVARD GASPAR VALDEZ. COL. GASPAR VALDEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181037	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN EXODO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN EZEQUIEL. COL. EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
175998	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAZARO CARRERAS Y MARTIN PERA. COL. PUERTO DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
177568	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN JOAQUIN ARIAS ENTRE MIGUEL DOMINGUEZ E IGNACIO NOGUERIA. COL. JOSEFA ORTIZ DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176781	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN JOSE MARIA MORELOS ENTRE FRAY S. MARIA Y LEONA VICARIO. COL. JOSEFA ORTIZ DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176590	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LEONA VICARIO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y NIÑO ARTILLERO. COL. JOSEFA ORTIZ DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
177294	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN MIGUEL DOMINGUEZ ENTRE JOAQUIN ARIAS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
177136	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN NIÑO ARTILLERO ENTRE FRAY VICENTE S. MARIA Y LEONA VICARIO. COL. JOSEFA ORTIZ DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
179957	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIMERA ENTRE CALLE PROLONGACION BUSTAMANTE Y CALLE 32. COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
178268	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PUERTO DE LA SANTA CRUZ ENTRE CAMINO A CAMPOS DE SOFTBOLE Y CALLE AL NORTE. COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
175781	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRO. COL. PUERTO DE LA VIRGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181063	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EXODO ENTRE SAN MATEO Y SAN EZEQUIEL DE LA COLONIA EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181091	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GALATAS ENTRE SAN MATEO Y SAN EZEQUIEL DE LA COLONIA EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
180154	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 33 ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE 2 EN LA COLONIA BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
180196	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MARTIN PEÑA Y LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
177190	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE FRAY VICENTE STA. MARIA Y LEONA VICARIO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
180616	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JUANA DE ARCO ENTRE MARTIN PEÑA Y LAZARO DE LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
177164	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE JOSE MA. MORELOS Y NIÑO ARTILLERO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
189604	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE FRAY VICENTE SANTA MARIA Y LEONA VICARIO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
180002	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERA A ENTRE PROLONGACION BUSTAMANTE Y CALLE 32 DE LA COLONIA BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
179113	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PUERTO DE LA STA. CRUZ ENTRE CAMINO A LOS CAMPOS DE BEISBOLE A TOPE DE CALLE EN LA COLONIA PUERTO DE FLORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
182332	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OMEGA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176330	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS-VILLA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
181109	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COSTITUENTES ENTRE CALLE PAVIMENTO EXISTENTE Y TOPE DE CERRO. COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192705	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2012	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192592	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, COLONIA NUEVA IMAGEN Y COLONIA LA MORITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 13 ENTRE 64 Y 56, COL. MIGUEL HIDALGO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192707	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN, EL ERIDO, LOMAS DE ZAPALINAME, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE DE LOS DAMNIFICADOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192708	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA COLONIA SAN JAVIER, RUBEN JARAMILLO, NOGALES, FUNDADORES LA LIBERTAD, EL SALVADOR Y LA MORITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192709	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA COLONIA SAN VICENTE, LA HERRADURA III, VALLE DE SANTA ELENA Y LOMA BONITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192710	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ENRIQUE MARTINEZ ENTRE PAV. EXISTENTE Y CALLE DIANA LAURA. COL. LA PALMILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192711	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JOSE MA. MORELOS. COL. PUEBLO INSURGENTE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO NARANJO ENTRE ESQUINA CON PRIV. ANTONIO ROSALES. COL. CHAMIZAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192713	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE J ENTRE CASA NO. 1440 Y CALLE 14. COL. V. GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192714	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JESUS GALINDO ENTRE PAV. EXISTENTE A SALVADOR GALINDO. COL. CIUDADELA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192715	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEONARDO AGUILAR ENTRE ESC. DE TRABAJO SOCIAL Y TOPE DE CERRO. COL. FCO VILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192716	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE FRANCISCO SEVERO M Y FRANCISCO LANZACORTA. COL. JOSEFA ORTIZ DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192717	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NUEVA CREACION ENTRE PORVENIR Y NUEVA ERA COLONIA NUEVO PROGRESO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192718	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE PAV. EXISTENTE A VALDEZ SANCHEZ. COL. SAN LUIS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192719	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN BERNARDO ENTRE SAN PABLO Y FRAY LANDIN. COL. SAN JOSE AMPL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192720	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TERCERA ENTRE MARIO ELIABO GUTIERREZ Y LEOPOLDO GARCIA. COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192721	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE STA. MARGARITA ENTRE STA. RITA Y TOPE DE CALLE. COL. LAS MARGARITAS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192722	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRIMERA A ENTRE BUSTAMANTE Y CALLE 32. COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192723	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRIV. CARLOS PACHECO ENTRE MASEDUMBERE Y TOPE DE PIEDRA. COL. GUAYALERA (PROVIDENCIA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192724	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE TELEGRAMA ENTRE CORREO AEREO Y TOPE DE CALLE. COL. POSTAL CERRITOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192579	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE STA. CRUZ.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192580	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MORELOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192725	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MORELOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192581	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. NOGALAR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192582	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. POSTAL CERRITOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192583	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192584	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DE LAS AVES.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192585	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COL. IGNACIO ALLENDE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192586	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. LORENZO CERNA ENTRE LORENZO CERNA Y TOPE DE PRIV. COL. LANDIN.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. 1 ENTRE 36 Y TOPE DE ARROYO COL. Y. GIBRERO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192588	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARACOL ENTRE SALTIRE Y A ULTIMA CASA. COL. LOMA BONITA II.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192589	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE P ENTRE SAN MIGUEL DE LUNA Y BARRANCO. COL. AMPL. VICENTE GRO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192590	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 33 Y BUSTAMANTE. COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192591	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA LIBERTAD Y EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192593	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD PUEBLO Y COLONIA HERRADURA III.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192594	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. RINCON DE GUADALUPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
173829	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SIERRAS DEL SUR (ACCESO DE CARRETERA A ZACATECAS).	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
182518	RENDIMIENTO DE CAPITAL INVERLAT AUN SIN DEFINIR A QUE OBRA ASIGNARSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
74500	PAVIMENTACION URBANA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA	-
122635	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
136336	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. SARABIA ENTRE CALLES OCAÑO Y 6 DE MAYO.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-
136337	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLES OCAÑO Y ZARAGOZA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-
136338	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCAÑO ENTRE CALLES SIERRA MOJADA Y CELSO SANCHEZ.	34-SIERRA MOJADA	LA ESMERALDA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-
136339	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO ENTRE CALLES RODRIGUEZ GLZ Y COMERCIO	34-SIERRA MOJADA	LA ESMERALDA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-
167388	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BOQUILLAS DE LAS PERLAS	36-VIESCA	BOQUILLA DE LAS PERLAS	RURAL	123600000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
154296	PAVIMENTACION ASFALTICA DE DOS CUADRAS DEL EJIDO MIELERAS	36-VIESCA	MIELERAS	RURAL	123600000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
154297	PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CUADRA DEL EJIDO GABINO VAZQUEZ	36-VIESCA	GABINO VAZQUEZ (SAN LUIS)	RURAL	123600000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
192654	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	-
169612	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	-
	AMPLIACION										
144258	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE FCO MURGIA Y BELISARIO	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
144259	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL ALESSIO ROBLES Y BLVD GALAZ COL. LIBERTAD	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL ALESSIO ROBLES Y BLVD GALAZ COL. LIBERTAD	-
	MEJORAMIENTO										
70274	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN SANTA RITA 2A ETAPA	4-ARTEAGA	SANTA RITA	RURAL	1204008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
169690	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-CANDELA	CANDELA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA	-
79282	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ORIENTAL ENTRE CALLE ZAPATA Y JAVIER MINA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
79525	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE AMAHUAC EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
78799	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA FEDERAL 57 EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	8-ESCOBEDO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA	-
191391	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DE FRONTERA	-
45517	OBRAS Y/O ACCIONES PENDIENTES POR ETIQUETAR	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
169671	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO	-
169655	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-JIMENEZ	JIMENEZ	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	-
114703	MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	PM/002/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
191450	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	-
144936	COMISIONES BANCARIAS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122000037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
90406	BACHEO Y RENOVACION DE PAVIMENTO EN LA ZONA CENTRO.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
81662	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE HIDALGO Y VICTORIA, EN LA ZONA CENTRO (238.00 M2)	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71954	BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COL. DEL MUNICIPIO	22-NAVA	NAVA	URBANO	04-INF-12	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
169701	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS	-
5641	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	-
	MANTENIMIENTO										
70715	BACHEO DE LA CALLE PEDRO NUNCIO DE SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	RURAL	1204017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
69729	BACHEO DE LAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
70243	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE SIERRA HERMOSA	4-ARTEAGA	SIERRA HERMOSA	RURAL	1204007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
70216	SEGUNDA ETAPA PLAZA EL TUNAL	4-ARTEAGA	EL TUNAL	RURAL	1204006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
123730	PINTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA CONOCODIA - SAN RAFAEL DE ARRIBA	33-SAN PEDRO	CONCORDIA (LA ROSITA)	URBANO	12/330042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
123252	REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO EL NILO	33-SAN PEDRO	EL NILO	RURAL	12/330020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
123288	REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO CANDELARIA	33-SAN PEDRO	CANDELARIA	RURAL	12/330021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
124058	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO AREA URBANA Y RURAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	PASOS VEHICULARES										
	CONSTRUCCION										
123350	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. MATAMOROS Y CANAL DE GUADALUPE	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	PUENTES Y PASOS PEATONALES										
71775	OBRA ADICIONAL DEL PARQUE LINEAL LA ACEQUIA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
105546	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJ ANTIGUOS MINEROS DEL NTE	7-CUATRO CIENEGAS	ANTIGUOS MINEROS DEL NORTE (SANTA TECLA)	RURAL	SUMINISTRO DE MAT	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
83935	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO FC-150KG/CM2 PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE MELCHOR MUZQUIZ ENTRE COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ Y COL. BENITO JUAREZ.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
180924	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE EXODO DE LA COLONIA EL SALVADOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176049	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE FUSILAMIENTO DE LA COLONIA LA MORITA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000492	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176239	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA LA MORITA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
180966	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE MALAQUIAS DE LA COLONIA EL SALVADOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192595	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 13 Y BLVD. GUERRERO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, COL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192596	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 22 Y 20 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192597	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 26 Y 24 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192598	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 7 Y 5 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, COL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192599	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJONES DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
173754	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE CONCRETO UBICADO EN LATERAL OTILIO GONZALEZ ENTRE CRISTOBAL PERAS Y CALLE SAN JOSE. COL. SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000483	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
173766	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE CONCRETO UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ ENTRE AV. LA TORRE Y BLVD. FRESNOS COL. ZARAGOZA INF.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000484	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
173734	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y BORDO DEL FERROCARRIL COL. IGNACIO ZARAGOZA ( POPULAR)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192600	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 29 - AVE. ORIENTE A AVE. CENTRAL, COL. VISTA HERMOSA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192601	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 32 - AVE. ORIENTE A JUAN NAVARRO, COL. VISTA HERMOSA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
173529	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE OTILIO GONZALEZ ENTRE JUAN NAVARRO Y SIERRA ALTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000507	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192602	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ ENTRE CALLE 11 Y BLVD. MORELOS, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192603	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ ENTRE MALAQUIAS Y LIBERTAD, COL. EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192604	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN PROL. OTILIO GONZALEZ Y CALLE 17, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
117747	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR DE FUTURA A MONTES DE OCA EN LA COL. PROL. ALLENDE	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200020	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
118696	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MURGIA DE CUAUHTEMOC A MINEROS EN LA COL. SARBABIA	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200022	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
118041	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LUCRECIA SOLANO A LAGOS CHAZARO EN LA COL. NUEVA SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200023	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
118828	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE GENERAL CEPEDA A FUTURA EN LA COL. NUEVA IMAGEN	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200024	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
118449	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE LAMADRID DE COLON A LEONDRIO VALLE EN LA COL. ZARABIA	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200021	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
118306	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE RUBEN BLANCO A SANTA ROSA EN LA COL. PROGRESO	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200025	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
123312	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CONALEP - TECNOLOGICO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	MEJORAMIENTO										
192605	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ALBAÑILES A BRIGADA DE ARQUITECTURA COL. FRANCISCO VILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192606	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE CALLE 11 A CRUCE A COL. RICARDO E MAGON, COL. ALAMO 1	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192607	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE DIEZ ENTRE CALLE SIETE Y BLVD. MORELOS, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192608	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE JUANA DE ASBAJE A NORMA LETICIA, COL. DIANA LAURA-JULIETA PEREZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PUBLICOS										
	CONSTRUCCION										
105673	CONST DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y REHAB DE LAVABOS EN ESC SEC TECNICA NO. 8	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	CONST DE RAMPAS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
	MAINTENIMIENTO										
70324	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ARTEAGA	HUACHICIL (EL HUACHE)	RURAL	1204009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES										
	ALUMBRADO PUBLICO										
	CONSTRUCCION										
144260	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION PARA LA COLONIA V. CARRANZA Y SAN JOSE	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
144937	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC Y EUTIQUIDO CANALES COL. HULLERA MEXICANA	20-MUJQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	122000009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144938	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUERVO Y PROLONGACION HIDALGO	20-MUJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUJQUIZ	URBANO	122000006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144939	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	122000008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144940	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUVENAL BOÑE Y FORTUNATO GUTIERREZ BARRIO EL AGRARIO	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	122000013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144941	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE MEMBRILLO Y JAMAICA BARRIO LAS FRUITAS	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	122000014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144942	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ROSITA, SABINAS Y PALAU COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	122000015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144943	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN LUIS ENTRE QUERETARO Y ARROYO GRANADOS BARRIO N°4	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	122000012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144944	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOCORRO OTE. BARRIO LA NOGALERA	20-MUJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUJQUIZ	URBANO	122000016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144945	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOL ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y URBANO	20-MUJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUJQUIZ	URBANO	122000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144946	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE TOMAS SAUCEDO Y CALLE MILANO	20-MUJQUIZ	PALAU	URBANO	122000007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144947	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 30 DE ABRIL ENTRE RAUL CASTELLANOS Y JUAN VAQUERA	20-MUJQUIZ	LAS ESPERANZAS	URBANO	122000011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
144948	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LAS AZUCENAS (3A. ETAPA)	20-MUJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUJQUIZ	URBANO	122000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJQUIZ	-
114199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA INSTALADA EN PLAZA PRINCIPAL POR LA CALLE VICTORIA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS ZONA CENTRO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
71955	ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	22-NAVA	NAVA	URBANO	03-INF-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
141865	ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE PROGRESO, COAHUILA.	26-PROGRESO	PROGRESO	RURAL	122400015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
141864	ELECTRIFICACION EN PROGRESO, COAHUILA.	26-PROGRESO	PROGRESO	RURAL	122460002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO COAHUILA	-
123548	ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
124043	ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO CONALEP - TECNOLOGICO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	AMPLIACION										
190155	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
186558	APORTACION MUNICIPAL PARA ELECTRIFICACION	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	OBRA COMPLEMENTARIA										
70487	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA PLAZA ZARAGOZA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
71161	MAINTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE MESA DE LAS TABLAS	4-ARTEAGA	MESA DE LAS TABLAS	RURAL	1204023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
123474	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL										
71956	ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COLONIAS	22-NAVA	NAVA	URBANO	07-INF-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
190637	REHABILITACION DE EQUIPOS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RED DE ELECTRICIDAD										
	CONSTRUCCION										
56604	ELECTRIFICACION DE CALLE 5 DE FEBRERO	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	-
116647	12/180015 RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA ALAMO Y LIMITE DE LA COLONIA EN EL FRACCIONAMIENTO HEROES DEL 47	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
116976	12/180017 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CENIZOS ENTRE ABAYES Y TOBOSOS DE LA COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
117087	12/180018 RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRONTERA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
117190	12/180019 RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ISABEL AMALIA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE JUAREZ DE LA COLONIA OSCAR FLORESTAPIA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
117787	12/180022 RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ABAYES, TOBOSOS, COTZALES Y AVENIDA HIGUERAS ENTRE ORIENTE Y COLORADO EN LA COLONIA AMPLIACION	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
145032	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUERRADA ENTRE CAMPESTRE Y CARRETERA MUZQUIZ-BOQUILAS Y HUGO MARTINEZ ENTRE XOCIMILCO Y	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	12-200040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	-
78522	ELECTRIFICACION EN COLONIAS POPULARES	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
186380	APORTACION MUNICIPAL PARA 8 ELECTRIFICACIONES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
187382	ELECTRIFICACION AMPLIACION LAZARO CARDENAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
187326	ELECTRIFICACION CALLE LAZARO CARDENAS CALLE 12 Y 14	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
187435	ELECTRIFICACION LA ESPERANZA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
	AMPLIACION										
70590	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO NUNCIO-1	4-ARTEAGA	NUNCIO	RURAL	1204015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
144261	RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FERROCARRIL ENTRE GENERAL FCO JAVIER MINA Y V. CEPEDA EN COL. INDEPENDENCIA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
109928	AMPLIACION RED ELECTRICA EN ZONA RURAL.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	S/N	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
99365	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL FENIX	17-MATAMOROS	ESTABO EL FENIX	RURAL	121700108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
99360	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. HIDALGO (LATERAL) ENTRE RAYON Y MUZQUIZ, COL. 29 DE JUNIO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
190038	INCREMENTO DE RED ELECTRICA EN COLONIA NUEVO POBLADO DE OCAMPO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
192609	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ADOLFO ZAVALA ENTRE JOSE SAVALIA Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192610	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AV. GEMINIS ENTRE GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192611	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENIGNO CARRILLO ENTRE GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192612	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE LUIS GARCIA COVARRUBIAS ENTRE CAMINO LOS RAMONES Y A TOPE DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192613	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE TRINIDAD ENTRE GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192614	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CUELLAR ENTRE AV. GEMINIS Y TOPE, COL. SAN ISIDRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192615	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MEZQUITE ENTRE TOPE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192616	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORAS ENTRE TOPE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192617	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PINOS ENTRE TOPE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192618	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PIRUL Y ALAMO ENTRE LILA Y SIN NOMBRE, COL. NUEVA IMAGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192619	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIV.32 ENTRE AVE. ORIENTE Y TOPE DE CALLE Y AVE. ORIENTE ENTRE POSTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192620	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REAL ENTRE LINEA EXISTENTE Y TOPE, COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA AMPL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192621	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO CHICHATE, RIO SAN JUAN, RIO SALADO, RIO SECO Y RIO SINALOJA ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192622	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SIERRA DE LA GOLONDRINA ENTRE CALLE ORIENTE Y OJO DE AGUA, COL. LOMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192623	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TAMAZULA ENTRE RAMON DE LEON Y TONALAPA, COL. M. DE LEON AMPL II	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192624	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 0 DE CALLE 28 A TOPE, CALLE A Y B DE A TOPE, COL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192625	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 62 ENTRE 3 Y 1, COL. MIGUEL HIDALGO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192626	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
192627	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DISTRIBUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PROL. OTILIO GONZALEZ DE JUAN NAVARRA A	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
119230	FONDO DESTINADO A LA AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	33-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200026	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
	OBRA COMPLEMENTARIA										
103736	INTRODUCCION DE TERCER CABLE EN TENDIDO ELECTICO AL EJIDO ANTIGUOS MINEROS DEL NTE	7-CUATRO CIENEGAS	ANTIGUOS MINEROS DEL NORTE (SANTA TECLA)	RURAL	AMPL RED ELECTRICA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD										
	CENTROS DE SALUD										
	MEJORAMIENTO										
190297	REHABILITACION DE CLINICAS DEL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300051	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES										
	CONSTRUCCION										

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105089	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO EL CAMPIZAL	7-CUATRO CIENEGAS	EL CAMPIZAL	RURAL	DISPENSARIO MEDICO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
104990	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA MAGDALENAS	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	DISPENSARIO MEDICO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
	AMPLIACION										
56605	DISPENSARIO MEDICO	3-ALLENDE	RIO BRAVO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE	-
103501	AMPLIACION CASA DE SALUD EN EJIDO LA VEGA	7-CUATRO CIENEGAS	LA VEGA	RURAL	AMPL. CASA DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
190132	REHABILITACION DE DIF NUEVO POBLADO EN DELEGACION LAGUNA DEL REY	23-OCAMPO	LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY)	URBANO	122300025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	MEJORAMIENTO										
104298	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EJIDO CUATES DE AUSTRALIA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATES DE AUSTRALIA	RURAL	REHAB CASA DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA										
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS										
	CONSTRUCCION										
70517	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BELLA UNION.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
45286	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA CBTA 208	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
192661	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA CASA DE LA CULTURA	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	121500012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
187275	ADECUACION DE CASA DE LA CULTURA PARA USO COMO BIBLIOTECA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
141867	CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN JARDIN DE NIÑOS EN MINAS LA LUZ	26-PROGRESO	MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ)	RURAL	122600021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
57469	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-011-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57470	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-012-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
154298	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO BAJO LA TECHUMBRE DE LA ESC. PREPARATORIA	36-VIESCA	BOQUILLA DE LAS PERLAS	RURAL	123600000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
	AMPLIACION										
192672	AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	121500011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
	MANTENIMIENTO										
123436	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO LA FE	33-SAN PEDRO	LA FE	RURAL	12/330025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	PREESCOLAR										
	CONSTRUCCION										
69603	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DE BELLA UNION	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
144262	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL J.N MANUEL ACUÑA DE LA COL. CARRANZA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
104339	CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO CUATES DE AUSTRALIA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATES DE AUSTRALIA	RURAL	CERCA PERIMETRAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
104121	CERCA PERIMETRAL Y REJA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE GUADALUPE	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	CERCA PERIMETRAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
104021	PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA FLORES DE TEISSIER	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	SALIDA DE EMERGENCIA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
102765	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
71957	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE COL. GRANJAS LAS VILLAS	22-NAVA	NAVA	URBANO	117/INF-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
186056	APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DE ESCUELAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
192628	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL J.N. EVANGELINA VALDEZ UBICADO EN CALLE APACHES S/N. COL. TERESITAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192632	CONSTRUCCION DE SALON Y BARRA EN EL J.N. GABILONDO SOLER UBICADO EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO COL. URDINOOLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
57471	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-036-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57472	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-052-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57473	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-049-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57474	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-042-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57475	INFRAESTRUCTURA BASICA WEDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-038-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
167341	REHUBICACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA	36-VIESCA	SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA)	RURAL	1.23600052E8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
	MEJORAMIENTO										
190681	TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA EN LAGUNA DEL REY Y MANTENIMIENTO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
150561	IMPERMEABILIZACION EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
57476	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-009-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
	PRIMARIA										
	CONSTRUCCION										
104911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD ACUÑA	-
144263	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. RURAL MIGUEL HIDALGO EN EJIDO ACAMBARO	6-CASTAÑOS	ACAMBARO DE ARRIBA (NUEVO ACAMBARO)	RURAL	12/0600026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
105857	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y FORO EN LA ESC PRIM CESAREO CASTRO	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	CONST DE BARRA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
105559	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION Y REHABILITACION)	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
192452	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	-
192003	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 22-0	15-JUÁREZ	VEINTIDOS CERD (SECCION VEINTIDOS CERD)	RURAL	121500009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	-
102672	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION PAMANES.	17-MATAMOROS	EL COYOTE	RURAL	121700037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
99371	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA ETAPA.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-
102779	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17-MATAMOROS	BENITO JUAREZ	RURAL	121700109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
102908	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. CRISTOBAL DIAZ	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
102735	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. DIECIOCHO DE NOVIEMBRE	17-MATAMOROS	ATALAYA	RURAL	121700041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
102796	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	17-MATAMOROS	PETRONILAS	RURAL	121700110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
102928	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
144949	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20-MUJOUIZ	MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA)	RURAL	122000036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUJOUIZ	-
86686	CONSTRUCCION DE BARRA DIVISORIA DE BLOQUE DE CONCRETO DE .15 X .20 X .40 CM (6) Y REMODELACION DE SANITARIOS ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO PROLETARIO Y CANCHA EJIDAL, EN EL EJIDO SAN JOSE DEL AGUILA.	21-NADADORES	SAN JOSE DEL AGUILA	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
87583	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE FORO Y PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUARHTEMOC, POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS ZONA CENTRO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
88264	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PISOS Y BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, POR LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MINA Y TERAN EN LA ZONA CENTRO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
71958	TECHUMBRES EN JARDIN DE NIÑOS JAVIER MINA COL. V. CARRANZA	22-NAVA	NAVA	URBANO	08-INF-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
78609	APOYO EN ESCUELAS EN ZONA URBANA MARGINADA Y RURAL	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
141868	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN SAN ALBERTO.	26-PROGRESO	SAN ALBERTO	RURAL	122600023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAHUILA	-
192633	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, UBICADA EN LA CALLE 4 Y CALLE RAYADOS DE LA COL. COLINAS DE SAN LORENZO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
192634	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESC. PRIMARIA RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES, UBICADA EN LA CALLE 25 S/N, COL. AMPL. MIRASIERRA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
57477	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-015-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57478	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-035-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57479	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TALLER LOS AZULEJOS	RURAL	CO-023-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57480	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-037-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57481	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-050-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57482	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-053-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57483	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREÓN	ALBIA	RURAL	CO-010-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57485	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-044-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57486	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-041-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57484	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-026-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57487	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	AEROPUERTO MILLERAS	RURAL	CO-027-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57488	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-014-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57489	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-030-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57490	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-024-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57491	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	JUAN EUGENIO	RURAL	CO-021-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57492	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	LA PERLA	RURAL	CO-018-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57493	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	SAN ANTONIO	RURAL	CO-022-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57494	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-007-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57495	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-016-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57496	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-019-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57497	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-013-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57498	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-033-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57499	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-026-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57500	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-028-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57501	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-029-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57502	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-034-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57503	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-040-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57504	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-043-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57505	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-051-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57506	INFRAESTRUCTURA BASICA EN ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-031-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57507	INFRAESTRUCTURA BASICA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-020-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
57508	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	CO-017-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	-
154299	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC DEL EJIDO BOQUILLAS DE LAS PERLAS	36-VIESCA	BOQUILLA DE LAS PERLAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
167340	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO BAJO LA TECHUMBRE DE LA ESC. PRIMARIA 10 DE NOVIEMBRE	36-VIESCA	RÍO ESCONDIDO	RURAL	1.23600052E8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
154300	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE NLA ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA DEL EJIDO PUNTA DE SANTO DOMINGO	36-VIESCA	PUNTA DE SANTO DOMINGO	RURAL	123600000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
	AMPLIACIÓN										
88699	AMPLIACION DE TECHO ESTRUCTURAL EN EL PATIO CIVICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION UBICADA POR EL BOULEVARD MAGISTERIO EN LA COLONIA CALIFORNIA, MEJORAMIENTO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
71130	REHABILITACIONES Y REPARACIONES MENORES EN ESCUELAS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
103988	SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MUÑIZ DE LEÓN	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	SUBESTACION ELECT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
144950	REHABILITACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20-MAJQUIZ	MNAS LA FLORIDA (LA FLORIDA)	RURAL	122000035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAJQUIZ	-
145101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE MUZQUIZ	20-MAJQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	12-200041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAJQUIZ	-
71959	REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	05-INF-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
190522	REHABILITACION DE ESCUELAS	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
78078	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	24-PARRAS	VEINTIOCHO DE AGOSTO	RURAL	122400013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
173816	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADO EN LA CALLE BENTONITA Y FRANCISCO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
119398	FONDO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	123200027	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
	MANTENIMIENTO										
144264	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. CALIFORNIA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114601	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA	16-LAMADORID	LAMADORID	URBANO	PM/001/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	
141869	TRABAJOS DE REHABILITACION EN CANCHAS Y AREA DE DESCANSO EN LA ESC PATRICIO MILMO EN MINAS LA LUZ. SECUNDARIA	26-PROGRESO	MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ)	RURAL	122600022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO COAHUILA	
115704	CONSTRUCCION	16-LAMADORID	LAMADORID	URBANO	PM/004/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
102693	APORTACION MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO EM ESCUELA SECUNDARIA	17-MATAMOROS	SANTA ANA DEL PILAR	RURAL	121700038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
102711	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 48.	17-MATAMOROS	LA LUZ	RURAL	121700040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	
102711	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. SEC. TEC. # 59.	17-MATAMOROS	LA LUZ	RURAL	121700040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	
57509	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-008-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
57510	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-048-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
57512	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-039-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
57511	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-032-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
83774	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-046-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
83777	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-047-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
83778	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	CO-045-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON	
102948	AMPLIACION	17-MATAMOROS	EL COYOTE	RURAL	121700114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	
102948	REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. # 14 DEL EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE	17-MATAMOROS	EL COYOTE	RURAL	121700114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	
56606	MANTENIMIENTO	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	
56606	PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA TECNICA MARCOS BENAVIDES	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA	
105998	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	IMPERMEABILIZACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	
105998	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	IMPERMEABILIZACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	
105998	PISO FIRME	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	IMPERMEABILIZACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	
105998	CONSTRUCCION	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	IMPERMEABILIZACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	
192635	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS Y EJIDOS DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
144951	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA 2012	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122000027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	
144951	MEJORAMIENTO	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122000027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	
71190	BANCO DE MATERIALES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
107056	REHABILITACION DE FACHADAS EN VIVIENDAS DEL AREA RURAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)	7-CUATRO CIENEGAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	REHAB DE FACHADAS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	
191821	BANCO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	121500010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	
144952	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ZONA DE ATENCION PRIORITARIAS	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122000028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	
144953	PROGRAMA TECHOS DE LAMINA	20-MUZQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122000037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ	
76560	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS AMPLIAMOS TU VIVIENDA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	
76383	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUNTOS REHABILITAMOS TU TECHO 2012 AREA URBANA Y RURAL	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	
76383	MUROS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	
114709	REMODELACION DEL LOCAL DEL DIF MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MANUEL ACUÑA Y CEPEDA EN LA ZONA CENTRO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	
114709	TECHO DE CONCRETO	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	
114709	CONSTRUCCION	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	
86861	CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DEL SALON EJIDAL EN EL EJIDO VILLA DE NADADORES DE 17.00 X 12.00 METROS.	21-NADADORES	EJIDO VILLA DE NADADORES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	
86861	MEJORAMIENTO	21-NADADORES	EJIDO VILLA DE NADADORES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	
14355	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	
14355	CAMINOS RURALES	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	
14355	CAMINOS RURALES	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	
14355	MANTENIMIENTO	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	
123876	REHABILITACION A CAMINO DE ACCESO EJIDO EL ESTRIBO - PANTEON EJIDAL	33-SAN PEDRO	EL ESTRIBO	RURAL	12/330045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	
123893	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA - PANTEON EJIDAL	33-SAN PEDRO	SAN FRANCISCO DE ARRIBA	RURAL	12/330046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	
123568	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA	33-SAN PEDRO	SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA)	RURAL	12/330039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	
123910	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SAN LORENZO - PANTEON EJIDAL	33-SAN PEDRO	SAN LORENZO	RURAL	12/330047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	
123759	RENIVELACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO BOLIVAR (CONALEP - FCC)	33-SAN PEDRO	BOLIVAR	RURAL	12/330043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	
123794	RENIVELACION DE CAMINO DE ACCESO KM 8-000 AL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA (CARRETERA LA ROSITA - SOFIA DE ARRIBA)	33-SAN PEDRO	CONCORDIA (LA ROSITA)	URBANO	12/330044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	
123667	RENIVELACION DE PAVIMENTO CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO PANAMA	33-SAN PEDRO	PANAMA	RURAL	12/330040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	
123667	VADO	33-SAN PEDRO	PANAMA	RURAL	12/330040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CONSTRUCCIÓN										
70430	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE CALLES DEL EIDO EMILIANO ZAPATA	4-ARTEAGA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1204011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL										
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA										
106618	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIZADO	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	APORT MPAL AL PROG	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
46029	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INVERSION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIZADA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
71960	APORTACION MPAL. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	22-NAVA	NAVA	URBANO	06-INF-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-
	AMPLIACION										
119562	APORTACION MUNICIPAL A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS)	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	RURAL	123200028	HES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION URBANISMO Y OBRA PUBLICA	-
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL										
	EQUIPAMIENTO										
30269	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1-ABASOLO	LOS RODRIGUEZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
30278	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO COAHUILA	-
71257	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
106657	PROGRAMA DE INVERSION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	HES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
82289	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS (APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	12/2400024	HES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
187487	APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
123988	APORTACION MUNICIPAL A ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/330048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL										
	AMPLIACION										
115743	AMPLIACION DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DEL SALON EJIDAL EN EL EIDO EL HUIZACHAL	21-NADADORES	NUevo POBLADO DE NADADORES (HUIZACHAL)	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
	GASTOS INDIRECTOS										
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD										
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA										
144954	GASTOS INDIRECTOS	20-MIJOUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122000003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIJOUIZ	-
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS										
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS										
71327	GASTOS INDIRECTOS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
117462	12/180020 GASTOS INDIRECTOS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
77048	GASTOS INDIRECTOS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400022	HES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	-
136340	GASTOS INDIRECTOS	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA										
56607	GASTOS INDIRECTOS	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	1	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALLENDE	-
144265	GASTOS INDIRECTOS	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600032	HES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
106607	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
45270	GASTOS INDIRECTOS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	2502002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA	-
115798	APORTACION MUNICIPAL EN PROYECTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	PM/005/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
113936	GASTOS DE OPERACION, INDIRECTOS Y COMISIONES BANCARIAS	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	13	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES	-
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS										
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL										
192424	COMISIONES BANCARIAS	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	-
192425	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES RURALES (ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO FORRAJERO) 2012	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	S/N	HES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	-
117606	GASTOS INSTITUCIONALES	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	12/180020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	-
190381	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS INDIRECTOS DEL 3% DE LA APORTACION DEL FONDO INFRAESTRUCTURA	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	1223000038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	SEGUIMIENTO DE OBRA										
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA										
186591	APORTACION MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
	GESTION										
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL										
106067	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	-	HES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH	-
190326	APORTACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 2% DE LA APORTACION	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	1223000036	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
179801	TRANSPORTE ESCOLAR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE COAH	-
136341	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	-
	PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA										

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144266	OBRA POR DEFINIR	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/060032	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
190168	PROGRAMA DE APOYO EN INVERSION EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA 2012	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300031	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.										
71296	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1204026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
83779	DESARROLLO INSTITUCIONAL	35-TORREON	TORREON	URBANO	DESARROLLO INST	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL	-
	OPERATIVA										
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS										
108365	CONST DE BODEGA, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES EN EL DIF MUNICIPAL	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARBANZA	URBANO	BODEGA, UNID BASICA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	-
106487	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 %	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700014	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
106642	GASTOS INDIRECTOS 3 %	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700015	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
144955	DESARROLLO INSTITUCIONAL	20-MIJQUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122000002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIJQUIZ	-
122780	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	12/33001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	-
154301	DESARROLLO INSTITUCIONAL (2% DEL TECHO FINANCIERO)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600000	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	-
	ORGANIZACIONAL										
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS)										
144267	DESARROLLO INSTITUCIONAL	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	12/0600033	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-
COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011											
APORTACIONES FEDERALES 261 REGISTROS											
FAIS											
FISE											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
184391	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TANQUE Y TOMAS (OBRA FALTANTE)	2-ACUÑA	BALCONES	RURAL	110200227	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-
184392	AREA VERDE FRACIONAMIENTO FUNDADORES	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	-
184393	CAMBIO DE INSTALACION DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD AEREA A SUBTERRANEA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
184394	PAVIMENTACION ASFALTICA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	-
184395	PAVIMENTACION ASFALTICA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA	-
184396	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIELEGAS LONG 1 KM DEL KM 37+900 AL 38+800	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	112100036	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
184397	INSTALACION DE DRENAJE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	25-NAVA	NAVA	URBANO	102200046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
184398	CONSTRUCCION DE PASEO DEL RIO BRAVO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
184399	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES Y BANCAS EN LA GRAN PLAZA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500317	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
184400	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SALTILLO SEGUNDA ETAPA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000270	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
184401	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO 2 ETAPA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000858	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PUBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
184403	PAVIMENTACION ASFALTICA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	-
184404	PAVIMENTACION ASFALTICA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130000291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	-
184405	REFORZAMIENTO DEL BORDO DE PROTECCION DEL BLVD. RIO NAZAS	35-TORREON	TORREON	URBANO	1000860	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL											
184416	AMP. R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO AL EJIDO "LOS ALAMOS"	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300042	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184417	AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN C. JUAN DE LA FUENTE Y DR. COSS. EN ALLENDE: COAH.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300040	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184434	AMP. R.D. ELECTRICA COL. 4 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184435	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ESTRELLA DE DAVID EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAH.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
184436	AMP. R.D. EJIDO "29 DE NOVIEMBRE" (PRIMERA ETAPA)	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	110800023	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184406	AMP. L.D. CAMINO A "LA TRINIDAD", MPIO. GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100049	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184407	AMPL. L.D. EJIDO "LA PARRITA": GENERAL CEPEDA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100048	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184408	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO "INDEPENDENCIA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100033	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184409	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO DE "GUADALUPE" "ALAMITOS" EN GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100042	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184410	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "EL HUACHICIL" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100039	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184411	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "EL PILAR" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100038	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184412	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN ANTONIO DEL JARAL" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100043	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184413	AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LAMADRID, LAMADRID, COAHUILA.	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	111600013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184414	AMP. RED DIST. EN CONGREGACIÓN "HIGUERAS"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184415	AMPL. DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y R.D. EN EL EJIDO "PLAN DE GUADALUPE".	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700072	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184418	AMP. R.D. COL. SAN IGNACIO, MPIO. SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000507	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184419	AMP. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (PROY 4-B)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000493	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184420	AMP. R.D. EJIDO "DERRAMADERO", SECTOR "LA POMPA".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000494	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184421	AMP. R.D. EJIDO "LA MINITA", MPIO. SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184422	AMP. R.D. EJIDO "RINCÓN DE LOS PASTORES", (ZDO PROYECTO)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000495	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184423	AMP. R.D. ELÉCTRICA EJ. "LA ENCANTADA" (SR. JAIME VÁZQUEZ LOPEZ)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000492	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184424	AMP. R.D. ELÉCTRICA EN EJIDO "CHAPULA", (PROYECTO 2), MPIO. SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000504	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184425	AMPL. DE R.D. Y L.D. EN "SANTA FE DE LOS LINDEROS"; SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000501	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184426	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (3 SECTOR)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000499	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184427	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (PROY 4-A) EN SALTILLO; COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000497	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184428	AMPL. R.D. EJIDO "SAN JUAN DE LA VAQUERÍA", SALTILLO; COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000498	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184429	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184430	AMP. R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR FÉLIX RODRÍGUEZ DE LUNA), VILLA UNION, COAH.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	113700032	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184431	AMPL. R.D. EJIDO "CHARCOS" C. RICARDO FLORES MAGÓN; MPIO VILLA UNION, COAHUILA	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	113700029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184432	AMPL. R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR. ARMANDO MTZ) EN VILLA UNION; COAHUILA	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	113700030	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184433	AMPL. RED ELÉCTRICA EN COLONIA ORIENTE (ETAPA II) EN EL MPIO. DE VILLA UNION; COAHUILA	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	113700028	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
	<b>FSM</b>										
	AGUA POTABLE										
	SISTEMA DE AGUA POTABLE										
	CONSTRUCCION										
77460	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PARTICION	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
183690	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. ANTONIO CARDENAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000433	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183691	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL. AMPL. FEDERICO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000434	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183692	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL. MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000435	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183693	CONSTRUCCION DE 100.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN PROL. ENRIQUE MTZ ENTRE ATRAS DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183694	CONSTRUCCION DE 1088.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMP. NIÑOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183695	CONSTRUCCION DE 110.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUERTO DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183696	CONSTRUCCION DE 120.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE 13 ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36,	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183697	CONSTRUCCION DE 122.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE LAS AJES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183698	CONSTRUCCION DE 1250.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. HEROES DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183699	CONSTRUCCION DE 130.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE 13 ENTRE CALLE 64 Y CALLE 60,	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183700	CONSTRUCCION DE 180.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN JOSE DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183701	CONSTRUCCION DE 1813.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000647	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183702	CONSTRUCCION DE 200.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE ONCE ENTRE RAYMUNDO DEL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183703	CONSTRUCCION DE 220.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183704	CONSTRUCCION DE 258.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183705	CONSTRUCCION DE 270.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAS ROSAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183706	CONSTRUCCION DE 300.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183707	CONSTRUCCION DE 321.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. MARIA DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183708	CONSTRUCCION DE 331.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. POSTAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183709	CONSTRUCCION DE 404.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. FRANCISCO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183710	CONSTRUCCION DE 489.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. 8 DE ENERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183711	CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA PROL. BUSTAMANTE ENTRE ULTIMA TOMA DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183712	CONSTRUCCION DE 519.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183713	CONSTRUCCION DE 592.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL. NIÑOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183714	CONSTRUCCION DE 70.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN AND VICTORIANO ZAMARRON ENTRE D.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183715	CONSTRUCCION DE 70.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAM. UBICADA EN CALLE ROSA ELVA DE LA PEÑA ENTRE LAZARO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO										

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183716	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA DRENAJE EN COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000436	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183717	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL PARAISO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000445	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183718	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COL. LA NOGALERA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000437	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183719	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000444	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183720	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. PUERTO DE FLORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000439	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183721	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000438	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183722	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOISES GONZALEZ GONZALEZ, COL. LOS RODRIGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000526	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183723	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCERO DE PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y ARROYO DEL PUEBLO, COL. HACIENDA SAN RAFAEL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000620	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183724	CONSTRUCCION DE 115.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE NIOLAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000588	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183725	CONSTRUCCION DE 138.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE ROSAL AMARILLO ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183726	CONSTRUCCION DE 154.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. GONZALEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183727	CONSTRUCCION DE 155.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. EVARISTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183728	CONSTRUCCION DE 225.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES, COL. SAN JOSE DE LOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183729	CONSTRUCCION DE 237.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES, COL. FUNDADORES Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183730	CONSTRUCCION DE 260.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183731	CONSTRUCCION DE 354.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES, COL. PUERTO DE FLORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183732	CONSTRUCCION DE 410.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA D PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES, COL. POSTAL CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183733	CONSTRUCCION DE 44.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE ROSA ELVA DE LA PEÑA ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183734	CONSTRUCCION DE 45.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 62 Y CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183735	CONSTRUCCION DE 462.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE LAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183736	CONSTRUCCION DE 55.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE CUPIDOS ENTRE AV. SAN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183737	CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN EL ANDADOR AQUILES SERDAN ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183738	CONSTRUCCION DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE A.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183739	CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE AND. VICTORIANO ZAMARRON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183742	CONSTRUCCION DE 75.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE SAN CLEMENTE Y CALLE SAN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000587	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183743	CONSTRUCCION DE 76.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES, COL. EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183744	CONSTRUCCION DE 86.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CMS. DE DIAM. EN LA CALLE CERRO DE LA ESTRELLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183745	CONSTRUCCION DE 928.52 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN VARIAS CALLES DE LA COL. NIÑOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183746	AMPLIACION APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000442	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	LETRINAS										
77013	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	4-ARTEAGA	SANTA RITA	RURAL	1104017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	URBANIZACION MUNICIPAL										
	CALLES										
183747	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183749	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000472	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183748	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000458	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183751	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. DIANA LAURA RIOJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000453	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183750	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. DIANA LAURA RIOJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000454	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183752	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000457	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183754	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. GASPARD VALDEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000456	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183753	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. GASPARD VALDEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000467	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183757	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183756	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000451	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183755	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000470	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183758	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000471	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183759	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. LA PALMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183760	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. LA PENITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000452	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183761	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183762	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000466	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183763	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000459	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183764	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183765	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000476	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183766	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183767	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183768	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183769	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. PUERTO DE LA VIRGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000455	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183770	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183771	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. VALLE DE LAS PALMAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000448	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183772	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. VALLE ESCONDIDO SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000473	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183773	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000449	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183774	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. VALLE ESCONDIDO SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183775	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. DIANA LAURA RIOJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183776	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183777	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000484	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183778	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000477	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183779	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. DIANA LAURA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000483	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183780	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000478	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183781	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. OMEGA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183782	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. SAN JOSE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000479	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183783	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. TANQUESITO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000480	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183784	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000481	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183785	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA COLONIA PANTEONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183786	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA COLONIA ZAMORA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183787	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA BELLAVISTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183788	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA CARMEN CABELLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183789	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA CERRO DEL PUEBLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183790	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EL BOSQUE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	-
183791	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA	-
183801	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA (ESCUELA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183802	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA FEDERICO B. RAMON POP	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183803	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA FRACC. PROVIDENCIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183804	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA GONZALEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183805	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA GUAYULERA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	13000141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183806	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA HERRADURA I	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183807	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183808	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA MADRID	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183809	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LA PALMILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183810	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183811	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMA LINDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183812	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES I	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183813	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183814	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183815	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SANTA CRISTINA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183816	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SIERRA BLANCA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183817	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POP	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	-
183818	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183819	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183820	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN AV. GIJON ENTRE PORTALES Y MIERES, COL. ASTURIAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183821	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN BLVD. CONVENCIONES ENTRE IMPERIO TAMERLAN E IMPERIO JAPONES, COL. PUERTA DEL ORIENTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183822	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE CORCEGA ENTRE SICLIA Y CAMINO A CFE, COL. ROMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183823	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN CALLE 6 ENTRE SIMAS Y CALLE 33, COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183824	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN PRIVADA PALMA ENTRE TOPE AL PTE Y TOPE AL OTE, COL. UNIDAD MODELO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183825	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. BELLAJISTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183826	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. FEDERICO B. RAMON AMPL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183827	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA PALMILLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE ZAVALINAME	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183829	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183830	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VISTA HERMOSA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183831	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. ZONA CENTRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183832	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE OTILIO GALVAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CERRO, COL. TANQUESITO ( ESCALINATAS )	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIV. CONSTITUYENTES ENTRE CONSTITUYENTES A TOPE DE CALLE, COL. TOPOCHICO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183834	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIV. MARIANO ARISTA ENTRE NARANJO Y TOPE DE CERRO AL PTE, COL. EL BOSQUE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183835	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PRIVADA FELIX ZULOAGA ENTRE PAV. EXISTENTE A TOPE DE PRIV., COL. LA PEÑITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183836	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. RINCON DE GUADALUPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183837	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VALLE DE SAN ANTONIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183838	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. VILLA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
177217	INTERESES GENERADOS	30-SALTILLO	SALTILLO	S/N		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183839	ONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES II	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	-
183840	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE 20 DE NOV. Y AV.INSURGENTES, Y PRIV. NIÑOS HEROES DE PAVIMENTO EXISTENTE A ULTIMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183841	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE DE OTILIO GONZALEZ ENTRE CALLE SAN JOSE Y BLVD. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000656	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	PASOS VEHICULARES										
77039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 1200 M2 Y CORDON CUNETA 398 ML. EN CALLE OTILIO DE LON E ISIDRO ARGUELLO	4-ARTEAGA	LOS LIRIOS	RURAL	1104022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
77209	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DE CALLE ALAMEDA A CALLE REFORMA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	PUENTES Y PASOS PEATONALES										
183842	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. MARIA DE LEON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000485	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183843	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA BANQUETAS EN COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183844	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE SALVADOR TOVAR Y CALLE 7 ENTRE CALLE 16 Y 18, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183845	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COL. FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000589	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183846	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COL. LOS SILLERES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183847	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS COL. SAN JOSE REUBICADOS, SAN JOSE PARAJES DEL ORIENTE, VISTA HERMOSA FUNDADORES MORELOS Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000655	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183848	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 16 Y 18 ENTRE CALLE 13 Y 11 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183849	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 5 Y 7 ENTRE CALLE 40 Y PROL. OTILIO DE LA COL. MORELOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183850	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 11 ENTRE CALLE 16 Y 18 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183854	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 34 Y 36 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183855	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 36 Y 38 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	-
183856	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE PRIV. MANUEL ACUNA ENTRE ACUNA Y TOPE AL OTE, COL. ZONA CENTRO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183857	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 22 Y 20 ENTRE BLVD MORELOS Y CALLE 8, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	-
183858	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 4 Y 2 ENTRE CALLE 3 Y 1 DE LA COL. MIGUEL HIDALGO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183859	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 5 Y 7 ENTRE CALLE ALONDRA Y CALLE 24 DE LA COLONIA 10 DE ABRIL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183860	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN LA CALLE PERVA ENTRE CALLE BARI Y ALBANIA DE LA COL. NUEVA JERUSALEM	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183861	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE BOLIVA ENTRE CORDILLERA DE LOS ANDES Y SANTA MAGDALENA, COL. LOMAS DEL REFUGIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183862	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE SIERRA DEL RUBI A BLVD. IGNACIO ALLENDE, COL. LOMAS VERDES - FEDERICO BERRUETO INFONAVIT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000392	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183863	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 7 A IRAN ( ALBANIA ) COL. AGUA NUEVA - NUEVA JERUSALEM MEJORAMIENTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
76722	CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL EJIDO SAN JUANITO	4-ARTEAGA	SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ)	RURAL	1104008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
76990	CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL EJIDO SANTA RITA	4-ARTEAGA	SANTA RITA	RURAL	1104016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
76666	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA BIZNAGA	4-ARTEAGA	LA BIZNAGA	RURAL	1104007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
76741	REHABILITACION DE PLAZA EN EL EJIDO CHAPULTEPEC	4-ARTEAGA	CHAPULTEPEC (CHAPUL)	RURAL	1104009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
76637	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL	4-ARTEAGA	EL TUNAL	RURAL	1104004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
76940	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	RURAL	1104015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES										
	RED DE ELECTRICIDAD										
	AMPLIACION										
77361	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE NUNCIO	4-ARTEAGA	NUNCIO	RURAL	1104030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
77337	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	4-ARTEAGA	SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS	RURAL	1104029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
77301	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL EJIDO LOS LIBRIOS	4-ARTEAGA	LOS LIBRIOS	RURAL	1104028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
183864	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIMON FUENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE Y FLORENTINO ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000662	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183865	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA ENTRE PRIV. JASSO Y JOSE ALFREDO JIMENEZ, COL. SAN JOSE DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183866	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AV. DEL SOL ENTRE MAR MEDITERRANEO Y MAR ORIENTE, COL. VALLE DE LAS FLORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183867	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO ZAVALA ENTRE LINEA EXISTENTE A ULTIMO DOMICILIO SIN ENERGIA, COL. AMPL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000659	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183868	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE NICOLAS BRAVO Y TOPE DE CALLE COL. IGNACIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183869	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL SALVADOR ENTRE LINEA EXISTENTE A TOPE DE CALLE Y PARAISO ENTRE MONTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183870	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MIZ Y MIZ, RODOLFO DELGADO SEVERIANO, COL. LEANDRO VALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183871	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JUAN GONZALEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PIRUL, COL. NUEVA IMAGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183872	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MUNDO NUEVO Y TRIUNFO ENTRE NUEVA TECNOLOGIA Y CULTURA, COL. NUEVO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183873	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROL. MARTE ENTRE CENTAURO Y TORRE DE LOTO, COL. AMPL. SATELITE NORTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183874	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN JUAN A PROL. GEMINIS, EL EJIDO LA VEGA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000663	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183875	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE Y ENTRE CALLE 19 Y ARROYO, COL. AMPL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183876	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 ENTRE CALLE 30 Y TOPE DE CALLE, COL. VALLE ESCONDIDO SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183877	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 6 ENTRE PEDRO QUINTANILLA Y PALMITO SUR, COL. LAS ROSAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183878	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 22 Y TOPE DE CALLE, COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183879	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 2 ENTRE JESUS ARREDONDO Y SAN ANTONIO, COL. VALLE DE SAN ANTONIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183880	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DEL VIÑEDO MEMBRILLO TABLA DE LA ALFAFA CERRO DE LA CRUZ ARROYO NEGRO Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183881	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 20, 22 Y 23 DE AV. ORIENTE A TOPE DE CALLE, COL. GASPAR VALDES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183882	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183883	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL. VALLE DE LAS AVES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000660	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183884	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. GASPAR VALDES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183885	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA ALTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183886	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. PUESTA DEL SOL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183887	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 52 ENTRE CALLE 15 Y ARROYO Y CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
183888	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 1 ENTRE CALLE 36 Y TOPE DE ARROYO, COL. VICENTE GUERRERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA										
	PREESCOLAR										
	CONSTRUCCION										
183889	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COL. SAN NICOLAS DE LOS BERROS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183890	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. LOS SILLERES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183891	CONSTRUCCION DE BANDA EN EL JARDIN DE NIÑOS BONANZA UBICADO EN LA CALLE TITANIO Y BLVD. GAMBUSINOS DE LA COL. BONANZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183892	CONSTRUCCION DE BANDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA BARRERA DAVILA EN LA COL. SALTILLO 2000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183893	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NARIZO MENDOZA UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N DE LA COL. PUERTO DE LA VIRGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183894	CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA UBICADO EN LA COL. TERESITAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183895	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO Y BARRANDAL METALICO EN EL JARDIN DE MOCTEZUMA UBICADA EN LA CALLE CRISTOBAL PEREAS Y PROL. OTILIO MANTENIMIENTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183896	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN EL JARDIN DE NIÑOS BONANZA UBICADO EN LA CALLE TITANIO Y BLVD. GAMBUSINOS DE LA EQUIPAMIENTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183897	REHABILITACION DE BEBEDEROS , SERVICIOS SANITARIOS Y APLICACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO S/N DE LA COL. PUERO DE LA VIRGEN PRIMARIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183898	CONSTRUCCION DE BARRA DE BLOCK Y PORTON EN LA ESC. PRIMARIA BRIGIDA GARCIA UBICADA EN CALLE DIV. DEL NTE. ENTRE CAPITAN SANTOS Y CALZADA FCO. I. MADERO, COL. CERRO DEL PUEBLO MANTENIMIENTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
77275	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN EL TUNAL	4-ARTEAGA	EL TUNAL	RURAL	1104002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
183899	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO UBICADA EN LA CALLE JUAREZ Y ABASOLO DE LA ZONA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
183900	PISO FIRME 2011	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
76818	REHABILITACION DEL SALON EJIDAL	4-ARTEAGA	LA EFIGENA	RURAL	1104011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
77505	GASTOS INDIRECTOS	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
183901	GASTOS INDIRECTOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
77404	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	1104034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010											
APORTACIONES FEDERALES 269 REGISTROS											
FAIS											
FISE											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL											
184124	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184125	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184126	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	100300065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184129	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. 4 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184128	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184137	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	100700072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184145	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE MORELOS	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	101900027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184149	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE NADADORES	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	102100012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184155	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184158	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE PARRAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184167	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "MOTA DE CORONA" DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	102600025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO	-
184166	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "SAN ALBERTO" DEL MUNICIPIO DE PROGRESO	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	102600024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO	-
184168	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184170	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA CORRALES EN CLOETE	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184169	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO COCEDORES Y LOMAS ALTAS EN VILLA DE CLOETE	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184171	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SABINAS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	102800121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184182	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLE DE LA COLONIA SAN JOSÉ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000534	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184183	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIDAD MODELO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000535	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184184	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000854	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184185	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	103100021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184186	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	103200028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184187	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	103400012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184190	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. UNIVERSIDAD	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	103700035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184188	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE VILLA UNION	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	103700016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184193	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL										
184127	AMPL. DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. 04 DE OCTUBRE	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400074	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184131	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION COLONIA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400103	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
184130	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE MELACATEPETL DE LA COLONIA ALTOS DE BELLA UNION EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400102	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
184134	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALTOS DE BELLA UNION EN LA CALLE VICTOR ZAMORA, ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400107	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
184132	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO "EL CEDRITO" MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400104	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
184133	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA AUTOPISTA, EN LA CALLE PIEDRAS NEGRAS EN ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400106	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
184135	INTRODUCCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	100400108	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA	-
184136	SUMINISTRO E INSTALACION DE 186 EQUIPOS SOLARES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS, COAHUILA	7-CUATRO CIENEGAS	CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA	URBANO	100700065	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184143	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. NUEVA ROSITA.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100122	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184142	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE VAZQUEZ TORRES.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184139	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PEDRO AGERO.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100104	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184140	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO "SAN ANTONIO DEL JARAL".	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100105	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184141	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO "TRAMO ANCHO".	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100106	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184138	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO "2 DE ABRIL".	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	101100103	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL CEPEDA	-
184144	AMP. R.D. COL. PALOMA CORDERO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS GLADIAS Y CALLE GARDENIAS.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	101800123	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184146	AMPL. DE RED DE DIST. ELECTRICA EN CALLE PRESIDENTE CARDENAS EN COL. OBRERA DE PALAU, COAH.	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	102000014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184147	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ZEFERINO LOPEZ DEL BARRIO AGRIARIO EN PALAU, COAH.	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	102000125	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184148	AMPL. DE RED ELECTRICA EN LA COL. LAS AVES CALLEJON EL ATASCOSO Y CALLE FAISAN.	20-MUZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ	URBANO	102000162	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184150	AMP. RD. CALLE JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO, NADADORES, COAHUILA.	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	102100062	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184154	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. CENTENARIO COL. PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE NAVA.	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200017	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184153	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. JULIO CESAR OUESADA Y CUALIHUÉMICOS ENTRE PADRE DE LAS CASAS Y VICTORIA DE LA COL. LUIS	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184151	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZAPATA ENTRE MORELOS Y ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184152	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 10 ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NUEVE EN EL MUNICIPIO DE NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
171673	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
171672	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184156	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 EQUIPOS SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COAHUILA.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	102300055	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	-
184157	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	102300056	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	-
184160	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN FRANCISCO DEL PROGRESO", EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400104	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
184159	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PROL. MINA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400103	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
184161	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO "PARRAS" (BUENA FE), DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400105	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
184163	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "PARRAS 2", MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400107	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
184164	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS", MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400108	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
184162	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN "LAS GORDAS" Y "28 DE AGOSTO", DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400106	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	-
184165	RED DISTRIBUCION EJIDO "MINAS DE BARROTERAN", MUNICIPIO PROGRESO	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	102600020	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184181	AMPL. DE RED DE DIST. ELECTRICA EN CALLE PABLO GLZ. ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y OCAMPO. CALLE RAYON ENTRE MORELOS Y OCAMPO DE LA Z.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184172	AMPL. DE RED DE DIST. ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DE SACRAMENTO, COAH.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184173	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MADERO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y MORELOS, DE LA Z. CENTRO.	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	102900013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184189	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMPL. ORIENTE CALLES FRESNOS Y ALAMOS.	37-VILLA UNION	VILLA UNION	URBANO	103700031	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184195	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE E. EMILIO CARRANZA Y ZARAGOZA DE LA CONGREGACION "EL REMOLINO"	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800067	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184196	AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE TAMALUPAS DEL EJIDO "TIO PIO"	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800058	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184191	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUADALUPE VICTORIA Y MANUEL ACUNA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
184192	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. SIN NOMBRE DEL EJIDO "TIO PIO" DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	103800013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-
	FSM										
	AGUA POTABLE										

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN										
176347	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRU DE 93.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE FCO SEVERO MALDONADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000171	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176348	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRU DE 40.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBER DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN C. LAZARO GARDENAS ENTRE C.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000167	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176349	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRU DE 60.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE FCO VILLA ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000703	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176350	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 100.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE 6 Y CALLE 32, COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000166	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176351	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 1165.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN VARIAS CALLES DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000168	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176352	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 120.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA PRIV. 22 ENTRE CALLE 21	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000489	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176353	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 30.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 31 Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000518	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176354	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 40.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE PRIMERA A ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000519	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176355	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 43.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE ABELARDO L. RDZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000704	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176356	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 50.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA AVE. REGENERACION	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000491	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176357	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 53.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE SAN BERNABE DE LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000487	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176358	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTR D 373.00 ML DLINEADAGUAPOTABLE/TUBERDEPEADRD/11 DE 4 DE EN LAS CALLEDLEISO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176359	CONSTR DE 1386.00 ML DE LINEA DE AGUA POT CON TUBERI DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE CARLOS SANDOVAL P. DE TEOHUACAN, P. DEL SOL. PROL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176360	CONSTR DE 37.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBE DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA C. PTO. D LA PAZ. PTO. D CRISTAL. PTO. D LA PLATA. PTO. D	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176378	CONSTRUCCION DE 67.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE DIAMETRO EN LA CALLE SAN JOSE DE LOS CERRITOS ENTRE CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000947	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176361	CONSTRUCCION DE 105.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ARBOLEDAZ POPULAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000637	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176362	CONSTRUCCION DE 1176.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 Y 6 DE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMAS DE ZAPALINAME	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000639	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176363	CONSTRUCCION DE 136.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 3 DE EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE NEQUEN Y MENDOZA DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000638	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176364	CONSTRUCCION DE 150.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIVADA 1, CALLE E Y CALLE 38 DE LA COL. AMPL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000641	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176365	CONSTRUCCION DE 171.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 3 DE EN LA CALLE PROL. JOSE SARMIENTO, COL. PRIV. LIENZO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176366	CONSTRUCCION DE 180 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNION DE ABAJO	30-SALTILLO	LLANOS DE LA UNION	RURAL	103000645	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176367	CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS	30-SALTILLO	JOSE MARIA MORELOS (TANQUE ROTO)	RURAL	103000647	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176368	CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO PALMA GORDA	30-SALTILLO	PALMA GORDA	RURAL	103000646	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176369	CONSTRUCCION DE 2186.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4, 6 Y 8 EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO ATARDECER	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000150	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176370	CONSTRUCCION DE 240.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE CORREO AEREO, Y CORREO MARITIMO DE LA COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000640	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176371	CONSTRUCCION DE 300 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO DE PVC RD-26 EN EL EJIDO CHAPULA	30-SALTILLO	CHAPULA	RURAL	103000654	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176372	CONSTRUCCION DE 323.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIV. LABERITOS, PRIV. SAN ESTEBAN, CORREO MAYOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000152	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176373	CONSTRUCCION DE 34.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN PRIVADA CONSTITUYENTES ENTRE CONSTITUYENTES Y TOPE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176374	CONSTRUCCION DE 370.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN CALLE LAURELES, CALLE MARGARITAS Y CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176375	CONSTRUCCION DE 40.00 ML DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA DE LOS PINOS, ROBERTO ESPERON Y TOPE DE CERRO, COL. VALLE ESCONDIDO NTE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176376	CONSTRUCCION DE 53.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE EN LA CALLE PRIVADA DE LOS SANTOS ENTRE VISTA ALEGRE Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176377	CONSTRUCCION DE 66 ML DEL LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 1 1/2 DE DIAMETRO P" EN EL EJIDO 5 DE MAYO	30-SALTILLO	CINCO DE MAYO	RURAL	103000648	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176379	CONSTRUCCION DE 90.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 EN CALLE SAN JOSE ENTRE PASO DEL AGUA Y ARROYO, COL. LOMAS DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176380	CONSTRUCCION DE BASE ESTRUCTURAL PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE ROTOPLAS DE 10 M3. EN EL EJIDO EL PINO.	30-SALTILLO	EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERIA)	RURAL	103000656	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176381	CONSTRUCCION DE BASE ESTRUCTURAL PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE ROTOPLAS DE 10 M3. EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA.	30-SALTILLO	SAN JUAN DE LA VAQUERIA	RURAL	103000644	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176382	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN EL EJIDO CHUAHTEMOC.	30-SALTILLO	CHUAHTEMOC	RURAL	103000653	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176383	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN EL EJIDO SAN ELIGIO. ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION	30-SALTILLO	SAN ELIGIO (ANEXO SANTA TERESA)	RURAL	103000650	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	
176384	CONSTRUCCION DE 35.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN PRIVADA CONSTITUYENTES ENTRE RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000367	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
176385	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONST DE 39.00 ML DE LINEA DE ALCANTARI SANITA CON TUBE. DE P.V.C DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE ABELARDO L. RDZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
176386	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTR. DE 60.00 ML DE LINEA DE ALCANTA. SANITARIO C/ TUBE. DE P.V.C DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE FCO VILLA ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000707	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
176387	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTR DE 83.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTA. SANIT C/ TUBERIA DE P.V.C DE 25 CM DE DIAM. EN LA AVE. REGENERACION	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000495	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
176388	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 256.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000318	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
176389	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 301.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000314	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176390	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 40.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000493	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176391	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE 409.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000316	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176392	CONSTR. DE 180 DE LINEA DE ALCANT. CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. Y TUBERIA DE ACERO DE PARED DE 1/4 DE 16 DE DIAM. PARA CAMISA EN CRUCE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000639	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176393	CONSTR. DE 253.00 ML DE LINEA DE ALCANT. SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CMS DE DIAM. EN S. J. DE LOS CERROS DE A. NUEVA A TOPE - Y. A. NUEVA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000946	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176394	CONSTR. 537.00 ML. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE SAN JOSE, SAN GELACIO, SAN FELIPE, SAN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176395	CONSTR. DE 318.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE FCO. SEVERO MALDONADO LEONA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000162	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176396	CONSTR. DE 423.00 ML DE LINEA DE ALCANT. SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA C. CARTAS A ELEFANTA Y ESTAFETA DE SAN JOSE A AV. CEN Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176400	CONSTRUCCION DE 298.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE PUERTO ESTRELLA, PUERTO DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176401	CONSTRUCCION DE 10.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE PASO DE SERVIDUMBRE, COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000658	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176402	CONSTRUCCION DE 107.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA PRIVADA LOS OSSOS Y AV. LOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176403	CONSTRUCCION DE 241.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE STA BARBARA, STA MARTHA,	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176404	CONSTRUCCION DE 260.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN PRIVADA UNO ENTRE CALLE 36 Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000660	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176405	CONSTRUCCION DE 27.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE PROL. CASIOPA ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000659	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176406	CONSTRUCCION DE 30.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN CALLE RIO PANUCO # 2315 COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000661	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176407	CONSTRUCCION DE 325.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSE, SAN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176408	CONSTRUCCION DE 343.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE GEMINIS Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176409	CONSTRUCCION DE 42.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 31 Y LINEA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000521	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176410	CONSTRUCCION DE 43.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAMETRO EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 5 Y CALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176411	CONSTRUCCION DE 45.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE UNIDAD MODELO ENTRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176412	CONSTRUCCION DE 45.00 M.L. DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. DE 25 CM DE DIAMETRO EN CALLE PRIMERA A ENTRE CALLE 32	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000520	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176413	CONSTRUCCION DE 516.00 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 25 CM DE DIAM. EN LA CALLE 4 ENTRE AV. OTE A TOPE DE URBANIZACION MUNICIPAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000231	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
	CALLES										
176414	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE F. VILLA ENTRE PAV. EXIST. Y TOPE DE CALLE (CERRO) Y F. VILLA ENTRE PROL. ALTAMIRANO Y PAVIMENTO EXIST., COL. EL TANQUESITO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176415	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONST. DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDR. EN LA CALLE J. HERRERA DE F. NARANJO A TOPE AL PTE. (CERRO); CALLE M. CABRERA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000750	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176416	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE GALATAS Y PROVERBIOS, COL. EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000712	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176417	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA ALAMO II	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176418	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA DIANA LAURA ROJAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000464	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176419	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO AMPLIACION	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000297	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176420	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA PALMA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176421	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA PEÑITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176422	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MARIO ORTIZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000466	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176423	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA NUEVA TLAXCALA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176424	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA NUEVA VIDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176425	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000458	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176426	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176427	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAV. ASF. EN LA CALLE I. NOGUEIRA DE F. LANZA CORTA A J. ARIAS; J. ARIAS ENTRE I. NOGUEIRA Y M. MICHELENA; M. MICHELENA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000743	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176428	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAV. ASFALTICA EN C. BENITO JUAREZ/C 46 OSCAR PIÑATEL, C/2 Y C/3 EN CARIBALINDO JARA, C/4 HARRIS ELLIALLI, C/5 OSCAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000745	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176429	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAV. CONCRETO HIDR EN CALLE PEDRO VELEZ ENTRE ABELARDO RDZ Y TOPE DE CERRO; CALLE ABELARDO RDZ ENTRE PAV.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000744	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176430	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CANELAS, TAMAZULA, TARIMORO Y TEPETILAN, COL. FEDERICO BERRUETO RAMON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000472	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176431	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LUIS SPOJIA ENTRE ARTEMIO DE VALLE ARDIFE Y ARROYO, COL. UNIVERSIDAD PUEBLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176432	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROL. PARAISO DE LOS ANGELES ENTRE PAV. EXISTENTE Y ACCESO DE COLONIA, COL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176433	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CUARTA ENTRE REGENERACION Y CALLE SEPTIMA; CALLE FERNANDO PALOMARES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176434	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE JUAN RUFOO (ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FCO. VILLA) EN LA COL. LA PALMA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176435	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE MARIANO GALVAN ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE ARROYO- CALLE CUARZO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000746	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176436	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE GALATAS Y PROVERBIOS. COL. EL SALVADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000748	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176437	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA 22 ENTRE CALLE 21 Y TOPE DE PRIVADA AL PIE. COL. ALAMIO II	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176438	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REGENERACION Y CALLE PROPIUESTA. COL. RICARDO FLORES MAGON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000470	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176439	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUANA DE ARCO Y FRANCISCO I. MADERO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000747	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176440	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE JUAN GUTIERREZ Y MARIA LUISA- CALLE SANTA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000751	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176441	APORT. MPAL. PROG. HABITAT. PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 2 Y PROL. BUSTAMANTE EN LA COL. BALCONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	130000261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176442	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN ARCO VIAL ZAPALINAME ENTRE RIO AGUA NAVAL Y SECC. 38	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000652	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176492	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000945	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176443	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CORREGIDORA, NIÑOS HEROES, BENITO JUAREZ Y CONSTITUYENTES. COL. IGNACIO ALLENDE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000700	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176444	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 26 DE MARZO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176445	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176446	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA CANDELARIAS (A)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176447	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA CANDELARIAS (B)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176448	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA CENTENARIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176449	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176463	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000687	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176464	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FUNDADORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000683	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176465	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA GONZALEZ (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000375	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176466	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA HERRADURA CONDOMINIOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000690	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176467	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA POPULAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176468	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA ESMERALDA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	03000079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176469	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA ESMERALDA (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000686	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176470	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176471	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000684	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176472	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176473	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000685	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176474	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000681	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176475	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MARIA LUISA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176476	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MEZA DE LOURDES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176477	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MIRADOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176478	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA MIRADOR (SEGUNDA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000689	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176479	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA OJO DE AGUA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	-
176480	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000693	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176481	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA PUEBLO INSURGENTES.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000688	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176482	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SAN SIDRO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000691	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176483	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SIERRA BLANCA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176484	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA SIERRAS DEL SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176485	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000255	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176486	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 10 DE MAYO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000682	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176487	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA 5 MAYO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176488	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIV. URUAPAN, PRIV. ZAMORA, PRIV. PAZCUARO, AEREO DE ROSALES, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JAVIER ECHEVERRIA, COL. 5 DE MAYO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176489	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PROL. OTILIO GONZALEZ DE BLVD. MORELOS A BLVD. SECC. 38	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000651	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176490	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA AMPL. HERRADURA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176491	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
160880	INTERESES GENERADOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176493	PAV. HIDRAULICA EN PRIV. ROBLE (PAVIMENTO EXT Y TOP DE CERRO) PRIV. NOGALES (ENT PAV. EXIT Y TOPE DE CERRO); LEANDRO VALLE (ENTRE PAV. EXIT	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176494	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176495	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LEANDRO VALLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176496	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS RODRIGUEZ (B)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000663	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176497	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000663	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176498	PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE CORREO MARITIMO ENTRE CALLE TELEGRAMA Y CALLE CARTERO, COL. POSTAL CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000699	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176499	PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ ENTRE RAFAEL SALDAÑA Y TOMAS MENDEZ EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176500	PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE NUEVO FUTURO A TOPE DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000666	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176501	PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE PROL. LA PALMA (ENTRE PROL. GRANADA Y TOPE DE CALLE) EN LA COL. UNIDAD MODELO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176502	PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE 20 (ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SAN PABLO) EN LA COL. SANTA MARIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176503	PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN CALLE 27 DE DICIEMBRE DE VICENTE GUERRERO A 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. PUEBLO INSURGENTES.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000665	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176504	PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DIMZ.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176505	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176506	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PINO (ENTRE LA CALLE PALMA Y TOPE), COL. AMPL. LA ROMITA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176507	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE (ENTRE LA CALLE MARIO LOPEZ PORTILLO Y TOPE), COL. CERRO DEL PUEBLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176508	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. FLORES MAGON	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176509	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS RODRIGUEZ (A)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000662	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176510	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE NUBES ENTRE SANTA BARBARA Y SANTA ANA PUENTES Y PASOS PEATONALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176511	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 11 Y BLVD. ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 DE LA COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176512	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN CALLE 13 Y 11 DE LA COLONIA MORELOS.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176526	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ANTONIO GARCIA ROBLES SOBRE ARROYO Y AUN LADO DE PUENTE VEHICULAR, COL. UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176527	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE CIPRES Y PROLONGACION CIPRES, COL. ZARAGOZA-MIRASIERRA-B	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176528	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE LILA A CALLE 10, COL. LOMAS DE ZAPALINAME NUEVA IMAGEN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176529	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE SAN CARLOS Y PROL. GUSTAVO A. MADERO, COL. LA ESPERANZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000994	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176530	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE DURAZNO A CALLE LAS CAMELIAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS-VALLE VERDE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000695	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176531	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE NUESTRA SRA. DE LOS LAGOS Y CALLE HEROES DEL 47 DE LA COLONIA MIRADOR MEJORAMIENTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000694	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176532	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE LOS OLMOS Y ARBOLEDAS, COL. IGNACIO ZARAGOZA POPULAR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176533	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y BLVD. MORELOS, COL. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176534	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 48 Y PARQUE SOLIDARIDAD, COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD AMPLIACION	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176535	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARTIN ASCOMI ENTRE FRANCISCO VILLA Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA TIERRA Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176536	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE RODRIGUEZ ENTRE NORA ARCELLA Y TOPE DE ARROYO EN LA COLONIA AMPL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176537	AMPL. A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA NUEVO ATARDECER	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176538	AMPL. RED DE DIST ENERGIA ELEC EN CALLE PROVERVIOS DE DIAMANTE A TOP DE CALLE, PRIV. TRES DE AVE. GALATIAS A TOPE ARROYO, HERBIDOS, GALATIAS Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176539	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 11, RAMONDO DEL BOSQUE, PRIV. LUPITA, MARIO E. GUTIERREZ, COL. NAZARIO S. ORTIZ GARZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176540	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROL. SALAZAR ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIMERA, COL. 15 DE ABRIL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000392	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176541	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RAFAEL AGUILAR ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JOSE MARTI, COL. PUEBLO INSURGENTE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176542	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EULALIO GUTIERREZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000387	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176543	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000384	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176544	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA HEROES DE NAZOZARI	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176545	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE LOURDES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000393	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176546	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARIA DEL CARMEN CAVAZOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176547	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARIO ORTIZ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176548	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176549	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176550	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS DAMNIFICADOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176551	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DEL PONIENTE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176552	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176553	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA) EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
176554	AMPL. RED DE ENERGIA ELEC. IMP. SAMURAY Y AVE. PONIENTE /DOLORES ZENDEJO E IMP. CHINO. IMP. SAMURAY DE AZTECA A ZAPOTECA Y AVE. INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
	PREESCOLAR										
	CONSTRUCCION										
176555	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, IMPERMEABILIZACION, BARRA Y BANQUETA EN JN BENEMERITO DE LAS AMERICAS, COL. LA AURORA PRIMARIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176556	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3 UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO L. UROQUIO ENTRE CARLOS PEREIRA Y MAURICIO MAGDALENO EN LA COL. SATELITE SUR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176557	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO LOERA EN EL BLVD. SECC. 38 Y CALLE PROF. ARDELIA FRAUSTO COL MAGISTERIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176558	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANO FLORES UBICADA EN LA CALLE AV. LAS TORRES Y CALLE CANDELA COL. FOO. I MADERO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176559	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA PRIMARIA BRIGIDA GARCIA UBICADA EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE CAPITAN SANTOS ROJO Y CALZADA MADERO EN LA COL. PANTEONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176560	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA PRIMARIA PABLO GONZALEZ GARZA UBICADA EN CALZADA FOO. I MADERO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CERRRO AZUL EN LA COL. OSCAR FLORES TAPIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000677	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176561	CONSTRUCCION DE BARRA Y BANQUETA EN LA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE UBICADA EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE CAPITAN SANTOS ROJO Y CALZADA MADERO EN LA COL. CERRO DEL PUEBLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000673	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176562	CONSTRUCCION DE BARRA Y BANQUETA EN LA PRIMARIA SALTILLO UBICADA EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE CAPITAN SANTOS ROJO Y CALZADA MADERO EN LA COL. PANTEONES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176563	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA XICOTENCATL UBICADA EN LA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176564	CONSTRUCCION DE PORTON EN LA PRIMARIA JULIA PERIODISTAS UBICADA EN LA CALLE MANZANAS ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE TEATRO GARCIA CARRILLO EN LA COL. SALTILLO 2000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176565	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION UBICADA EN LA CALLE CUARTA Y CALLE RAYADOS EN LA COL. COLINAS DE SAN LORENZO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
	AMPLIACION										
176566	IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ UBICADO EN PROLONGACION ATENEO Y RIO COLORADO EN LA COL. GONZALEZ MANTENIMIENTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176567	IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA LIC. BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE PROLONGACION URDIÑOLA ATENEO Y RIO COLORADO, COL. GONZALEZ CEPEDA. EQUIPAMIENTO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000944	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176568	CABLEADO ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES S. VIESCA UBICADA EN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176569	COLOCACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENAVISTA SECUNDARIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
	CONSTRUCCION										
176570	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESC SEC 10, EN SANTA GERTRUDIS ENTRE SANTA BARBARA, COL SANTA CRISTINA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176571	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN EL BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA ENTRE CALLE ABRAHAM CEPEDA Y FELIPE ANGELES EN LA COL. TOPO CHICO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA										
	VIVIENDA										
176572	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO CALLE 9 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000668	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176573	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000667	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-
176574	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CALLEJON UBICADO EN BLVD. MORELOS Y CALLE 9 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 DE LA COLONIA MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
176575	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE SALTILLO COAHUILA GASTOS INDIRECTOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	-
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS										
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS										
176581	GASTOS INDIRECTOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000396	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-



ANEXO III

LISTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	409,335	409,335	409,335	409,335	100.0%	0	0	OTROS	3,000.00	0.00	0.0%	NAN
	175,600	175,600	175,600	174,240	99.2%	0	0	OTROS	850.00	0.00	0.0%	NAN
	358,751	358,751	358,751	90,648	25.3%	0	0	OTROS	1,520.00	0.00	0.0%	NAN
	346,479	346,479	346,479	264,664	76.4%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	NAN
	927,500	927,500	927,500	227,877	24.6%	0	0	OTROS	869.40	0.00	0.0%	NAN
	115,314	115,314	115,314	108,849	94.4%	0	0	OTROS	322.00	0.00	0.0%	NAN
	727,856	727,856	727,856	296,204	40.7%	0	0	OTROS	3,670.00	0.00	0.0%	NAN
	359,455	359,455	359,455	107,444	29.9%	0	0	OTROS	1,750.00	0.00	0.0%	NAN
	983,140	983,140	983,140	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	683,175	683,175	683,175	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	999,820	999,820	999,820	92,684	9.3%	0	0	OTROS	650.00	0.00	0.0%	NAN
	51,553	51,553	51,553	0	0.0%	0	0	OTROS	25.00	0.00	0.0%	NAN
	90,533	90,533	90,533	0	0.0%	0	0	OTROS	1,000.00	0.00	0.0%	NAN
	445,457	445,457	445,457	129,627	29.1%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	NAN
	92,337	92,337	92,337	0	0.0%	0	0	OTROS	941.00	0.00	0.0%	NAN
	123,058	123,058	123,058	28,969	23.5%	0	0	OTROS	532.00	0.00	0.0%	NAN
	2,082,401	2,082,401	2,082,401	466,035	22.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	NAN
	752,307	752,307	752,307	605,172	80.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	325,766	325,766	325,766	0	0.0%	0	0	OTROS	6,339.00	0.00	0.0%	NAN
	223,393	223,393	223,393	63,379	28.4%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	NAN
	241,066	241,066	241,066	55,661	23.1%	0	0	OTROS	1,215.00	0.00	0.0%	NAN
	1,420,039	1,420,039	1,420,039	413,270	29.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
	15,776	14,198	11,832	14,198	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	147,059	132,353	147,059	132,353	100.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	0.00	0.0%	
	64,112	64,112	64,112	64,112	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
	220,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	2.00	2.00	100.0%	SE SUSTITUIRA EL EQUIPO POR MALAS CONDICIONES Y RECONECTARA EL NUEVO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO.
	139,000	139,000	139,000	69,600	50.1%	0	0	METRO LINEAL	106.00	53.00	50.0%	
	48,563	48,563	48,563	48,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	174,512	174,511	174,512	174,511	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	75,318	621	75,318	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	210,590	210,590	210,590	210,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	25,215	25,215	25,215	25,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	386,621	386,621	386,621	386,621	100.0%	0	0	SISTEMA	386,621.00	386,621.00	100.0%	
	247,834	223,051	223,051	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 350 FAMILIAS
	120,000	108,000	108,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	120.00	0.00	0.0%	
	232,511	209,260	209,269	0	0.0%	0	0	SISTEMA	350.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 350 FAMILIAS
	21,124	19,012	21,124	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	190,450	171,405	190,450	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	344.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	116,600	104,940	104,940	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	106.00	5.30	5.0%	
	1,193,500	1,074,150	1,074,150	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,085.00	976.50	90.0%	
	222,200	199,980	199,980	157,504	78.8%	0	0	METRO LINEAL	202.00	192.00	95.0%	
	322,300	290,070	290,070	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	293.00	263.70	90.0%	
	33,000	29,700	29,700	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	1.50	5.0%	
	792,000	712,800	712,800	582,326	81.7%	0	0	METRO LINEAL	720.00	684.00	95.0%	
	88,000	79,200	79,200	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	76.00	95.0%	
	92,400	83,160	83,160	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	8.40	10.0%	ESTA OBRA SE CORRIGIO LA PRIV. SALUZ A SALUCE
	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	1,804,429	1,623,988	1,623,988	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,000.00	0.00	0.0%	
	126,500	113,850	113,850	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	115.00	109.00	94.8%	
	662,018	595,816	662,018	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	33.00	0.00	0.0%	DESCRIPCION COMPLETA SEGUN PIM: CONSTRUCCION DE 33.00 LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD RD/11 DE 4 DE Y TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA DE 2 Y PREZAS ESPECIALES. ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE CASITA DE CONTROL Y ABASTECIMIENTO. OBRA CIVIL TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE BOMBEO A LA RED. UBICADA EN CALLE 48 Y JUAN NAVARRO Y LINEA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPL. VISTERHERMOSA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO.
	61,944	55,752	55,752	54,605	97.9%	0	0	METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	15,615	14,053	11,711	14,053	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	80,881	72,793	60,661	66,492	91.3%	0	0	METRO LINEAL	126.00	126.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	11,236	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	
	196,806	192,806	192,806	192,806	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	40,939	12,272	12,272	12,272	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
	826,488	171,889	171,889	140,994	82.0%	0	0	METRO LINEAL	771.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
	141,225	141,082	141,082	141,082	100.0%	0	0	METRO LINEAL	505.00	151.51	30.0%	
	37,120	33,408	27,840	33,408	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	100,991	90,892	75,743	42,314	46.6%	0	0	EQUIPO	1.00	0.50	50.0%	
	9,619	8,657	7,214	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	200,000	180,000	150,000	180,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %
	42,456	38,211	42,456	38,211	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	196,482	176,833	176,833	176,833	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	380.00	84.4%	
	196,364	176,728	176,728	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.0%	
	348,293	313,464	313,464	313,464	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	136.00	0.00	0.0%	
	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	5,812	0	PIPAS	1,250,000.00	1,250,000.00	100.0%	
	367,500	330,750	330,750	330,750	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	771,750	694,575	771,750	0	0.0%	5,376	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ADQUISICION DE 3 BOMBAS. COLONIA MUNDO NUEVO
	103,247	92,922	103,247	92,922	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	195,556	176,000	176,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 200 FAMILIAS
	535,390	481,851	481,851	79,407	16.5%	0	0	POZOS	4.00	0.00	0.0%	
	61,260	61,260	61,260	61,260	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	43,943	43,943	43,943	43,943	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	63,375	63,375	63,375	63,375	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	350,000	315,000	315,000	44,614	14.2%	0	0	POZO	20.00	5.00	25.0%	SEGUN SE BAYA REQUIRIENDO EL MANTENIMIENTO.
	105,879	95,291	95,291	95,291	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	390,000	351,000	351,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	236,673	199,106	199,106	134,000	67.3%	0	0	POZO	236,673.00	134,000.00	56.6%	
	274,747	247,272	247,272	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	142,551	128,296	128,296	128,296	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	50.00	40.00	80.0%	EL TANQUE ES ELEVADO DE 40 M3 A 10M DE ALTURA.
	935,000	841,500	841,500	841,500	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ES UN TANQUE ELEVADO PARA AVASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD.
	169,168	152,251	169,168	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCIWE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	83,622	83,622	83,622	83,622	100.0%	0	0	TANQUE	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
-	120,000	108,000	90,000	36,718	34.0%	0	0	TINACO	4.00	2.00	50.0%	
-	55,059	49,553	49,553	49,553	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
-	192,000	172,800	172,800	172,800	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
-	14,546	14,546	14,546	14,546	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	14,546	14,546	14,546	14,546	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	14,598	14,598	14,598	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14,598.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 43 METROS LINEALES Y 4 TOMAS DOMICILIARIAS BENEFICIANDO A 48 PERSONAS DE LA COLONIA 21 DE MARZO
-	49,389	49,389	49,389	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	49,389.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 68 METROS LINEALES Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS, 48 PERSONAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
-	64,299	64,299	64,299	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	64,299.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES, 9 TOMAS DOMICILIARIAS BENEFICIANDO 72 PERSONAS DE LA COLONIA 21 DE MARZO
-	76,245	76,245	76,245	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	76,245.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 33 METROS LINEALES, 1 TOMA DOMICILIARIA Y 10 PERSONAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CORDOBA
-	90,533	81,480	81,480	81,480	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	800.00	800.00	100.0%	
-	417,439	399,974	399,974	399,974	100.0%	0	0	RED	589.00	0.00	0.0%	METROS LINEALES
-	245,100	244,414	244,414	244,414	100.0%	0	0	RED	375.00	0.00	0.0%	METROS LINEALES
-	338,257	335,187	335,187	335,187	100.0%	0	0	RED	390.00	0.00	0.0%	METROS LINEALES
-	562,627	506,364	562,627	112,525	22.2%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
-	17,770	15,992	13,327	15,992	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23.50	23.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
-	347,834	313,051	347,834	313,051	100.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	0.00	0.0%	
-	231,065	207,959	231,065	207,959	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	
-	847,000	762,300	762,300	66,650	8.7%	0	0	RED	0.00	0.00	0.0%	
-	319,921	287,929	287,929	287,929	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	800.00	80.0%	
-	641,592	641,592	641,592	621,466	96.9%	0	0	METRO LINEAL	641,592.00	621,466.00	96.9%	CONSTRUCCION DE 556 METROS LINEALES PARA LA COLONIA LA AMPLIACION LAS FLORES 02 SECTOR
-	175,999	175,999	175,999	143,618	81.6%	0	0	METRO LINEAL	175,999.00	143,618.00	81.6%	CONSTRUCCION DE 172 METROS LINEALES, 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS BENEFICIANDO A 120 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD
-	786,829	786,829	786,829	704,885	89.6%	0	0	METRO LINEAL	786,829.00	704,885.00	89.6%	CONSTRUCCION DE 521 METROS LINEALES BENEFICIANDO A 488 PERSONAS DE LA COLONIA 21 DE MARZO
-	149,633	149,633	149,633	44,860	30.0%	0	0	METRO LINEAL	149,633.00	44,860.00	30.0%	CONSTRUCCION DE 82 METROS LINEALES BENEFICIANDO A 64 PERSONAS DE LA COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL
-	137,615	137,615	137,615	136,692	99.3%	0	0	METRO LINEAL	137,615.00	136,692.00	99.3%	CONSTRUCCION DE 78 METROS LINEALES BENEFICIANDO A 72 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION GUERRERO
-	1,152,320	1,152,320	1,152,320	1,121,533	97.3%	0	0	METRO LINEAL	1,152,320.00	1,121,533.00	97.3%	CONSTRUCCION DE 961 METROS LINEALES BENEFICIANDO A 650 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION DE TIERRA Y LIBERTAD
-	161,000	161,000	161,000	48,030	29.8%	0	0	METRO LINEAL	161,000.00	48,030.00	29.8%	CONSTRUCCION DE 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA EULALIA
-	248,439	248,439	248,439	248,439	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	172,973	172,973	172,973	172,973	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	215,637	215,637	215,637	215,637	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	23,106	20,795	23,106	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	194,153	194,153	194,153	194,153	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	53,126	53,113	53,126	53,113	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	OBRA	170,000.00	170,000.00	100.0%	
-	402,500	362,250	362,250	362,250	100.0%	0	0	RED	0.00	0.00	0.0%	
-	98,995	89,095	98,995	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	1,244,898	1,120,408	1,244,898	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,344.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	397,758	357,982	397,758	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	345.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	39,746	35,771	39,746	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	93,757	84,381	93,757	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	100,379	90,341	100,379	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	114.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	58,184	52,366	58,184	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	54.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	59,026	53,123	59,026	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	82.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
-	101,531	91,378	101,531	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	114.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		14	15	16								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	210,404	189,364	210,404	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	91,953	82,758	91,953	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	91,953	82,758	91,953	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	60,881	54,793	60,881	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	126,374	113,737	126,374	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	64,581	58,123	64,581	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	324,594	292,135	324,594	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	281.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	127,678	114,910	127,678	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	323,147	290,832	290,832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	162.00	130.00	80.2%	ESTA OBRA SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL DE \$ 196,100 A \$ 323,147 ( DE 106 A 162 METROS LINEALES)
	83,250	74,925	74,925	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	4.50	10.0%	
	397,750	357,976	357,976	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	150.50	70.0%	
	1,961,000	1,764,900	1,764,900	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,060.00	0.00	0.0%	
	218,300	196,470	196,470	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	13.50	30.0%	
	314,500	283,050	283,050	283,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	170.00	100.0%	
	333,000	299,700	299,700	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
	453,250	407,925	407,925	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	245.00	0.00	0.0%	
	545,750	491,175	491,175	361,941	73.7%	0	0	METRO LINEAL	295.00	295.00	100.0%	
	582,750	524,475	524,475	524,475	100.0%	0	0	METRO LINEAL	315.00	315.00	100.0%	
	74,000	66,600	66,600	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	32.00	80.0%	
	92,500	83,250	83,250	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	25.00	50.0%	
	754,585	679,126	679,126	532,089	78.3%	0	0	METRO LINEAL	533.00	533.00	100.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA
	160,950	144,855	144,855	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	87.00	13.05	15.0%	
	85,708	77,137	85,708	0	0.0%	0	0	RED	12.00	12.00	100.0%	DESCRIPCION COMPLETA SEGUN PIM:CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS CON TUBERIA DE P.V.C. DE 15 CM DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PROL. CALLE ALTAMIRANO Y CERRO TOPE. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO. POR NO TENER LA DESCRPCION DE DESCARGAS SE PONE RED EM UNIDAD DE MEDIDA. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO.
	582,677	524,409	524,409	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	391.00	391.00	100.0%	
	740,000	666,000	666,000	642,286	96.4%	0	0	METRO LINEAL	437.00	437.00	100.0%	
	831,725	748,553	748,553	400,197	53.5%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
	912,581	821,324	821,324	418,818	51.0%	0	0	METRO LINEAL	1,479.00	982.00	66.4%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 EN CUANTO A OBRA DE ALCANTARILLADO TENEMOS UN AVANCE DE OBRA DEL 66.37% Y CUYA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS TIENE COMO FECHA LIMITE A MEDIADOS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.
	112,104	112,104	112,104	112,104	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	208,800	187,920	187,920	187,920	100.0%	0	0	COLECTOR	12.00	6.00	50.0%	
	191,500	172,350	172,350	172,350	100.0%	0	0	COLECTOR	120.00	70.00	58.3%	
	250,794	250,794	250,794	250,794	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	339,756	339,756	339,756	339,756	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	393,384	393,384	393,384	393,384	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	247,132	247,132	247,132	247,132	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	73,144	73,144	73,144	73,144	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	1,500,000	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	0	0	RED	0.00	0.00	0.0%	
	504,558	454,102	504,558	454,102	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	
	330,499	330,499	330,499	330,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	53,709	48,338	48,338	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500.00	0.00	0.0%	
	250,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	POZOS	50.00	30.00	60.0%	
	300,440	300,440	300,440	300,440	100.0%	0	0	POZOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	2,828,017	2,817,082	2,828,017	2,817,082	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
	629,133	627,250	629,133	627,250	100.0%	0	0	METRO LINEAL	211.00	211.00	100.0%	

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	1,498,724	1,348,852	1,348,852	929,209	68.9%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	60.00	0.00	0.0%	
	2,900,606	2,610,545	2,610,545	2,001,418	76.7%	0	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	
	238,774	214,897	238,774	214,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.75	75.0%	
	273,227	245,904	273,227	245,904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.75	75.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELA Y EL RECURSO SERA REASIGNADO A OBRAS DE AGUA
	200,000	180,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%	
	289,087	260,178	216,815	260,178	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	454.80	454.80	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	200,000	180,000	150,000	180,000	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	249.00	249.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	82,108	73,892	73,892	73,892	100.0%	0	0	METROS	158.00	0.00	0.0%	
	216,170	194,553	194,553	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS NO HAN SIDO PROGRAMADOS PARA EJECUTARSE EN OBRA PUBLICA ESPECIFICA.
	3,300,312	2,970,281	2,970,281	989,305	33.3%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	0.00	0.00	0.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	PARA ESTE TRIMESTRE YA SE DEFINIERON OBRAS
	491,543	491,543	491,543	491,543	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,300.00	1,300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	380,000	0	380,000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,200.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	379,487	379,487	379,487	379,487	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,350.00	1,350.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	453,701	453,701	453,701	453,701	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,450.00	1,450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	952,114	952,114	952,114	952,114	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,600.00	3,600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	709,369	709,369	709,369	709,369	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,400.00	2,400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	456,852	456,852	456,852	456,852	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	918,183	918,183	918,183	918,183	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,600.00	3,600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	3,192,473	2,064,602	2,064,602	0	0.0%	0	0	METROS	2,733,468.00	0.00	0.0%	OBRAS PENDIENTES DE AUTORIZAR
	685,241	685,241	685,241	201,405	29.4%	0	0	METROS CUADRADOS	685,241.00	201,405.00	29.4%	CONSTRUCCION DE 810 METROS CUADRADOS BENEFICIANDO A 350 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO
	318,988	318,988	318,988	91,781	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	318,988.00	91,781.00	28.8%	CONSTRUCCION DE 810 METROS LINEALES BENEFICIANDO 350 PERSONAS DE LA COLONIA SAN ISIDRO
	1,071,996	1,071,996	1,071,996	316,968	29.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,071,996.00	316,968.00	29.6%	CONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS BENEFICIANDO A 1250 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO
	671,814	671,814	671,814	197,575	29.4%	0	0	METROS CUADRADOS	671,814.00	197,575.00	29.4%	CONSTRUCCION DE 1710 METROS CUADRADOS BENEFICIANDO A 850 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO
	147,798	147,798	147,798	147,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	382,296	344,067	344,067	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	382,296.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES NUEVA SE COMPLEMENTARAN 1,443 M2 CON UN PROCESO DE EJECUCION EL CUAL ES EL SIG.: LIMPIEZA Y TRAZO DE AREA, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL NO UTIL, NIVELACION Y COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES, DESPLANTE, CIMBRADO Y COLADO, DECIMBRE DE CORDON CUNETA DE CONCRETO, AGARRE EXTENDIDO DE MATERIAL DE BASE DE BANCO, COMPACTACION DE LA BASE, RIEGO E IMPREGNACION Y POSTERIORMENTE EL RIEGO DE LIGA, BARRIDO Y COLOCACION Y EXTENDIDO NIVELADO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA, NIVELACION DE BROCALES Y PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN CORDON CUNETA.
	0	0	0	0	0.0%	0	0	ANDADOR	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELO Y EN SU LUGAR SE AGREGAN OTRAS 2 OBRAS: 1.- INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIF. CALLES DEL MUNICIPIO \$100,000.00 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE, COL. GRANIAS LAS VILLAS \$100,000.00
	883,000	883,000	883,000	883,000	100.0%	0	0	METROS	883,000.00	883,000.00	100.0%	
	2,077,076	1,869,368	1,869,368	1,869,368	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 3000 PERSONAS
	498,088	448,279	448,279	448,279	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 2000 PERSONAS
	3,259,308	2,933,377	2,933,377	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	
	1,809,148	1,628,233	1,628,233	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
	443,548	399,193	443,548	0	0.0%	3,090	0	METROS	39.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ARROYO EL SOLDADO ENTRE LAS CALLES CHIHUIHUA Y BORDO NORTE DE LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS Y DIVISION DEL NORTE.
	5,830,160	5,247,144	5,830,160	685,081	13.1%	40,612	0	METROS CUADRADOS	21,600.00	6,264.00	29.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT: PAVIMENTACION DE 20,885 EN LAS COLONIAS MALVINAS, EIDO PN, ZARAGOZA, NUEVA IMAGEN, MUNDO NUEVO, ELECTRIFICACION AV. LOS MAESTROS. INCLUYE INSTALACION DE 44 POSTES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS 1944.13 M2. Y CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 414 M2 EN LA COLONIA MALVINAS, CALLE GENERAL CEPEDA. PROGRAMA BACHEO 242 M3 EN COLONIAS PUPULARES.
	33,796	30,416	33,796	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	160.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	148,302	133,472	148,302	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	729.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	143,990	129,591	143,990	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	867.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	126,900	114,210	126,900	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	800.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	126,900	114,210	126,900	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	800.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	195,995	176,395	195,995	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,120.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	61,050	54,944	61,050	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	330.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	74,248	66,823	74,248	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	408.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	66,820	60,138	66,820	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	405.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	163,349	147,014	163,349	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	990.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	163,346	147,011	163,346	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,017.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	66,820	60,138	66,820	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	405.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	147,752	132,977	147,752	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	800.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	444,866	400,379	444,866	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,473.60	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	131,670	118,503	131,670	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	630.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	64,037	57,633	64,037	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	412.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	174,525	157,072	174,525	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,106.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	36,600	32,940	36,600	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	229.40	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	18,229	16,469	18,229	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	110.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	18,299	16,469	18,299	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	110.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	18,299	16,469	18,299	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	110.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	31,996	28,796	31,996	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	199.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	18,299	16,469	18,299	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	110.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	45,742	41,168	45,742	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	295.50	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	137,243	123,519	137,243	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	865.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	1,217,784	1,096,005	1,217,784	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	7,985.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	549,015	494,113	549,015	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,480.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	189,848	170,863	189,848	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	900.00	0.00	0.0%	OBRA QUE SE INCLUYE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA.
	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA - EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR UN PROGRAMA (APORTACION AL PROGRAMA HABITAT)
	1,634,519	1,471,067	1,471,067	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
	613,192	551,873	551,873	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,890.00	0.00	0.0%	
	865,482	778,933	865,482	778,933	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,325.00	2,325.00	100.0%	
	894,091	804,682	804,682	576,948	71.7%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,176.50	2,176.50	100.0%	
	701,516	631,364	631,364	631,364	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,884.50	1,884.50	100.0%	
	249,600	224,640	224,640	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	780.00	234.00	30.0%	
	265,181	238,663	238,663	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	800.00	0.00	0.0%	
	143,109	128,798	128,798	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	420.00	21.00	5.0%	
	292,543	263,289	263,289	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	900.00	45.00	5.0%	
	147,633	132,870	132,870	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	420.00	0.00	0.0%	
	144,000	129,600	129,600	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	450.00	0.00	0.0%	
	537,836	484,052	484,052	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,638.00	1,556.00	95.0%	
	172,800	155,520	155,520	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	540.00	27.00	5.0%	
	24,722	22,250	22,250	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	70.00	0.35	0.5%	
	129,074	116,166	116,166	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	396.00	0.00	0.0%	
	796,746	717,071	717,071	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,500.00	0.00	0.0%	
	294,396	264,956	264,956	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	920.00	0.00	0.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA
	115,200	103,680	103,680	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	360.00	18.00	5.0%	
	286,312	257,681	257,681	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,420.00	2,371.00	98.0%	

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	1,414,922	1,273,430	1,273,430	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,415.00	4,415.00	100.0%	
	207,340	186,624	186,624	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	648.00	0.00	0.0%	
	720,000	648,000	648,000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,250.00	675.00	30.0%	EN ESTA OBRA SE ELIMINA EL TERMINO AMPL.
	245,283	220,755	220,755	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	725.00	218.00	30.1%	
	918,459	826,613	826,613	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,763.00	2,707.00	98.0%	
	774,400	696,960	696,960	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,420.00	2,420.00	100.0%	
	2,016,320	1,814,688	1,814,688	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	6,301.00	6,301.00	100.0%	
	356,400	320,760	320,760	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	810.00	0.00	0.0%	
	226,600	203,940	203,940	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	515.00	155.00	30.1%	
	440,000	396,000	396,000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	50.00	5.0%	
	554,400	498,960	498,960	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,260.00	1,260.00	100.0%	
	231,000	207,900	207,900	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	525.00	525.00	100.0%	
	712,800	641,520	641,520	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,620.00	81.00	5.0%	
	1,605,910	1,445,319	1,445,319	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,106.00	1,106.00	100.0%	
	1,798,485	1,618,636	1,618,636	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,635.00	1,635.00	100.0%	
	215,600	194,040	194,040	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	490.00	0.00	0.0%	
	369,150	332,235	369,150	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS O BANQUETAS O ANDADORES	1,329.00	1,329.00	100.0%	ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO
	0	0	0	0	0.0%	229,951	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1.00	0.00	0.0%	ESTE CONCEPTO SE GENERA PARA ASIGNAR LA CARGA DE RENDIMIENTO DE CAPITAL
	1,672,151	1,504,936	1,504,936	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	YA FUE ASIGNADO EL CONTRATO PARA LEVAR A CABO LA PAVIMENTACION Y CUYO ANTICIPO SE OTORGA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2012., PROYECTANADO LA FINALIZACION DE LA OBRA ANTES DE QUE CIERRE EL EJERCICIO FISCAL 2012.
	17,210,754	15,118,884	13,330,090	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	220,329	198,287	198,287	184,222	92.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	9.00	90.0%	INICIO DE OBRA 16 DE JULIO DE 2012
	206,929	185,347	185,347	114,795	61.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	6.00	60.0%	INICIO DE OBRA 22 DE JULIO DE 2012
	195,677	176,110	176,110	176,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	8.00	80.0%	INICIO DE OBRA 16 DE JULIO DE 2012
	234,406	210,966	210,966	104,568	49.6%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	5.00	50.0%	INICIO DE OBRA 22 DE JULIO DE 2012
	3,956,263	3,497,254	3,497,254	3,336,447	95.4%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,400.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	485,000	436,500	436,500	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,400.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	550,223	550,223	550,223	550,223	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA NO INICIADA
	1,077,252	969,527	969,527	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,077,252.00	0.00	0.0%	PROYECTOS AUN SIN DEFINIR.
	2,148,690	1,933,821	1,933,821	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
	351,728	316,555	316,555	102,350	32.3%	0	0	METROS CUADRADOS	925.00	0.00	0.0%	
	467,200	420,480	420,480	106,061	25.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	0.00	0.0%	
	200,000	180,000	150,000	180,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	291.61	291.61	100.0%	OBRA TERMINADA LA 100%
	498,704	448,833	448,833	0	0.0%	0	0	PESOS	498,704.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO N LA REPORTO.
	221,973	154,333	154,333	99,383	64.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,026.00	500.00	48.7%	
	205,102	205,102	205,102	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	936.00	0.00	0.0%	
	222,955	222,955	222,955	222,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,196.24	1,196.24	100.0%	
	8,450,186	7,605,168	7,605,168	0	0.0%	0	0	PESOS	8,450,186.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE LA TESORIA DE FRONTERA NO LO REALIZO.
	3,168,580	2,851,722	2,851,722	0	0.0%	0	0	OBRA	12.00	0.00	0.0%	LAS OBRAS AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION POR EL COPLADEM LAS 8 ACCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS ES UN APROXIMADO, YA QUE PUEDE HABER MODIFICACIONES.
	419,118	377,206	377,206	0	0.0%	0	0	PESOS	419,118.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
	5,135,357	4,621,821	4,621,821	0	0.0%	0	0	PESOS	5,135,357.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD. DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
	52,500	47,250	47,250	0	0.0%	0	0	PLAZA	52,500.00	0.00	0.0%	
	1,296,372	1,166,734	1,166,734	0	0.0%	0	0	PESOS	1,296,372.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. EN FORMA CORRECTA Y OPORTUNA.
	863	777	863	543	69.9%	0	0	ACCION	1.00	0.80	80.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 80% Y FINANCIERO AL 78 % SEGUN LAS INISTRACIONES RECIBIDAS
	65,546	58,991	58,991	0	0.0%	0	0	PESOS	65,546.00	0.00	0.0%	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION ASI COMO CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL AREA DE BACHEO. POSTERIORMENTE RIGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, COLOCACION DE CARPETA ELABORADA EN FRIO MATERIAL TRITURADO DE 3/4 A FINOS COMPACTADO AL 95 % PARA 260.00 M2 APROXIMADAMENTE.
	82,725	74,453	74,453	0	0.0%	0	0	PESOS	82,725.00	0.00	0.0%	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADO POR EL HURACAN ALEX. SE RETIRO ESCOMBRO Y MATERIAL NO UTIL. SE EJECUTARA CORTES, RELLENOS, COMPACTACION DE TERRENO, CORDON CUNETA, BASE, COMPACTACION DE BASE, RIEGOS DE IMPREGNACION Y DE LIGA. BARRIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA Y POR ULTIMO PINTURA EN CORDONES Y NIVELACION DE BROCALES. SE COMPLEMENTO 238.00 M2

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	250,000.00	0.00	0.0%	
	3,625,163	3,262,647	3,262,647	0	0.0%	0	0	PESOS	3,625,163.00	0.00	0.0%	INFORMACION CAPTURADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO.
	260,534	256,930	256,930	75,000	29.2%	0	0	PESOS	260,534.00	75,000.00	28.8%	EL GASTO SE UTILIZO PARA EL SUMINISTRO DE CORDON CUNETA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO
	190,000	171,000	142,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	678.00	0.00	0.0%	
	243,294	218,965	182,471	175,405	80.1%	0	0	METROS CUADRADOS	635.57	508.45	80.0%	
	461,580	415,422	346,185	0	0.0%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	797.54	0.00	0.0%	
	196,241	176,617	147,181	176,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.88	288.88	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	422,699	380,000	422,699	380,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,000.00	0.00	0.0%	
	564,248	139,717	564,248	139,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,069.00	0.00	0.0%	
	311,718	311,718	311,718	311,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,229.00	3,229.00	100.0%	
	2,300,000	2,254,783	2,300,000	2,254,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	291,726	290,125	291,726	290,125	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
	77,752	69,977	58,314	69,977	100.0%	0	0	METROS LINEALES	65.00	65.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	344,575	310,118	344,575	310,118	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	0.00	0.0%	
	45,000	40,500	40,500	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO F' C=150KG/CM2, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE AREA, EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO B, LA CIMENTACION SE HARA A BASE DE CONCRETO Y PIEDRA BOLA DE RIO 60% Y 40%, LOS MUROS DE CONTENCIÓN O CABECEROS SE CIMENTARAN CON MADERA DE 2 Y SE UTILIZARA MATERIAL COMO CARPETA, PIEDRA BOLA Y CEMENTO GRIS, ASI COMO LOS MUROS ALEROS SE UTILIZARA EL MISMO MATERIAL, LA LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE PERALTE SE UTILIZARA CONCRETO F C=200KG/CM2 Y SERA REFORZADA CON VARILLA CORRUGADA DE ACERO DE 1/2 DE DIAMETRO EN AMBOS SENTIDOS SE CONSTRUIRAN DENTELON, ZAMPONES Y GUARNICIONES DE CONCRETO SIN ARMAR, EL PUENTE TENDRA UNA LONGITUD DE 11.80 M DE LARGO POR 3.50 DE ANCHO APROXIMADAMENTE.
	626,398	563,758	626,398	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA
	626,398	563,758	626,398	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA
	626,398	563,758	626,398	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA
	626,398	563,758	626,398	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, OBRA QUE SE INCLUDE EN TERCER TRIMESTRE 2012 DEBIDO A QUE EL PROGRAMA HABITAT ESTA SUJETO A LA AUTORIZACION DE SEDESOL FEDERAL DELEGACION COAHUILA
	143,015	128,713	128,713	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	480.00	24.00	5.0%	LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES ES PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS
	178,328	160,495	160,495	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	604.50	574.00	95.0%	LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES, SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES COMO PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS
	172,502	155,252	155,252	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	585.00	556.00	95.0%	LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES, SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES COMO PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS
	184,800	166,320	166,320	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	420.00	21.00	5.0%	LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES ES PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS
	282,636	254,372	254,372	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	924.40	878.00	95.0%	EN ESTA SE ELIMINA EL TERMINO AMPLIACION, LA OBRA ANTERIOR AL IGUAL QUE TODOS LOS CALLEJONES, SE INCLUYEN EN EL RUBRO DEL GASTO LO MAS APROXIMADO A CALLEJONES COMO PUENTES PASOS PEATONALES, SI NO ES LA OPCION CORRECTA POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A SU CORRECCION, EN UNIDAD DE MEDIDA SOLO DA LA OPCION DE METRO LINEAL, EL PROGRAMADO ANUAL DEBE SER EN METROS CUADRADOS
	128,718	115,936	128,718	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO
	327,871	295,084	327,871	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO
	384,557	346,101	384,557	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.40	40.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO
	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA - EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA
	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA - EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA
	869,761	782,785	869,761	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA, ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO
	562,879	506,591	506,591	506,591	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA
	1,393,080	1,253,772	1,253,772	1,253,772	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES, POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	1,044,042	939,638	939,638	939,638	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN PUENTES PEATONALES REHABILITACION MEJORAMIENTO SI ME DA LA OPCION DE PONER UNIDAD DE MEDIDA QUE ES PUENTE, PERO EN PUENTES PEATONALES CONSTRUCCION SOLO ME DA LA OPCION EN METROS LINEALES. POR EL MOMENTO ASI SE DEJA PARA SU CAPTURA, POSTERIORMENTE SE BUSCA LA OPCION DONDE ME DEJE MARCAR PUENTE COMO UNIDAD DE MEDIDA.
	299,806	299,806	299,806	299,806	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,126.50	1,126.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS.
	288,227	259,405	259,405	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,101.00	888.00	80.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS.
	199,518	179,566	179,566	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	744.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS.
	89,867	80,881	80,881	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	335.12	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS.
	196,702	177,032	177,032	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	733.50	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS.
	201,609	181,448	181,448	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	751.80	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS.
	1,084,008	1,083,875	1,084,008	1,083,875	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,185.00	1,185.00	100.0%	
	94,597	85,137	85,137	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.60	60.0%	
	89,993	80,994	80,994	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.80	80.0%	
	94,893	85,404	85,404	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
	136,831	123,148	123,148	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
	10,274	9,247	10,274	9,247	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	200,000	180,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.47	0.00	0.0%	
	1,440,698	1,296,628	1,296,628	1,019,703	78.6%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3,768.00	1,884.00	50.0%	
	269,668	269,668	269,668	269,668	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	41,413	37,272	41,413	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 0% Y FINANCIERO AL 0 SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	79,711	71,740	79,711	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	125,000	112,500	125,000	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	1,989	1,791	1,989	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	130,000	117,000	130,000	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	31,569	28,412	31,569	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	172,460	155,214	172,460	114,638	73.9%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	155,496	120,506	155,496	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	293,320	293,320	293,320	293,320	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	440,208	396,187	440,208	221,598	55.9%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	70,992	63,893	63,893	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	70,992.00	0.00	0.0%	SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA COMPLETA SE UTILIZARA LA COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO, HERRAJES, TRANSFORMADOR MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRUA PARA SU INSTALACION.
	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	POSTE	250,000.00	250,000.00	100.0%	
	235,114	235,114	235,114	235,114	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	31,448	31,448	31,448	31,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	305,209	300,014	305,209	300,014	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
	256,560	255,483	256,560	255,483	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	190,047	171,042	171,042	171,042	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
	1,842,667	1,658,400	1,842,667	0	0.0%	12,836	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ELECTRIFICACION DEL EJIDO PIEDRAS NEGRAS, AV. RASSINI COLONIA BRAVO Y ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LOS PINOS.
	415,274	373,746	311,455	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	0.00	0.0%	
	52,490	47,241	39,367	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%	
	1,700,000	1,690,606	1,700,000	1,690,606	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	540,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	0	0	PLANTA	540,000.00	540,000.00	100.0%	
	346,260	311,634	311,634	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	1.00	0.00	0.0%	

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
		Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
	448,368	403,531	448,368	0	0.0%	0		MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	0.00	0.0%		
	264,227	264,227	264,227	245,246	92.8%	0			459,005.00	433,254.00	94.4%	INSTALACION DE 13 POSTES BENEFICIANDO A 310 PERSONAS DE LA COLONIA GRANIAS DEL RIO	
	89,743	89,743	89,743	26,639	29.7%	0		POSTE	89,743.00	26,639.00	29.7%	INSTALACION DE 02 POSTES BENEFICIANDO A 24 PERSONAS DE LA COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL	
	116,266	116,266	116,266	113,497	97.6%	0		POSTE	116,266.00	113,497.00	97.6%	INSTALACION DE 02 POSTES BENEFICIANDO A 36 PERSONAS DE LA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA	
	105,689	105,689	105,689	96,740	91.5%	0		POSTE	105,689.00	96,740.00	91.5%	INSTALACION DE 03 LUMINARIAS BENEFICIANDO A 60 PERSONAS DE LA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA	
	788,824	788,824	788,824	515,853	65.4%	0		POSTE	788,824.00	515,853.00	65.4%	INSTALACION DE RED ELECTRICA	
	337,802	304,022	337,802	170,048	55.9%	0		POSTE	1.00	0.50	50.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 50% Y FINANCIERO AL 55.9% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS	
	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0.0%	0		COLONIA	0.00	0.00	0.0%		
	0	0	0	0	0.0%	0		MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELAN APORTACION MUNICIPAL PARA ELECTRIFICACIONES -PRESIDENTES III - AMPLIACION LAZARO CARDENAS- LA ESPERANZA - EJIDO EL CENTINELA - EJIDO EL CENTINELA - EJIDO LA NAVAJA - EJIDO EL MORAL - SE CANCELAN	
	0	0	0	0	0.0%	0		POSTE	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA	
	0	0	0	0	0.0%	0		POSTE	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA	
	0	0	0	0	0.0%	0		POSTE	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA	
	264,663	238,196	198,497	238,196	100.0%	0		POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
	113,161	101,845	101,845	68,438	67.2%	0		POSTE	3.00	0.00	0.0%		
	2,000,002	1,800,002	1,800,002	1,746,586	97.0%	0		MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LAS OBRA INCLUIDAS EN EL PROYECTO: AMPLIACION RED ELECTRICA EN LOS EJIDOS LAS VIRGINAS, LA PINTA, LA CORUÑA Y EL CANTABRO	
	587,613	584,501	584,501	584,501	100.0%	0		POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO	
	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0		POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO	
	596,129	536,516	536,516	298,063	55.6%	0		COLONIA	1.00	0.00	0.0%		
	0	0	0	0	0.0%	0		POSTE	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA	
	110,000	99,000	99,000	0	0.0%	0		POSTE	2.00	0.00	0.0%		
	330,000	297,000	297,000	0	0.0%	0		POSTE	6.00	0.00	0.0%		
	0	0	0	0	0.0%	0		POSTE	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA	
	275,000	247,500	247,500	0	0.0%	0		POSTE	5.00	0.00	0.0%		
	330,000	297,000	297,000	0	0.0%	0		POSTE	6.00	0.00	0.0%		
	275,000	247,500	247,500	0	0.0%	0		POSTE	5.00	0.00	0.0%		
	275,000	247,500	247,500	0	0.0%	0		POSTE	5.00	0.00	0.0%		
	220,000	198,000	198,000	0	0.0%	0		POSTE	4.00	0.00	0.0%		
	1,320,000	1,188,000	1,188,000	0	0.0%	0		POSTE	24.00	0.00	0.0%		
	550,000	495,000	495,000	0	0.0%	0		POSTE	10.00	0.00	0.0%		
	0	0	0	0	0.0%	0		POSTE	0.00	0.00	0.0%	CANCELADA	
	825,000	742,500	742,500	0	0.0%	0		POSTE	15.00	0.00	0.0%		
	385,000	346,500	346,500	0	0.0%	0		POSTE	7.00	0.00	0.0%		
	0	0	0	0	0.0%	0		POSTE	10.00	0.00	0.0%	CANCELADA	
	440,000	396,000	396,000	0	0.0%	0		POSTE	8.00	0.00	0.0%		
	165,000	148,500	148,500	0	0.0%	0		POSTE	3.00	0.00	0.0%		
	440,000	396,000	396,000	0	0.0%	0		POSTE	8.00	0.00	0.0%		
	2,500,000	2,250,000	2,250,000	0	0.0%	0		POSTE	52.00	20.80	40.0%		
	400,000	298,808	298,808	0	0.0%	0		COLONIA	3.00	1.00	33.3%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS.	
	102,500	92,250	102,500	92,250	100.0%	0		MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	12.00	9.00	75.0%		
	100,000	90,000	90,000	0	0.0%	0		PESOS	100,000.00	90,000.00	90.0%		

ANEXO III

VOTO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	267,253	240,528	267,253	240,528	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	192,707	173,436	192,707	173,436	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	122,227	110,004	122,227	110,004	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	58,904	53,014	53,014	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	101,426	91,283	101,426	91,283	100.0%	0		METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	
	584,511	526,060	438,383	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	125.37	0.00	0.0%	
	754,000	678,600	678,600	678,600	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	336.00	300.00	89.3%	EL PAGO SE REALIZA CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA.
	55,000	49,500	49,500	49,500	100.0%	0		M2, SANITARIOS	15.00	13.00	86.7%	
	0	0	0	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA
	136,443	136,443	136,443	136,443	100.0%	0		M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	
	699,979	699,979	699,979	209,904	30.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	818,533	818,533	818,533	245,560	30.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	236,142	212,528	212,528	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	148,589	123,730	123,730	89,983	72.7%	0		METROS CUADRADOS, SALÓN	30.00	20.00	66.7%	
	250,350	182,902	250,350	182,902	100.0%	0		METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.00	0.0%	
	50,000	45,000	37,500	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%	
	391,000	351,900	351,900	351,900	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
	69,948	62,953	69,948	62,953	100.0%	0		METROS CUADRADOS	50.00	0.00	0.0%	
	109,722	98,750	109,722	98,750	100.0%	0		METROS CUADRADOS	50.00	0.00	0.0%	
	8,700	7,830	8,700	7,830	100.0%	0		METROS CUADRADOS	3.00	0.00	0.0%	
	331,832	331,832	331,832	331,832	100.0%	0		METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	100,000	1,538	1,538	0	0.0%	0		M2, SANITARIOS	100,000.00	0.00	0.0%	
	2,595,465	2,335,919	2,595,465	0	0.0%	18,080		METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	575.00	0.00	0.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REHABILITAR LAS SIGUIENTES ESCUELAS:REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL IN SEVERINO CALDERON; CONSTRUCCION DE 80 ML DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS; REHABILITACION DE ESCUELA: PINTURA, 3062 M2 EN LA ESCUELA PRIM DIANA LAURA ROJAS; BANDA PERIMETRAL 122 ML EN EL IN MIGUEL HIDALGO; REHAB. DE ESCUELA 1221 M2 DE IMPERMEABILIZACION Y 344 M2 DE PISO PARA 7 AULAS E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS; CONSTRUCCION DE 106 ML DE BANDA EN EL IN ALTAMIRANO; CONSTRUCCION DE 267 ML DE BANDA EN EL IN OCTAVIO PAZ DE LA NUEVA IMAGEN.
	230,000	207,000	207,000	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	268,000	241,200	241,200	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.05	5.0%	
	746,480	308,444	308,444	308,444	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	AULA
	254,705	254,705	254,705	254,705	100.0%	0		METROS CUADRADOS	483.00	413.85	85.7%	
	539,824	539,824	539,824	405,077	75.0%	0		METROS CUADRADOS	215.15	64.54	30.0%	
	740,475	740,475	740,475	221,958	30.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	AULA

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	189,899	189,899	189,899	138,313	72.8%	0	0	METROS CUADRADOS	112.24	33.67	30.0%	
	53,087	47,778	47,778	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%	
	440,908	396,817	396,817	220,454	55.6%	0	0	PESOS	440,908.00	396,817.00	90.0%	
	170,110	153,106	153,106	153,106	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	0.00	0.0%	
	81,497	81,448	81,448	81,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.85	85.0%	REHABILITACION DE MODULO
	15,402,065	13,861,859	13,861,859	6,721,360	48.5%	0	0	METROS CUADRADOS	15,402,065.00	6,721,360.00	43.6%	IMPORTE EJERCIDO EN OBRA PUBLICA PRODUCTIVA.
	185,000	166,500	166,500	157,537	94.6%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%	
	222,953	200,658	222,953	200,658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	136.00	0.00	0.0%	
	4,299,000	3,869,100	3,869,100	3,306,574	85.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO: CONST TECHUMBRE ES PRIM EJ SANJOSE DE LA NIÑA, CONST TECHUMBRE ESC PRIM EJ LA PINTA, CONST TECHUMBRE ESC PRIM CLUB SERTOMA, CONST TECHUMBRE ESC PRIM EJ SAN SALVADOR, CONST AULA DIDACTICA IDN EJ VIRGINIAS, CONST BARRA PERIMETRAL IDN EJ NUEVO LEON, CONST BARRA PERIMETRAL ESC PRIM EJ COLON, CONST BARRA PERIMETRAL ESC PRIM EJ LA CORUÑA, CONST BARRA PERIMETRAL ESC SEC COL LAS VEGAS, REHABILITACION SERV SANITARIOS ESC TELESEC EJ CHARCOS DE RISA, REHAB. SERV SANITARIOS ESC PRIM EJ LA FLORIDA, REHAB SERV SANIT ESC PRIM YUCATAN, REHAB SERV SANIT IDN EJ LA FLORIDA.
	60,000	54,000	54,000	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	20.00	0.00	0.0%	
	80,000	72,000	72,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAFURADOR	30.00	0.00	0.0%	
	380,000	310,656	380,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	250.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	316,974	0	316,974	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	250.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	611,362	611,362	611,362	611,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	897,507	897,507	897,507	897,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.00	530.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	515,004	515,004	515,004	515,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	567,727	567,727	567,727	567,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	710,350	710,350	710,350	710,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	111,387	100,249	111,387	99,825	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.90	90.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 90% Y FINANCIERO AL 84.3 SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	60,583	54,524	54,524	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE CONSTRUIRA 61.00 ML DE MURO POR 2.00 M DE ALTURA, 180.00 M2 EN BAÑOS, LIMPIEZA, NIVELACION Y TRAZO DE AREA, EXCAVACION DE TERRENO DE 40 X 40 CM, CIMENTACION CICLOPEO A BASE DE CONCRETO Y PIEDRA BOLA DE RIO, DESPLANTE DE MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS SE UTILIZARA MATERIAL ARMEX DE 4 PUNTAS, PARA EL MURO SE UTILIZARA BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON CEMENTO ARENA, EN LOS BAÑOS SE HARA LOZA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO ASI COMO LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE DRENAJE UTILIZANDO MATERIAL PVC Y TUBO DE PVC HIDRAULICO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, COLOCACION DE SANITARIOS, MINGITORIOS Y LAVABOS.
	63,509	57,159	57,159	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	SE DEMOLERA FOSA EXISTENTE DE 6.00 X 6.00 M, RELLENO DE TIERRA INERTE, CONSTRUCCION DE PISO EN AREA CIVICA, SE RECONSTRUIRA EL MISMO FORO CON BLOCK DE CONCRETO DE 4 SE UTILIZARA MATERIAL COMO LA CARPETA, CEMENTO GRIS, VARILLA ARMEX, ALAMBRE, ETC, ETC, SE SACARA UNA LINEA DE DRENAJE HASTA LA RED GENERAL, SE APLICARA PINTURA VINILICA AL FORO.
	63,123	56,892	56,892	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PISOS Y BANQUETAS Y FORO EN PATIO CIVICO, SE UTILIZARA CONCRETO Fc=150 KG/CM2 EN PISOS Y BANQUETAS CON UN ESPESOR DE 0.10 CMS SE UTILIZARA MATERIAL COMO CARPETA Y CEMENTO GRIS, SE DEMOLERAN PISOS EN MAL ESTADO Y SE HARA GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE SIN ARMAR DE 15 X 20 EN PERIMETRO ASEQUIA DE AGUA RODADA 20 ML SE EJECUTARAN ENTRE PISOS Y BANQUETAS COMO 480 MTS 2 APROXIMADAMENTE.
	350,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350,000.00	348,000.00	99.4%	
	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
	164,644	88,498	88,498	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	330,000	297,000	297,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.98	98.0%	
	230,000	207,000	207,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	0.60	60.0%	
	738,759	738,759	738,759	448,902	60.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	390,024	390,024	390,024	390,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	662.00	198.60	30.0%	
	711,068	711,068	711,068	213,320	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	253.00	75.90	30.0%	ML
	774,999	774,999	774,999	523,622	67.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	626,979	538,122	538,122	538,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	MODULO
	751,071	751,071	751,071	528,171	70.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	376,008	376,008	376,008	376,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	833,208	833,208	833,208	322,281	38.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	AULA

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	237,347	237,347	237,347	237,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	466.52	373.22	80.0%	
	753,990	750,450	750,450	750,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	AULA
	968,302	968,010	968,010	968,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.30	129.09	30.0%	
	747,602	747,602	747,602	647,041	86.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	869,987	869,987	869,987	641,273	73.7%	0	0	METROS CUADRADOS	430.30	129.09	30.0%	
	735,027	735,027	735,027	511,428	69.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	249.00	74.70	30.0%	ML
	347,639	293,984	293,984	293,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	603.00	0.00	0.0%	
	785,466	229,446	229,446	229,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	AULA
	740,604	740,604	740,604	222,181	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	661,318	661,318	661,318	422,454	63.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	MODULO
	704,814	704,814	704,814	211,444	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	888,330	500,752	500,752	500,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	AULA
	711,275	711,275	711,275	289,586	40.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULAS
	1,191,960	859,728	859,728	859,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.44	0.00	0.0%	
	750,513	750,450	750,450	750,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	1,515,818	1,515,818	1,515,818	1,108,239	73.1%	0	0	METROS CUADRADOS	860.59	258.18	30.0%	
	1,196,463	821,730	821,730	821,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.44	0.00	0.0%	
	1,194,756	1,159,494	1,159,494	1,159,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.44	0.00	0.0%	
	724,621	724,621	724,621	724,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	1,187,354	1,187,354	1,187,354	881,516	74.2%	0	0	METROS CUADRADOS	645.44	193.63	30.0%	
	804,535	804,535	804,535	573,066	71.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	AULA
	1,193,023	1,178,365	1,178,365	1,178,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.44	0.00	0.0%	
	539,907	539,907	539,907	458,470	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	215.15	64.54	30.0%	
	834,648	323,322	323,322	323,322	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	AULA
	343,055	308,749	308,749	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAVINADOR	48.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	256,726	231,053	231,053	128,363	55.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	300.00	50.0%	
	395,000	355,500	355,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	71,462	64,315	64,315	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	161.00	0.00	0.0%	SE AMPLIARA TECHO ESTRUCTURAL YA EXISTENTE. SE UTILIZARA MATERIAL DEL MISMO EXISTENTE COMO: TUPO DE 3 DE DIAMETRO CEDULA 40 PARA LA CABRILLA O MARCO. POLIN MONTEN 6 X 2 1/2 PATIN CALIBRE 14 Y ANGULOS DE FIJACION DE 3 X 3 X 3 1/16. COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 DE 6.20 ML. COLOCACION DE PINTURA Y FONDO ANTICORROSIVO. SE AMPLIARA APROXIMADAMENTE 161.04 M2.
	84,945	76,450	63,708	0	0.0%	0	0	ESCUELA	10.00	0.00	0.0%	
	213,880	192,492	213,880	192,492	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	0.00	0.0%	
	190,878	190,878	190,878	190,878	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.69	69.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 69% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	12,540	12,540	12,540	12,540	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	500,000.00	500,000.00	100.0%	
	159,458	143,512	143,512	70,000	48.8%	0	0	PESOS	159,458.00	143,512.00	90.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	SE CANCELA LA OBRA
	334,073	300,666	334,073	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ADICIONAL A LA REHABILITACION DE LA CANCHA INCLUYE LA TECHUMBRE DE LA MISMA ESTA OBRA SEGUN LA DESCRIPCION. ESTA OBRA SE DA DE ALTA EN TRIMESTRE 3 DEL 2012 POR CANCELACION DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PERIODO.
	600,000	540,000	540,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	10.00	7.00	70.0%	
	186,405	167,765	167,765	167,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.00	180.00	76.9%	

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	19,500	17,550	17,550	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
	193,840	193,840	193,840	193,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
	10,000	9,000	9,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
	383,446	383,446	383,446	381,131	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	250.00	250.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	749,151	749,151	749,151	744,630	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	580.00	580.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	609,040	609,040	609,040	417,852	68.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	MODULO DE SANITARIOS
	1,196,241	1,013,452	1,013,452	1,013,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	645.44	191.73	29.7%	
	441,823	266,235	266,235	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	832.95	0.00	0.0%	
	879,666	879,666	879,666	771,903	87.7%	0	0	METROS CUADRADOS	430.30	129.09	30.0%	
	349,817	349,817	349,817	104,945	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	168.36	50.51	30.0%	
	1,669,689	1,669,689	1,669,689	842,084	50.4%	0	0	METROS CUADRADOS	860.59	258.18	30.0%	
	1,069,863	1,069,863	1,069,863	320,959	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	464.00	139.20	30.0%	ML
	376,699	0	376,699	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	200,000	180,000	200,000	180,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	629.00	629.00	100.0%	
	214,152	192,737	214,152	192,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	1,377,224	1,239,354	1,239,439	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,029.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE CANCELACION PARCIAL DE \$2,500,000.00 A S 1,377,155.00 (DE 1869 A 1029 M2)
	3,586,475	3,387,462	3,586,475	3,387,462	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.30	30.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 30% Y FINANCIERO AL 30.5% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	250,000	225,000	187,500	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	0.00	0.0%	
	307,507	276,756	307,507	276,756	100.0%	0	0	PIEZA	300.00	0.00	0.0%	
	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PESOS	100,000.00	100,000.00	100.0%	
	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	301,683	271,515	301,683	239,814	88.3%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.73	73.0%	ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 73% Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	3,496,660	3,146,994	3,146,994	1,748,330	55.6%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	
	3,482,698	3,134,428	3,134,428	2,403,061	76.7%	0	0	VIVIENDA	144.00	0.00	0.0%	
	195,002	175,502	175,502	0	0.0%	0	0	PESOS	195,002.00	0.00	0.0%	DEMOLICION DE MUROS Y DETALLES EXISTENTES, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA GENERAL, TRAZO Y NIVELACION PARA LA COLOCACION DE MUROS DE TABLAROCA, PUERTAS DE MULTIPANEL O SIMILAR, RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES, RETIRO DE FALSO PLAFON MAL DAÑADO Y COLOCACION DEL MISMO, REMODELACION DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, SARPEO Y AFINE DE MUROS, COLOCACION DE LAVABOS, TAZA Y TANQUE MINGITORIO, COLOCACION DE FALSO PLAFON, PUERTAS EN LOS BAÑOS Y SALIDAS, PITURA DE ESMALTE Y VINILICA EN MUROS Y ESTRUCTURA, COLOCACION DE LAMPARAS FLUORESCENTE.
	232,474	209,227	209,227	0	0.0%	0	0	PESOS	232,474.00	0.00	0.0%	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE AREA, SE EJECUTARAN 6 ZAPATAS DE 1.30 X 1.30 X 1.00 DE PROF., PEDESTAL DE CONCRETO CON 4 ANCLAS CON VRS. COLOR DE 5/8 SE UTILIZARA CONCRETO F C-200 KG/CM2 Y REFUERZO DE ACERO CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2 DE DIAMETRO, PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA POLIN MONTEN DE 8 PARA POSTES Y MARCOS Y POLIN DE 4 EN CARGADORES Y REFUERZOS SE APLICARA EL FONDO ANTICORROSIVO A TODA LA ESTRUCTURA Y SE COLOCARA LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 PARA CUBRIR 204.00 M2 APROX.
	88,300	57,021	57,021	13,300	23.3%	0	0	PESOS	88,300.00	13,300.00	15.1%	
	361,333	313,512	361,333	313,512	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	267,493	267,493	267,493	267,493	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	909,005	908,130	909,005	908,130	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.98	0.98	100.0%	
	479,152	477,959	479,152	477,959	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	962,766	653,246	962,766	653,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	
	2,432,215	2,192,051	2,432,215	2,192,051	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	3,164,127	2,907,492	3,164,127	2,907,492	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
-	95,068	85,561	71,301	85,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	184.57	184.57	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
-	500,000	450,000	500,000	450,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	0.00	0.0%	
-	200,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	HECTAREA	15.00	10.00	66.7%	ES PARA LA AUTORIZACION DE LOS PROYECTOS DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2012 SE MANEJA POR PROYECTOS.
-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	HECTAREA	75,000.00	75,000.00	100.0%	
-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	HECTAREA	10.00	10.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCIONES.
-	75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
-	25,092	4,563	25,092	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
-	1,200,000	1,080,000	900,000	0	0.0%	0	0	BODEGA	10.00	0.00	0.0%	
-	360,000	324,000	324,000	300,000	92.6%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	
-	540,000	486,000	486,000	0	0.0%	0	0	MOLINO	0.00	0.00	0.0%	
-	300,000	270,000	300,000	270,000	100.0%	2,090	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA APOYOS PRODUCTIVOS.
-	1,300,000	1,000,000	1,300,000	1,000,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
-	161,124	145,012	145,012	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE AREA SE EJECUTARAN 4 ZAPATAS DE 1.20 X 1.20 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, PEDESTAL DE CONCRETO CON 4 ANCLAS CON VRS. COLROL DE 5/8 SE UTILIZARA CONCRETO F C=200 KG/CM2 Y REFUERZO DE ACERO CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2 DE DIAMETRO. PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA SE UTILIZARA POLIN MONTEN DE 8 PARA POSTES Y MARCOS Y POLIN DE 4 EN CARGADORES Y REFUERZOS SE APLICARA FONDO ANTICORROSIVO A TODA LA ESTRUCTURA Y SE COLOCARA LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE NUM.26 PARA CUBRIR 203.00 M2 APROXIMADAMENTE
-	257,157	0	257,157	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTEE S UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
-	186,777	168,099	140,083	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
-	338,361	338,361	338,361	241,144	71.3%	0	0	PROYECTO	338,361.00	241,144.00	71.3%	GASTOS INDIRECTOS
-	812,187	730,968	730,968	609,140	83.3%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
-	27,043	24,338	24,338	19,964	82.0%	0	0	PESOS	27,041.00	19,964.00	73.8%	EN PROCESO DE APROBACION POR PARTE DEL COPLADEC.
-	90,684	81,616	90,684	65,559	80.3%	0	0	OPERACION	1.00	0.87	87.0%	
-	179,060	161,154	161,154	107,673	66.8%	0	0	PESOS	179,060.00	35,569.00	19.9%	
-	348,078	313,271	313,271	46,512	14.8%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	
-	208,099	187,289	187,289	169,140	90.3%	0	0	PAGO	15.00	12.00	80.0%	SE UTILIZA PARA APOYO A SUPERVISION DE OBRAS.
-	56,000	50,400	50,400	0	0.0%	0	0	PESOS	56,000.00	0.00	0.0%	
-	35,000	31,500	31,500	0	0.0%	0	0	PESOS	35,000.00	0.00	0.0%	EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, MATERIAL DIDACTICO COMO LAPTOP, SILLAS, ETC., ETC.
-	9,643	8,679	8,679	317	3.7%	0	0	PESOS	9,643.00	317.00	3.3%	
-	95,506	85,955	85,955	85,955	100.0%	0	0	PESOS	95,506.00	85,955.00	90.0%	
-	225,574	225,574	225,574	0	0.0%	0	0	PROYECTO	225,574.00	0.00	0.0%	GASTOS INSTITUCIONALES
-	106,030	95,427	95,427	31,809	33.3%	0	0	PESOS	106,030.00	95,427.00	90.0%	
-	615,400	553,860	615,400	326,104	58.9%	4,287	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO.
-	232,052	208,847	208,847	125,000	59.9%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	
-	70,687	63,618	63,618	21,206	33.3%	0	0	PESOS	70,687.00	63,618.00	90.0%	
-	7,293,209	6,438,888	6,438,888	4,764,121	74.0%	18,602	0	JUVENES	7,293,209.00	4,764,121.00	65.3%	
-	18,029	16,226	16,226	0	0.0%	0	0	PESOS	18,028.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE APROBACION POR PARTE DEL COPLADEC.

ANEXO III

LISTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	902,089	811,880	811,880	0	0.0%	0	0	PESOS	957,148.00	0.00	0.0%	
	500,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	PESOS	500,000.00	450,000.00	90.0%	
	124,518	112,066	93,388	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
	808,688	808,688	808,688	808,688	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: BENEFICIAR A TODA LA COMUNIDAD
	530,103	477,091	530,103	477,091	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	
	278,809	278,809	278,809	278,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	ACCION CONCLUIDA
	243,916	0	243,916	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	6.00	60.0%	ACCION EN PROCESO
	171,438	76,755	171,438	76,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.20	20.0%	ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 20% Y FINANCIERO AL 32.8% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
	776,133	753,660	776,133	753,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	349,150	314,235	314,235	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	ACCION NO INICIADA
	119,373	107,436	107,436	41,895	39.0%	0	0	PESOS	119,373.00	41,895.00	35.1%	
	111,539,940	111,539,940	111,539,940	95,458,531	85.6%	1,102,716	0		146,129.00	145,227.02	99.4%	
	207,052	207,052	207,052	207,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	344,006	344,006	344,006	344,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	1,963,718	1,963,718	1,963,718	1,963,718	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	309,504	309,504	309,504	309,504	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	54,926	54,926	54,926	54,926	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	3,960,682	3,960,682	3,960,682	3,960,682	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	130,207	130,207	130,207	130,207	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	1,421,088	1,421,088	1,421,088	1,421,088	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	1,274,873	1,274,873	1,274,873	1,274,873	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	4,176,251	4,176,251	4,176,251	4,176,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	6,475,531	6,475,531	6,475,531	6,475,531	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	11,484	11,484	11,484	11,484	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	32,100	32,100	32,100	32,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	2,982,505	2,982,505	2,982,505	1,000,000	33.5%	962,963	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	148,791	148,791	148,791	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	NAN
	30,290	30,290	30,290	9,087	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	NAN
	408,185	408,185	408,185	408,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	2,447,008	2,447,008	2,447,008	2,447,008	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	NAN
	3,764,908	3,764,908	3,764,908	3,135,879	83.3%	0	0	OTROS	5.00	4.00	80.0%	NAN
	502,693	502,693	502,693	502,693	100.0%	0	0	OTROS	15.00	11.00	73.3%	NAN
	204,950	204,950	204,950	204,950	100.0%	0	0	OTROS	6.00	4.00	66.7%	NAN
	328,164	328,164	328,164	328,164	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
	521,768	521,768	521,768	521,768	100.0%	0	0	OTROS	10.00	9.00	90.0%	NAN
	710,709	710,709	710,709	710,708	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	NAN
	1,296,944	1,296,944	1,296,944	1,296,944	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	NAN
	151,206	151,206	151,206	151,206	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
	1,111,528	1,111,528	1,111,528	1,111,528	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	NAN

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	421,375	421,375	421,375	421,375	100.0%	0	0	OTROS	13.00	8.00	61.5%	NAN
	4,685,300	4,685,300	4,685,300	4,685,300	100.0%	0	0	OTROS	211.00	190.00	90.0%	NAN
	1,188,859	1,188,859	1,188,859	1,188,859	100.0%	0	0	OTROS	25.00	10.00	40.0%	NAN
	70,617	70,617	70,617	21,185	30.0%	0	0	OTROS	3.00	1.00	33.3%	NAN
	652,198	652,198	652,198	652,197	100.0%	0	0	OTROS	21.00	19.00	90.5%	NAN
	350,460	350,460	350,460	350,460	100.0%	0	0	OTROS	10.00	7.00	70.0%	NAN
	157,443	157,443	157,443	47,233	30.0%	0	0	OTROS	3.00	1.00	33.3%	NAN
	336,216	336,216	336,216	336,215	100.0%	0	0	OTROS	11.00	7.00	63.6%	NAN
	210,161	210,161	210,161	210,161	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	NAN
	1,172,193	1,172,193	1,172,193	962,475	82.1%	0	0	OTROS	41.00	34.00	82.9%	NAN
	389,024	389,024	389,024	116,707	30.0%	0	0	OTROS	11.00	3.00	27.3%	NAN
	225,779	225,779	225,779	67,734	30.0%	0	0	OTROS	6.00	2.00	33.3%	NAN
	466,831	466,831	466,831	466,827	100.0%	0	0	OTROS	14.00	13.00	92.9%	NAN
	210,285	210,285	210,285	210,285	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	NAN
	153,757	153,757	153,757	153,757	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN
	170,257	170,257	170,257	170,257	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
	100,389	100,389	100,389	100,389	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	NAN
	693,745	693,745	693,745	545,938	78.7%	0	0	OTROS	18.00	6.00	33.3%	NAN
	47,649	47,649	47,649	47,649	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	37,303	37,303	37,303	37,303	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
	17,421	17,421	17,421	17,421	100.0%	0	0	METRO LINEAL	35.00	35.00	100.0%	
	22,967	22,967	22,967	22,967	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	
	125,377	125,377	125,377	125,377	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
	1,196,800	1,196,800	1,196,800	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,088.00	980.00	90.1%	
	54,264	54,264	54,264	54,264	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
	182,054	182,054	182,054	182,054	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
	132,778	132,778	132,778	132,778	100.0%	0	0	METRO LINEAL	122.00	122.00	100.0%	
	764,448	764,448	764,448	764,448	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	
	118,261	118,261	118,261	118,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	
	219,374	219,374	219,374	219,374	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
	1,994,300	1,994,300	1,994,300	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,813.00	1,722.00	95.0%	
	189,063	189,063	189,063	189,063	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
	282,700	282,700	282,700	282,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%	
	196,227	196,227	196,227	196,227	100.0%	0	0	METRO LINEAL	258.00	258.00	100.0%	
	313,401	313,401	313,401	313,401	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	
	303,781	303,781	303,781	303,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
	299,105	299,105	299,105	299,105	100.0%	0	0	METRO LINEAL	321.00	321.00	100.0%	
	406,849	406,849	406,849	406,849	100.0%	0	0	METRO LINEAL	331.00	331.00	100.0%	
	459,594	459,594	459,594	459,594	100.0%	0	0	METRO LINEAL	404.00	404.00	100.0%	
	579,853	579,853	579,853	579,853	100.0%	0	0	METRO LINEAL	488.00	488.00	100.0%	
	50,259	50,259	50,259	50,259	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	
	372,439	372,439	372,439	372,439	100.0%	0	0	METRO LINEAL	519.00	519.00	100.0%	
	651,200	651,200	651,200	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	592.00	533.00	90.0%	
	65,754	65,754	65,754	65,754	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
	52,761	52,761	52,761	52,761	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	

ANEXO III

LISTA ÚNICA SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	61,475	61,475	61,475	61,475	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
	139,156	139,156	139,156	139,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
	43,086	43,086	43,086	43,086	100.0%	0	0	METRO LINEAL	49.00	49.00	100.0%	
	154,459	154,459	154,459	154,459	100.0%	0	0	METRO LINEAL	142.00	142.00	100.0%	
	41,406	41,406	41,406	41,406	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
	165,619	165,619	165,619	165,619	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
	520,847	520,847	520,847	520,847	100.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%	
	565,183	565,183	565,183	565,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%	
	125,316	125,316	125,316	125,316	100.0%	0	0	METRO LINEAL	115.00	115.00	100.0%	
	147,661	147,661	147,661	147,661	100.0%	0	0	METRO LINEAL	138.00	138.00	100.0%	
	231,554	231,554	231,554	231,554	100.0%	0	0	METRO LINEAL	154.00	154.00	100.0%	
	282,875	282,875	282,875	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	258.00	258.00	100.0%	
	366,948	366,948	366,948	366,948	100.0%	0	0	METRO LINEAL	225.00	225.00	100.0%	
	428,036	428,036	428,036	428,036	100.0%	0	0	METRO LINEAL	237.00	237.00	100.0%	
	484,646	484,646	484,646	293,434	60.5%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	
	637,606	637,606	637,606	637,606	100.0%	0	0	METRO LINEAL	354.00	354.00	100.0%	
	665,576	665,576	665,576	665,576	100.0%	0	0	METRO LINEAL	410.00	410.00	100.0%	
	78,717	78,717	78,717	78,717	100.0%	0	0	METRO LINEAL	44.00	44.00	100.0%	
	65,700	65,700	65,700	65,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	
	429,502	429,502	429,502	429,502	100.0%	0	0	METRO LINEAL	462.00	462.00	100.0%	
	63,465	63,465	63,465	63,465	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%	
	106,506	106,506	106,506	106,506	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
	102,849	102,849	102,849	102,849	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
	100,699	100,699	100,699	100,699	100.0%	0	0	METRO LINEAL	74.00	74.00	100.0%	
	115,185	115,185	115,185	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%	
	126,547	126,547	126,547	126,547	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%	
	127,750	127,750	127,750	127,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	86.00	86.00	100.0%	
	1,694,549	1,694,549	1,694,549	1,368,976	80.8%	0	0	METRO LINEAL	928.00	928.00	100.0%	
	267,938	267,938	267,938	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	297.00	297.00	100.0%	
	59,440	59,440	59,440	59,440	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	28,395	28,395	28,395	28,395	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	266.00	266.00	100.0%	
	29,890	29,890	29,890	29,890	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	280.00	280.00	100.0%	
	74,725	74,725	74,725	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	700.00	700.00	100.0%	
	74,725	74,725	74,725	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	700.00	700.00	100.0%	
	39,813	39,813	39,813	39,813	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	315.00	315.00	100.0%	
	267,090	267,090	267,090	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,520.00	2,520.00	100.0%	
	86,467	86,467	86,467	86,467	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	810.00	810.00	100.0%	
	86,467	86,467	86,467	86,467	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	810.00	810.00	100.0%	
	41,313	41,313	41,313	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	383.00	383.00	100.0%	
	14,412	14,412	14,412	14,412	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	138.00	138.00	100.0%	
	31,705	31,705	31,705	31,705	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	306.00	306.00	100.0%	
	75,900	75,900	75,900	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	704.00	704.00	100.0%	
	54,070	54,070	54,070	54,070	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	558.00	558.00	100.0%	
	18,963	18,963	18,963	18,963	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	180.00	180.00	100.0%	
	39,772	39,772	39,772	39,772	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	675.00	675.00	100.0%	

ANEXO III

LISTA ÚNICA SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	40,284	40,284	40,284	40,284	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	412.00	412.00	100.0%	
	45,965	45,965	45,965	45,965	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	562.00	562.00	100.0%	
	127,404	127,404	127,404	127,404	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,198.00	1,198.00	100.0%	
	83,431	83,431	83,431	83,431	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	900.00	900.00	100.0%	
	51,240	51,240	51,240	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	480.00	480.00	100.0%	
	108,281	108,281	108,281	108,281	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,043.00	1,043.00	100.0%	
	51,257	51,257	51,257	51,257	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	491.00	491.00	100.0%	
	31,993	31,993	31,993	31,993	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	320.00	320.00	100.0%	
	751,859	751,859	751,859	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	7,259.00	7,259.00	100.0%	
	66,416	66,416	66,416	66,416	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	630.00	630.00	100.0%	
	141,882	141,882	141,882	141,882	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,190.00	1,190.00	100.0%	
	211,365	211,365	211,365	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,980.00	1,980.00	100.0%	
	137,642	137,642	137,642	137,642	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,190.00	1,190.00	100.0%	
	39,822	39,822	39,822	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	310.00	310.00	100.0%	
	669,606	669,606	669,606	669,606	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,629.00	5,629.00	100.0%	
	72,060	72,060	72,060	72,060	100.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	588.00	588.00	100.0%	
	36,750	36,750	36,750	36,750	100.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	165.00	165.00	100.0%	
	37,926	37,926	37,926	37,926	100.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	360.00	360.00	100.0%	
	47,556	47,556	47,556	47,556	100.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	768.00	768.00	100.0%	
	147,033	147,033	147,033	147,033	100.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	1,550.00	1,550.00	100.0%	
	247,179	247,179	247,179	247,179	100.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	2,399.00	2,399.00	100.0%	
	210,911	210,911	210,911	210,911	100.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	2,002.00	2,002.00	100.0%	
	37,926	37,926	37,926	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, O BANQUETAS O ANDADORES	360.00	360.00	100.0%	
	329,044	329,044	329,044	329,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,106.00	1,106.00	100.0%	
	567,596	567,596	567,596	567,596	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,888.00	1,888.00	100.0%	
	1,680,856	1,680,856	1,680,856	1,680,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,647.00	5,647.00	100.0%	
	432,121	432,121	432,121	432,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,443.00	1,443.00	100.0%	
	864,254	864,254	864,254	864,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,895.00	2,895.00	100.0%	
	413,116	413,116	413,116	413,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,394.00	1,394.00	100.0%	
	288,768	288,768	288,768	288,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,507.00	1,507.00	100.0%	
	40,211	40,211	40,211	40,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	146.00	146.00	100.0%	
	191,291	191,291	191,291	191,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	675.00	675.00	100.0%	
	89,109	89,109	89,109	89,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
	346,389	346,389	346,389	346,389	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,201.00	1,201.00	100.0%	
	204,476	204,476	204,476	204,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	792.00	792.00	100.0%	
	157,509	157,509	157,509	157,509	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	
	282,324	282,324	282,324	282,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,005.00	1,005.00	100.0%	
	204,574	204,574	204,574	204,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	735.00	100.0%	
	162,803	162,803	162,803	162,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	590.00	590.00	100.0%	
	248,574	248,574	248,574	248,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	832.00	832.00	100.0%	
	333,155	333,155	333,155	333,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
	320,484	320,484	320,484	320,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,071.00	1,071.00	100.0%	
	110,497	110,497	110,497	110,497	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	340.00	100.0%	
	65,448	65,448	65,448	65,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
	170,996	170,996	170,996	170,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	674.00	674.00	100.0%	

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	261,629	261,629	261,629	261,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%	
	335,412	335,412	335,412	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,114.00	1,114.00	100.0%	
	484,805	484,805	484,805	484,805	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,709.00	1,675.00	98.0%	
	511,996	511,996	511,996	511,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,726.00	1,726.00	100.0%	
	107,051	107,051	107,051	107,051	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	360.00	360.00	100.0%	
	915,327	915,327	915,327	915,327	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,080.00	3,080.00	100.0%	
	96,334	96,334	96,334	96,334	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	765.00	765.00	100.0%	
	409,181	409,181	409,181	409,181	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,746.00	1,746.00	100.0%	
	139,851	139,851	139,851	139,851	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	527.00	527.00	100.0%	
	944,194	944,194	944,194	944,194	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,646.00	3,646.00	100.0%	
	865,793	865,793	865,793	865,793	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,240.00	3,240.00	100.0%	
	1,278,771	1,278,771	1,278,771	1,278,771	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	5,164.00	5,164.00	100.0%	
	1,143,327	1,143,327	1,143,327	1,143,327	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,200.00	4,200.00	100.0%	
	717,507	717,507	717,507	717,507	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,612.00	2,612.00	100.0%	
	313,280	313,280	313,280	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	912.00	912.00	100.0%	
	597,585	597,585	597,585	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,709.00	1,709.00	100.0%	
	62,306	62,306	62,306	62,306	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	240.00	240.00	100.0%	
	63,544	63,544	63,544	63,544	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	192.00	192.00	100.0%	
	58,631	58,631	58,631	58,631	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	270.00	270.00	100.0%	
	66,400	66,400	66,400	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	160.00	160.00	100.0%	
	190,970	190,970	190,970	190,970	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	557.00	557.00	100.0%	
	469,441	469,441	469,441	469,441	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,278.00	1,278.00	100.0%	
	434,749	434,749	434,749	434,749	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,127.00	1,127.00	100.0%	
	0	0	0	0	0.0%	139,753	0	METROS	110.00	0.00	0.0%	
	265,684	265,684	265,684	265,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	947.00	947.00	100.0%	
	254,221	254,221	254,221	254,221	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,058.00	1,058.00	100.0%	
	1,710,073	1,710,073	1,710,073	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,125.00	1,125.00	100.0%	
	320,000	320,000	320,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	398.00	0.00	0.0%	
	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,291,422	99.3%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	81,474	81,474	81,474	81,474	100.0%	0	0	METROS LINEALES	774.00	774.00	100.0%	
	53,812	53,812	53,812	53,812	100.0%	0	0	METROS LINEALES	720.00	720.00	100.0%	
	128,528	128,528	128,528	128,528	100.0%	0	0	METROS LINEALES	630.00	630.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	228,000	228,000	228,000	228,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	870.00	870.00	100.0%	
	994,010	994,010	994,010	994,010	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,768.00	3,768.00	100.0%	
	1,289,927	1,289,927	1,289,927	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	3,465.00	3,465.00	100.0%	
	137,936	137,936	137,936	137,936	100.0%	0	0	METROS LINEALES	700.00	700.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	68,543	68,543	68,543	68,543	100.0%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	128,058	128,058	128,058	128,058	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	142,202	142,202	142,202	142,202	100.0%	0	0	METROS LINEALES	601.00	601.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	143,156	143,156	143,156	143,156	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	83,369	83,369	83,369	83,369	100.0%	0	0	METROS LINEALES	302.00	302.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	122,999	122,999	122,999	122,999	100.0%	0	0	METROS LINEALES	540.00	540.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	122,794	122,794	122,794	122,794	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	167,949	167,949	167,949	167,949	100.0%	0	0	METROS LINEALES	680.00	680.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
	59,296	59,296	59,296	59,296	100.0%	0	0	METROS LINEALES	225.00	225.00	100.0%	
	339,984	339,984	339,984	339,984	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
	1,144,597	1,144,597	1,144,597	1,144,597	100.0%	0	0	METROS LINEALES	36.00	36.00	100.0%	

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	893,592	893,592	893,592	893,592	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	
	196,810	196,810	196,810	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
	200,000	200,000	200,000	196,670	98.3%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	381,615	381,615	381,615	379,345	99.4%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	100,000	100,000	100,000	99,209	99.2%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	906,325	906,325	906,325	906,325	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
	120,000	120,000	120,000	119,480	99.6%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	180,000	180,000	180,000	178,640	99.2%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	60,000	60,000	60,000	59,848	99.7%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	640,970	640,970	640,970	640,970	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	42,210	42,210	42,210	42,210	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	205,501	205,501	205,501	205,501	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	238,859	238,859	238,859	238,859	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	120,051	120,051	120,051	120,051	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	529,289	529,289	529,289	529,289	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	114,616	114,616	114,616	114,616	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	173,714	173,714	173,714	173,714	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	328,978	328,978	328,978	328,978	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	197,511	197,511	197,511	197,511	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200.00	200.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	72,633	72,633	72,633	72,633	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	40,899	40,899	40,899	40,899	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	209,646	209,646	209,646	209,646	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	91,679	91,679	91,679	91,679	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	126,470	126,470	126,470	126,470	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	41,622	41,622	41,622	41,622	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	332,922	332,922	332,922	332,922	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	538,812	538,812	538,812	538,812	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	192,152	192,152	192,152	192,152	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	791,771	791,771	791,771	791,771	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	456,316	456,316	456,316	456,316	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	554,063	554,063	554,063	554,063	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	316,246	316,246	316,246	316,246	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	132,910	132,910	132,910	132,910	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100.00	100.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	51,660	51,660	51,660	51,660	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	FALTA LA INTERCONEXION A LA LINEA PRIMARIA
	117,250	117,250	117,250	117,250	100.0%	0	0	M2. ESCALERAS, ANDADORES	231.00	231.00	100.0%	
	448,182	448,182	448,182	448,182	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	82.00	82.00	100.0%	
	350,286	350,286	350,286	350,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	389.00	389.00	100.0%	
	63,599	63,599	63,599	63,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	54.00	54.00	100.0%	
	332,921	332,921	332,921	332,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	330.00	330.00	100.0%	

ANEXO III

LISTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	156,292	156,292	156,292	156,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	
	58,733	58,733	58,733	58,733	100.0%	0	0	M2, ESCALERAS, ANDADORES	26.00	26.00	100.0%	
	7,459	7,459	7,459	7,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	
	129,195	129,195	129,195	129,195	100.0%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	10.00	10.00	100.0%	
	128,391	128,391	128,391	128,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	164.00	164.00	100.0%	
	60,000	60,000	60,000	59,741	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	121,600	121,600	121,600	121,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,170.00	2,170.00	100.0%	
	2,251,160	2,251,160	2,251,160	1,846,078	82.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,872.00	1,872.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS; NO EN METROS CUADRADOS.
	40,000	40,000	40,000	26,196	65.5%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	
	249,002	249,002	249,002	249,002	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,093,466	99.4%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	100.00	100.00	100.0%	
	166,004	166,004	166,004	136,874	82.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.82	82.0%	
	96,020,715	96,020,715	96,020,715	93,489,258	97.4%	3,178,082	228,984		1,325,003.18	1,324,928.50	100.0%	
	0	0	0	0	0.0%	1,510,120	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
	473,372	473,372	473,372	473,372	100.0%	0	0	OTROS	461.03	461.03	100.0%	NAN
	247,326	247,326	247,326	247,326	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	NAN
	4,108,574	4,108,574	4,108,574	4,108,574	100.0%	0	0	OTROS	22,386.00	22,386.00	100.0%	NAN
	525,712	525,712	525,712	525,712	100.0%	0	0	OTROS	220.00	220.00	100.0%	NAN
	145,097	145,097	145,097	145,097	100.0%	0	0	OTROS	138.00	138.00	100.0%	NAN
	247,326	247,326	247,326	247,326	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	NAN
	298,910	298,910	298,910	298,910	100.0%	0	0	OTROS	276.62	276.62	100.0%	NAN
	494,696	494,696	494,696	494,696	100.0%	0	0	OTROS	461.03	461.03	100.0%	NAN
	357,338	357,338	357,338	357,338	100.0%	0	0	OTROS	331.94	331.94	100.0%	NAN
	1,616,383	1,616,383	1,616,383	1,616,383	100.0%	0	0	OTROS	12,577.24	12,577.24	100.0%	NAN
	571,370	571,370	571,370	571,370	100.0%	0	0	OTROS	7,776.17	7,776.17	100.0%	NAN
	1,578,215	1,578,215	1,578,215	1,578,215	100.0%	0	0	OTROS	1,460.56	1,460.56	100.0%	NAN
	2,433,662	2,433,662	2,433,662	2,433,662	100.0%	0	0	OTROS	11,626.20	11,626.20	100.0%	NAN
	1,065,872	1,065,872	1,065,872	1,065,872	100.0%	0	0	OTROS	5,915.20	5,915.20	100.0%	NAN
	148,074	148,074	148,074	148,074	100.0%	0	0	OTROS	138.00	138.00	100.0%	NAN
	610,857	610,857	610,857	610,857	100.0%	0	0	OTROS	2,800.00	2,800.00	100.0%	NAN
	202,954	202,954	202,954	202,954	100.0%	0	0	OTROS	1,246.00	1,246.00	100.0%	NAN
	215,296	215,296	215,296	215,296	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	NAN
	224,179	224,179	224,179	224,179	100.0%	0	0	OTROS	207.47	207.47	100.0%	NAN

ANEXO III

LISTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	296,823	296,823	296,823	296,823	100.0%	0	0	OTROS	276.62	276.62	100.0%	NAN
	399,392	399,392	399,392	399,392	100.0%	0	0	OTROS	368.83	368.83	100.0%	NAN
	2,599,418	2,599,418	2,599,418	2,599,418	100.0%	0	0	OTROS	10,040.00	10,040.00	100.0%	NAN
	597,809	597,809	597,809	597,809	100.0%	0	0	OTROS	553.24	553.24	100.0%	NAN
	777,157	777,157	777,157	777,157	100.0%	0	0	OTROS	719.21	719.21	100.0%	NAN
	1,512,105	1,512,105	1,512,105	1,512,105	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	NAN
	229,494	229,494	229,494	229,494	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
	195,165	195,165	195,165	195,165	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
	231,304	231,304	231,304	231,304	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
	208,677	208,677	208,677	208,677	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	NAN
	285,592	285,592	285,592	285,592	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
	2,164,618	2,164,618	2,164,618	1,963,605	90.7%	0	0	OTROS	62.00	56.00	90.3%	NAN
	3,013,088	3,013,088	3,013,088	3,013,088	100.0%	0	0	OTROS	186.00	186.00	100.0%	NAN
	193,140	193,140	193,140	193,140	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN
	178,118	178,118	178,118	178,118	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN
	269,700	269,700	269,700	269,700	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
	281,474	281,474	281,474	281,474	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
	475,948	475,948	475,948	475,948	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	NAN
	489,636	489,636	489,636	489,636	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	NAN
	75,683	75,683	75,683	75,683	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
	672,104	672,104	672,104	672,104	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	NAN
	134,908	134,908	134,908	134,908	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN
	589,079	589,079	589,079	589,079	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	NAN
	50,150	50,150	50,150	36,422	72.6%	0	0	OTROS	3.00	2.00	66.7%	NAN
	199,776	199,776	199,776	67,229	33.7%	0	0	OTROS	5.00	2.00	40.0%	NAN
	495,826	495,826	495,826	200,571	40.5%	0	0	OTROS	12.00	5.00	41.7%	NAN
	33,604	33,604	33,604	16,173	48.1%	0	0	OTROS	1.00	0.48	48.0%	NAN
	131,161	131,161	131,161	36,886	28.1%	0	0	OTROS	3.00	1.00	33.3%	NAN
	563,421	563,421	563,421	80,520	14.3%	2,030	0	OBRA	1.00	0.14	14.0%	NAN
	198,052	198,052	198,052	78,322	39.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	NAN
	405,414	405,414	405,414	405,414	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	NAN
	414,349	414,349	414,349	414,349	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	NAN
	418,399	418,399	418,399	418,399	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NAN
	527,626	527,626	527,626	523,148	99.2%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	NAN
	349,334	349,334	349,334	349,334	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NAN
	234,204	234,204	234,204	234,204	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
	277,066	277,066	277,066	277,066	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	NAN
	2,138,676	2,138,676	2,138,676	2,130,656	99.6%	0	0	OTROS	55.00	55.00	100.0%	NAN
	158,920	158,920	158,920	140,244	88.2%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	NAN
	519,506	519,506	519,506	480,530	92.5%	0	0	OTROS	20.00	18.00	90.0%	NAN
	66,304	66,304	66,304	55,610	83.9%	0	0	OTROS	2.00	1.70	85.0%	NAN
	704,652	704,652	704,652	704,652	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	NAN
	0	0	0	0	0.0%	228,984	228,984	OTROS	6.00	6.00	100.0%	NAN
	393,240	393,240	393,240	392,417	99.8%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	NAN
	137,226	137,226	137,226	136,390	99.4%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN
	295,153	295,153	295,153	295,153	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NAN

ANEXO III

LISTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
		Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
	18,189	18,189	18,189	18,189	100.0%	0	0	METRO LINEAL	93.00	93.00	100.0%		
	8,266	8,266	8,266	8,266	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%		
	15,168	15,168	15,168	15,168	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%		
	19,093	19,093	19,093	19,093	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
	229,962	229,962	229,962	229,962	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,165.00	1,165.00	100.0%		
	24,730	24,730	24,730	24,730	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%		
	7,042	7,042	7,042	7,042	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%		
	6,374	6,374	6,374	6,374	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%		
	8,563	8,563	8,563	8,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.00	43.00	100.0%		
	9,440	9,440	9,440	9,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%		
	11,673	11,673	11,673	11,673	100.0%	0	0	METRO LINEAL	53.00	53.00	100.0%		
	78,010	78,010	78,010	78,010	100.0%	0	0	METRO LINEAL	373.00	373.00	100.0%		
	1,072,742	1,072,742	1,072,742	1,072,742	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,072,742.00	1,072,742.00	100.0%		
	247,909	247,909	247,909	247,909	100.0%	0	0	METRO LINEAL	379.00	379.00	100.0%		
	41,188	41,188	41,188	41,188	100.0%	0	0	METRO LINEAL	67.00	67.00	100.0%		
	97,034	97,034	97,034	97,034	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%		
	981,932	981,932	981,932	981,932	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,176.00	1,176.00	100.0%		
	126,910	126,910	126,910	126,910	100.0%	0	0	METRO LINEAL	136.00	136.00	100.0%		
	102,873	102,873	102,873	102,873	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%		
	96,010	96,010	96,010	96,010	100.0%	0	0	METRO LINEAL	171.00	171.00	100.0%		
	73,593	73,593	73,593	73,593	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%		
	88,216	88,216	88,216	88,216	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%		
	66,955	66,955	66,955	66,955	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%		
	1,317,454	1,317,454	1,317,454	1,317,454	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,186.00	2,186.00	100.0%		
	159,290	159,290	159,290	159,290	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%		
	120,816	120,816	120,816	120,816	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%		
	189,633	189,633	189,633	189,633	100.0%	0	0	METRO LINEAL	323.00	323.00	100.0%		
	38,851	38,851	38,851	38,851	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34.00	34.00	100.0%		
	260,221	260,221	260,221	260,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	370.00	100.0%		
	47,385	47,385	47,385	47,385	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%		
	44,135	44,135	44,135	44,135	100.0%	0	0	METRO LINEAL	53.00	53.00	100.0%		
	25,236	25,236	25,236	25,236	100.0%	0	0	METRO LINEAL	66.00	66.00	100.0%		
	83,338	83,338	83,338	83,338	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%		
	136,516	136,516	136,516	136,516	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%		
	138,514	138,514	138,514	138,514	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE LA OBRA SE REFIERE A UNA BASE ESTRUCTURAL POR ESO EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA SE LE PONE TINACO DEBIDO A QUE NO TIENE COMO UNIDAD EL ANTERIOR MENCIONADO	
	21,981	21,981	21,981	21,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	34,452	34,452	34,452	34,452	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	79,031	79,031	79,031	79,031	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	35.00	35.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES	
	17,495	17,495	17,495	17,495	100.0%	0	0	METRO LINEAL	39.00	39.00	100.0%		
	31,141	31,141	31,141	31,141	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%		
	30,312	30,312	30,312	30,312	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.00	83.00	100.0%		
	64,427	64,427	64,427	64,427	100.0%	0	0	METRO LINEAL	256.00	256.00	100.0%		
	114,050	114,050	114,050	114,050	100.0%	0	0	METRO LINEAL	301.00	301.00	100.0%		

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	10,049	10,049	10,049	10,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	
	107,000	107,000	107,000	107,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	409.00	409.00	100.0%	
	393,723	393,723	393,723	393,723	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
	396,649	396,649	396,649	396,649	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.00	253.00	100.0%	
	769,992	769,992	769,992	769,992	100.0%	0	0	METRO LINEAL	537.00	537.00	100.0%	
	790,845	790,845	790,845	790,845	100.0%	0	0	METRO LINEAL	318.00	318.00	100.0%	
	412,988	412,988	412,988	412,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	423.00	423.00	100.0%	
	626,253	626,253	626,253	626,253	100.0%	0	0	METRO LINEAL	298.00	298.00	100.0%	
	25,269	25,269	25,269	25,269	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	
	190,251	190,251	190,251	190,251	100.0%	0	0	METRO LINEAL	107.00	107.00	100.0%	
	415,742	415,742	415,742	415,742	100.0%	0	0	METRO LINEAL	241.00	241.00	100.0%	
	465,256	465,256	465,256	465,256	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	
	77,862	77,862	77,862	77,862	100.0%	0	0	METRO LINEAL	27.00	27.00	100.0%	
	30,229	30,229	30,229	30,229	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	
	340,277	340,277	340,277	340,277	100.0%	0	0	METRO LINEAL	325.00	325.00	100.0%	
	429,243	429,243	429,243	429,243	100.0%	0	0	METRO LINEAL	343.00	343.00	100.0%	
	18,773	18,773	18,773	18,773	100.0%	0	0	METRO LINEAL	42.00	42.00	100.0%	
	46,834	46,834	46,834	46,834	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46,834.00	46,834.00	100.0%	
	110,586	110,586	110,586	110,586	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	
	19,198	19,198	19,198	19,198	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	
	451,938	451,938	451,938	451,938	100.0%	0	0	METRO LINEAL	516.00	516.00	100.0%	
	14,053	14,053	14,053	14,053	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	205.00	205.00	100.0%	
	58,621	58,621	58,621	58,621	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,040.00	1,040.00	100.0%	LA OBRA SE REFIERE A UNAS ESCALINATAS POR LA PENDIENTE DE LA CALLE QUE NO PERMITE POR EL DECLIVE LA CONSTRUCCION DE UNA CALLE.
	8,650	8,650	8,650	8,650	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	120.00	120.00	100.0%	
	54,117	54,117	54,117	54,117	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	726.00	726.00	100.0%	
	23,416	23,416	23,416	23,416	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	332.00	332.00	100.0%	
	53,395	53,395	53,395	53,395	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,113.00	2,113.00	100.0%	
	10,580	10,580	10,580	10,580	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	288.00	288.00	100.0%	
	10,439	10,439	10,439	10,439	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	301.00	301.00	100.0%	
	24,740	24,740	24,740	24,740	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	363.00	363.00	100.0%	
	50,138	50,138	50,138	50,138	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	882.00	882.00	100.0%	LA OBRA SE REFIERE A BANQUETAS
	124,908	124,908	124,908	124,908	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,321.00	2,321.00	100.0%	LA OBRA SE REFIERE A BANQUETAS
	35,636	35,636	35,636	35,636	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	639.00	639.00	100.0%	
	156,504	156,504	156,504	156,504	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,677.00	2,677.00	100.0%	
	109,732	109,732	109,732	109,732	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,620.00	2,620.00	100.0%	
	1,699	1,699	1,699	1,699	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,630.00	2,630.00	100.0%	
	77,846	77,846	77,846	77,846	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	900.00	900.00	100.0%	
	176,863	176,863	176,863	176,863	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,885.00	2,885.00	100.0%	
	20,839	20,839	20,839	20,839	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	600.00	600.00	100.0%	
	90,709	90,709	90,709	90,709	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,621.00	1,621.00	100.0%	
	67,709	67,709	67,709	67,709	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,190.00	1,190.00	100.0%	
	28,490	28,490	28,490	28,490	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	810.00	810.00	100.0%	

ANEXO III

UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	44,826	44,826	44,826	44,826	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,236.00	1,236.00	100.0%	
	9,846	9,846	9,846	9,846	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	360.00	360.00	100.0%	
	66,777	66,777	66,777	66,777	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,008.00	1,008.00	100.0%	
	61,380	61,380	61,380	61,380	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	795.00	795.00	100.0%	
	93,230	93,230	93,230	93,230	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,168.00	1,168.00	100.0%	
	73,430	73,430	73,430	73,430	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	723.00	723.00	100.0%	
	59,294	59,294	59,294	59,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	
	821,588	821,588	821,588	410,794	50.0%	1,394,652	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	5,060.00	5,060.00	100.0%	EL PROYECTO ES DE BANQUETAS
	901,631	901,631	901,631	901,631	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,035.00	1,035.00	100.0%	
	170,805	170,805	170,805	170,805	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	293.00	293.00	100.0%	
	64,492	64,492	64,492	64,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
	362,132	362,132	362,132	362,132	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,362.00	1,362.00	100.0%	
	190,603	190,603	190,603	190,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	848.00	848.00	100.0%	
	458,125	458,125	458,125	458,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,670.00	1,670.00	100.0%	
	168,203	168,203	168,203	168,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	599.00	599.00	100.0%	
	251,159	251,159	251,159	251,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	843.00	843.00	100.0%	
	169,233	169,233	169,233	169,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	617.00	617.00	100.0%	
	406,868	406,868	406,868	406,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,729.00	1,729.00	100.0%	
	560,296	560,296	560,296	560,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,876.00	1,876.00	100.0%	
	180,844	180,844	180,844	180,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%	
	51,899	51,899	51,899	51,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	176.00	176.00	100.0%	
	163,310	163,310	163,310	163,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	543.00	543.00	100.0%	
	56,374	56,374	56,374	56,374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	197.00	197.00	100.0%	
	280,618	280,618	280,618	280,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	972.00	972.00	100.0%	
	204,173	204,173	204,173	204,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	749.00	749.00	100.0%	
	71,141	71,141	71,141	71,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	266.00	266.00	100.0%	
	204,323	204,323	204,323	204,323	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	872.00	872.00	100.0%	
	846,098	846,098	846,098	846,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,466.00	3,466.00	100.0%	
	313,912	313,912	313,912	313,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,051.00	1,051.00	100.0%	
	201,859	201,859	201,859	201,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.00	722.00	100.0%	
	128,281	128,281	128,281	128,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	437.00	437.00	100.0%	
	633,078	633,078	633,078	633,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,074.00	2,074.00	100.0%	
	46,159	46,159	46,159	46,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	443.00	443.00	100.0%	
	389,597	389,597	389,597	389,597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,709.00	1,709.00	100.0%	
	385,560	385,560	385,560	385,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,650.00	100.0%	
	67,305	67,305	67,305	67,305	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	268.00	268.00	100.0%	
	383,226	383,226	383,226	383,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,451.00	1,451.00	100.0%	
	270,121	270,121	270,121	270,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	928.00	928.00	100.0%	
	228,249	228,249	228,249	228,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	931.00	931.00	100.0%	
	134,807	134,807	134,807	134,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	635.00	635.00	100.0%	
	296,422	296,422	296,422	296,422	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,044.00	1,044.00	100.0%	
	87,823	87,823	87,823	87,823	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	361.00	361.00	100.0%	
	2,216,240	2,216,240	2,216,240	2,216,240	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	5,060.00	5,060.00	100.0%	EL PROYECTO ES DE BANQUETAS
	112,459	112,459	112,459	112,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	379.82	379.82	100.0%	EL PROYECTO ES DE BANQUETAS
	110,498	110,498	110,498	110,498	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	340.00	340.00	100.0%	EL PROYECTO ES DE BANQUETAS
	0	0	0	0	0.0%	42,296	0	METROS CUADRADOS	50.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	579,834	579,834	579,834	579,834	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,630.00	1,630.00	100.0%	
	246,993	246,993	246,993	246,993	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,100.00	1,100.00	100.0%	
	229,165	229,165	229,165	229,165	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,030.00	1,030.00	100.0%	
	664,795	664,795	664,795	664,795	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,515.00	2,515.00	100.0%	
	680,920	680,920	680,920	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,128.00	2,128.00	100.0%	
	444,041	444,041	444,041	444,041	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,917.00	1,917.00	100.0%	
	155,065	155,065	155,065	155,065	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	684.00	684.00	100.0%	
	484,286	484,286	484,286	484,286	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,820.00	1,820.00	100.0%	
	95,285	95,285	95,285	95,285	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	360.00	360.00	100.0%	
	54,794	54,794	54,794	54,794	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	241.00	241.00	100.0%	
	746,998	746,998	746,998	746,998	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,015.00	3,015.00	100.0%	
	1,273,947	1,273,947	1,273,947	1,273,947	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	5,262.00	5,262.00	100.0%	
	617,329	617,329	617,329	617,329	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,056.00	3,056.00	100.0%	
	63,722	63,722	63,722	63,722	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	160.00	160.00	100.0%	
	77,226	77,226	77,226	77,226	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	212.00	212.00	100.0%	
	77,110	77,110	77,110	77,110	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	200.00	200.00	100.0%	
	393,786	393,786	393,786	393,786	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,592.00	1,592.00	100.0%	
	944,851	944,851	944,851	944,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,259.00	3,259.00	100.0%	
	140,148	140,148	140,148	140,148	100.0%	0	0	METROS LINEALES	585.00	585.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METROS CUADRADOS
	132,139	132,139	132,139	132,139	100.0%	0	0	METROS LINEALES	585.00	585.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METROS CUADRADOS
	525,699	525,699	525,699	525,699	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
	385,905	385,905	385,905	385,905	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO NO ES METRO LINEA ES PUENTE
	977,182	977,182	977,182	977,182	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
	615,611	615,611	615,611	615,611	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
	852,059	852,059	852,059	852,059	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES UN PUENTE
	955,993	955,993	955,993	955,993	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES UN PUENTE
	64,500	64,500	64,500	64,500	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES PUENTE
	279,182	279,182	279,182	279,182	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO ES PUENTE
	92,096	92,096	92,096	92,096	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	VALIDAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL AVANCE FISICO ES UN PUENTE
	32,644	32,644	32,644	32,644	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
	368,294	368,294	368,294	368,294	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
	799,955	799,955	799,955	799,955	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	
	637,034	637,034	637,034	637,034	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
	416,815	416,815	416,815	416,815	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
	29,106	29,106	29,106	29,106	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
	75,532	75,532	75,532	75,532	100.0%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100.00	100.00	100.0%	
	46,916	46,916	46,916	46,916	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
	184,179	184,179	184,179	184,179	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
	951,325	951,325	951,325	951,325	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
	32,520	32,520	32,520	32,520	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
	28,585	28,585	28,585	28,585	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
	344,343	344,343	344,343	344,343	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
	1,007,011	1,007,011	1,007,011	1,007,011	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
	153,942	153,942	153,942	153,942	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
	142,448	142,448	142,448	142,448	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	598,851	598,851	598,851	598,851	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
	322,637	322,637	322,637	322,637	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
	117,934	117,934	117,934	117,934	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	75.00	75.00	100.0%	
	1,709,346	1,709,346	1,709,346	1,709,346	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	
	419,629	419,629	419,629	419,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS EN UNIDAD DE MEDIDA SON ESTRUCTURA METALICA, IMPERMEABILIZACION, BARDAS Y BANQUETA.
	126,883	126,883	126,883	126,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	CHECAR AVANCE FISICO
	243,599	243,599	243,599	243,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	103,675	103,675	103,675	103,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	CHECAR AVANCE FISICO
	210,705	210,705	210,705	210,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	372,458	372,458	372,458	372,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	431,915	431,915	431,915	431,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	383,073	383,073	383,073	383,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	30,923	30,923	30,923	30,923	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	
	61,295	61,295	61,295	61,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
	45,567	45,567	45,567	45,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	
	193,252	193,252	193,252	193,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CHECAR AVANCE FISICO
	382,227	382,227	382,227	382,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,028.00	1,028.00	100.0%	LOS METROS CUADRADOS SON DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA
	55,771	55,771	55,771	55,771	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	CHECAR AVANCE FISICO
	291,215	291,215	291,215	291,215	100.0%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1.00	1.00	100.0%	CHECAR UNIDAD DE MEDIDA ES EL DRENAJE EN LA ESCUELA
	321,733	321,733	321,733	321,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCUELA
	55,053	55,053	55,053	55,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	
	133,062	133,062	133,062	133,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
	146,017	146,017	146,017	146,017	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	640.00	100.0%	
	139,478	139,478	139,478	139,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	585.00	585.00	100.0%	
	1,033,631	1,033,631	1,033,631	1,033,631	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,165.00	1,165.00	100.0%	
	1,348,687	1,348,687	1,348,687	1,348,687	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	