

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2019

Trámite 459

Cód. de Progra.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Sistema	Programa Puesto Centralizado	Programa Puesto Centralizado - Variante	Rama	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estatus	Pública	Ciclo Recurso	Anexo Presupuesto				Anexo Meta				Observaciones						
																Presupuesto	Modificado	Reasignación (Presupuesto)	Comprometido	Devengado	Quinta	Pagado	% Anual		Reasignado	Meta del Indicador	Pública	Anexo Meta	Importe Anual	Importe Anual
CIA0013300014722	Pro. María L. Pérez De Arreola, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Obra Exterior	133000171	Cuahuila de Zaragoza	Saltito	Saltito	Urbano	Apariciones Federales	0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$284,576	\$284,576	\$284,576	\$284,576	\$284,553	\$284,553	94.37	\$0	Aula	358	0	100.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
CIA0013300019458	Pro. Víctor de la Cruz (Cda. María del Carmen), Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Obra Exterior	133000002	Cuahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,936	\$200,936	\$200,936	\$200,936	\$287,340	\$287,340	\$287,340	89.53	\$0	Obra	0	100.00	100.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300030390	Pro. José Juan Ortiz Sánchez (Frac. Asencia II), Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Obra Exterior	133043638	Cuahuila de Zaragoza	Pedernales Negras	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$343,862	\$343,862	\$343,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300039494	Pro. Emilio Carvajal (Cda. Fabia Velazquez), Adquisición De Servicios Sanitarios Para Promover Capacidades Diferenciales Y Construcción De Pasadizo De Acceso	132700197	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Alegre	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,303,887	\$1,303,887	\$1,303,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300040266	Pro. San Nicolás (Frac. Villa San Nicolás), Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Obra Exterior	133000081	Cuahuila de Zaragoza	Saltito	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$874,336	\$874,336	\$874,336	\$874,336	\$787,882	\$787,882	\$787,882	89.86	\$0	Aula	0	100.00	85.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300040184	Pro. San Nicolás (Cda. Calles de San Lorenzo), Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Agua Potabilizada	133000686	Cuahuila de Zaragoza	Saltito	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,725	\$38,725	\$38,725	\$37,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300042064	Pro. Dr. Ricardo García Ruelas Reparación De Un Tramo De Barrio Periférico	133000081	Cuahuila de Zaragoza	Saltito	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$322,531	\$348,895	\$348,895	\$348,895	\$316,945	\$316,945	\$316,945	90.84	\$0	Aula	0	100.00	100.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300044882	Pro. Alfredo C. Bauteo (Cda. Audencia), Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Obra Exterior	133000790	Cuahuila de Zaragoza	Turmelé	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$711,291	\$756,385	\$756,385	\$682,011	\$352,154	\$352,154	\$352,154	73.00	\$0	Aula	0	100.00	98.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300047414	Pro. Juan Páez (Frac. El Sol), Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Obra Exterior	133000001	Cuahuila de Zaragoza	Saltito	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$322,486	\$322,486	\$322,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300051529	Pro. Antonio de la Cruz (Frac. Para Obra Del Programa De Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fm 2013 (Ponencia 1980))	133040101	Cuahuila de Zaragoza	Cuahuila estatal	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,878,851	\$3,878,851	\$3,078,353	\$2,824,030	\$2,824,030	\$2,824,030	\$2,824,030	75.38	\$0	Aula	0	100.00	91.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300052147	Estudios Especiales Del Programa De Mejoramiento Del Nivel Básico 2013	133040120	Cuahuila de Zaragoza	Cuahuila estatal	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$294,000	\$293,960	\$293,960	\$10,872	\$48,720	\$48,720	\$48,720	16.57	\$0	Obra	0	100.00	67.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA00133000617028	Pro. 21 De Mayo (Frac. Montañas)	133000476	Cuahuila de Zaragoza	Turmelé	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,762	\$59,760	\$59,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA00133000617962	Pro. Narciso Montemayor Reparación Menor De Servicios Sanitarios	133000358	Cuahuila de Zaragoza	Saltito	Cuahuila municipal	Apariciones Federales		0007 FMM Infraestructura Educativa Básica		30-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CONJUNALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$17,817	\$17,884	\$17,884	\$17,884	\$17,884	\$17,884	\$17,884	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	0.00	Financiar / Finca / Registro obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CIA0013300064458	E.S.T. Colón, Construcción Montemayor, Gestión Sustitución De Los De Edificio, E. Por Construcción De Construcción Adicional De Los De Edificio, E. Por Construcción De Ed																													

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2019

Tabla A19

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Unidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puesto Corriente	Programa Puesto Corriente - Variante	Banco	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha de Inicio	Presupuesto	Multirubro	Resolución (Presupuesto)	Años Presupuesto					Años Meta					Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Operado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Metodo de Ingreso	Reintegrado	Avance Anual	Avance Anual	
CGA00130200147222	Proy. María L. Pérez De Arellano. Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Externos	13000071	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2013	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$294,576	\$268,553	\$268,553	\$268,553	94.37	\$0	Aula	308	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090300	E.S.E. No. 16. Servidores De Tronco Y Centro De Bases Para Troncos. Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.), Taller De Computo (Mód.) Y Otros Externos	13000718	Cañahua de Zangoza	Tumán	Tumán	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$1,695,752	\$1,695,752	\$1,695,752	\$1,695,752	\$1,695,752	\$1,695,752	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090301	J.N. Nueva Creación (Frac. Colonizada La Felicitad) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Externos	13000731	Cañahua de Zangoza	Tumán	Tumán	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$1,542,592	\$1,542,592	\$1,542,592	\$1,542,592	\$1,542,592	\$1,542,592	100.00	\$0	Obra	3	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090302	E.S.T. N° 94 Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mód.), Escuelas Y Otros Externos	13000730	Cañahua de Zangoza	Tumán	Tumán	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$1,763,188	\$1,763,188	\$1,763,188	\$1,763,188	\$1,763,188	\$1,763,188	100.00	\$0	Obra	3	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090303	Proy. Sin Nombre (Frac. Zona De Tránsito) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Externos	13000729	Cañahua de Zangoza	Tumán	Tumán	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090304	Proy. María Javier Contreras Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.), Construcción De Edificio Anexo Y Otros Externos	13000728	Cañahua de Zangoza	Tumán	Tumán	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$333,849	\$333,849	\$333,849	\$333,849	\$333,849	\$333,849	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090305	J.N. Rosales Riquelme Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.), Construcción De Edificio Anexo Y Otros Externos	13000710	Cañahua de Zangoza	Tumán	Tumán	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$309,208	\$309,208	\$309,208	\$309,208	\$309,208	\$309,208	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090306	Proy. Sin Nombre (Frac. Quinta Esmeralda Y Las Esmeraldas) Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Externos	13000709	Cañahua de Zangoza	Tumán	Tumán	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$763,228	\$763,228	\$763,228	\$763,228	\$763,228	\$763,228	100.00	\$0	Obra	3	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090307	E.S.T. Luchillo Occidente	13000707	Cañahua de Zangoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$1,164,895	\$1,164,895	\$1,164,895	\$1,164,895	\$1,164,895	\$1,164,895	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090308	J.N. Nueva Creación Anexo: Sustitución De Correas Y Cambio De Agua Fría	13000730	Cañahua de Zangoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$127,910	\$127,910	\$127,910	\$127,910	\$127,910	\$127,910	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA11130000090309	Proy. Pápa Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mód.), Dirección General Sandoz (Mód.) Y Otros Externos	13000000	Cañahua de Zangoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$858,243	\$858,243	\$858,243	\$858,243	\$858,243	\$858,243	100.00	\$0	Obra	2	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903010	Telecomunicaciones No. Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.), Sala de Clase Y Otros Externos	13000009	Cañahua de Zangoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$372,510	\$372,510	\$372,510	\$372,510	\$372,510	\$372,510	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903011	E.S.T. Pápa, Rectoría General, Constr. 1 Aula Didáctica (Mód.), Laboratorio, Sala, Sala, Dirección Vocacional, Profesores, (Mód.) Y Otros Externos	13000008	Cañahua de Zangoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$1,398,058	\$1,398,058	\$1,398,058	\$1,398,058	\$1,398,058	\$1,398,058	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903012	Proy. Miraflores De Cuzco. Sustitución De 7 Aulas Didácticas (Mód.) Y Otros Externos	13000007	Cañahua de Zangoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$496,442	\$496,442	\$496,442	\$496,442	\$496,442	\$496,442	100.00	\$0	Obra	2	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903013	J.N. Pápa, María Cabello García. Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Externos	13000005	Cañahua de Zangoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$281,687	\$281,687	\$281,687	\$281,687	\$281,687	\$281,687	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903014	J.N. Amancay: Mejoramiento Del Edificio "B"	13000040	Cañahua de Zangoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$65,505	\$65,505	\$65,505	\$65,505	\$65,505	\$65,505	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903015	Proy. Cuzubato. Reparación De Fachada	13000074	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903016	J.N. Julio Sierra. Construcción De Bodega Perifoneo	13000066	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$274,867	\$274,867	\$274,867	\$274,867	\$274,867	\$274,867	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903017	Proy. Dr. Álvaro Obregón. Mejoramiento Y Remodelación De Limpieza Anexo Y Otros Externos	13000065	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$89,801	\$89,801	\$89,801	\$89,801	\$89,801	\$89,801	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903018	Proy. Humberto Novoa Flores. Construcción De Bodega Perifoneo. Lab. De M. Lab. San. Bodega. Construcción De Bodega Y Pasadizo De Bodega	13000063	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$368,020	\$368,020	\$368,020	\$368,020	\$368,020	\$368,020	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903019	Proy. Sin Nombre	13000060	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$306,211	\$306,211	\$306,211	\$306,211	\$306,211	\$306,211	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903020	J.N. Evangelina Valdez Obispo. Construcción De Bodega Perifoneo. Lab. San. Y Otros Externos	13000062	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$247,628	\$247,628	\$247,628	\$247,628	\$247,628	\$247,628	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903021	Proy. Miguel Valdez Amancay. Construcción De Bodega Perifoneo	13000061	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$138,570	\$138,570	\$138,570	\$138,570	\$138,570	\$138,570	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903022	J.N. Luis Roca. Taller De Madera. Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Externos	13000062	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$371,214	\$371,214	\$371,214	\$371,214	\$371,214	\$371,214	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903023	Proy. Gral. Leandro Valle. Demolición De Templo Urbano	13000068	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$97,346	\$97,346	\$97,346	\$97,346	\$97,346	\$97,346	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: capturado - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
CGA111300000903024	Proy. Prof. Rubén Novoa. Constr. Mejoramiento De Bodega Perifoneo, Sustitución De Correas Y Mejoramiento Del Ed. "C"	13000060	Cañahua de Zangoza	Satitio	Satitio	Urbano	Apoyaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	NETITUTU COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otro obra pública	Terminado	Tercer Trimestre	2011	\$0	\$679,852	\$679,852	\$679,852	\$679,852	\$679,852	\$679,852	100.00						

Total 4/12

Clave del I

Track 412

59

1

5469

Track 473

6489

Track 409249

Track 472

8469

Tabla A19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Entidad	Programa Fondo Comunal	Proyecto Fondo Comunal - Ejecución	Banco	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estado	Pública	Anexo Presupuesto										Observaciones				
															Ciclo Ingreso	Presupuesto	Multirubro	Resolución (Presupuesto)	Comprometido	Devengado	Operado	Pagado	% Anexo	Reintegrado		Unidad de Medida	Pública	Anexo Anual	Anterior Anexo
CSAD031302000141722	Plan. María L. Pérez De Arroyo, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Elementos.	130300071	Caguas de Zangaza	Sabido	Sabido	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$284,576	\$284,576	\$284,576	\$284,576	\$288,553	\$288,553	\$288,553	94.37	\$0	Aula	358	0.00	100.00	Financiera / Financ / Registro obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000141766	E.S.G. No. 2 Ignacio Zaragoza, Sust. Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Elementos.	1313000142	Caguas de Zangaza	Mandocay	Mandocay	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$629,317	\$629,317	\$629,317	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	737	0.00	0.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000141778	E.S.G. No. 2 Ignacio Zaragoza, Sust. Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Elementos.	131300039	Caguas de Zangaza	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,441,910	\$2,441,910	\$2,441,910	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	438	0.00	0.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000141788	Prim. Nueva Creación (Crd. Valle La Buita); Construcción De 8 Aulas Didácticas (Mód.) Servicios Sanitarios Y Otros Elementos.	130300403	Caguas de Zangaza	Turmelín	Turmelín	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$359,000	\$3,590,000	\$3,590,000	\$2,499,873	\$749,863	\$749,863	\$749,863	20.88	\$0	Aula	120	0.00	2.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000141810	J.A. José María Pico Sainz, Construcción De 1 Aula Polivalente (Mód.) Y Otros Elementos.	130300067	Caguas de Zangaza	Mitiquip	Pálio	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$364,880	\$364,880	\$364,880	\$273,733	\$82,120	\$82,120	\$82,120	22.51	\$0	Aula	183	0.00	10.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000141851	E.S.G. No. 3 Yb. Riquelme Hernández "Riquelme", Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mód.) Y Otros Elementos.	130300390	Caguas de Zangaza	Padre Negras	Padre Negras	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,294,753	\$2,294,753	\$2,294,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	283	0.00	0.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000142829	Centro De Atención Médica "Miguel Alemán", Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mód.) Y Otros Elementos.	130300683	Caguas de Zangaza	Sabido	Sabido	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$426,023	\$426,023	\$426,023	\$338,060	\$101,418	\$101,418	\$101,418	23.81	\$0	Aula	43	0.00	70.00	Financiera / Financ / Registro obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143338	Plan. Francisco J. Madro, Reparación Mayor De Servicios Sanitarios.	130300673	Caguas de Zangaza	Sabido	Sabido	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,131,087	\$1,131,087	\$1,131,087	\$1,083,109	\$477,894	\$477,894	\$477,894	36.96	\$0	Obra	320	0.00	65.00	Financiera / Financ / Registro obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143454	J.A. República, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Elementos.	130300016	Caguas de Zangaza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$391,035	\$391,035	\$391,035	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	105	0.00	0.00	Financiera / Financ / Registro obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143468	Plan. San Norberto, Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mód.) Y Otros Elementos (Otro Centro Paralelo).	130300580	Caguas de Zangaza	Sabido	Sabido	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$660,973	\$660,973	\$660,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	187	0.00	0.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143481	E.S.G. No. 20, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód.) Y Otros Elementos (Otro Centro Paralelo).	130300622	Caguas de Zangaza	Sabido	Sabido	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$818,787	\$818,787	\$818,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	48	0.00	0.00	Financiera / Financ / Registro obra en proceso rendimientos financieros - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143500	E.S.G. No. 4 "Sección 3, Espangula Valde de Matamoros", Construcción De 2 Aulas Did. (Mód.) Y Otros Ele. (Mód. "C"). Constr. Taller De Mecánica, Etc. (E.L. O. O. O.).	130300138	Caguas de Zangaza	Padre Negras	Padre Negras	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,343,719	\$2,343,719	\$2,343,719	\$1,375,478	\$1,375,478	\$1,375,478	\$1,375,478	58.69	\$0	Aula	339	0.00	48.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143521	Plan. San Norberto (Fracc. Villa Real); Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mód.) Y Otros Elementos.	130300388	Caguas de Zangaza	Padre Negras	Padre Negras	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$886,338	\$886,338	\$886,338	\$434,456	\$434,456	\$434,456	\$434,456	49.02	\$0	Aula	100	0.00	30.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143548	Plan. Nueva Creación / Fracc. Noramante / Fracc. Centro Rural; Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mód.) Servicios Sanitarios Y Otros Elementos.	130300054	Caguas de Zangaza	Nova	Nova	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,091,166	\$2,091,166	\$2,091,166	\$1,765,197	\$307,328	\$307,328	\$307,328	14.41	\$0	Aula	120	0.00	98.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000143564	Sección 3 de Matamoros / Y Espangula Para Otros Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Para 2013 / Espangula (Fracc.)	134300147	Caguas de Zangaza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000147190	E.S.G. Venustiano Carranza, Rehabilitación De Servicios Sanitarios.	130300020	Caguas de Zangaza	Francisco L. Madro (Chabac)	Francisco L. Madro (Chabac)	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$307,452	\$307,451	\$307,451	\$321,451	\$287,340	\$287,340	\$287,340	89.39	\$0	Obra	806	0.00	100.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000147231	J.A. Acuña, Centro De Us. Aula Didáctica, Sust. Paralelo De Plan. Cagu. Rep. Nueva Creación, Imprevisto, G8. "A"	130300058	Caguas de Zangaza	Mitiquip	Miner de Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$502,274	\$502,274	\$502,274	\$502,274	\$502,274	\$502,274	\$502,274	100.00	\$0	Aula	86	0.00	100.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.
CSAD131302000152333	E.S.T. No. 81, Centro De Taller De Electricidad (Mód.) Y Otros Elementos De Edif. "C" Y Otros Elementos.	130300221	Caguas de Zangaza	Turmelín	Turmelín	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COMISIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,607,104	\$1,607,104	\$1,607,104	\$1,407,104	\$422,131	\$422,131	\$422,131	26.27	\$0	Taller	275	0.00	6.00	Financiera / Financ / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente mes.