

Coahuila de Zaragoza

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observación		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observación
COA00130200133845	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Abasolo Y Planta Purificadora De Agua Abasolo Y Los Rincónes	Abasolo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Agua y saneamiento	En Ejecución	\$224,893	\$224,893	\$134,935	\$134,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	800	100.00	0.00	
COA00130200135772	Rehabilitación De Pozos Para Dotación De Agua Potable	General Cepeda	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$750,000	\$750,000	\$304,065	\$304,065	40.54	\$0	Obra	8	100.00	50.00	
COA00130200135800	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños General Antonio Cardenas Rdz.	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$72,000	60.00	\$0	Metro Lineal	1	100.00	50.00	
COA00130200135825	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Área Urbana De General Cepeda (Colonia Buena Vista A Un Lado Del Lienzo Charro)	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	\$852,080	\$852,080	\$511,248	\$852,080	\$852,080	\$255,624	\$255,624	30.00	\$0	Pozo	1	100.00	25.00	
COA00130200135844	Gastos Indirectos	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$255,761	\$225,761	\$135,457	\$225,761	\$225,761	\$135,313	\$135,313	59.94	\$0	Pago	1	100.00	1.00	
COA00130200136193	Techos De Losa De Concreto En Diferentes Localidades	Sacramento	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$70,000	\$70,000	\$54,888	\$70,000	\$54,888	\$54,888	\$54,888	78.41	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	75.00	
COA00130200138873	Pavimento Con Asfalto En La Calle Francisco Coss Entre Hidalgo Y Avenida Roman Cepeda	Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$515,394	\$515,394	\$309,236	\$257,697	\$154,043	\$154,043	\$154,043	29.89	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.30	
COA00130200140140	Electrificación En Área Urbana Del Municipio De Progreso, Coahuila.	Progreso	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	\$233,154	\$233,154	\$151,346	\$233,154	\$151,346	\$151,346	\$151,346	64.91	\$0	Luminaria	800	65.00	65.00	
COA00130200140378	Pavimento Hidraulico En La Calle Pino Suarez Entre Calles Ocampo Y Gal. Zua Zua	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$182,601	\$182,601	\$91,300	\$91,300	\$53,948	\$53,948	\$53,948	29.54	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	30.00	
COA00130200140503	Pavimento Hidraulico En La Calle Celso Sanchez Entre Calles Mexico Y Ocampo	Sierra Mojada	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$184,461	\$184,461	\$92,230	\$92,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	0.00	
COA00130200140546	Pavimento Hidraulico En La Calle Mexico Entre Calles Parreña Y Comercio.	Sierra Mojada	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$196,444	\$196,444	\$98,222	\$98,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	0.00	
COA00130200141061	Pavimentación Asfáltica De Calle Y Construcción De Camino De Acceso De Puente A Autopista En El Ejido San Juan De Villa Nueva, Del Municipio De Viesca, Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	65.60	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	
COA00130200141096	Pavimentación Asfáltica En Calle Corrado S.N. Frente A Escuela En El Ejido Gregorio García, Municipio De Viesca	Viesca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$627,331	\$627,331	\$313,665	\$627,331	\$627,331	\$627,331	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	
COA00130200141750	Rehabilitación De La Biblioteca Publica Municipal Ubicada En Calle Miguel Hidalgo Y Guerrero En Ejido Primeros De Mayo	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$62,065	\$62,065	\$62,065	\$62,065	\$62,065	31.03	\$0	Obra	300	100.00	31.03	
COA00130200141782	Rehabilitación De Techo En Centro De Salud Comunitario En Ejido Veintinueve De Noviembre Del Municipio De Escobedo	Escobedo	Veintinueve de Noviembre (Borregas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$36,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	
COA00130200141841	Pavimentación Asfáltica En La Calle 5 De Mayo De 20 De Noviembre A Calle Sin Nombre En La Colonia Zarseno	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$365,246	\$365,246	\$219,148	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	200	100.00	95.00	
COA00130200141977	Pavimentación Asfáltica En Calle S/N En La Colonia Del Ses. A Un Costado De La Esc. Primaria Amado Neruo	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$69,949	\$51,850	\$0	60.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	120	100.00	95.00	
COA00130200142002	Pavimentación Asfáltica En Calles Juan Valle Y Carlos Castillo De Nicolás Jiménez A Vías De Ffccc	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$162,895	\$162,895	\$162,895	\$162,895	\$154,649	\$97,737	\$0	60.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	140	100.00	95.00	
COA00130200142038	Pavimentación Asfáltica En La Calle Tomas Urbina El La Col. Allende	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$61,312	\$61,312	\$16,787	\$61,312	\$0	\$16,787	\$0	27.38	\$0	M2, Concreto asfáltico	80	100.00	0.00	
COA00130200142052	Pavimentación Asfáltica En La Calle Amado Neruo De Heroico Colegio Militar A Colon En La Colonia Saraba	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$230,766	\$230,766	\$138,460	\$230,766	\$219,238	\$138,460	\$0	60.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	150	100.00	95.00	

COA00130200142096	Pavimentación Asfáltica En La Calle Francisco I Madero De Manuel Acuña A Callejón Sin Nombre En La Cnl Comercial	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$388,078	\$388,078	\$232,847	\$388,078	\$344,150	\$232,847	\$91,041	60.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	220	100.00	95.00
COA00130200142116	Pavimentación Asfáltica En La Calle Herlinda Pérez De Unión A Ramos Arizpe En La Col. Del Maestro	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$282,874	\$282,874	\$97,724	\$282,874	\$174,259	\$97,724	\$0	34.55	\$0	M2, Concreto asfáltico	180	100.00	80.00
COA00130200142122	Pavimento Con Asfalto En La Calle Ernesto Valdes Col Ejidal	Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$428,717	\$428,717	\$257,230	\$214,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00
COA00130200142139	Pavimentación Asfáltica En La Calle Constitución De Nisperos A Lazaro Cárdenas En La Col. San Luisito	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$253,524	\$253,524	\$152,114	\$253,524	\$223,833	\$152,114	\$58,797	60.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	220	100.00	95.00
COA00130200142211	Pavimento Con Asfalto En Calle 20 De Noviembre Entre Calle De La Loma Y Calle Melcatepetel	Arteaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$712,815	\$712,815	\$427,689	\$356,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,000	100.00	0.00
COA00130200142332	Fondo Destinado A La Ampliación De Redes Elctricas En El Municipio De San Juan De Sabinas	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$0	\$300,000	\$7,947	60.00	\$0	Obra	400	100.00	80.00
COA00130200142368	Fondo Destinado Para Construcción De Infraestructura Educativa	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$400,000	\$400,000	\$252,000	\$400,000	\$0	\$252,000	\$250,176	63.00	\$0	Escuela	400	100.00	70.00
COA00130200142384	Aportación Municipal A Obras De Infraestructura Productiva Rural (Activos Productivos Municipalizados)	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Acción	400	100.00	100.00
COA00130200143717	Ampliación De Ouenta En Calle Mexico.	Sierra Mojada	La Esmeralda Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$80,582	\$80,582	\$40,291	\$40,291	\$37,594	\$37,594	\$37,594	46.65	\$0	Puente	1,125	100.00	47.00
COA00130200143792	Construcción De Fosa Septica En La Escuela Primaria Venustiano Carranza.	Sierra Mojada	Salina del Rey (Del Rey Rural Sur)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$72,903	\$72,903	\$36,452	\$36,452	\$15,324	\$5,324	\$15,324	7.30	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	100	100.00	7.00
COA00130200144948	Adquisición De Bomba De Sónjo De Motor Groundfod De 440v	Sacramento	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$76,920	\$76,920	\$71,920	\$71,920	\$5,000	\$71,920	\$71,920	93.50	\$0	Pieza	2,000	100.00	93.50
COA00130200144968	Construcción De Barda En La Esc. Primaria Dr. Mariano Zertuche	Sacramento	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$28,000	\$28,000	\$27,099	\$27,099	\$27,099	\$27,099	\$27,099	96.78	\$0	Metro Lineal	250	100.00	96.78
COA00130200144995	Rehabilitación De La Biblioteca, Ramiro Cárdenas.	Sacramento	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$70,000	\$70,000	\$33,998	\$33,998	\$33,998	\$33,998	\$33,998	48.57	\$0	Metros Cuadrados, Biblioteca	2,000	100.00	48.57
COA00130200145010	Programa Municipal De Cemento A Bajo Costo.	Sacramento	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$30,000	\$30,000	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	24.47	\$0	Pieza	2,000	100.00	24.47
COA00130200155054	Desarrollo Institucional	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$193,180	\$193,180	\$115,908	\$0	\$0	\$46,888	\$46,888	24.27	\$0	Programa	200	100.00	0.24
COA00130200155092	Gastos Indirectos	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$289,770	\$289,770	\$173,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	200	100.00	0.00
COA00130200155159	Construcción De Red Elctrica Proyecto General Colonia Progreso Calle Flor De Jazmín, Federico Chapoy Hasta Josefa Ortiz De Domínguez Y Sor Juana Ines De La Cruz	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$388,699	\$388,699	\$90,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	650	100.00	0.00
COA00130200155190	Construcción De Red Elctrica Calle Tercera Y Cuarta Entre Via Lactea Y Septima	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$210,000	\$210,000	\$8,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	450	100.00	0.00
COA00130200155216	Construcción De Red Elctrica Calle Emiliano Zapata Entre Enrique Canales Y Francisco Villa Rarrín La Preseratraria	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$180,000	\$180,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	350	100.00	0.00
COA00130200155239	Ampliación De Red Elctrica Calle Fortunato Gutierrez Esquina Con Juvenal Boone Barrio Asensio	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$30,163	\$30,163	\$18,098	\$0	\$0	\$16,651	\$16,651	55.20	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	65	100.00	50.00
COA00130200155261	Construcción De Red Elctrica En Calle San Luis Y Arroyo Granados Barrio Tiro N 4	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$190,000	\$190,000	\$185,627	\$0	\$0	\$185,627	\$185,627	97.70	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100.00	100.00
COA00130200155580	Ampliación E Red Elctrica Calle Santiago Contreras Y Francisco Coss Colonia Hugo Martinez	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$293,120	\$293,120	\$292,888	\$0	\$0	\$292,888	\$292,888	99.92	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	460	100.00	100.00
COA00130200155591	Construcción De Red Elctrica Calle Ignacio Aldama Entre Jesus Elguezabal Y General De Division Benancio Lopez Rarrín El Asensio Ampliación De Red	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	100.00	0.00
COA00130200155609	Electrica Calle Guadalupe Perez Vazquez Entre Allende Y Venustiano Carranza	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$27,000	\$27,000	\$10,013	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100.00	0.00

COA00130200155623	Ampliación De Red Eléctrica Calle Dolores Contreras Entre Jose Angel Contreras Y Maria Alcalá	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	155	100.00	0.00	
COA00130200155643	Ampliación De Red Eléctrica Calle Tomas Saucedo Y Callejon Sin Nombre Barrio 22	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	120	100.00	0.00	
COA00130200155806	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Holanda Esquina Con Gonzalez Lara	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	160	100.00	0.00	
COA00130200155824	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pensamiento, Jesus Carranza Entre Francisco Villa Y Guadalupe Canales ( Cuarta Etapa ) Colonia Las Animas	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$240,000	\$240,000	\$14,277	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	420	100.00	0.00	
COA00130200155839	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alvaro Obregon Y Elizardo Gutierrez Entre Jaime Nuno Y Octavio Paz Colonia La Occidental	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$50,000	\$50,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100.00	0.00	
COA00130200155859	Construcción De Red Eléctrica En Calle Jicama Entre Membrillo Y Chabasco Colonia Las Frutas	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$119,503	\$119,503	\$71,702	\$0	\$0	\$66,351	\$66,351	\$5.52	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	250	100.00	0.50
COA00130200156033	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Gral. Ignacio Elizondo Entre Guadalupe R. Canales Y Arroyo En Barrio La Piedra	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$68,952	\$68,952	\$47,559	\$21,393	\$0	\$47,559	\$47,559	68.97	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	195	100.00	0.00
COA00130200157320	Ampliación De Red Eléctrica Calle General Ignacio Elizondo Entre Guadalupe R. Canales Y Arroyo En Barrio La Piedra	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$68,952	\$68,952	\$47,559	\$47,559	\$47,559	\$47,559	\$47,559	68.97	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	135	100.00	0.80
COA00130200157338	Construcción De Red De Drenaje En Calle Abraham Long Entre Ferrocarril Y San Francisco Y San Francisco A Manuel Acuña Barrio El Raso	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$212,366	\$212,366	\$11,369	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	260	100.00	0.00	
COA00130200157349	Construcción De Red De Drenaje En Calle Juvenal Boone Entre Celferno Lopez A Kinder Barrio El Anuario	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$324,306	\$324,306	\$324,306	\$0	\$0	\$324,306	\$324,306	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	375	100.00	100.00
COA00130200157368	Construcción De Red De Drenaje En Calle Martin Contreras A Guadalupe Victoria, Margaritas Y Maria Alcalá Colonia Hugo Martinez	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$365,778	\$365,778	\$7,207	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	325	100.00	0.00	
COA00130200157382	Construcción De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Entre Socorro Y De Mayo Barrio La Nogalera	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$199,000	\$199,000	\$198,510	\$0	\$0	\$198,510	\$198,510	99.75	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	356	100.00	100.00
COA00130200157390	Construcción De La Tercera Etapa Del Colector De Aguas Residuales Tres Caminos Calle Nogales Entre Patricio H. Ruiz Y Niños Heroes Colonia El Raso	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$720,000	\$720,000	\$717,965	\$0	\$0	\$717,965	\$717,965	99.72	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,500	100.00	100.00
COA00130200157403	Reparación Municipal Wira La Obra N 1201103. Construcción De Colector De Aguas Residuales Tres Caminos ( 2a Etapa ) En Calle Niños Heroes Y Nogales Entre Mía L. Arce Y Moras	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$836,541	\$836,541	\$836,541	\$829,901	\$0	\$829,901	\$829,901	99.21	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,300	100.00	100.00
COA00130200157415	Construcción De Red De Drenaje En Calle Hidalgo De 21 De Marzo A Manuel Acuña	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$105,428	\$105,428	\$105,428	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	170	100.00	0.00	
COA00130200157431	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Bebederos En Escuela Primaria Valdez Valdez	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$90,000	\$90,000	\$72,129	\$17,871	\$0	\$72,129	\$72,129	80.14	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	300	100.00	75.00
COA00130200157459	Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Cívicos En Escuela Secundaria General Lucio Blanco	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$15,000	\$15,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	650	100.00	0.00	
COA00130200157474	Rehabilitación De Cancha Deportiva Para Usos Múltiples En Escuela Primaria Benito Juárez	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$62,000	\$62,000	\$1,749	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	
COA00130200157494	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costill	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$90,000	\$90,000	\$89,451	\$0	\$0	\$89,451	\$89,451	99.39	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	460	100.00	100.00
COA00130200157505	Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Cívicos En Escuela Primaria Benito Juárez	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$15,000	\$15,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	450	100.00	0.00	
COA00130200157518	Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Cívicos En Escuela Vicente Guerrero	Múzquiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$15,000	\$15,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	460	100.00	0.00	

COA00130200157541	Rehabilitación De Sanitarios, Circuito Eléctrico, Hidrosanitario, Reparación De Chapas Para Puerta De Acceso, Rehabilitación De Cercado Perimetral Y Pintura General En Telesecundaria Fenerarria Castro.	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$95,000	\$95,000	\$14,829	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	150	100.00	0.00
COA00130200157562	Impermeabilización En Escuela Morelos	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$95,000	\$95,000	\$89,260	\$0	\$0	\$89,260	\$89,260	93.96	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	100.00
COA00130200157579	Rehabilitación De Alambrado En Aulas De La Escuela Primaria Justo Sierra De Palau	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$163,438	\$163,438	\$163,023	\$0	\$0	\$163,023	\$163,023	99.75	\$0	Escuela	450	100.00	100.00
COA00130200157615	Terminación De Aula Psicopedagógica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De La Finca	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$180,000	\$180,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00
COA00130200157628	Rehabilitación De Barda, Malla Ciclonica En Escuela Primaria Manuel Acuña En El Fraccionamiento Reforma	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$367,000	\$367,000	\$362,904	\$0	\$0	\$362,904	\$362,904	98.88	\$0	Metro Lineal	450	100.00	100.00
COA00130200157656	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Bebederos En Escuela Primaria Club De Leones	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$90,000	\$90,000	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	650	100.00	0.00
COA00130200157673	Construcción De Tanque Elevado Para Suministro De Agua En La Colonia Morelos, Incluye Equipo Eléctrico Para Rebombeo Así Como Obra Complementaria Al Interior Del Cerrado	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$733,000	\$733,000	\$732,077	\$0	\$0	\$732,077	\$732,077	99.87	\$0	Tanque	700	100.00	100.00
COA00130200157701	Suministro Y Colocación De Bomba Sumergible En Pozo Aparico	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$365,000	\$365,000	\$335,051	\$0	\$0	\$335,051	\$335,051	91.79	\$0	Pieza	39,000	100.00	100.00
COA00130200157715	Aportación Municipal Al Programa Vivienda Tu Casa 2013 ( Construcción De 50 Ampliaciones De Viviendas Y Construcción De 75 Mejoramientos De Vivienda, Losas De Concreto)	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,733,750	\$1,733,750	\$56,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	600	100.00	0.00
COA00130200157729	Suministro Y Colocación De Impermeabilizante De Losas De Azotea A Base De Impermeabilizante Acrílico Blanco De 3 Años De Duración Hasta 60 Mts Diámetros Dnc. Vivienda	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$240,000	\$240,000	\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	0.00
COA00130200157747	Programa Techos De Lamina	Múzquiz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$306,000	\$306,000	\$183,600	\$164,410	\$0	\$141,590	\$141,590	46.27	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	0.50
COA00130200161875	Banquetas En Diferentes Áreas Del Municipio.	Sacramento		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$101,055	\$110,255	\$35,860	\$110,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,500	100.00	0.00
COA00130200164054	Pavimento Hidráulico En La Calle Nestor Areola Entre Calles Hidalgo Y Juárez	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$218,878	\$218,878	\$109,439	\$109,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	485	100.00	0.00
COA00130200164083	Gastos Indirectos	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$49,244	\$49,244	\$24,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00
COA00130200164217	Saneamiento Del Sistema De Agua Potable	Guerrero		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$590,791	\$590,791	\$354,475	\$590,791	\$221,000	\$221,000	\$221,000	37.41	\$0	Pesos	5,000	100.00	37.00
COA00130200164491	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Castahos		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$6,464,079	\$6,464,079	\$3,878,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00
COA00130200164554	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Juárez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$419,444	\$419,444	\$251,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00
COA00130200164567	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Lamadrid		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$222,323	\$370,539	\$222,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00
COA00130200164578	Fondo De Infraestructura Social Municipal	San Buenaventura		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$2,851,862	\$2,851,862	\$1,711,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00
COA00130200164664	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Parras		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$29,052,657	\$29,052,657	\$17,431,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	20,000	100.00	0.00
COA00130200164689	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Piedras Negras		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$13,912,691	\$13,912,691	\$8,347,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00
COA10130100115404	Construcción De Banquetas De Concreto En La Colonia Lomas De Santa Cruz	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$71,141	\$71,141	\$71,141	\$71,141	\$71,141	\$71,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00

COA10130100115453	Construcción De Puente Peatonal Ubicado En La Calle Durazno A Calle Las Carnelias De La Colonia San Nicolas De Los Berros-Valle Vieje	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$852,059	\$852,059	\$852,059	\$852,059	\$852,059	\$852,059	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
COA12130100044202	Remodelación De Las Oficinas De Seguridad Publica	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$59,948	\$59,948	\$59,948	29.97	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.33
COA12130100044907	Instalación De Depósitos De 5,000 Litros De Agua Potable (Huachichil, Poleo, Chapultepec, La Presa)	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	100.00	\$0	Tinaco	4	100.00	1.00
COA12130100045090	Rehabilitaciones Y Reparaciones Menores En Escuelas	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$84,945	\$84,945	\$84,945	\$84,945	\$15,393	\$15,393	\$15,393	18.12	\$0	Escuela	10	100.00	0.20
COA12130100045298	Programa De Desarrollo Institucional	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$124,518	\$124,518	\$124,518	\$124,518	\$124,518	\$64,034	\$64,034	51.43	\$0	Programa	1	100.00	0.51
COA12130100092759	Construcción De 2,700 M2 De Pavimento Asfáltico En La Calle Alfonso Corona Del Royal Entre Pavimento Existente A Ing. Fernando Ortiz Col. Leandro Val	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,039,500	\$1,039,500	\$1,039,500	\$1,039,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,700	100.00	100.00
COA12130100092812	Construcción De 2,672 M2 De Pavimento Asfáltico En La Calle Santa Isabel Entre Lateral De Fundadores A Pavimento Existente, Col. Avícola	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$938,917	\$938,917	\$938,917	\$938,917	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,672	100.00	100.00
COA12130100092945	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Santos Degollado Entre Pavimento Existente Y Topo De Cerro Col. Guayeros	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$100,320	\$100,320	\$100,320	\$100,320	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	228	100.00	100.00
COA12130100093236	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Saltillo En La Calle Fausto Vega Santander Y Callejon De La Pedrera Col. Pantanes	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$119,060	\$119,060	\$119,060	\$119,060	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00
COA12130100093357	Construcción De 890 Ml De Línea De Alcantarillado Santuario Con Tubería De Pvc De 25 Cm De Diám. En La Calle Tomas Gonzalez Entre Línea Existente Y Topo De Calle, Col. Nuevo Arroyo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$1,972,544	\$1,972,544	\$1,972,544	\$1,972,544	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	890	100.00	0.00
COA12130100093390	Construcción De 146 Ml De Línea De Alcantarillado Santuario Con Tubería De Pvc De 25 Cm De Diám. En La Calle Eleazar Galindo Entre Teotihuacan Y Uxmal, Col. Ampl. María De Leon	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$320,056	\$320,056	\$320,056	\$320,056	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	146	100.00	100.00
COA12130100093450	Construcción De 118.72 Ml De Línea Para Aguas Pluviales Para Calle Mansedumbre Entre La Esperanza Y Topo De Calle Y Calle La Esperanza Entre Mansedumbre Y Carlos Peribon	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$91,828	\$91,828	\$91,828	\$91,828	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	119	100.00	80.00
COA12130100096824	Gastos Indirectos	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	100.00	\$0	Programa	1	100.00	0.95
COA12130100116991	Aport. Mpal. Prog. Habitat, Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Entre Prol. Bustamante Y Topo De Calle, Col. Puerto De La Virgen	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$15,605	\$15,605	\$15,605	\$15,605	\$15,605	\$15,605	\$15,605	100.00	\$0	Metro Lineal	30	100.00	100.00
COA12130100116992	Const. De 106 Ml De Línea De Agua P C/Tub. Pead Rd/11 De 4 De En Priv. H. Del Bosque / J Ma Goribar Y Topo. Col. Bellavista	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$114,591	\$114,591	\$114,591	\$114,591	\$100,460	\$100,460	87.67	\$0	Metro Lineal	106	100.00	100.00
COA12130100116993	Construcción De 115.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11 De 4 De Ubicada En La Calle 7 Entre Central Y Nativitas, Col. Fbr Pop.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$108,691	\$108,691	85.92	\$0	Metro Lineal	115	100.00	100.00
COA12130100116994	Construcción De 33.00 Línea De Agua Potable, En Calle 48 Y Juan Navarro Y Línea En Varias Calles De La Colonia Ampl. Vistahermosa	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	33	100.00	90.00
COA12130100116995	Construcción De Línea De Agua Potable En Los Ejidos Jose Ma Morelos, La Encantada, Las Hormigas, Estación Santa Elena, Palmas Altas, San Juan Del Retiro.	Saltillo	José María Morelos (Tanque Roto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$1,802,350	\$1,802,350	\$1,802,350	\$1,802,350	\$1,204,135	\$1,204,135	66.81	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00
COA12130100116996	Construcción De 1085.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En Varias Calles De La, Col. Lomas De Zansiname	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$1,186,540	\$1,186,540	\$1,186,540	\$1,186,540	\$141,770	\$141,770	11.95	\$0	Metro Lineal	1,085	100.00	100.00

COA12130100116997	Construcción De 202.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead R/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En La Calle 1-C Entre Calle Oriente Y Tope De Calle, Col. Gaspar Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$219,080	\$219,080	\$219,080	\$219,080	\$52,129	\$52,129	23.79	\$0	Metro Lineal	202	100.00	100.00
COA12130100116998	Construcción De 295.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead R/11 De 4, De Diámetro, Ubicada En La Calle Blvd. Convenciones Entre De Imperio Nahuatl Y Tope De Calle, Col. Puerta Del Valle, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$262,428	\$262,428	\$262,428	\$262,428	\$262,428	\$262,428	100.00	\$0	Metro Lineal	293	100.00	100.00
COA12130100116999	Construcción De 80 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead R/11 De 4, De Diámetro, Ubicado En Tlahuac Entre Coatepec Y Profrontera, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$86,409	\$86,409	\$86,409	\$86,409	\$86,000	\$86,000	99.53	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00
COA12130100117000	Construcción De 84.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead R/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En La Calle Priv Saucedo Entre Saucedo Y Tope De Calle, Col. La Esperanza, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$89,185	\$89,185	\$89,185	\$89,185	\$68,152	\$68,152	76.42	\$0	Metro Lineal	84	100.00	100.00
COA12130100117027	Construcción De 1060.00 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc. De 25 Cms De Diam. En Varias Calles De La Col. Amp. M. De León, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$1,638,979	\$1,638,979	\$1,638,979	\$1,638,979	\$1,638,979	\$163,979	100.00	\$0	Metro Lineal	1,060	100.00	100.00
COA12130100117163	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Leonardo Aguilar Entre Esc. De Trabajo Social Y Tope De Cerro, Col. Fco Villa, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$140,959	\$140,959	\$140,959	\$140,959	\$75,407	\$75,407	53.50	\$0	M2, Concreto asfáltico	450	100.00	100.00
COA12130100117190	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Priv. Carlos Pacheco Entre Masadumbre Y Tope De Privada, Col. Guayulera (Providencia), Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$124,024	\$124,024	\$124,024	\$124,024	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	440	100.00	80.00
COA12130100117193	Construcción De Pavimento Asfáltico En Varias Calles De La Col. Morelos, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$654,024	\$654,024	\$654,024	\$654,024	\$654,024	\$654,024	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,250	100.00	50.00
COA12130100117203	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 6 Entre Calle 33 Y Bustamante, Col. Balcones, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$707,447	\$707,447	\$707,447	\$707,447	\$558,120	\$558,120	78.89	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,400	100.00	60.00
COA12130100117212	Rendimiento De Capital Inverlat Aun Sin Definir A Que Obra Asignarse, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$229,951	\$229,951	\$229,951	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1	100.00	0.00
COA12130100117227	Construcción De Puente Peatonal Ubicado En Calle Jose De Las Fuentes Rodríguez Y Bordo Del Ferrocarril Col. Ignacio Zaragoza (Pneulac), Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$283,393	\$283,393	\$283,393	\$283,393	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
COA12130100117236	Ampl. De La Red De Distrib. De Energía Eléctrica En La C. Diana Laura Entre And. V Zamarrón A Calle V. Zamarrón Y Calle And. Victoriano Zamarrón Entre Diana Laura A Tope De Calle Colonia La Palmita, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$66,409	\$66,409	\$66,409	\$66,409	\$66,409	\$66,409	100.00	\$0	Poste	2	100.00	0.00
COA12130100117237	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Las Colonias, Saltillo	Saltillo	Las Colonias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$295,620	\$295,620	\$295,620	\$295,620	\$295,620	\$295,620	100.00	\$0	Poste	10	100.00	0.00
COA12130100117238	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 0 De Calle 38 A Tope, Calle A Y B De 0 A Tope, Col. Vicente Guerrero, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$267,478	\$267,478	\$267,478	\$267,478	\$267,478	\$267,478	100.00	\$0	Poste	7	100.00	30.00
COA12130100117877	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 2 Esquina Calle 27 Colonia Lomas De Zacaliname, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$49,812	\$49,812	\$49,812	\$49,812	\$49,812	\$49,812	100.00	\$0	Poste	1	100.00	30.00
COA12130100117881	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Av. Universidad Entre Huicholes Y Tope De Calle, Incas Esquina Espinoza Galvan A Tope De Calle, Colonia Amahay, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$217,996	\$217,996	\$217,996	\$217,996	\$217,996	\$217,996	100.00	\$0	Poste	7	100.00	40.00
COA12130100117883	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Blvd. Oc. Pacífico Entre Calle Sin Nombre A Calle 31a Y Calle 32 Entre Calle Séptima A Tope De Calle De La Colonia Balcones, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$274,675	\$274,675	\$274,675	\$274,675	\$274,675	\$274,675	100.00	\$0	Poste	7	100.00	60.00
COA12130100117884	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Carlos Lazo Entre Prolongación Perez Treño A Calle 20 Colonia San Jose De Los Cerros, Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$189,445	\$189,445	\$189,445	\$189,445	\$189,445	\$189,445	100.00	\$0	Poste	4	100.00	40.00

COA12130100117885	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Cedros Entre Palmas A Tope De Calle Y Calle Palmas Entre Cedros A Los Pinos De La Colonia Lomas De Santa Fe	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$170,066	\$170,066	\$170,066	\$170,066	\$170,066	\$170,066	\$170,066	100.00	\$0	Poste	3	100.00	40.00
COA12130100117889	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Luis Ibarra Entre Emiliano Zapata A Tope De Calle Colonia Fuentes Del Pedregal	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$311,188	\$311,188	\$311,188	\$311,188	\$311,188	\$311,188	\$311,188	100.00	\$0	Poste	7	100.00	30.00
COA12130100117891	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Moras Entre Tope Y Tope, Col. Evaristo Perez Arredola Amel	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$530,956	\$530,956	\$530,956	\$530,956	\$530,956	\$530,956	\$530,956	100.00	\$0	Poste	13	100.00	0.00
COA12130100117892	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nueva Epoca Entre Futuro A Tope De Calle Colonia Nuevo Promerío	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$197,191	\$197,191	\$197,191	\$197,191	\$197,191	\$197,191	\$197,191	100.00	\$0	Poste	4	100.00	40.00
COA12130100117893	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Pedro Gentil Entre Palma Sagu A Joaquin De Velasco Colonia Valle De Las Palmas	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$110,939	\$110,939	\$110,939	\$110,939	\$110,939	\$110,939	\$110,939	100.00	\$0	Poste	2	100.00	0.00
COA12130100117895	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Píru Y Alamo Entre Lila Y Sin Nombre, Col. Nueva Imagen	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$312,508	\$312,508	\$312,508	\$312,508	\$312,508	\$312,508	\$312,508	100.00	\$0	Poste	7	100.00	0.00
COA12130100117897	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Priv.32 Entre Ave. Oriente Y Tope De Calle Y Ave. Oriente Entre Poste Existente A Calle 39, Col. Vista Hermosa	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$415,124	\$415,124	\$415,124	\$415,124	\$415,124	\$415,124	\$415,124	100.00	\$0	Poste	10	100.00	0.00
COA12130100117899	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Río Suchiate, Río San Juan, Río Salado, Río Seco Y Río Sinaloa Entre Juan Navarro Y Tope, Col. Fuentes	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$404,825	\$404,825	\$404,825	\$404,825	\$404,825	\$404,825	\$404,825	100.00	\$0	Poste	10	100.00	30.00
COA12130100117900	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Santa Teresa Y Santa Magdalena Entre Último Poste A Tope De Calle De La Colonia Las Manzanitas	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$125,646	\$125,646	\$125,646	\$125,646	\$125,646	\$125,646	\$125,646	100.00	\$0	Poste	3	100.00	40.00
COA12130100117901	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sierra De La Golondrina Entre Calle Oriente Y Ojo De Agua, Col. Loma Riega	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$580,515	\$580,515	\$580,515	\$580,515	\$580,515	\$580,515	\$580,515	100.00	\$0	Poste	14	100.00	0.00
COA12130100117903	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia San Pedro De Los Pinos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$335,371	\$335,371	\$335,371	\$335,371	\$335,371	\$335,371	\$335,371	100.00	\$0	Poste	7	100.00	30.00
COA12130100117904	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Gaspar Valdez	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$497,026	\$497,026	\$497,026	\$497,026	\$497,026	\$497,026	\$497,026	100.00	\$0	Poste	12	100.00	0.00
COA12130100117905	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Lomas De Zúñiga	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$147,844	\$147,844	\$147,844	\$147,844	\$147,844	\$147,844	\$147,844	100.00	\$0	Poste	4	100.00	0.00
COA12130100117906	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Postal Cerintos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	\$0	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	100.00	\$0	Poste	4	100.00	0.00
COA12130100117911	Construcción De Barda En La Esc. Primaria Ruben Humberto Moreira Flores, Ubicada En La Calle 25 S/N, Col. Amal. Mirasiera. Suministro De Concreto	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$164,823	\$164,823	\$164,823	\$164,823	\$164,823	\$164,823	\$164,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00
COA12130100117913	Para Piso Firme En Varias Colonias Y Ejdos De Saltillo, Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	860	100.00	0.00	
COA12130100117954	Construcción De 7.20.00 Mi De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En Varias Calles De La , Col. San Isidro	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$784,560	\$784,560	\$784,560	\$784,560	\$582,326	\$582,326	74.22	\$0	Metro Lineal	720	100.00	100.00	
COA13130100031239	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$88,975	\$88,975	\$88,975	\$88,975	\$88,975	\$26,693	\$26,693	30.00	\$0	Metro Lineal	176	100.00	30.00	
COA13130100031320	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$93,361	\$93,361	\$93,361	\$93,361	\$93,361	\$28,908	\$28,908	30.96	\$0	Metro Lineal	112	100.00	30.96	

COA13130100031350	Infraestructura Basica Agua Potable	Torreón	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$180,810	\$180,810	\$180,810	\$180,810	\$180,810	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,440	100.00	0.00
COA13130100031395	Infraestructura Basica Agua Potable	Torreón	La Partida	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$473,254	\$473,254	\$473,254	\$473,254	\$473,254	\$472,339	\$472,339	99.81	\$0	Metro Lineal	240	100.00	100.00
COA13130100034416	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$29,586	\$29,586	\$29,586	\$29,586	\$29,586	\$14,613	\$14,613	49.39	\$0	Metro Lineal	48	100.00	49.39
COA13130100034419	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$70,945	\$70,945	\$70,945	\$70,945	\$70,945	\$56,526	\$56,526	79.68	\$0	Metro Lineal	96	100.00	80.00
COA13130100034427	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	El Duraznito (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$139,801	\$139,801	\$139,801	\$139,801	\$139,801	\$41,940	\$41,940	30.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	30.00
COA13130100034431	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$151,012	\$151,012	\$151,012	\$151,012	\$151,012	\$151,008	\$151,008	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00
COA13130100034435	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	48	100.00	0.00
COA13130100034440	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$502,410	\$502,410	\$502,410	\$502,410	\$502,410	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	444	100.00	0.00
COA13130100034455	Infraestructura Basica En Red De Drenaje Y Alcantarillado	Torreón	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$87,628	\$87,628	\$87,628	\$87,628	\$87,628	\$26,288	\$26,288	30.00	\$0	Metro Lineal	48	100.00	30.00
COA13130100034461	Infraestructura Basica En Drenaje Sanitario	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$53,943	\$53,943	\$53,943	\$53,943	\$53,943	\$53,719	\$53,719	99.58	\$0	Metro Lineal	48	100.00	100.00
COA13130100034558	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$3,442,358	\$3,442,358	\$0	\$3,442,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
COA13130100035419	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$119,995	\$119,995	\$119,995	\$119,995	\$119,995	\$119,833	\$119,833	99.87	\$0	Metro Lineal	96	100.00	100.00
COA13130100035445	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$261,025	\$261,025	\$261,025	\$261,025	\$261,025	\$180,059	\$180,059	68.98	\$0	Metro Lineal	200	100.00	69.00
COA13130100036320	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$902,725	\$902,725	\$902,725	\$902,725	\$902,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	240	100.00	0.00
COA13130100036340	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$91,989	\$91,989	\$91,989	\$91,989	\$91,989	\$27,597	\$27,597	30.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	30.00
COA13130100036842	Infraestructura Educativa Basica Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$647,015	\$647,015	\$647,015	\$647,015	\$647,015	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	126	100.00	0.00
COA13130100036926	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$101,733	\$101,733	\$78,137	\$101,733	\$78,137	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	464	100.00	0.00
COA13130100037056	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$610,419	\$610,419	\$610,419	\$610,419	\$610,419	\$183,126	\$183,126	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	160	100.00	30.00
COA13130100037096	Infraestructura Basica Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$222,864	\$222,864	\$0	\$222,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	386	100.00	0.00
COA13130100037125	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$760,008	\$760,008	\$760,008	\$760,008	\$760,008	\$343,638	\$363,638	45.22	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	386	100.00	45.00
COA13130100037150	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$749,784	\$749,784	\$749,784	\$749,784	\$749,784	\$224,935	\$224,935	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	932	100.00	30.00
COA13130100037705	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$75,563	\$755,693	\$755,693	\$755,693	\$755,693	\$226,708	\$226,708	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	30.00
COA13130100037971	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$759,117	\$759,117	\$759,117	\$759,117	\$759,117	\$227,735	\$227,735	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	474	100.00	30.00
COA13130100038183	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$233,999	\$233,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	160	100.00	30.00
COA13130100038312	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$779,997	\$779,997	\$779,997	\$779,997	\$779,997	\$233,999	\$233,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	278	100.00	30.00



COA13130100038400	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cisanteno De Av. Geranio A Av. Jacintos Fracc. Las Carolinas.	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$300,000	\$65,218	\$65,218	\$65,218	\$65,218	\$65,218	\$65,218	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00
COA13130100038417	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$103,995	\$103,995	\$103,995	\$103,995	\$103,995	\$89,368	\$89,368	85.93	\$0	Metro Lineal	286	100.00	86.00
COA13130100038461	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	La Partida	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$602,656	\$602,656	\$602,656	\$602,656	\$602,656	\$289,169	\$289,169	47.98	\$0	Metro Lineal	180	100.00	30.00
COA13130100038729	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$894,825	\$894,825	\$894,825	\$894,825	\$894,825	\$268,447	\$268,447	30.00	\$0	Metro Lineal	457	100.00	30.00
COA13130100038835	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$624,953	\$624,953	\$624,953	\$624,953	\$624,953	\$187,486	\$187,486	30.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	30.00
COA13130100039195	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$508,736	\$508,736	\$508,736	\$508,736	\$508,736	\$152,621	\$152,621	30.00	\$0	Metro Lineal	543	100.00	30.00
COA13130100042567	Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles Del Ejido Veinte De Noviembre	Matamoros	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$195,000	\$130,006	\$130,006	\$130,006	\$130,006	\$130,006	\$130,006	100.00	\$0	Metro Lineal	210	100.00	100.00
COA13130100042570	Reposicion De Linea De Agua Potable En La Calzada Jose Santos Valdes. Col. Sector II.	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$180,000	\$79,709	\$79,709	\$79,709	\$79,709	\$79,709	\$79,709	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
COA13130100042579	Programa De Rejuvenación De Brocales Y Substitución De Tapas Con Halo De Polipropileno, En Diversas Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$353,916	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00
COA13130100042581	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Prol. Av. Comonfort De Noche Buena A Manzanos, Fracc. Las Carolinas.	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$240,000	\$251,749	\$251,749	\$251,749	\$251,749	\$251,749	\$251,749	100.00	\$0	Metro Lineal	190	100.00	100.00
COA13130100042584	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo Entre Av. Primera Y Av. Emiliano Zapata, Col. Rogelio Montemayor	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$560,000	\$610,876	\$610,876	\$610,876	\$610,876	\$610,876	\$610,876	100.00	\$0	Metro Lineal	380	100.00	100.00
COA13130100042590	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Ejido Buen Abrigo	Matamoros	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$220,000	\$250,484	\$250,484	\$250,484	\$250,484	\$250,484	\$250,484	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
COA13130100042647	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido La Esperanza	Matamoros	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$250,000	\$155,210	\$135,411	\$155,210	\$135,411	\$135,411	\$135,411	87.24	\$0	Poste	6	100.00	85.00
COA13130100042653	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido Sacrificio	Matamoros	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$280,000	\$419,551	\$419,551	\$419,551	\$419,551	\$419,551	\$419,551	100.00	\$0	Poste	9	100.00	100.00
COA13130100042812	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$288,964	\$288,964	\$288,964	\$288,964	\$288,964	\$86,689	\$86,689	30.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	30.00
COA13130100042849	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$579,900	\$579,900	\$579,900	\$579,900	\$579,900	\$173,970	\$173,970	30.00	\$0	Metro Lineal	435	100.00	30.00
COA13130100042982	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$275,039	\$275,039	\$275,039	\$275,039	\$275,039	\$82,512	\$82,512	30.00	\$0	Metro Lineal	570	100.00	30.00
COA13130100043049	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$489,891	\$489,891	\$489,891	\$489,891	\$489,891	\$146,968	\$146,968	30.00	\$0	Metro Lineal	158	100.00	30.00
COA13130100043281	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,042,828	\$1,042,828	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	346	100.00	0.00
COA13130100043471	Infraestructura Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$604,755	\$604,755	\$604,755	\$604,755	\$604,755	\$181,427	\$181,427	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	340	100.00	30.00
COA13130100043748	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$232,042	\$232,042	\$0	\$232,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	245	100.00	0.00
COA13130100043774	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$58,149	\$58,149	\$0	\$58,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	0.00
COA13130100044052	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$455,495	\$455,495	\$0	\$455,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	156	100.00	0.00
COA13130100044085	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$346,581	\$346,581	\$346,581	\$346,581	\$346,581	\$275,426	\$275,426	79.47	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	30.00

COA13130100044109	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,017,746	\$1,017,746	\$1,017,746	\$1,017,746	\$1,017,746	\$305,324	\$305,324	30.00	\$0	-1	1,350	100.00	30.00
COA13130100044156	Infraestructura Basica Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$304,465	\$304,465	\$304,465	\$304,465	\$304,465	\$244,110	\$244,110	80.18	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	80.00
COA13130100044191	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$402,920	\$402,920	\$402,920	\$402,920	\$402,920	\$368,944	\$368,944	91.57	\$0	Metro Cuadrado	680	100.00	91.57
COA13130100044238	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$390,023	\$390,023	\$390,023	\$390,023	\$390,023	\$117,007	\$117,007	30.00	\$0	Metros Cuadrados	828	100.00	30.00
COA13130100044284	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$357,009	\$357,009	\$0	\$357,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	958	100.00	0.00
COA13130100044334	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,031,305	\$1,031,305	\$0	\$1,031,305	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	580	100.00	0.00
COA13130100044385	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,044,900	\$1,044,900	\$0	\$1,044,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	320	100.00	0.00
COA13130100044401	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,048,496	\$1,048,496	\$0	\$1,048,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	1,179	100.00	0.00
COA13130100044444	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,300,918	\$1,300,918	\$0	\$1,300,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	339	100.00	0.00
COA13130100044504	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$740,686	\$740,686	\$740,686	\$740,686	\$740,686	\$222,206	\$222,206	30.00	\$0	-1	130	100.00	30.00
COA13130100046030	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,297,365	\$1,297,365	\$0	\$1,297,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	240	100.00	0.00
COA13130100046192	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$767,259	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$221,048	\$221,048	30.00	\$0	-1	420	100.00	30.00
COA13130100046230	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$750,043	\$750,043	\$750,043	\$750,043	\$750,043	\$225,013	\$225,013	30.00	\$0	-1	415	100.00	30.00
COA13130100046248	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$840,415	\$840,415	\$840,415	\$840,415	\$840,415	\$652,218	\$652,218	77.61	\$0	-1	239	100.00	77.61
COA13130100049563	Construcción De Techumbre En El Patio Civico De La Esc. Prim.Ricardo Flores Magon	Matamoros	El Fénix [Establo]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$850,000	\$889,502	\$419,551	\$889,502	\$419,551	\$401,519	\$4,195,019	45.14	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	600	100.00	50.00
COA13130100049565	Construcción De Techumbre En El Patio Civico De La Esc. Sec. No 26	Matamoros	Manantial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$850,000	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	600	100.00	100.00
COA13130100049930	Desarrollo Institucional 2 % Matamoros	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$314,286	\$314,286	\$170,736	\$314,286	\$170,736	\$170,736	\$170,736	54.33	\$0	Acción	12	100.00	50.00
COA13130100050071	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$505,083	\$505,083	\$0	\$505,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHUMBRE	1	100.00	0.00
COA13130100050082	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$338,578	\$338,578	\$338,578	\$338,578	\$338,578	\$101,573	\$101,573	30.00	\$0	-1	100	100.00	30.00
COA13130100050104	Infraestructura Basica Educativa Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$79,000	\$79,003	\$79,003	\$79,003	\$79,003	\$23,700	\$23,700	30.00	\$0	-1	245	100.00	30.00
COA13130100050471	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$340,128	\$340,128	\$340,128	\$340,128	\$340,128	\$102,038	\$102,038	30.00	\$0	Metro Lineal	253	100.00	0.30
COA13130100050636	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$774,033	\$774,033	\$0	\$774,033	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	169	100.00	0.00
COA13130100050669	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$500,088	\$500,088	\$0	\$500,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHUMBRE	160	100.00	0.00
COA13130100050740	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,042,374	\$1,042,374	\$0	\$1,042,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	469	100.00	0.00
COA13130100050777	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$769,511	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$224,156	\$224,156	30.00	\$0	-1	180	100.00	30.00

COA13130100050797	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$1,031,581	\$1,031,581	\$0	\$1,031,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	240	100.00	0.00
COA13130100050891	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$845,488	\$845,488	\$0	\$845,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	0.00
COA13130100050923	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$315,039	\$315,039	\$315,039	\$315,039	\$315,039	\$94,512	\$94,512	30.00	\$0	Metro Lineal	271	100.00	30.00
COA13130100050985	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$340,773	\$340,773	\$0	\$340,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	440	100.00	0.00
COA13130100051051	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$467,527	\$467,527	\$0	\$467,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	192	100.00	0.00
COA13130100051090	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$557,183	\$557,183	\$0	\$557,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	118	100.00	0.00
COA13130100051150	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$785,046	\$785,046	\$785,046	\$785,046	\$785,046	\$235,514	\$235,514	30.00	\$0	Metro Lineal	461	100.00	0.30
COA13130100051180	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$724,019	\$700,315	\$700,315	\$700,315	\$700,315	\$210,094	\$210,094	30.00	\$0	Metro Lineal	135	100.00	30.00
COA13130100051216	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$847,318	\$847,318	\$847,318	\$847,318	\$847,318	\$254,196	\$254,196	30.00	\$0	Metro Lineal	171	100.00	30.00
COA13130100051256	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$139,660	\$139,660	\$139,660	\$139,660	\$139,660	\$41,898	\$41,898	30.00	\$0	Metro Lineal	409	100.00	30.00
COA13130100051295	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$506,999	\$506,999	\$506,999	\$506,999	\$506,999	\$152,099	\$152,099	30.00	\$0	Metro Lineal	393	100.00	30.00
COA13130100051520	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$190,573	\$190,573	\$0	\$190,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	231	100.00	0.00
COA13130100051582	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$170,626	\$170,626	\$170,626	\$170,626	\$170,626	\$51,188	\$51,188	30.00	\$0	-1	271	100.00	30.00
COA13130100051633	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$727,960	\$727,960	\$727,960	\$727,960	\$727,960	\$218,388	\$218,388	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	63	100.00	30.00
COA13130100051672	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$397,983	\$397,983	\$0	\$397,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	135	100.00	0.00
COA13130100051710	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$329,978	\$329,978	\$329,978	\$329,978	\$329,978	\$98,993	\$98,993	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	200	100.00	30.00
COA13130100051982	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$99,044	\$99,044	\$0	\$99,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	425	100.00	0.00
COA13130100052073	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$609,918	\$609,918	\$609,918	\$609,918	\$609,918	\$182,975	\$182,975	30.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	30.00
COA13130100052263	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$292,021	\$292,021	\$0	\$292,021	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	433	100.00	0.00
COA13130100063261	Pavimento Con Asfalto En La Calle Enrique Casas Entre 20 De Noviembre Y Girón Padilla Y En Bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$590,777	\$590,777	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,289	100.00	0.00
COA13130100063362	Remodelacion E Instalacion De Luminarias En Plaza Guillermo Purcell. De Bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$107,492	\$107,493	\$64,496	\$53,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	10	100.00	0.00
COA13130100063481	Instalacion De Luminarias En Plaza V. Carranza. De Bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$57,256	\$57,256	\$34,354	\$28,628	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	5	100.00	0.00
COA13130100063530	Instalacion De Luminarias En Plaza De Bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$26,496	\$26,497	\$15,898	\$13,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	2	100.00	0.00
COA13130100063566	Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo Entre Calle Florencio Santana Y Carretera Federal 57 En Firón Primero De Mayo	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$150,244	\$150,244	\$150,244	\$150,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	719	100.00	100.00
COA13130100063640	Reconstruccion De Andadores De Plaza , Col. Coleoso .	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$58,686	\$58,687	\$35,212	\$29,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	163	100.00	0.00

COA13130100063722	Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata. Esquina Con Calle Miguel Hidalgo En Ejido Primero De Mayo.	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,500	100.00	100.00
COA13130100063746	Empastado De Costados De Andadores En Plaza Principal De Huachichil.	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$17,058	\$17,059	\$10,235	\$8,529	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	94	100.00	0.00
COA13130100063797	Rehabilitación De Planta Purificadora En Ejido Agua De La Herradura.	Escobedo	Agua de la Herradura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	100.00	\$0	Planta	300	100.00	100.00
COA13130100063894	Construcción De Plaza En El Diamante	Arteaga	El Diamante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$25,000	\$200,000	\$120,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00
COA13130100063910	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Carretera De Entrada A Ejido Agua De La Herradura	Escobedo	Agua de la Herradura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
COA13130100064157	Conformación De Diferentes Calles En El Ejido Sierra Hermosa.	Arteaga	Sierra Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$150,000	\$150,000	\$90,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	7	100.00	0.00
COA13130100065277	Instalación De Cisterna De 10000 Lts.Para El Sistema De Riego.	Arteaga	La Biznaga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$25,000	\$25,000	\$15,000	\$12,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cisterna	1	100.00	0.00
COA13130100065354	Construcción De Plaza En El Ejido Poleo.	Arteaga	El Poleo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$300,000	\$345,000	\$207,000	\$172,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00
COA13130100065654	Construcción De Banquetas En Terreno Donde Se Ubica Tienda De Diconsa.	Arteaga	El Cedrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$50,000	\$50,000	\$30,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	133	100.00	0.00
COA13130100065732	Construcción De Banquetas En Plaza.	Arteaga	Artesillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	125	100.00	0.00
COA13130100066291	Reparación De Bomba De Agua Potable.	Arteaga	Escobedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$56,400	\$56,400	\$33,840	\$28,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00
COA13130100066500	Banco De Materiales	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	100.00	0.00
COA13130100066735	Ampliación De Salon De Usos Múltiples.Incluye: Area De Salon Baños , Cocina.	Arteaga	San Juan de los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$259,301	\$273,453	\$164,072	\$136,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
COA13130100066943	Malla Ciclonica Perimetral Para Protección De Pozo De Agua Potable.	Arteaga	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$25,600	\$30,000	\$18,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cercos	1	100.00	0.00
COA13130100067029	Programa De Desarrollo Institucional	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$136,214	\$136,214	\$81,728	\$68,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema/Documento	1	100.00	0.00
COA13130100067434	Fondo De Infraestructura Social Municipal	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$42,595,880	\$42,595,880	\$25,557,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00
COA13130100070720	Gastos Indirectos	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$204,321	\$204,321	\$122,593	\$102,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	0.00
COA13130100075210	Obras Y/O Acciones Por Etiquetar	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$5,577,520	\$5,577,520	\$3,346,512	\$5,577,520	\$5,577,520	\$5,577,520	\$0	100.00	\$0	Obra	15	100.00	1.00
COA13130100075592	Aportación Al Estado Para El Convenio Agua Limpia 2013	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$111,065	\$111,065	\$66,639	\$111,065	\$111,065	\$47,599	\$47,599	42.86	\$0	Equipo	20,000	100.00	0.00
COA13130100075659	Construcción De 2 Aulas Didácticas En Cbta No. 207, En Zona Centro Del Municipio De Viesca Cnabvial.	Viesca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	100.00	\$0	Aula	200	100.00	100.00
COA13130100075789	Rehabilitación De Baños En Secundaria Técnica No. 10 Cnabvial	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$138,701	\$138,701	\$83,221	\$138,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	400	100.00	0.00
COA13130100075910	Construcción De Techumbre De 15 X 30 Mts. En El Patio Del Internado Escolar Femenil No. 7, Zona Centro, Municipio De Viesca Cnabvial	Viesca	Viesca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$540,000	\$540,000	\$270,000	\$540,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	55.56	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	300	100.00	90.00
COA13130100076012	Drenaje En Calle Revolución De 5 De Febrero A Teran En Col San Tito	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$77,484	\$77,484	\$46,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	24	100.00	0.00
COA13130100076299	Drenaje En Calle Delfina Vela Saenz Entre Delfina Motemayor Y S/N Col Montemayor	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$70,769	\$70,769	\$42,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	28	100.00	0.00
COA13130100076561	Drenaje En Calle Libertad Entre Jose Maria Iglesias Y Gtz Ortega	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$95,481	\$95,481	\$57,288	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	0.00

COA13130100076591	Mantenimiento De Alumbrado Publico Del Municipio De Escobedo Coahuila (Suministro De Material Electrico)	Escobedo	Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Energia	En Ejecución	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Lote	3,000	100.00	100.00
COA13130100076708	Puente De Accequia Ubicado Al Oriente Del Cruce De Calles: Textil Del Norte Con Artega.	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$87,183	\$87,183	\$52,310	\$87,183	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	200	100.00	0.00
COA13130100076877	Alumbrado En Acceso A Colonia Presidentes	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$465,733	\$465,733	\$279,440	\$465,733	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	800	100.00	0.00
COA13130100077039	Pavimentacion Asfaltica En Alfonso Garcia Entre Presidentes Y Sn En Col Presidentes	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$462,964	\$462,964	\$277,778	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00
COA13130100077196	Construccion De Electricacion Alumbrado Calle Juan De Dios Peza E Ignacio Mtz Acceso Col. Manisterin.	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$429,059	\$429,059	\$257,436	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	600	100.00	0.00
COA13130100077311	Gastos Indirectos	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$102,023	\$102,023	\$61,214	\$102,023	\$102,023	\$22,200	\$22,200	21.76	\$0	Operación	1	100.00	25.00	
COA13130100082623	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Principal De Boquillas De Las Perlas	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,055,905	\$1,055,904	\$527,952	\$1,055,904	\$1,055,904	\$1,055,904	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	
COA13130100082843	Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles En El Ejido San Isidro Del Municipio De Viesca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$329,560	\$329,560	\$164,780	\$329,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	45.00
COA13130100082986	Pavimentacion De C. Morelos Entre Aldama Y Allende Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$825,516	\$825,516	\$412,758	\$825,516	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	45.00
COA13130100091620	Andadores De Plaza En El Ejido San Juanito	Artega	San Juanito de los Valdez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$182,457	\$178,058	\$106,835	\$89,029	\$19,746	\$19,746	\$19,746	11.09	\$0	Plaza	1	100.00	0.11	
COA13130100092811	Pavimentacion Asfaltica De Calle En El Ejido Meleras Del Municipio De Viesca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	
COA13130100094179	Fondo De Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2013	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$12,998,124	\$12,998,124	\$7,798,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
COA13130100096023	Plaza Mesa De Las Tablas	Artega	Mesa de las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$150,000	\$150,000	\$90,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1	100.00	0.00
COA13130100096041	Rancho Viejo Alumbrado	Artega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$30,000	\$30,000	\$18,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	3	100.00	0.00
COA13130100101695	Relocalizacion De Techumbre En Parroquia De Santiago Apostol De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	
COA13130100101950	Pavimentacion Asfaltica De Ocho Calles En La Zona Urbana	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,121,843	\$1,227,702	\$736,621	\$1,227,702	\$736,621	\$736,621	\$736,621	60.00	\$0	Pieza	8	100.00	0.60	
COA13130100102075	Ampliancion De Red De Distribucion De Agua Potable De 6	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,036,683	\$1,237,955	\$742,773	\$1,237,955	\$742,773	\$742,773	\$742,773	60.00	\$0	Metros Cúbicos	12	100.00	0.60	
COA13130100102141	Const Red General De Drenaje Y Desc Dom En Col Coronel Jesus Carranza Neira	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,179,918	\$1,179,918	\$707,951	\$1,179,918	\$707,951	\$707,951	\$707,951	60.00	\$0	Metro Lineal	624	100.00	0.60	
COA13130100102202	Construccion De Techumbre En La Iglesia Del Ejido Darias Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	
COA13130100102531	Aportacion Municipal Al Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura Municipal	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$300,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	60.00	\$0	Hectárea	1	100.00	0.60	
COA13130100102577	Reposicion De Red General De Drenaje Y Desc Dom En Calle De La Fuente Y Corona Entre Fco. I. Madero Y Mercado, Fco. I. Madero Entre De La Fuente Y Fco.	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$385,757	\$385,757	\$231,455	\$385,757	\$231,455	\$231,455	\$231,455	60.00	\$0	Metros Lineales	270	100.00	0.60	
COA13130100102622	Pavimentacion Asfaltica De Calle Francisco I. Madero Entre Heroico Colegio Militar Y Oscar Flores Tapia	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$390,966	\$390,966	\$234,579	\$390,966	\$234,579	\$234,579	\$234,579	60.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.60	
COA13130100102734	Suministro De Madera Para Viviendas En El Ejido Cuates De Australia	Cuatro Ciénegas	Cuates de Australia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$397,028	\$139,896	\$83,938	\$139,896	\$83,938	\$83,938	\$83,938	60.00	\$0	Acción	20	100.00	0.60	
COA13130100103879	Pavimentacion De Calles Colonia El Encino	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	\$1,035,000	\$1,035,000	\$443,450	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$0	100.00	\$0	Obra	900	100.00	0.00	

COA13130100104007	Adecuacion De Infraestructura Hidraulica En Area Del Municipio De Progreso Coah.	Progreso	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$18,214	\$18,214	\$15,449	\$18,214	\$15,449	\$15,449	\$15,449	84.82	\$0	Medidor	150	100.00	100.00
COA13130100104080	Proyectos Productivos	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Programa	80	100.00	0.00
COA13130100104115	Construccion De Banquetas De Concreto En Diversas Licalidades Del Mpio De Progreso.	Progreso	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$587,520	\$587,520	\$84,871	\$587,520	\$84,871	\$84,871	\$84,871	14.45	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	65.00
COA13130100104609	Trabajos De Chapoteadero En Jardín De Niños Nava	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$15,000	\$15,000	\$0	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	100.00	\$0	Obra	120	100.00	0.00
COA13130100105050	Techumbre En Cbtis Del Municipio De Nava Coahuila	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$285,000	\$285,000	\$0	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$0	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
COA13130100105552	Construccion De Techumbre En Escuela Emiliano Zapata	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$812,000	\$812,000	\$350,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$350,000	56.90	\$0	Obra	800	100.00	56.90
COA13130100119971	Recurso Por Distribuir	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$2,707,379	\$2,707,379	\$2,353,689	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00
COA13130100122757	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$17,342,136	\$17,342,136	\$10,405,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	20,000	100.00	0.00
COA13130100122758	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Candela	Candela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$545,456	\$545,456	\$327,243	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00
COA13130100122760	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$9,303,804	\$9,303,804	\$5,582,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	100,000	100.00	0.00
COA13130100122762	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Jiménez	Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$5,584,853	\$5,584,853	\$3,350,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00
COA13130100122764	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,449,313	\$1,449,313	\$869,588	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00
COA13130100122765	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Nadadores	Nadadores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$167,351	\$1,671,351	\$1,002,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00
COA13130100122766	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$3,889,942	\$3,889,942	\$2,333,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00
COA13130100122767	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Sabinas	Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$4,084,135	\$4,084,135	\$2,450,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	4,084,135	100.00	0.00
COA13130100122770	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,202,287	\$1,202,287	\$721,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00
COA13130100122771	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,401,005	\$2,401,004	\$1,440,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00
COA13130100124257	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$12,625,444	\$12,625,444	\$7,575,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00
COA13130100124258	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$9,436,241	\$9,436,241	\$5,661,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	10,000	100.00	0.00