

Cosahuila de Zaragoza

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COA00130200140514	Prim. Miguel Hidalgo; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. (Rend. Financieros)	Múzquiz	Minas la Florida (La Florida)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$309,520	\$309,520	\$309,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	202	0.00	0.00
COA00130200141885	J.N. Juan Enrique Pestalozzi; Construcción De Un Techo Estructural (Rendimientos Financieros)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$454,816	\$459,561	\$459,561	\$454,816	\$429,198	\$429,198	\$429,198	93.39	\$0	Obra	150	98.00	98.00
COA00130200141890	Prim. Vito Alessio Robles; Reparación Mayor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Impermeabilización De Edif. "A" Y "C". (Rendimientos Financieros)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$820,976	\$820,976	\$820,976	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	0.00	0.00
COA00130200141899	Prim. Sin Nombre (Fracc. Saltillo 2000 6a Amp.); Constr. De 1 Aula Dic. (Mob) Y Obra Ext. Plaza Civica Parcialy Parda Parcial Ldo Ote. (Rendimientos Financieros)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$487,763	\$483,018	\$483,018	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	180	0.00	0.00
COA00130200142785	Prim. El Otamizal; Impermeabilización, Demoler Aplanado De Yeso, Pintura, Adecuación De Equipos De Aire Acondicionado (Rend. Financieros)	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	427	0.00	0.00
COA00130200142825	J.N. Nueva Rosita; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior (Rend. Financieros)	San Juan de Sabinas	Nueva Rosita	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120	0.00	0.00
COA00130200142979	Prim. Francisco Villa; Demoler Muros Afectados En Servicios Sanitarios Y Recimentación, Revisar Y Detectar Fugas Que Provocan Asentamiento (Rend. Financieros)	Torreón	La Partida	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	152	0.00	0.00
COA00130200142990	Prim. El Otamizal; Sust. Entortado, Impermeab. Rep. De Preti, Sust. De Red Y Sist. Electr. Cisterna, Rep. Mayor De Serv. Sant. (Rend. Financieros)	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$546,663	\$546,663	\$546,663	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	526	0.00	0.00
COA00130200143063	Prim. Miguel Hidalgo; Sust. De Cubierta Por Multipanel Incluir Sist. Electr. Interior, Subdivisión De Serv. Sant. Lado Norte Y Sur Así Como Rehab. De Bodega Y Obra Ext. (Rend. Financieros)	San Juan de Sabinas	Nueva Rosita	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	418	0.00	0.00
COA00130200143580	Prim. Amado Nervo; Reposición De Cable (Rendimientos Financieros)	Sabinas	Sabinas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	\$32,001	\$32,001	\$32,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120	0.00	0.00