

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tabla 4.7

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo del Proyecto	Entidad	Instancia	Localidad	Ámbito	Urbancidad	Modalidad de Proyecto	Programa Presup. Convenc.	Programa Presup. Convenc. - Descripción	Rubro	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Normativo	Presupuesto	Modificado	Reprogramado	Comprometido	Devengado	Pendiente	Pagado	M. Anual	Subtotal	Unidad de Medida	Población	Años de Vida	Inicio Años	Terminación	Observaciones
COA001400024330	Construcción de La Red de Agua Potable de El Ciego Santa Rosa - Santa Rosa	141700017	Cuba de Zangano	Provincia	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Distritos Federales y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$33,661	\$33,661	\$33,661	\$23,777	\$23,777	\$7,877	\$0	Metro Lineal	62	5.00	0.67	Financiar / Finica Ota en Proceso / Registro			
COA141400009588	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica de El Ciego de Caba	141700057	Cuba de Zangano	Matanzas	El Ciego	Rural	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Distritos Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PRESENCIA MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$27,940	\$27,940	\$27,940	\$27,940	\$77,382	\$77,382	\$0	\$0	Pase	200	100.00	30.00	Financiar / Finica / Registro SISTEMA. Pase al siguiente mes.			
COA141400009608	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica de El Ciego de Caba	141700062	Cuba de Zangano	Matanzas	Solo	Rural	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Distritos Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PRESENCIA MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$276,916	\$279,954	\$81,287	\$81,287	\$81,287	\$81,287	\$0	\$0	Pase	200	100.00	30.00	Financiar / Finica / Registro SISTEMA. Pase al siguiente mes.			
COA141400009634	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica de El Ciego de Caba	141700059	Cuba de Zangano	Matanzas	San Felipe Aguas	Rural	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Distritos Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PRESENCIA MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución	2014	\$216,020	\$216,020	\$216,020	\$216,020	\$0	\$0	\$0	\$0	Pase	0	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro SISTEMA. Pase al siguiente mes.			
COA141400009641	Construcción de Red de Energía de Calle Ondina	141700011	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$187,288	\$187,288	\$112,313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	125	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009644	Construcción de Red de Energía de Calle Lázaro	141700012	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$296,550	\$296,550	\$139,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	70	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009645	Construcción de Red de Energía de Calle Zangano de Ciego. Lázaro Cardenas A N. Nombre	141700013	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,431	\$105,431	\$33,871	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	60	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009646	Construcción de Red de Energía de Calle 20 de Abril Juan Valdes A Nombres de Nazario En Esmeraldas	141700014	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$110,674	\$110,674	\$8,972	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	30	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009649	Construcción de Red de Energía de Calle Venecia Juan Valdes A Esmeraldas	141700015	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$111,351	\$111,351	\$46,330	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	105	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009643	Construcción de Red de Energía de Calle San Antonio de Ciego. Red A Nombres de Nazario En Esmeraldas	141700016	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$93,185	\$93,185	\$55,911	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	40	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009648	Construcción de Red de Energía de Calle La Llave de Calle Jirón A Callejón Atascadero En Misija	141700017	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$504,467	\$504,467	\$302,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	270	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009654	Construcción de Red de Energía de Calle Zangano de Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700018	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$175,123	\$175,123	\$37,674	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	105	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009657	Construcción de Red de Energía de Calle Princesa	141700019	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,488	\$48,488	\$38,453	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	15	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009660	Construcción de Red de Energía de Calle Venecia Lázaro de Ciego. Red A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700020	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$93,185	\$93,185	\$55,911	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	45	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009639	Construcción de Red de Energía de Calle Venecia Lázaro de Ciego. Red A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700021	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$893,125	\$893,125	\$58,115	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	2,000	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009658	Rehabilitación de Calle de Rehabilitación En Misija	141700022	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Salud	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	2,000	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009668	Tubo (80 Ancho)	141700023	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$61,400	\$61,400	\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Activo	100	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009670	Construcción de Pavimento de Cemento Armado En Escuela Primaria Dos Esmeraldas	141700026	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$621,223	\$621,223	\$577,092	\$57,702	\$57,702	\$57,702	\$57,702	\$0	\$0	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiar / Finica / Registro eta en una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al ton sigiendo las instrucciones rectorias - SISTEMA. Pase al siguiente mes.	
COA141400009654	Agua Potable Y Saneamiento	141700001	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,742	\$131,910	\$131,910	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009646	Construcción de Red de Energía de Calle Ondina Lázaro de Ciego. Red A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700024	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$198,162	\$198,162	\$136,940	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	60	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009664	Construcción de Red de Energía de Calle Tomas de Matorrales de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700025	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,607	\$50,607	\$23,470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	30	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009649	Construcción de Energía Doméstica de Calle 20 de Noviembre de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700024	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,385	\$32,395	\$19,437	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	35	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009672	Construcción de Energía Doméstica de Calle 20 de Noviembre de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700025	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,100	\$34,100	\$20,460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	32	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009675	Construcción de Red de Energía de Calle 14 de Septiembre de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700026	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,249	\$47,249	\$28,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	20	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009647	Construcción de Red de Energía de Calle 7 de Mayo de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700027	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,276	\$74,276	\$17,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	30	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009643	Construcción de Red de Energía de Calle 20 de Noviembre de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700028	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$58,793	\$58,793	\$58,541	\$58,541	\$58,541	\$58,541	\$58,541	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	30	100.00	100.00	Financiar / Finica / Registro eta en una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al ton sigiendo las instrucciones rectorias - SISTEMA. Pase al siguiente mes.	
COA141400009661	Construcción de Red de Energía de Calle Miguel de Cárdenas de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700029	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,616	\$150,616	\$147,682	\$147,682	\$147,682	\$147,682	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	125	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009665	Construcción de Red de Energía de Calle 17 de Marzo de Calle Venecia A Nombres de Nazario A Esmeraldas	141700030	Cuba de Zangano	Misija	Cuba	Municipal	Urbana	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,266	\$76,468	\$76,468	\$76,468	\$76,468	\$76,468	\$0	\$0	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiar / Finica / Registro ETA ES UNA OBRA QUE SE INCURTIEN EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL TON SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECORIAS - SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009677	Rehabilitación de Mesa Sotera En Calle Venecia de Calle Princesa del Ciego de El Balagón	141700031	Cuba de Zangano	Matanzas	El Balagón	Rural	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Distritos Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$65,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	250	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro SISTEMA. Pase al siguiente mes.		
COA141400009626	Construcción de Cocina En Escuela Primaria Del Ciego Neivaes	141700034	Cuba de Zangano	Matanzas	Neivaes	Rural	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Distritos Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$67,300	\$67,300	\$47,300	\$47,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro cúbico	250	100.00	0.00	Financiar / Finica / Registro SISTEMA. Pase al siguiente mes.	
COA141400009627	Rehabilitación General De La Escuela Primaria Del Ciego Cabaes	141700035	Cuba de Zangano	Matanzas	Unión del Barrial	Rural	Apoyaciones Federales	004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Distritos Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUZQUEZ	Educación	En Ejecución																	

Tabla 1.47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Zócalo	Tipo de Ingreso	Información General del Proyecto		Banco	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reprogramación (Ejecutado)	Años Presupuestales				M. Anual	Subtotal	Unidad de Medida	Años Pisos			Observaciones
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Regulares									Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagos				Pedidos	Anual	Trimestre	
COA0010400243330	Construcción De La Red De Agua Potable En El Que Cuenta Con 7 Canchales	112-40017	Cahuila de Zaragoza	Perote	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	EDAFAC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Fedatarias y Municipales	PRESENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$333,661	\$333,661	\$333,661	\$221,777	\$221,777	\$221,777	\$221,777	\$0	Metro Litro	62	0.00	0.67	Financiamiento / Fideicomiso / Otros en Proceso / Registro		
COA1414010009510	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Para Ahuac	2014-005	Cahuila de Zaragoza	Ahuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	EDAFAC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Fedatarias y Municipales	ENTIDAD ESTADAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metro cúbico	28,000	16.12	0.00	Financiamiento / Fideicomiso / Registro El cambio de estado de las solicitudes se hizo en febrero	
COA1414010011729	Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público	2014-021	Cahuila de Zaragoza	Ahuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	EDAFAC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Fedatarias y Municipales	Municipio de Ahuac, Cahuila	Urbanización	En Ejecución	2014	\$393,699	\$393,699	\$236,220	\$393,699	\$393,699	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Lumina	5,000	18.41	0.00	Financiamiento / Fideicomiso / Registro El cambio de estado de las solicitudes se hizo en febrero	