











Totales PFC

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Bases	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Convergencia	Bases	Institución Operativa	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Inicial	Presupuesto	Utilizado	Reservado (Contingencia)	Años Financieros				Unidad de Medida	Años Físicos		Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		N. Anos	Rebaja		Participa
CGA14130400281518	Fin. Vicente Guerrero. Construcción De 2 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	14030001	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Las Cuevas	Rural	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$800,950	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281422	Financ. (Nueva Edificio) / Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS), Servicios Sanitarios Y Otra Estructura)	140300029	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,530,000	\$2,200,251	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281424	E.S.C. No. 15 "Cecilia Meneses" / Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	14030010	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,630,258	\$1,689,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281425	Fin. (Financiera) / Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	14030018	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,026,000	\$1,063,605	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281426	Sequisima Nueva Creación. Construcción De 4 Aulas (Edificios (MS), Servicios Sanitarios (Otra Estructura) Y Subestación Eléctrica)	140300201	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,863,017	\$2,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281428	E.S.C. "Nuestra Nueva Trinchera" / Construcción De 2 Aulas (Edificios (MS), Servicios Sanitarios (Otra Estructura) Y Subestación Eléctrica)	140300144	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,325,000	\$2,074,761	\$2,074,761	\$2,074,761	\$2,074,761	\$423,028	\$623,028	30.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281430	E.S.C. No. 16 "Ricardo Flores Magón" / Construcción De 2 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	140300143	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,086,839	\$874,069	\$874,069	\$874,069	\$874,069	\$262,221	\$242,221	30.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281431	E.S.C. No. 14 "Cecilia Menes" / Construcción De 2 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	140300148	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,086,839	\$842,401	\$842,401	\$842,401	\$842,401	\$232,720	\$232,720	30.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281432	Fin. Nueva Creación. Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS), Servicios Sanitarios Y Otra Estructura)	140300172	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281434	Fin. Prof. José R. Mijangas Alarcón / 3 Aulas (Edificios (MS), Servicios Sanitarios (Otra Estructura) Y Otra Estructura)	140300069	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$90,000	\$170,326	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281436	Fin. En Nombre Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	140300077	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$342,000	\$314,772	\$314,772	\$314,772	\$314,772	\$94,431	\$94,431	30.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281439	Fin. (Financiera) / Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS), Servicios Sanitarios (Otra Estructura) Y Otra Estructura)	140300071	Coahuila de Zaragoza	Tampacán	Tampacán	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$315,000	\$2,587,965	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281441	Cam No. 37 / Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	140300030	Coahuila de Zaragoza	Zaraguan	Zaraguan	Urbano	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$411,000	\$63,329	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14130400281443	Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa De Nivel Básico (San 2014) - Primera Etapa / Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	144000048	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,745,040	\$3,505,853	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.
CGA14140100287390	Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa De Nivel Básico (San 2014) - Segunda Etapa / Construcción De 3 Aulas (Edificios (MS) Y Otra Estructura)	144000049	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apariciones Federales	Apariciones Federales	EDF FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$215,000	\$215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimen: capturado - SISTEMA Para el siguiente mes.