





Tabla 4-FK

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Zona	Información General del Proyecto		Ejido	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Inicial	Presupuesto	Monto Realizado	Monto Disponible	Anexo Primero				Urbidad de Habit.	Anexo Pasa			Observaciones	
							Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Ejecución									Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado		% Anexo	Subtotal	Políticas		Anexo Anul
COA003000016419	Migrales Al Paraje Francisco I. Madero En El Municipio De Santa Cruz.	133000133	Ciudad de Zaragoza	Sancho	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,202,252	\$987,479	\$987,479	\$987,479	\$987,479	\$987,479	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	Financiam: OBEA TERMINADA / Financ: OBEA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente mes.	
COA13140100293122	Construcción De La Construcción Del Arroyo Caliente Del Km 05.000 A 0.215.215.	133000032	Ciudad de Zaragoza	Sancho	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,841,940	\$1,841,940	\$1,841,940	\$1,841,940	\$1,816,906	\$1,816,906	98.64	\$0	Otra	360,000	100.00	0.00	Financiam: OBEA CONCLUIDA / Financ: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente mes.	
COA13140100293239	Remedio De Troncos Para La Revisión De La Operación Vial De Las Pistas A Dorsales Las Cien Y Nueve Veces Zaragoza Y Dos Avenidas	133000667	Ciudad de Zaragoza	Sancho	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$69,418	\$69,418	\$69,418	92.07	\$0	Otra	723,323	100.00	0.00	Financiam: OBEA TERMINADA / Financ: OBEA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente mes.	
COA13140100293250	Proyecto Para La Construcción De Equipamiento De Viviendas Para Beneficio De Niños De Origen De La Carrera Turquesa - San Pedro De Los Tanes. Proyecto Del Estado, Sancho, A Dorsales	133000421	Ciudad de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,519,600	\$1,519,600	\$1,519,600	\$1,330,821	\$1,078,122	\$1,078,122	70.81	\$0	Otra	529,000	100.00	30.00	Financiam: OBEA EN PROYECTO / Financ: OBEA EN PROYECTO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente mes.	
COA13140100293496	Equipamiento Del Centro Estatal De Promoción Social De La Vivienda Y La Salud Integral	133000346	Ciudad de Zaragoza	Sancho	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO ESTATAL DE PROMOCION SOCIAL DE LA VIVIENDA Y LA SALUD INTEGRAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$552,394	\$552,394	\$552,394	\$330,394	\$330,394	\$330,394	59.83	\$0	Edificio	0	100.00	75.00	Financiam: / Financ: / Registro: ANULADO	
COA14130000183994	Gastos Indirectos (FAEF 2012)	12450007	Ciudad de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,998,475	\$5,998,475	\$5,998,475	99.97	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiam: GASTOS TERMINADOS / Financ: GASTOS TERMINADOS / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente mes.
COA14130000224959	Za Diego Puellos Madero Construcción De Arco De Acceso	130700029	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Calles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$588,023	\$570,816	\$570,816	\$570,816	\$570,816	\$570,816	100.00	\$0	Otra	1,000	100.00	0.00	Financiam: OBEA CONCLUIDA / Financ: OBEA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Para el siguiente mes.	
COA14130400283242	Construcción Del Edificio Comunitario De Barrios En Cuahuila	140300002	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,790,723	\$1,791,723	\$1,791,723	\$1,791,723	\$1,791,723	\$1,791,723	100.00	\$0	Otra	2,000	100.00	0.00	Financiam: OBEA TERMINADA / Financ: OBEA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Para el siguiente mes.	
COA14140100287148	Construcción De Edificio De Pasado De Agua Residencial En El Pte De Cuahuila En El Colono Posadero Para Aprovechamiento De Las Aguas	136000033	Ciudad de Zaragoza	Cuahuila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	01.2 FAFEF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$553,988	\$460,000	\$460,000	\$553,988	\$553,988	\$553,988	98.93	\$0	Otra	27,702	100.00	100.00	Financiam: OBEA CONCLUIDA / Financ: OBEA CONCLUIDA / Registro: sin observacion - SISTEMA: Para el siguiente mes.	