

Tabla 148

Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Zona	Tipo de Banco	Programa Fondo Operativo	Programa Fondo Comunitario - Específico	Banco	Instituto Operador	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Banco	Presupuesto	Incidencia	Años Financieros					Urbidad de Medios	Faltante	Años Anual	Años Vencer	Observaciones			
																	Compromiso	Desembolso	Pagado	N.Antes	Reserva								
																	Compromiso	Desembolso	Pagado	N.Antes	Reserva								
CG1414200011584	Sala de Usos Múltiples En El Asentamiento Urbano Santa Fe	12300542	Coahuila de Zaragoza	Torquemada	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2013	\$413,281	\$413,281	\$413,281	\$413,281	\$413,419	\$413,419	\$0	\$0	\$0	100.00	100.00	100.00	Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Financiamiento OBRA TERMINADA / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200011582	Construcción De Un Centro De Justicia Para Mujeres En El Estado Libre Asociado De Torquemada	12300513	Coahuila de Zaragoza	Torquemada	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecucion	2012	\$927,873	\$927,878	\$927,878	\$927,878	\$918,319	\$918,319	\$337,331	\$0	\$0	100.00	100.00	0.00	Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200011581	Construcción De Las Obras De Acercamiento Al Centro De Justicia Para Mujeres En El Estado Libre Asociado De Torquemada	13210000	Coahuila de Zaragoza	Nadadores	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$367,689	\$367,689	\$367,689	\$362,566	\$372,691	\$372,691	\$372,691	\$0	\$0	14.0	100.00	0.00	Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200011864	Centro De Diagnóstico Y Capacitación Especializada 739. Ave. A. De La Cruz - Calleson De Centro De La Cruz Y Galerías, Asentamiento Para Calleson De Calleson	14000224	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSULTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecucion	2011	\$446,612	\$446,612	\$446,612	\$446,612	\$332,506	\$332,506	\$332,506	\$84.0	\$0	145	100.00	98.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200014315	Sistema Integral De Tratamiento De Aguas Residuales Urbanas En El Área Del "Santitas"	13170043	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA	Seguridad	En Ejecucion	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$0	0	100.00	100.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200019183	Barrido Urbano De Las Obras De Equipamiento De Aguas Residuales Los Olivos (Gobernador Miguel Alemán 2009-2009)	13320004	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Los Rios	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$323,750	\$323,750	\$323,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	4.000	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG1414200019268	Programa Operativo Para La Construcción Del Frente Sur De La Zona Urbana Nueva Amoyá Los Rios	12300007	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$462,887	\$462,887	\$462,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	2.000	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG1414200020239	Construcción De Obispos Comemorativa De Juárez	14000002	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$1,790,767	\$1,790,767	\$1,790,767	\$1,689,296	\$366,789	\$366,789	\$366,789	\$0	\$0	6.000	100.00	0.00	Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Financiamiento OBRA TERMINADA / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200020240	Construcción De Obispos Comemorativa De Juárez En Calleson Los Rios	14270003	Coahuila de Zaragoza	Rancho Atrepu	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$1,790,767	\$1,790,767	\$1,790,767	\$1,775,100	\$1,775,100	\$1,775,100	\$1,775,100	\$91.3	\$0	1.000	100.00	0.00	Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Financiamiento OBRA CONCLUIDA / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200020243	Instalación De Bloques De Piso De Ingresos Diferenciales	14300002	Coahuila de Zaragoza	Torquemada	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$106,513	\$106,513	\$106,513	\$106,513	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	639.629	100.00	0.00	Financiamiento obra en proceso / Financiamiento obra en proceso / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.
CG1414200020270	Programa Operativo Para La Construcción Del Frente Sur De La Zona Urbana Nueva Amoyá Los Rios	14020010	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$427,548	\$339,449	\$339,449	\$339,449	\$83.3	\$0	108.159	100.00	95.00	Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200020273	Construcción De Un Centro De Salud Materno Infantil De La Delegación San José De La Parroquia Del Estado Libre Asociado De Torquemada	14000000	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$339,704	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$100.00	\$0	1.000	100.00	100.00	Financiamiento obra terminada / Financiamiento obra terminada / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200020274	Construcción De Las Obras De Faltos De El Santitas Mayor	14000007	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecucion	2014	\$2,729,866	\$2,729,866	\$2,729,866	\$2,079,182	\$621,955	\$621,955	\$621,955	\$28.8	\$0	1.000	100.00	0.00	Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG1414200020275	Construcción De La Edificación De Medios De Comunicación De La Delegación San José De La Parroquia Del Estado Libre Asociado De Torquemada	14000009	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	1.000	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG1414200020278	Servicio De Diseño Arquitectónico De La Rehabilitación De La Zona Urbana Nueva Amoyá Los Rios Calleson Los Olivos	13300068	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	725.123	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.
CG14142000114048	Programa Operativo Para La Construcción Del Frente Sur De La Zona Urbana Nueva Amoyá Los Rios	14020009	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$1,589,840	\$1,589,840	\$1,589,840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	108.159	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114056	Declaración Del Programa Federal Vigencia (Mejoramiento De Ingresos Urbanos)	14000000	Coahuila de Zaragoza	Arriaga	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$3,259,590	\$3,259,590	\$3,259,590	\$3,249,537	\$974,856	\$974,856	\$974,856	\$99.9	\$0	20.000	100.00	50.00	Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG14142000114058	Bercho, Rerestallado, Capilla, Antebalón Y Obras Complementarias - Calleson Los Olivos, Calleson Los Olivos Y Calleson Los Olivos - Calle San Mateo Saltillo Juárez	14000002	Coahuila de Zaragoza	Coahuila estatal	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$3,384,181	\$3,384,181	\$3,384,181	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	65.000	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114067	Asfaltado Del Sotop De Losa Madero Y La Parroquia San José De La Parroquia Del Estado Libre Asociado De Torquemada	141000017	Coahuila de Zaragoza	Fronteras	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$193,713	\$193,713	\$193,713	\$192,267	\$194,700	\$194,700	\$194,700	\$0	\$0	1.000	100.00	1.00	Financiamiento obra en proceso / Financiamiento obra en proceso / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG14142000114075	Mejoramiento De Ingresos Urbanos En El Municipio San Juan De Los Rios	14000011	Coahuila de Zaragoza	Cuervo Ciénega	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$2,970,000	\$2,676,389	\$2,676,389	\$2,479,389	\$801,117	\$801,117	\$801,117	\$30.0	\$0	1.000	100.00	1.00	Financiamiento obra en proceso / Financiamiento obra en proceso / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG14142000114077	Obras De Infraestructura Y Equipamiento En El Área Del Sotop De Losa Madero	141000007	Coahuila de Zaragoza	Jalisco	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	6.700	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114119	Construcción De Obras De Ingeniería Civil - Construcción De Obras De Ingeniería Civil - Calle San Mateo Saltillo Juárez	141000003	Coahuila de Zaragoza	Honoria	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$978,792	\$978,792	\$978,792	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	8.207	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114123	10 A Etapa Del Programa Federal Vigencia (Mejoramiento De Ingresos Urbanos)	14000004	Coahuila de Zaragoza	Fronteras	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$2,251,305	\$2,251,305	\$2,251,305	\$1,249,049	\$594,047	\$594,047	\$594,047	\$20.7	\$0	20.000	100.00	0.00	Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG14142000114133	Mejoramiento De Ingresos Urbanos En El Área Del Sotop De Losa Madero	141000006	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$395,560	\$395,680	\$395,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	143.313	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114134	Mejoramiento De Ingresos Urbanos En El Área Del Sotop De Losa Madero	142000007	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$109,339	\$109,339	\$109,339	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	143.313	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114135	Mejoramiento De Ingresos Urbanos En El Área Del Sotop De Losa Madero	142000008	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$189,937	\$189,937	\$189,937	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	143.313	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114136	Rehabilitación De Superficie De Asfalto, Construcción De Obras De Ingeniería Civil - Calle San Mateo Saltillo Juárez	142000010	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$29,854	\$29,854	\$29,854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	143.313	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114137	Mejoramiento De Ingresos Urbanos En El Área Del Sotop De Losa Madero	142000011	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$1,435,366	\$1,436,366	\$1,436,366	\$1,339,091	\$401,727	\$401,727	\$401,727	\$79.9	\$0	1.000	100.00	0.00	Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Financiamiento OBRA EN PROGRESO / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.		
CG14142000114138	Mejoramiento De Ingresos Urbanos En El Área Del Sotop De Losa Madero	142000013	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$487,547	\$487,547	\$487,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	132.804	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114141	Rehabilitación De Carretera AFIMSA En El Blvd. Eliseo Hernández Bernalón Del Blvd. Frente Torquemada A Puerto Río Escondido.	142000014	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$133,373	\$133,373	\$133,373	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	132.804	100.00	0.00	Financiamiento / Financiamiento / Registro SN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa a siguiente fase.	
CG14142000114143	Rehabilitación De Superficie De Asfalto, Construcción De Obras De Ingeniería Civil - Calle San Mateo Saltillo Juárez	142000009	Coahuila de Zaragoza	Pradón Negro	Coahuila municipal		Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012 FASES		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2014	\$1,251,378	\$1,251,378	\$1,251,378	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00</						

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2014

Tabla 1-A8

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activos	Tipo de Bases	Programa Fecha Origen	Programa Fecha Continúa - Ejecución	Banco	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Base	Años Previstos						M. Anual	Reserva	Límite de Medios	Población	Años Anual	Voto Anual	Observaciones	
															Presupuesto	Medios	Compromiso	Desembolso	Ejecuto	Pagos								
GS14-142000314237	Remediación e Implementación de la Proyección de la Fila de la Salud	142000310	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,011,628	\$7,011,628	\$7,011,628	\$7,011,628	\$1,941,870	\$1,941,870	\$474	\$0	0	0	2,000	100.00	45.00	Financiera OBRA TERMINADA / FICSA OBRA TERMINADA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.		
GS14-142000314238	Proyecto Especial "Centro de Justicia de la Mujer - Saltillo"	142000315	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$770,878	\$770,878	\$770,878	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0	0	1,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000314239	Remediación de la Obra de Equipamiento y Mejoramiento del Circuito de Señal de Apoyos Federales en los Centros Educativos	142000309	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sahagún	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Apoyos y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,785	\$47,785	\$47,785	\$453,311	\$135,939	\$135,939	\$0	\$0	28.45	\$0	0	0	4,800	100.00	0.00	Financiera OBRA EN PROGRESO / FICSA OBRA EN PROGRESO / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000314239	Plan Maestro de San Pedro de las Caleras	142000306	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,298,357	\$3,298,357	\$3,298,357	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	2,300	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314240	Proyecto Operativo Centro de Justicia Penal	142000308	Coahuila de Zaragoza	Tamam	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,880,774	\$1,880,774	\$1,880,774	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	10,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314242	Mejora de las Obras de Equipamiento e Mejoramiento del Circuito de Señal de Apoyos Federales en los Centros Educativos	142000303	Coahuila de Zaragoza	Tamam	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,330,340	\$1,330,340	\$1,330,340	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	638,827	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314245	Mejora de las Obras de Equipamiento e Mejoramiento del Circuito de Señal de Apoyos Federales en los Centros Educativos	142000303	Coahuila de Zaragoza	Tamam	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Apoyos y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	1,228	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314246	Tránsito Especial de Escuela 556, 566 y 568 para la Ciudad de Toluca, Coahuila, Cd. Toluca	142000306	Coahuila de Zaragoza	Tamam	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,640,000	\$4,640,000	\$4,640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	10,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314279	Apoyos de Mayor Ingreso Habitacional	142000302	Coahuila de Zaragoza	Vieja	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,326,071	\$2,326,071	\$2,326,071	\$1,191,894	\$957,568	\$957,568	\$0	\$0	28.68	\$0	0	0	1,000	100.00	0.00	Financiera OBRA EN PROGRESO / FICSA OBRA EN PROGRESO / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000314281	Obra de Mejoramiento de las Obras de Equipamiento e Mejoramiento del Circuito de Señal de Apoyos Federales en los Centros Educativos	142000303	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$587,331	\$587,331	\$587,331	\$585,874	\$168,763	\$168,763	\$0	\$0	28.90	\$0	0	0	62,752	100.00	0.00	Financiera obra en proceso / FICSA obra en proceso / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000314282	Tránsito Especial de Escuela 568 y 569 para la Ciudad de Toluca, Coahuila, Cd. Toluca	142000302	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$149,986	\$149,986	\$149,986	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	17,752	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314382	Gestión Inmobiliar FOMI 2014	142000301	Coahuila de Zaragoza	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,932,000	\$4,932,000	\$4,932,000	\$4,932,000	\$2,391,000	\$3,391,000	\$1,391,000	\$2,498,789	68.48	\$0	0	0	990,000	100.00	4.00	Financiera obra en proceso / FICSA OBRA EN PROGRESO / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000314620	Proyecto Para la Construcción del Paso a Niveles en el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza	142000307	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,983,200	\$4,983,200	\$4,983,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	177,332	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314773	Proyecto Operativo Centro de Comunicación	142000307	Coahuila de Zaragoza	Progreso Negro	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,038,200	\$1,038,200	\$1,038,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	1,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314778	Centro de Justicia de la Mujer	142000323	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,057,943	\$12,057,943	\$12,057,943	\$11,815,493	\$3,600,000	\$3,609,000	\$0	\$0	29.93	\$0	0	2,000	100.00	15.00	Financiera OBRA EN PROGRESO / FICSA OBRA EN PROGRESO / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000314940	Construcción Del Enlace de Agua Residual Tratada De La Pta. De La Cruz De Saltillo a la Red Central De La Cd. Toluca, Coahuila de Zaragoza	142000301	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Apoyos y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,162,217	\$12,162,217	\$12,162,217	\$12,162,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0	Financiera OBRA EN PROGRESO / FICSA OBRA EN PROGRESO / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000328145	Proyecto Para La Construcción Del Fomento De Clase Social En El Centro Municipal Carlos Llanos Saltillo, Coahuila de Zaragoza	142000310	Coahuila de Zaragoza	Coahuila	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	1,408	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000328810	Proyecto Especial Para La Construcción Del Edificio de Comunicaciones	142000301	Coahuila de Zaragoza	Cuervo Cileguas	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,359,560	\$2,359,560	\$2,359,560	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	8,907	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000328847	Tránsito de Centros Para la Promoción Especial Para la Promoción del Centro de Televisión	142000318	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,331,680	\$1,331,680	\$1,331,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	10,991	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329121	Proyecto Operativo Para La Construcción Del Paseo de la Unidad Habitacional "Bosque de las Cuatros Luces" en Saltillo, Coahuila de Zaragoza	142000302	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,399,480	\$1,399,480	\$1,399,480	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	31,323	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329199	Proyecto Operativo Para La Ampliación De T.A. 12 en Saltillo, Coahuila de Zaragoza	142000309	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,498,619	\$1,498,619	\$1,498,619	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	41,642	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329271	Proyecto Operativo Para La Construcción Del Edificio de San Pedro	142000314	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,499,220	\$2,499,220	\$2,499,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000329280	Programación de Justicia De La Familia Unidad 01 Centro del Valle	142000311	Coahuila de Zaragoza	Tamam	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,277,105	\$1,277,105	\$1,277,105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	2,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329292	Proyecto Operativo Para La Construcción Del Edificio de Comunicaciones	142000302	Coahuila de Zaragoza	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,320,800	\$3,320,800	\$3,320,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	10,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329493	Centro Cultural Edificio "Luz, Mejoramiento e Implementación de Proyectos Educativos"	142000305	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	012 FASE3	INSTITUTO CONSULENDE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$238,960	\$238,960	\$238,960	\$238,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	1,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: OK - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329495	Centro Cultural Edificio "Luz, Mejoramiento e Implementación de Proyectos Educativos"	142000304	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aperturas Federales	012 FASE3	INSTITUTO CONSULENDE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,588,176	\$7,588,176	\$7,588,176	\$1,507,487	\$2,842,637	\$2,842,637	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	1,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: OK - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000329521	Mejora de las Obras de Equipamiento e Mejoramiento del Circuito de Señal de Apoyos Federales en los Centros Educativos	132400507	Coahuila de Zaragoza	Parícuti	Parícuti de la Fuente	Urbano	Aperturas Federales	012 FASE3	INSTITUTO CONSULENDE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,107,487	\$4,107,487	\$4,107,487	\$4,107,487	\$2,842,637	\$2,842,637	\$0	\$0	69.21	\$0	0	0	100.00	75.00	Financiera / FICSA / Registro: OK - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329576	Proyecto Operativo Para La Implementación Del Centro de Justicia Penal en Saltillo, Coahuila de Zaragoza	142000318	Coahuila de Zaragoza	Coahuila	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,096,200	\$1,096,200	\$1,096,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	108,159	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329578	Proyecto Operativo Para La Implementación Del Centro de Justicia Penal en Saltillo, Coahuila de Zaragoza	141100064	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$366,670	\$366,670	\$366,670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	11,682	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329581	Proyecto Operativo Para La Implementación De La Cámara Operativa de Atención al Ciudadano en Saltillo, Coahuila de Zaragoza	141700124	Coahuila de Zaragoza	Motatzen	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,046,240	\$2,046,240	\$2,046,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.
GS14-142000329578	Proyecto Operativo Para La Construcción Del Centro de Justicia Penal en Saltillo, Coahuila de Zaragoza	142000306	Coahuila de Zaragoza	Neza	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,998,940	\$1,998,940	\$1,998,940	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	17,730	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329720	Mejora de las Obras de Equipamiento e Mejoramiento del Circuito de Señal de Apoyos Federales en los Centros Educativos	142000315	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,544,670	\$1,544,670	\$1,544,670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	1,000	100.00	0.00	Financiera / FICSA / Registro: SN OBSERVACION - SISTEMA: Paso al siguiente mes.	
GS14-142000329732	Proyecto Operativo Para La Construcción Del Edificio de San Pedro	142000311	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Coahuila municipal	Aperturas Federales	012 FASE3	31-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios																				

