

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tabla 474

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Monto de Proyecto | Entidad | Subtipo | Localidad | Ámbito | Tipo de Ingreso | Programa Presup. Func. Convenc. | Programa Presup. Convenc. - Puntos | Banco | Institución Operadora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Oper. | Presupuesto | Modificado | Reprogramado | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | M. Anulado | Subsidios | Unidad de Medida | Ponderación | Avance Anual | Avance Anual | Observaciones | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-----------------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|------------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avance Anual |
| CGA104000089072 | Requerimiento Adicional de La Cabaña Páramo Entre Comarca Mayor y Topo de Cabaña de La Comarca Neguay | 140000471 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Urbanización | En Ejecución | 2010 | \$172,569 | \$172,569 | \$172,569 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 67 | 0.00 | 0.00 | Financiero / Finca / Regular | |
| CGA11130400083630 | Construcción de 91.2 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle Francisco Rodríguez Y Ignacio Neguay, Col. Jardín Oro de Chetumal | 133000807 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$378,471 | \$378,471 | \$378,471 | \$372,343 | \$368,326 | \$368,326 | \$368,326 | \$6.84 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiero / FOM 2011 - ECONOMIAS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1130400083780 | Construcción de 862 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Avenida Entre Calle Nueva España Y Subvivienda (Sectores), Cd. Nueva Progreso | 133000875 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$410,160 | \$410,160 | \$410,160 | \$408,117 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiero / FOM 2011 - RENOVIMIENTOS FINANCIEROS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1130400083783 | Construcción de 267 M2 De Agua Potable En Las Vías De Santa Fe, 1ª Avenida Vía De Santa Fe y Calle Calles Encuentros Y 1ª Calle Calles Encuentros | 133000808 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$233,800 | \$233,800 | \$233,800 | \$227,307 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Metros Lineal | 58 | 100.00 | 88.00 | Financiero / FOM 2011 - RENOVIMIENTOS FINANCIEROS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1130400083780 | Construcción de 873 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle Avila y Calle La Vía de Santa Fe | 133000873 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$386,667 | \$386,667 | \$386,667 | \$386,667 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiero / FOM 2011 - ECONOMIAS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1130400083784 | Construcción de 142 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle San Juan y Calle Calles Encuentros | 133000805 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$101,429 | \$101,429 | \$101,429 | \$157,820 | \$121,288 | \$121,288 | \$121,288 | \$7.61 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiero / FOM 2011 - ECONOMIAS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1130400083785 | Construcción de 862 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle Avila Y Calle Nueva España, Cd. Nueva Progreso | 133000886 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$373,568 | \$373,568 | \$373,568 | \$370,878 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiero / FOM 2011 - ECONOMIAS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA12130400083695 | Construcción de 477 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle Calles Encuentros Y Calle San Juan, Col. Jardín Oro de Chetumal | 133000803 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | \$194,800 | \$192,435 | \$192,435 | \$6.21 | \$0 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiero / FOM 2012 - ECONOMIAS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA12130400083782 | Construcción de 454 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle San Juan Y Calle Calles Encuentros | 133000802 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$281,420 | \$281,420 | \$281,420 | \$270,135 | \$264,682 | \$264,682 | \$8.92 | \$0 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular | |
| CGA12130400083784 | Construcción de 487 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle San Juan Y Calle Calles Encuentros | 133000804 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | \$293,991 | \$293,991 | \$293,991 | \$291,488 | \$288,975 | \$288,975 | \$8.29 | \$0 | \$0 | \$0 | M2. Concreto asfáltico | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiero / FOM 2012 - ECONOMIAS / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1240000083687 | Suministro e Instalación De Bomba Sumergible De 11.0 Kw Para Bombeo De Agua En El Pozo Artesiano De Agua Artesiana Para 2012 Para Regulación Cívica | 142400063 | Cahuil de Zangoza | Periferia | Variante de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Perote, Dirección de Desarrollo Social Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$260,386 | \$260,386 | \$260,386 | \$260,386 | \$260,386 | \$260,386 | \$260,386 | 100.00 | \$0 | \$0 | Equipo | 650 | 0.00 | 100.00 | Financiero / Obra Terminada / Finca / Regular | |
| CGA1240000083713 | Rehabilitación De Transmisor Para Paso De Agua Potable De 15.0 Kw En El Pozo Artesiano Para 2012 Para Regulación Cívica | 142400066 | Cahuil de Zangoza | Periferia | San Miguel de Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Perote, Dirección de Desarrollo Social Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$20,648 | \$20,648 | \$20,648 | \$20,648 | \$20,648 | \$20,648 | \$20,648 | 100.00 | \$0 | \$0 | Piso | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiero / Obra Terminada / Finca / Regular | |
| CGA1240000083739 | Rehabilitación De Bomba Sumergible Para Paso De Agua Potable De 15.0 Kw En El Pozo Artesiano Para 2012 Para Regulación Cívica | 142400064 | Cahuil de Zangoza | Periferia | San Francisco del Programa | Rural | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Perote, Dirección de Desarrollo Social Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$156,229 | \$156,229 | \$156,229 | \$156,229 | \$156,229 | \$156,229 | \$156,229 | 100.00 | \$0 | \$0 | Piso | 480 | 0.00 | 100.00 | Financiero / Obra Terminada / Finca / Regular | |
| CGA1240000083806 | Suministro e Instalación De Bomba Sumergible De 11.0 Kw Para Bombeo De Agua En El Pozo Artesiano De Agua Artesiana Para 2012 Para Regulación Cívica | 142400065 | Cahuil de Zangoza | Periferia | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Perote, Dirección de Desarrollo Social Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$144,215 | \$144,215 | \$144,215 | \$144,215 | \$144,215 | \$144,215 | \$144,215 | 100.00 | \$0 | \$0 | Piso | 470 | 0.00 | 100.00 | Financiero / Obra Terminada / Finca / Regular | |
| CGA1240000083828 | Rehabilitación De Bomba Sumergible Para Paso De Agua Potable De 15.0 Kw En El Pozo Artesiano Para 2012 Para Regulación Cívica | 142400067 | Cahuil de Zangoza | Periferia | Tierr | Rural | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Perote, Dirección de Desarrollo Social Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$5,280 | \$5,280 | \$5,280 | \$5,280 | \$5,280 | \$5,280 | \$5,280 | 100.00 | \$0 | \$0 | Piso | 240 | 0.00 | 100.00 | Financiero / Obra Terminada / Finca / Regular | |
| CGA1240000083876 | Rehabilitación De Bomba Sumergible Para Paso De Agua Potable De 15.0 Kw En El Pozo Artesiano Para 2012 Para Regulación Cívica | 142400068 | Cahuil de Zangoza | Periferia | Para de la Fuente | Rural | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Perote, Dirección de Desarrollo Social Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | 100.00 | \$0 | \$0 | Tanque Desbordan | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiero / Obra Terminada / Finca / Regular | |
| CGA124000008614 | Construcción De 716 M2 De Pavimento Adhérico En La Calle Calles Encuentros Entre Calle Calles Encuentros Y Calle Calles Encuentros, Cd. Nueva Progreso | 1143000488 | Cahuil de Zangoza | Saño | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas municipales de Saño | Urbanización | En Ejecución | 2012 | \$237,624 | \$237,624 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1240000086174 | Requerimiento Adicional de La Cabaña Páramo Entre Comarca Mayor y Topo de Cabaña de La Comarca Neguay | 100000472 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Urbanización | En Ejecución | 2012 | \$172,569 | \$172,569 | \$172,569 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 113 | 0.00 | 0.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1240000086182 | Construcción De Concreto Hidráulico De Cabaña Páramo Entre Comarca Mayor y Topo de Cabaña de La Comarca Neguay | 140000473 | Cahuil de Zangoza | Saño | Saño | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANIFIESTO DE SALTILLO (OMASIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) | Urbanización | En Ejecución | 2012 | \$636,358 | \$636,358 | \$636,358 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 75 | 0.00 | 0.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1330000086040 | Esc. Prim. "Benito Juárez" De Nueva Comarcar de Cacha Y Banarua | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$384,611 | \$384,611 | \$384,611 | \$384,611 | \$384,611 | \$384,611 | \$384,611 | \$384,611 | 100.00 | \$0 | \$0 | Metros Lineal | 271 | 100.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| CGA1330000086047 | Esc. Prim. "Miguel Alemán" De Nueva Comarcar de Cacha Y Banarua | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$61,871 | \$68,864 | \$68,864 | \$68,864 | \$68,864 | \$61,871 | \$61,871 | \$61,871 | \$8.55 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 467 | 90.00 | 90.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| CGA1330000086100 | J.N. Juana Flores De Zangoza, Intermedicacion | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2013 | \$117,884 | \$118,001 | \$118,001 | \$118,001 | \$118,001 | \$117,884 | \$117,884 | \$8.91 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1330000086088 | Esc. Prim. "Benito Juárez" De Nueva Comarcar de Cacha Y Banarua | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$118,190 | \$452,061 | \$452,061 | \$452,061 | \$452,061 | \$452,061 | \$452,061 | \$452,061 | 100.00 | \$0 | \$0 | Otra | 91 | 30.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| CGA1330000086086 | J.N. Federico Fajardo, Construcción De Banqueta Periferia De Juanga Periferia | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2013 | \$86,485 | \$184,868 | \$184,868 | \$184,868 | \$184,868 | \$86,485 | \$86,485 | \$8.70 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 198 | 60.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1330000086093 | Esc. Prim. "Benito Juárez" De Nueva Comarcar de Cacha Y Banarua | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$625,680 | \$625,680 | \$625,680 | \$625,680 | \$625,680 | \$625,680 | \$625,680 | \$625,680 | 100.00 | \$0 | \$0 | Metros Lineales | 251 | 100.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| CGA1330000086046 | J.N. Federico Fajardo, Construcción De Banqueta Periferia De Juanga | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$225,030 | \$499,488 | \$499,488 | \$499,488 | \$499,488 | \$424,115 | \$424,115 | \$8.49 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 64 | 40.00 | 68.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1330000086041 | Esc. Prim. "Benito Juárez" De Nueva Comarcar de Cacha Y Banarua | MN-079-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$37,009 | \$37,009 | \$37,009 | \$37,009 | \$37,009 | \$31,048 | \$31,048 | \$8.51 | \$0 | \$0 | Estudio | 817 | 40.00 | 56.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1330000086048 | Esc. Prim. "Benito Juárez" De Nueva Comarcar de Cacha Y Banarua | MN-045-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$68,465 | \$268,469 | \$268,469 | \$268,469 | \$268,469 | \$268,469 | \$268,469 | \$268,469 | 100.00 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 216 | 60.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| CGA1330000086028 | J.N. Federico Fajardo, Construcción De Banqueta Periferia De Juanga | MN-045-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | 004-FAG-Muestreo y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | \$395,882 | \$438,991 | \$438,991 | \$438,991 | \$438,991 | \$437,448 | \$437,448 | \$8.69 | \$0 | \$0 | Metros Cuadrados | 30 | 70.00 | 100.00 | Financiero / Finca / Regular / SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| CGA1330000086081 | Escuela De La Salud, Construcción De Cuartos Y Banqueta, Cd. San José | MN-035-13 | Cahuil de Zangoza | Periferia Negra | Periferia Negra | Urbano | Aportaciones Federales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2014

Tabla #14

| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Módulo del Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Zona | Tipo de Inversión | Programa Federal Convocado | Programa Federal Convencional | Banco | Institución Operadora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Inicial | Presupuesto | Modificado | Completado | Comprometido | Devengado | Gastado | Pagado | M. Anual | Subtotal | Unidad de Medida | Ponderación | Avance Anual | Avance Anual | Avance Anual | Observaciones | | |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------|-----------------------|---|--|---|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2014 |
| COA141400059102 | Rehabilitación De Azotes En La Escuela Secundaria De La Cruz De San Mateo | 14070051 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Transporte y movilidad | En Ejecución | 2014 | \$197,860 | \$197,207 | \$197,207 | \$197,207 | \$197,207 | \$197,207 | \$197,207 | \$197,207 | \$197,207 | 100.00 | \$0 | Auto | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400059112 | Equipamiento De Pisos De Agua En El Qil La Mota | 14070052 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Las Mercedes | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$170,732 | \$170,732 | \$170,677 | \$170,732 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | Equipo | 90 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400059113 | Construcción De Una Red General De Drenaje Y Drenaje De Las Cajas De Agua En El Callejón De San Mateo | 14070053 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$193,010 | \$108,074 | \$108,074 | \$193,010 | \$193,010 | \$193,010 | \$193,010 | \$193,010 | \$193,010 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400059114 | Equipamiento De Pisos De Agua En El Callejón De San Mateo | 14070053 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$608,188 | \$608,188 | \$607,349 | \$180,273 | \$180,273 | \$180,273 | \$180,273 | \$180,273 | \$180,273 | 29.64 | \$0 | Equipo | 9,000 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400059301 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal | 1423 | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Coahuila | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$305,208 | \$305,209 | \$305,209 | \$305,209 | \$305,209 | \$305,209 | \$305,209 | \$305,209 | \$305,209 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 4,300 | 100.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400052463 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De San Mateo | 14080023 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$79,992 | \$79,992 | \$79,992 | \$79,992 | \$79,992 | \$79,992 | \$79,992 | \$79,992 | \$79,992 | 100.00 | \$0 | Lote | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400053733 | Construcción De Sustratos Electricos En Escuelas De Cobertura Municipal | 14230026 | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Coahuila | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | \$209,948 | \$209,948 | \$209,948 | \$209,948 | \$209,948 | \$209,948 | \$209,948 | \$209,948 | \$209,948 | 100.00 | \$0 | Módulo | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400053776 | Ampliación De Red Electrica En El Barrio La Paz Del Alzate Municipal De Coahuila | | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Coahuila | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$494,427 | \$494,427 | \$494,984 | \$494,427 | \$74,834 | \$119,933 | \$119,933 | \$119,933 | \$119,933 | 24.19 | \$0 | Servicio | 0 | 100.00 | 75.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400053836 | Manejo De Residuos De Drenaje En La Cabecera Municipal De Coahuila | 14230026 | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Coahuila | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,368 | \$1,368 | \$4,771 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Servicio | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400054200 | Electrificación En El Callejón De San Mateo | 59423 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Francisco de los Rios | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$440,409 | \$440,409 | \$440,409 | \$440,409 | \$440,409 | \$440,409 | \$440,409 | \$440,409 | \$440,409 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400054209 | Electrificación En El Callejón De San Mateo | 59428 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Virgen | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$67,787 | \$67,787 | \$67,787 | \$67,787 | \$67,787 | \$67,787 | \$67,787 | \$67,787 | \$67,787 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400054223 | Electrificación En El Callejón De San Mateo | 59433 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Barreal | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$344,387 | \$344,387 | \$344,387 | \$344,387 | \$344,387 | \$344,387 | \$344,387 | \$344,387 | \$344,387 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400054439 | Reparación De Motor De Bomba Y Cable Electrico En El Pozo Artesiano No.3 Cabecera Municipal De Coahuila | | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$81,190 | \$81,190 | \$81,190 | \$81,190 | \$81,190 | \$81,190 | \$81,190 | \$81,190 | \$81,190 | 100.00 | \$0 | Equipo | 2,314 | 100.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400054436 | Ampliación De Red De Electrificación | 14292 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$23,385 | \$23,385 | \$23,385 | \$23,385 | \$23,385 | \$23,385 | \$23,385 | \$23,385 | \$23,385 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400054515 | Adaptación De Bomba De Agua Potable Urbana En El Pozo Artesiano No.3 Cabecera Municipal De Coahuila | 142923 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$106,483 | \$106,483 | \$68,318 | \$68,318 | \$68,318 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 2,600 | 100.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056099 | Manejo De Residuos De Drenaje En La Cabecera Municipal De Coahuila | 14230026 | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Coahuila | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Educación | En Ejecución | 2014 | \$14,622 | \$14,622 | \$126,220 | \$14,622 | \$43,207 | \$43,207 | \$43,207 | \$43,207 | \$43,207 | 30.00 | \$0 | Alumno | 220 | 100.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400056148 | Construcción De Red De Agua Potable En El Callejón De San Mateo | 59423 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de San Mateo | Cobertura municipal | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | DIRECCION DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$103,244 | \$103,244 | \$110,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 60 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056143 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De San Mateo | | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Coahuila | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$146,317 | \$146,317 | \$49,485 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056180 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De San Mateo | 3801 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de San Mateo | Cobertura municipal | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | DIRECCION DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$79,942 | \$79,942 | \$103,661 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056203 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De San Mateo | | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Cobertura municipal | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$185,177 | \$185,177 | \$192,019 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400056206 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De San Mateo | 14070023 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Escuela de San Mateo | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$862,139 | \$862,139 | \$862,600 | \$862,600 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056237 | Agua Potable En Zona Rural | 14070023 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | La Virgen | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$295,193 | \$295,193 | \$204,674 | \$204,674 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 171 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056264 | Ampliación De Red De Drenaje Urbano En El Callejón De San Mateo | 00-02-14 | Coahuila de Zaragoza | Toluca | Cobertura municipal | Urbana | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL R ENTORNO DE URBANIZACION | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$17,761 | \$17,761 | \$17,761 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056407 | Red De Saneamiento Y Drenaje Urbano En El Callejón De San Mateo | 14070025 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$324,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 1,800 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056535 | Electrificación | 14070028 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Elmo Mercedes Benavente | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Utilidades | En Ejecución | 2014 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | \$186,700 | 100.00 | \$0 | Pavimento | 200 | 100.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056614 | Mejoramiento De Vivienda Un Cuarto | 14070033 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400056661 | Mejoramiento De Vivienda Un Cuarto | 14070034 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. | |
| COA141400056681 | Reparación De Equipo Helioponera P-1 | 14070047 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$8,630 | \$8,630 | \$7,767 | \$7,767 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 9,000 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056749 | Red De Drenaje De Cobertura Municipal De Coahuila | 14070050 | Coahuila de Zaragoza | Cuervo Cárdenas | Cuervo Cárdenas | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA MUNICIPAL | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,367 | \$440,367 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 1,800 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Fideicomiso / Regimen SETSMA. Pasa al siguiente mes. |
| COA141400056833 | Rehabilitación De Terrazas En Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Pasa Del Rio | 142896307 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Pasa del Rio | Rural | Apoyaciones Federales | COA14AG Modificado y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Apoyaciones Federales para Obediencia | PRESENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabla 49A

| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Módulo del Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Zona | Tipo de Inversión | Programa Federal Convocado | Programa Federal Convencio- nalizado | Banco | Institución Operadora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Inicial | Presupuesto | Modificado | Reprogramado | Comprometido | Devengado | Pendiente | Pagado | Años del Año | | | Observaciones |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---|---|---|---|----------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agosto | Septiembre | Octubre | |
| CGA1414000073821 | Apoyos Municipales Viviendas de Eje B, Ballea, El | 142500154 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$61,000 | \$61,000 | \$61,000 | \$61,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 112 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000074049 | Demora Saneamiento Varas Calles, Sección, Frontera, Avenida, Regio, Zonas, La Parra | 142500168 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,003,489 | \$1,003,489 | \$1,003,489 | \$1,003,489 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000074705 | Electromoción C. Estación Zapata, Col. El Cap | 142500170 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$281,874 | \$281,874 | \$281,874 | \$281,874 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000074741 | Electromoción C. Nicolás Bravo, Col. El Centro | 142500171 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$105,813 | \$105,813 | \$105,813 | \$105,813 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000074788 | Electromoción C. Francisco Gaitán, Col. Benito Arango | 142500172 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$81,219 | \$81,219 | \$81,219 | \$81,219 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000074876 | Electromoción, Eje B Central | 142500173 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$354,587 | \$354,587 | \$354,587 | \$354,587 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000074919 | Electromoción En Eje B Nueva, Eje B Nueva | 142500174 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$627,743 | \$627,743 | \$627,743 | \$627,743 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000074971 | Construcción De Bodega De Almacenamiento, Equipos Y Materiales | 142500175 | Cahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | OBRAS PUBLICAS | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$114,416 | \$114,416 | \$114,416 | \$114,416 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000075267 | Construcción De Red De Electricidad En Calle Am. Antonio De La Parra | 142680206 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$126,395 | \$126,395 | \$126,395 | \$126,395 | \$126,395 | \$126,395 | \$126,395 | \$126,395 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075460 | Construcción De Camión Derramador En La Colonia República Coahuila | 142680207 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | \$4,151 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / LOS CUATRO COMITADOS VAN A CONSTRUIR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075456 | Construcción De Camión Derramador En El Eje B La Parra | 142680208 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$29,058 | \$29,058 | \$29,058 | \$29,058 | \$29,058 | \$29,058 | \$29,058 | \$29,058 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075485 | Operación De Camión Para Ballea En El Eje B La Parra | 142680209 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$10,417 | \$10,417 | \$10,417 | \$10,417 | \$10,417 | \$10,417 | \$10,417 | \$10,417 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075530 | Operación De Tractor De Concreto En El Eje B La Parra | 142680210 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$5,712 | \$5,712 | \$5,712 | \$5,712 | \$5,712 | \$5,712 | \$5,712 | \$5,712 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075551 | Construcción De Camión Derramador En El Eje B Santa Eulalia | 142680211 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$16,604 | \$16,604 | \$16,604 | \$16,604 | \$16,604 | \$16,604 | \$16,604 | \$16,604 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075578 | Construcción De Camión Para Ballea En El Eje B Santa Eulalia | 142680212 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$15,626 | \$15,626 | \$15,626 | \$15,626 | \$15,626 | \$15,626 | \$15,626 | \$15,626 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075604 | Operación De Tractor De Concreto En El Eje B Santa Eulalia | 142680213 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$14,279 | \$14,279 | \$14,279 | \$14,279 | \$14,279 | \$14,279 | \$14,279 | \$14,279 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075631 | Construcción De Camión Derramador En El Eje B Corte Nuevo | 142680214 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$2,076 | \$2,076 | \$2,076 | \$2,076 | \$2,076 | \$2,076 | \$2,076 | \$2,076 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075653 | Construcción De Tractor De Concreto En El Eje B Corte Nuevo | 142680215 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$2,856 | \$2,856 | \$2,856 | \$2,856 | \$2,856 | \$2,856 | \$2,856 | \$2,856 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / CONVENIO CON EL ESTADO DE COAHUILA EL DIAL VA A EJECUTAR OTRA OBRAS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075731 | Construcción De Camión Derramador En La Colonia República | 142680217 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$165,000 | \$165,000 | \$165,000 | \$165,000 | \$165,000 | \$66,000 | \$66,000 | 40.00 | \$0 | 0.00 | 40.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | | |
| CGA1414000075747 | Operación De Camión Para Ballea En La Colonia República | 142680218 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$165,000 | \$165,000 | \$165,000 | \$165,000 | \$165,000 | \$66,000 | \$66,000 | 40.00 | \$0 | 0.00 | 40.00 | Financiar / Finca / REGISTRO DE MATERIALES / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | | |
| CGA1414000075762 | Operación De Tractor De Concreto En La Colonia República | 142680219 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$132,000 | \$132,000 | \$132,000 | \$132,000 | \$132,000 | \$52,800 | \$52,800 | 40.00 | \$0 | 0.00 | 40.00 | Financiar / Finca / REGISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | | |
| CGA1414000075777 | Construcción De Camión Derramador En La Colonia El Eje B | 142680240 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$99,000 | \$99,000 | \$99,000 | \$99,000 | \$99,000 | \$39,600 | \$39,600 | 40.00 | \$0 | 0.00 | 40.00 | Financiar / Finca / REGISTRO DE MATERIALES / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | | |
| CGA1414000075789 | Construcción De Camión De Ballea En La Colonia El Eje B | 142680241 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$99,000 | \$99,000 | \$99,000 | \$99,000 | \$99,000 | \$39,600 | \$39,600 | 40.00 | \$0 | 0.00 | 40.00 | Financiar / Finca / REGISTRO DE MATERIALES / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | | |
| CGA1414000075852 | Instalación De Pavimento Sólido En El Progreso | 142680242 | Cahuila de Zaragoza | El Progreso | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$33,854 | \$33,854 | \$33,854 | \$33,854 | \$33,854 | \$33,854 | \$33,854 | \$33,854 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. |
| CGA1414000075858 | Instalación De Pavimento Sólido En Rodolfo Aranda | 142680243 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075871 | Instalación De Pavimento Sólido En Santa Eulalia | 142680244 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$16,827 | \$16,827 | \$16,827 | \$16,827 | \$16,827 | \$16,827 | \$16,827 | \$16,827 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075875 | Instalación De Pavimento Sólido En Corte Nuevo O Eje B Zaragoza | 142680245 | Cahuila de Zaragoza | Rural | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | \$6,464 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000075883 | Construcción De Red De Electricidad En La Colonia República | 142680246 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$59,403 | \$59,403 | \$59,403 | \$59,403 | \$59,403 | \$59,403 | \$59,403 | \$59,403 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000077460 | Piso Firme | 140700027 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000077516 | Construcción De Red General De Drenaje Y Limpieza De Calle, Puentes, Carreteras Y Obras De Mantenimiento Carreteras Y Carreteras | 140700035 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$381,237 | \$379,693 | \$379,693 | \$379,693 | \$379,693 | \$379,693 | \$379,693 | \$379,693 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000077526 | Reparación De Eje B Herrerías En El Progreso No. 2 | 140700046 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$6,000 | \$6,000 | \$7,500 | \$7,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000077744 | Ampliación De Red Electrica En Eje B de San Juan | FSM14001 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | pendencia municipal | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$124,773 | \$124,773 | \$124,773 | \$124,773 | \$124,773 | \$124,773 | \$124,773 | \$124,773 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / REGISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000077752 | Ampliación De Red Electrica Eje B San Juan | FSM14002 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20 Apoyaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales | pendencia municipal | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$111,044 | \$111,044 | \$111,044 | \$111,044 | \$111,044 | \$111,044 | \$111,044 | \$111,044 | 100.00 | \$0 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Finca / REGISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes. | |
| CGA1414000077816 | Ampliación De Red Electrica Eje B Pedro Bernal | FSM14003 | Cahuila de Zaragoza | Urbano | Apoyaciones Federales | 004 FAS Manifiesto de las Dependencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabla 474

| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Módulo del Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Urbaneidad | Forma de Financiamiento | Programa Presup. Convencional | Programa Presup. Convencional - Subproyecto | Rubro | Institución Operadora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Normativo | Presupuesto | Modificado | Reprogramado | Anexo Presupuesto | | | | Unidad de Medida | Ponderación | Avance Anual | Avance Mensual | Observaciones |
|---------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|---|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------|------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Complementado | Derogado | Quedó | Requiere | | | | | |
| CGA141400003531 | Consultorio Médico En El Tural | Non-74018 | Cañahuate de Zaragoza | Amajag | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Financiar en proceso de contratación / Financiar en proceso de contratación | | |
| CGA141400003715 | Ampliación Del Red Eléctrico En El Ejido San Carlos | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$204,386 | \$204,386 | \$204,386 | \$204,386 | \$204,386 | \$204,386 | \$204,386 | \$204,386 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400003838 | Ampliación De Red De Conduccion De Agua En El Ejido San Carlos | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$1,017,000 | \$1,017,000 | \$1,017,000 | \$1,017,000 | \$1,017,000 | \$1,017,000 | \$1,017,000 | \$1,017,000 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400003931 | Construcción De Muro | - | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$478,848 | \$478,848 | \$478,848 | \$478,848 | \$478,848 | \$478,848 | \$478,848 | \$478,848 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400003936 | Mojer Catalá Y Española En La Vivienda | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$51,687 | \$51,687 | \$51,687 | \$51,687 | \$51,687 | \$51,687 | \$51,687 | \$51,687 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400003988 | Ampliación De Vivienda En El Ejido San Carlos | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$115,242 | \$115,242 | \$115,242 | \$115,242 | \$115,242 | \$115,242 | \$115,242 | \$115,242 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004036 | Ampliación De Vivienda En El Ejido San Carlos | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$12,131 | \$12,131 | \$12,131 | \$12,131 | \$12,131 | \$12,131 | \$12,131 | \$12,131 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004145 | Rehabilitación De Alumbrado Público | - | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$54,566 | \$54,566 | \$54,566 | \$54,566 | \$54,566 | \$54,566 | \$54,566 | \$54,566 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004186 | Manejo De La Red De Alumbrado Público | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | San Carlos | Rural | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$30,987 | \$30,987 | \$30,987 | \$30,987 | \$30,987 | \$30,987 | \$30,987 | \$30,987 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004458 | Programa De Mantenimiento A La Red De Alumbrado Público | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | San Carlos | Rural | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$30,450 | \$30,450 | \$30,450 | \$30,450 | \$30,450 | \$30,450 | \$30,450 | \$30,450 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004844 | Rehabilitación De Equipo De Bombas | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Medio del Río | Rural | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$51,666 | \$51,666 | \$51,666 | \$51,666 | \$51,666 | \$51,666 | \$51,666 | \$51,666 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SELETA VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004944 | Activo De Compra De Materia Productiva | | Cañahuate de Zaragoza | Jimez | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE JIMENZ, CAÑAHUATE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004974 | Construcción De Red De Drenaje En Calle San Mateo Número 101 Y Alameda Cuernavaca | 14-000032 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$93,185 | \$93,185 | \$93,185 | \$93,185 | \$93,185 | \$93,185 | \$93,185 | \$93,185 | 0.12 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004983 | Construcción De Saneamiento De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo Del 1 De Marzo A Camarón La Lir De La Florida | 14-000049 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$257,549 | \$257,549 | \$257,549 | \$257,549 | \$257,549 | \$257,549 | \$257,549 | \$257,549 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004987 | Construcción De Calle De Drenaje En Calle Francisco Villa Y Calle Comercio | 14-000050 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$82,318 | \$82,318 | \$82,318 | \$82,318 | \$82,318 | \$82,318 | \$82,318 | \$82,318 | 0.41 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400004991 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Juan Vega De Arroyo A Calle San Nemesio En Esperanza | 14-000070 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$93,317 | \$93,317 | \$93,317 | \$93,317 | \$93,317 | \$93,317 | \$93,317 | \$93,317 | 0.41 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005022 | Red De Drenaje En Colonia Comunal | 14-000085 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,080,732 | \$1,080,732 | \$1,080,732 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005143 | Red De Drenaje En Calle La Cañilla | 14-000084 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$261,910 | \$261,910 | \$261,910 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005186 | Electrificación En Calle Miguel Alemán | 14-000071 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$157,870 | \$157,870 | \$157,870 | \$157,870 | \$157,870 | \$157,870 | \$157,870 | \$157,870 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005211 | Electrificación En Colonia La Loma | 14-000072 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$542,432 | \$542,432 | \$542,432 | \$542,432 | \$542,432 | \$542,432 | \$542,432 | \$542,432 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005216 | Electrificación En Colonia Juan José | 14-000075 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$277,948 | \$277,948 | \$277,948 | \$277,948 | \$277,948 | \$277,948 | \$277,948 | \$277,948 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005331 | Electrificación En Colonia Trax 4 | 14-000074 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$71,565 | \$71,565 | \$71,565 | \$71,565 | \$71,565 | \$71,565 | \$71,565 | \$71,565 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005378 | Electrificación En Calle Basilio De Soto Gómez Benavente López Y Alameda Cuernavaca | 14-000075 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$41,893 | \$41,893 | \$41,893 | \$41,893 | \$41,893 | \$41,893 | \$41,893 | \$41,893 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005482 | Rehabilitación De Calle Nueva Entre Camarón La Lir Y Calle Comercio | 14-000076 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$77,284 | \$77,284 | \$77,284 | \$77,284 | \$77,284 | \$77,284 | \$77,284 | \$77,284 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005505 | Electrificación En Calle Agujero Y Avenida Entre Juan Gómez Y Calle San | 14-000077 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$51,180 | \$51,180 | \$51,180 | \$51,180 | \$51,180 | \$51,180 | \$51,180 | \$51,180 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005523 | Electrificación En Calle Guadalupe Entre Esperanza Y Calle Comercio | 14-000078 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$32,364 | \$32,364 | \$32,364 | \$32,364 | \$32,364 | \$32,364 | \$32,364 | \$32,364 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005560 | Electrificación En Calle Agujero De Sotillo Entre Alameda Cuernavaca Y Calle Comercio | 14-000079 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$33,921 | \$33,921 | \$33,921 | \$33,921 | \$33,921 | \$33,921 | \$33,921 | \$33,921 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005583 | Electrificación En Calle Venustiano Carranza Entre General Benavente López Y Calle Comercio | 14-000080 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$18,840 | \$18,840 | \$18,840 | \$18,840 | \$18,840 | \$18,840 | \$18,840 | \$18,840 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005587 | Electrificación En Calle Venustiano Carranza Entre Y De Febrero Colonia Olvera | 14-000081 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$33,770 | \$33,770 | \$33,770 | \$33,770 | \$33,770 | \$33,770 | \$33,770 | \$33,770 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005671 | Electrificación En Calle Francisco La Flores Entre El De Agosto Y El De San Carlos Guillermo Hernandez | 14-000082 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$124,823 | \$124,823 | \$124,823 | \$124,823 | \$124,823 | \$124,823 | \$124,823 | \$124,823 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005688 | Electrificación En Calle Paso Real Colonia La Lir | 14-000085 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$116,567 | \$116,567 | \$116,567 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005941 | Electrificación En Calle Dr. Jesús Paredes Y Calle De La Florida Colonia Arca | 14-000086 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$72,068 | \$72,068 | \$72,068 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Financiar / Financiar / Registro SE ENVA A VALORACION - SISTEMA Para el siguiente inv. | | |
| CGA141400005988 | Electrificación En Calle Venustiano Carranza Entre Y De Febrero Colonia Olvera | 14-000087 | Cañahuate de Zaragoza | Mizquic | Cobertura municipal | Aperturas Federales | Aperturas Federales | 004-FAG-Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 20-Aperturas Federales para Dependencias Federales y Municipales | PRESENCIA MUNICIPAL DE MIZQUIC | Utilización | En Ejecución | 2014 | \$89,585 | \$89,585 | | | | | | | | | | | | |

