

146

246

Tabla 998

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anual	Años Previstos										Observaciones			
							Programa	Proyecto	Proyecto				Comprometido	Desagregado	Operativo	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Presupuesto		Modificado		
CSA131000014007	E.S.T. No. 94, Construcción De 2 Aulas Dedicadas (HAB) - Taller Computa (HAB) Y Ocio Educativo	13300042	Cañahua de Zangoza	Torimón	Torimón	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$2,115,822	\$2,115,822	\$2,115,822	\$2,115,822	\$2,115,822	\$1,882,370	\$1,882,370	88.96	\$0	Año	40	0.00	98.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014719	E.S.T. José Vascosinos (Frac. La Melillo); Construcción De 2 Aulas Dedicadas (HAB) Y Ocio Educativo	13000036	Cañahua de Zangoza	Acuña	Cuicat Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$2,471,136	\$1,031,324	\$1,031,324	\$1,031,324	\$1,031,324	\$1,456,616	\$1,456,616	88.21	\$0	Taller	137	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014727	Pro. Nueva Del Sur, Rectoría General, Construcción De 2 Aulas Dedicadas (HAB), Servicios Sanitarios, Sustracción Parcial De Malla Colectiva Y Ocio Educativo	133000582	Cañahua de Zangoza	Saltito	Saltito	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$1,327,840	\$1,308,482	\$1,308,482	\$1,308,482	\$1,308,482	\$1,308,481	\$1,308,481	100.00	\$0	Año	204	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014782	J.N. José María Rodríguez, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	13300061	Cañahua de Zangoza	Guaymas	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$408,003	\$408,003	\$334,370	\$334,370	\$334,370	\$316,945	\$316,945	77.46	\$0	Año	66	0.00	98.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014786	E.S. Luis Martínez García, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	13300062	Cañahua de Zangoza	Misobaca	Misobaca	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$809,817	\$809,799	\$806,799	\$806,799	\$806,799	\$806,799	\$806,799	100.00	\$0	Año	197	0.00	98.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014779	E.S. No. 2, Ignacio Zaragoza, San. Camarón General, San. Ignacio, Cda. Río De San. Elvira Gd Y San. De Toluca De Toluca	13300059	Cañahua de Zangoza	Fronteira	Fronteira	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$2,441,810	\$1,343,198	\$1,343,198	\$1,343,198	\$1,343,198	\$1,343,198	\$1,343,198	100.00	\$0	Otra	408	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014788	Pro. Nueva Esperanza (Cda. Villa La Libertad), Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB), Servicios Sanitarios Y Ocio Educativo	133000403	Cañahua de Zangoza	Torimón	Torimón	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$350,000	\$248,875	\$240,947	\$240,947	\$240,947	\$240,945	\$240,945	96.36	\$0	Año	120	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014861	E.S. No. 5 "Dr. Ignacio Hernández" Segrá, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB), Taller De Computa (HAB) Y Ocio Educativo	133000589	Cañahua de Zangoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$2,294,735	\$1,754,439	\$1,701,095	\$1,701,095	\$1,701,095	\$1,690,739	\$1,690,739	96.37	\$0	Año	283	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014938	Pro. Francisco J. Madariaga, Reparación Mayor De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000673	Cañahua de Zangoza	Saltito	Saltito	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$1,313,087	\$1,083,109	\$1,081,710	\$1,081,710	\$1,081,710	\$1,081,710	\$1,081,710	94.33	\$0	Otra	320	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014954	J.N. República, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000616	Cañahua de Zangoza	Acuña	Cuicat Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$931,035	\$1,816,111	\$297,131	\$297,131	\$297,131	\$297,080	\$297,080	99.27	\$0	Año	105	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014968	Pro. Dr. Ignacio García, Construcción De 2 Aulas Dedicadas (HAB) Y Ocio Educativo (Frac. Chica Parvula)	133000680	Cañahua de Zangoza	Saltito	Saltito	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$660,873	\$632,389	\$617,878	\$617,878	\$617,878	\$598,046	\$598,046	95.15	\$0	Año	187	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014948	Pro. Nueva Esperanza (Cda. Villa La Libertad), Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB), Servicios Sanitarios Y Ocio Educativo	133000584	Cañahua de Zangoza	Nueva	Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$2,091,166	\$2,098,268	\$1,613,630	\$1,613,630	\$1,613,630	\$1,606,841	\$1,606,841	76.38	\$0	Año	120	0.00	100.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014956	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000616	Cañahua de Zangoza	Guaymas	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$4,875,020	\$4,875,020	\$3,806,940	\$3,806,940	\$3,806,940	\$3,737,878	\$3,737,878	76.67	\$0	Otra	0	0.00	85.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000014769	Pro. Rafael Ramírez (Cda. Las Mercedes), Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	140000056	Cañahua de Zangoza	Misobaca	Misobaca	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$1,068,175	\$1,027,888	\$1,027,888	\$1,027,888	\$1,027,888	\$1,014,716	\$1,014,716	98.89	\$0	Año	120	0.00	98.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000015233	E.S. No. 4 "Dr. Ignacio Hernández" Segrá, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000582	Cañahua de Zangoza	Torimón	Torimón	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$1,607,104	\$1,407,104	\$1,407,104	\$1,407,104	\$1,407,104	\$422,131	\$422,131	30.00	\$0	Taller	275	0.00	97.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000003090	Pro. Juan José Ortiz Sánchez (Frac. Arroyo), Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000436	Cañahua de Zangoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$243,862	\$294,485	\$294,485	\$294,485	\$294,485	\$294,485	\$294,485	100.00	\$0	Año	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.	
CSA131000004956	Pro. Emilio Carrasco (Cda. Huelga Intelectual), Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000157	Cañahua de Zangoza	Rancho Alegre	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$1,802,887	\$1,878,788	\$1,853,830	\$1,853,830	\$1,853,830	\$1,853,830	\$1,853,830	98.78	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.	
CSA131000004948	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000581	Cañahua de Zangoza	Saltito	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$974,336	\$854,389	\$854,389	\$854,389	\$854,389	\$854,389	\$854,389	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.	
CSA131000014014	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000616	Cañahua de Zangoza	Saltito	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$322,466	\$317,682	\$317,682	\$317,682	\$317,682	\$317,682	\$317,682	97.78	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.	
CSA131000015329	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000616	Cañahua de Zangoza	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$3,878,851	\$3,878,851	\$1,195,844	\$1,195,844	\$1,195,844	\$1,188,477	\$1,188,477	81.71	\$0	Otra	0	100.00	98.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.	
CSA131000015479	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000616	Cañahua de Zangoza	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$284,000	\$440,267	\$303,367	\$303,367	\$303,367	\$303,367	\$303,367	67.53	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre CAPTURADA - SETMA: Pasa al siguiente nivel.	
CSA131000017028	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000616	Cañahua de Zangoza	Torimón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$339,792	\$339,792	\$242,483	\$242,483	\$242,483	\$242,483	\$242,483	67.39	\$0	Año	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.	
CSA131000015493	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000616	Cañahua de Zangoza	Saltito	Saltito	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000016889	J.N. Positividad Asistencial, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000630	Cañahua de Zangoza	Saltito	Saltito	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	\$128,844	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000016910	J.N. Positividad Asistencial, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	140000006	Cañahua de Zangoza	Saltito	Saltito	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$1,060,000	\$998,723	\$991,730	\$991,730	\$991,730	\$991,730	\$991,730	92.20	\$0	Otra	200	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000016920	Pro. San. Camarón General, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000608	Cañahua de Zangoza	Guaymas	Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$881,796	\$857,020	\$857,020	\$857,020	\$857,020	\$856,738	\$856,738	98.93	\$0	Otra	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000016910	J.N. María J. Positividad Asistencial, Construcción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000608	Cañahua de Zangoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$410,010	\$378,079	\$378,064	\$378,064	\$378,064	\$378,064	\$378,064	92.21	\$0	Otra	90	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: Pasa al siguiente nivel.
CSA131000016942	J.N. José María Hernández Y Positivo, Sustracción De 1 Aula Dedicada (HAB) Y Ocio Educativo	133000628	Cañahua de Zangoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	20 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$143,830	\$137,861	\$137,861	\$137,861	\$137,861	\$137,861	\$137,861	95.22	\$0	Otra	90	100.00	100.00	Financiero / Física / Registre - SETMA: P

Tabla 998

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activos	Tipo de Ingreso	Programa Fideicomiso Correlato	Programa Fideicomiso Correlato - Beneficiario	Área	Actividad	Objetivo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Ingreso	Presupuesto	Indicador	Presupuesto	Comprometido	Desagradado	Queda	Pagado	N. Aconte	Indicador	Unidad de Medida	Indicador	Área	Área	Observaciones	
CGA-41304003315	J.N. Juan De La Cruz Benítez, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	141700117	Catubala de Zangano	Moravia	Furula	Rural	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$42,000	\$446,233	\$411,206	\$411,206	\$411,206	\$129,362	\$129,362	28.89	\$0	Aula	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003318	Fin. Evangelina Lugo, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	141800005	Catubala de Zangano	Moravia	Moravia	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$42,000	\$284,229	\$284,229	\$284,229	\$284,229	\$211,807	\$211,807	74.52	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003322	E.S.G. Luis Velasco, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	141800146	Catubala de Zangano	Moravia	Moravia	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$54,419	\$680,939	\$680,625	\$680,625	\$680,625	\$186,187	\$186,187	28.68	\$0	Aula	0	100.00	2.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003325	J.N. Nereida Morales, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	141800007	Catubala de Zangano	Moravia	Moravia	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$232,000	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$296,822	\$154,094	\$154,094	55.59	\$0	Aula	0	100.00	55.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003328	E.S.G. Morales, Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mód. 1) Oros Ensen	141800014	Catubala de Zangano	Moravia	Moravia	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,150,771	\$887,424	\$887,424	\$887,424	\$887,424	\$771,135	\$771,135	66.96	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003333	E.S.G. No. 1 "Teresa Juliana Morales", Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000026	Catubala de Zangano	Nova	Nova	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$54,419	\$87,542	\$87,542	\$87,542	\$87,542	\$706,386	\$706,386	88.45	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003336	Fin. Sergio Sanguinetti, Constr. De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000054	Catubala de Zangano	Panra	Huachito	Rural	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,350,000	\$824,985	\$824,985	\$824,985	\$824,985	\$247,489	\$247,489	30.00	\$0	Aula	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003338	Fin. Carlos Rodríguez, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000071	Catubala de Zangano	Pedra Negra	Pedra Negra	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$8,000,000	\$71,434	\$71,434	\$71,434	\$71,434	\$478,274	\$478,274	47.55	\$0	Aula	0	100.00	36.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003341	E.S.G. No. 1 "Miguel Ángel Rodríguez", Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000078	Catubala de Zangano	Pedra Negra	Pedra Negra	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,430,258	\$1,323,721	\$1,323,721	\$1,323,721	\$1,323,721	\$457,116	\$457,116	30.00	\$0	Aula	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003343	J.N. De Nereida, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000084	Catubala de Zangano	Pedra Negra	Pedra Negra	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$42,000	\$287,104	\$287,104	\$287,104	\$287,104	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003347	J.N. Rosa María Herrera, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000077	Catubala de Zangano	Pedra Negra	Pedra Negra	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$42,000	\$270,682	\$270,682	\$270,682	\$270,682	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003350	E.S.G. No. 1 "Teresa Juliana Morales", Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mód. 1) Oros Ensen	142000084	Catubala de Zangano	Rancho Atique	Rancho Atique	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$2,065,100	\$1,84,467	\$1,84,467	\$1,84,467	\$1,84,467	\$786,477	\$786,477	68.42	\$0	Aula	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003354	Fin. Miguel Ángel Rodríguez, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000093	Catubala de Zangano	Rancho Atique	Rancho Atique	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$14,000	\$240,337	\$240,337	\$240,337	\$240,337	\$240,337	\$240,337	100.00	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003356	J.N. Miguel Ángel Rodríguez, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000094	Catubala de Zangano	Rancho Atique	Rancho Atique	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$52,000	\$712,036	\$712,036	\$712,036	\$712,036	\$86,386	\$86,386	29.03	\$0	Aula	0	100.00	10.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003365	Fin. Nueva Escuela, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000083	Catubala de Zangano	Rancho Atique	Rancho Atique	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,350,000	\$1,881,534	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel
CGA-41304003367	J.N. Miguel Ángel Rodríguez, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000027	Catubala de Zangano	Rancho Atique	Rancho Atique	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$284,000	\$478,781	\$15,135	\$15,135	\$15,135	\$15,135	\$15,135	\$15,135	22.84	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel
CGA-41304003368	E.S.G. No. 24 "Miguel Ángel Rodríguez", Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mód. 1) Oros Ensen	142000032	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,086,439	\$1,069,914	\$1,069,914	\$1,069,914	\$1,069,914	\$801,317	\$801,317	74.91	\$0	Aula	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003370	Fin. Benito Juárez, Reparación De Servicios Educativos	142000018	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$300,000	\$464,333	\$464,333	\$464,333	\$464,333	\$143,306	\$143,306	30.00	\$0	Aula	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003371	Fin. Carlos Aguirre De Fuentes, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000077	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$42,000	\$270,682	\$270,682	\$270,682	\$270,682	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003373	Fin. María E. Pérez De Aranda, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000137	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$42,000	\$270,682	\$270,682	\$270,682	\$270,682	\$226,977	\$226,977	86.03	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003374	Secretaría Nacional de Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000022	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$2,225,118	\$5,094,936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel
CGA-41304003376	Fin. María E. Pérez De Aranda, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000019	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$420,000	\$225,449	\$225,449	\$225,449	\$225,449	\$225,449	\$225,449	57.84	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003377	E.S.G. No. 81 "Rosa María Gómez", Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mód. 1) Oros Ensen	142000074	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,855,517	\$1,428,224	\$1,428,224	\$1,428,224	\$1,428,224	\$1,028,467	\$1,028,467	30.00	\$0	Aula	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003378	Fin. María E. Pérez De Aranda, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000027	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$1,440,000	\$2,533,721	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel
CGA-41304003380	E.S.G. No. 82 "Rosa María Gómez", Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mód. 1) Oros Ensen	142000031	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$2,777,297	\$2,406,715	\$2,406,715	\$2,406,715	\$2,406,715	\$1,147,133	\$1,147,133	47.44	\$0	Aula	0	100.00	45.00	Financiera / Física / Registre	- SETMAK: Pasa al siguiente nivel	
CGA-41304003381	Fin. María E. Pérez De Aranda, Construcción De 1 Aula Didáctica (Mód. 1) Oros Ensen	142000146	Catubala de Zangano	Salvador	Salvador	Urbano	Apariciones Federales	2007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	21 Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$420,000	\$718,819	\$718,819	\$718,819	\$718,819	\$168,251	\$168,251	77.55	\$0	Aula	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registre</		

546