

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total										Año Financiero																			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Reporte	Programa	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anunc	Avance Acum	Observaciones		
CD141402032854	Localización e Instalación de Topografía en los Arroyos	MPN-029-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$100,626	\$100,626	\$100,626	\$100,626	\$100,626	\$100,626	\$100,626	\$100,626	100.00	\$0	Hora de servicio	30	100.00	100.00		Financiado obra terminada / Fisioco obra terminada / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.	
CD141402032876	Suministro e Instalación de Productos de Limpieza	MPN-033-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$249,644	\$718,334	\$718,334	\$718,334	\$718,334	\$718,334	\$718,334	\$718,334	\$718,334	100.00	\$0	Paño	160,000	35.00	100.00		Financiado obra terminada / Fisioco obra terminada / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402032924	Trabaja de Mantenimiento de Plaza de Bómbas Reparaciones a Juntas (Hacienda de San Mateo)	FF-050-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,292,740	\$982,266	\$982,266	\$982,266	\$982,266	\$982,266	\$982,266	\$982,266	\$982,266	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402032938	Construcción de Techumbre de 20 X30 en Cocina de Bacterias en La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Av. San Antonio	FF-052-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$905,209	\$908,406	\$908,406	\$908,406	\$908,406	\$908,406	\$908,406	\$908,406	\$908,406	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402032948	Quadilla Externa No 8 Para Ovarios Trabajo de Reparación de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-053-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$339,940	\$335,433	\$335,433	\$335,433	\$335,433	\$335,433	\$335,433	\$335,433	\$335,433	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402032958	Quadilla Externa No 2 Para Ovarios Trabajo de Reparación de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-054-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$339,940	\$251,575	\$251,575	\$251,575	\$251,575	\$251,575	\$251,575	\$251,575	\$251,575	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402032965	Quadilla Externa No 8 Para Ovarios Trabajo de Reparación de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-055-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$339,999	\$160,832	\$160,832	\$160,832	\$160,832	\$160,832	\$160,832	\$160,832	\$160,832	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402032975	Quadilla Externa No 9 Para Ovarios Trabajo de Reparación de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-056-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$339,940	\$336,851	\$336,851	\$336,851	\$336,851	\$336,851	\$336,851	\$336,851	\$336,851	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033015	Quadilla Externa No 10 Para Ovarios Trabajo de Reparación de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-057-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$339,941	\$336,743	\$336,743	\$336,743	\$336,743	\$336,743	\$336,743	\$336,743	\$336,743	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033025	Quadilla Externa No 11 Para Ovarios Trabajo de Reparación de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-058-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$509,911	\$509,095	\$509,095	\$509,095	\$509,095	\$509,095	\$509,095	\$509,095	\$509,095	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033038	Quadilla Externa No 12 Para Ovarios Trabajo de Reparación de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-059-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$509,911	\$166,800	\$166,800	\$166,800	\$166,800	\$166,800	\$166,800	\$166,800	\$166,800	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033042	Quecaco de Bacteria Central Operadora de Control de Mermas en el Hospital (Lugar de Limpieza de Riendas Negras)	FF-063-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,630,090	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033066	Operación de Limpieza de Aire en el Laboratorio de Microbiología	FF-064-14	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Oaxaha de Zaragoza	Torreón	Acciones Federales	1005 FORTALM	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AVANTAMIENTO DE TORREON	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$285,248	\$258,408	\$258,408	\$258,408	\$258,408	\$258,408	\$258,408	\$258,408	\$258,408	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: OBRA FIN QUITADA / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033172	Asesoría de Ventas de Alimentos para el Personal	14-FRM046	Oaxaha de Zaragoza	Múzquiz	Oaxaha de Zaragoza	Múzquiz	Acciones Federales	1005 FORTALM	PRESENCIA MAN O PAL DE MUZQUIZ	Or os Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,529,393	\$1,529,393	\$1,529,393	\$1,529,393	\$1,529,393	\$1,529,393	\$1,529,393	\$1,529,393	\$1,529,393	100.00	\$0	Pieza	69,000	0.00	100.00		Financiado / Fisioco: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 100% según las métricas de ejecución de S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033129	Construcción de Obras y Aplicación de OTC en la Comandancia en Perse	14-FRM047	Oaxaha de Zaragoza	Múzquiz	Oaxaha de Zaragoza	Múzquiz	Acciones Federales	1005 FORTALM	PRESENCIA MAN O PAL DE MUZQUIZ	Seguridad	En Ejecución	2014	\$193,164	\$193,164	\$193,164	\$193,164	\$193,164	\$193,164	\$193,164	\$193,164	\$193,164	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,000	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 100% según las métricas de ejecución de S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033634	Seguridad Pública	-	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Acciones Federales	1005 FORTALM	municipio	Seguridad	En Ejecución	2014	\$600,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	\$1,065,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 100% según las métricas de ejecución de S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033369	Reparación de Control de Estacionamiento de la Calle de Juárez, Segunda Etapa	-	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Acciones Federales	1005 FORTALM	municipio	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$262,772	\$262,772	\$262,772	\$262,772	\$262,772	\$262,772	\$262,772	\$262,772	\$262,772	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: Registrado obra terminada / S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033370	Obra Perimetral de Escuela Primaria en el Estado de México	-	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Acciones Federales	1005 FORTALM	municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$182,614	\$189,254	\$189,254	\$189,254	\$189,254	\$189,254	\$189,254	\$189,254	\$189,254	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: obra terminada / S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033373	Construcción de 6 Puentes Vehiculares sobre Arroyos en el Estado de México	14FR0018	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Acciones Federales	1005 FORTALM	municipio	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$102,413	\$91,186	\$91,186	\$91,186	\$91,186	\$91,186	\$91,186	\$91,186	\$91,186	100.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: Registrado obra terminada / Fisioco: Registrado obra terminada / S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033384	Reparación de Obras de Mantenimiento de la Calle de San Mateo	-	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Acciones Federales	1005 FORTALM	municipio	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$170,926	\$170,926	\$170,926	\$170,926	\$170,926	85.46	\$0	Obra	3,000	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: Registrado obra terminada / Fisioco: Registrado obra terminada / S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033393	Construcción de Plaza en la Colonia Santa Rita	-	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Oaxaha de Zaragoza	Mérida	Acciones Federales	1005 FORTALM	municipio de Mérida de Oaxaha	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	8.82	\$0	Obra	0	100.00	100.00		Financiado / Fisioco: Registrado obra terminada / S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033649	Ats. de Limpieza en el Topo del Arroyo de San Mateo	MPN-031-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$80,221	\$870,738	\$870,738	\$870,738	\$816,750	\$816,750	\$816,750	\$816,750	\$816,750	95.80	\$0	Pieza	160,000	30.00	84.00		Financiado obra en proceso / Fisioco obra en proceso / Registro: OBRA TERMINADA / S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033673	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de la Calle de San Mateo	MPN-033-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$180,648	\$180,648	\$180,648	\$180,648	\$180,648	\$180,648	\$180,648	\$180,648	\$180,648	100.00	\$0	Metro Cuadrado	160,000	100.00	100.00		Financiado obra terminada / Fisioco obra terminada / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033676	Asesoría de Mantenimiento de la Carretera de San Mateo	MPN-035-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$395,687	\$791,375	\$791,375	\$791,375	\$791,375	\$791,375	\$791,375	\$791,375	\$791,375	100.00	\$0	Servicio	160,000	50.00	100.00		Financiado obra terminada / Fisioco obra terminada / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033680	Ats. de Limpieza en el Topo del Arroyo de San Mateo	MPN-036-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$89,425	\$3,298,083	\$3,298,083	\$3,298,083	\$3,298,083	\$2,437,802	\$2,437,802	\$2,437,802	\$2,437,802	73.92	\$0	Metro Cuadrado	160,000	30.00	74.00		Financiado obra en proceso / Fisioco obra en proceso / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033681	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de la Calle de San Mateo	MPN-037-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	\$0	Servicio	160,000	100.00	100.00		Financiado obra terminada / Fisioco obra terminada / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033687	Operación de Limpieza de la Calle de la Cultura	MPN-044-14	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$87,928	\$91,524	\$91,524	\$91,524	\$91,524	\$87,928	\$87,928	\$87,928	\$87,928	96.07	\$0	Servicio	160,000	96.00	96.00		Financiado obra en proceso / Fisioco obra en proceso / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033702	Proyecto de Asfalto de la Calle de San Mateo	MPN-053-14	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$2,090,668	\$2,040,668	\$2,040,668	\$2,040,668	\$2,040,668	\$1,859,587	\$1,859,587	\$1,859,587	\$1,859,587	90.86	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	91.00		Financiado obra en proceso / Fisioco obra en proceso / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033704	Suministro y Operación de Carretas para Baches en el Estado de México	MPN-057-14	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$2,000,775	\$2,000,775	\$2,000,775	\$2,000,775	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	0.00	\$0	Metro Cuadrado	160,000	0.00	0.00		Financiado obra contratada en proceso / Fisioco obra contratada en proceso / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033784	Operación de Limpieza de las Calles de San Mateo	MPN-014-2014	Oaxaha de Zaragoza	Riendas Negras	Riendas Negras	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	OPRAS PUBLICAS	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$1,254,726	\$1,254,726	\$1,254,726	\$1,254,726	\$1,254,726	\$1,254,726	\$1,254,726	\$1,254,726	\$1,254,726	100.00	\$0	Hora de servicio	251	0.00	100.00		Financiado obra terminada / Fisioco obra terminada / Registro: S-STEM. Pasa al siguiente nivel.
CD141402033792	Operación de Limpieza de las Calles de San Mateo	14FR0003	Oaxaha de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Acciones Federales	1005 FORTALM	MAN O P O DE PROGRESO OAXAHA	Urbana zación	En Ejecución	2014	\$89,598	\$89,598															

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convencional - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Año Financiero						Observaciones							
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional						Ciclo de Recurso	Presupuesto	Motivado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CD141400041202	Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera de la Nueva Misericordia de Calatayud	14-FM0005	Castilla-La Mancha	Calatayud	Murcia	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	Presidencia Municipal de Murcia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,044,650	\$1,044,650	\$1,044,650	\$1,044,650	\$1,044,650	\$1,044,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37,000	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: esta es una obra que se ejecutó en el ejercicio 2013 y financiado al 100% según las modificaciones realizadas. - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400041222	Pavimentación de la Carretera de la Nueva Misericordia de Calatayud	14-FM0006	Castilla-La Mancha	Calatayud	Murcia	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	Presidencia Municipal de Murcia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$248,270	\$248,270	\$248,270	\$248,270	\$248,270	\$248,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	37,000	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: esta es una obra que se ejecutó en el ejercicio 2013 y financiado al 100% según las modificaciones realizadas. - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400043224	Rehabilitación de la Red de Camión de Transportación y Reparación de los Camiones de la Zona de Calatayud	14370005	Castilla-La Mancha	Calatayud	Villa de Calatayud	Rural	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL	Transportes y Viajados	En Ejecución	2014	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	\$0	Obr	63	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400043264	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	14370006	Castilla-La Mancha	Calatayud	Villa de Calatayud	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$314,132	\$314,132	\$314,132	\$314,132	\$314,132	\$314,132	100.00	\$0	Obr	4,500	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400043303	Proyecto de Rehabilitación del Albergue Cultural de Calatayud	FF-038-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Torreón	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE TORREON	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	100.00	\$0	Proyecto	100	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA FINICIADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400043308	Proyecto de Rehabilitación del Centro de Estudios de Calatayud	FF-041-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Torreón	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE TORREON	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	100.00	\$0	Proyecto	100	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA FINICIADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400043315	Proyecto de Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	FF-051-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Torreón	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE TORREON	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA FINICIADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400043343	Proyecto de Rehabilitación de la Escuela de Música de Calatayud	FF-065-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Torreón	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE TORREON	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	\$157,074	100.00	\$0	Proyecto	100	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA FINICIADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400043416	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	FF-072-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Torreón	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE TORREON	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$110,821	\$110,821	\$110,821	\$110,821	\$110,821	\$110,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA FINICIADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044001	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	21-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE SABANAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,296,823	\$1,296,823	\$1,296,823	\$1,296,823	\$1,296,823	\$1,296,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044067	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	19-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,896	\$300,896	\$300,896	\$300,896	\$300,896	\$300,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044027	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	09-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL SABANAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,437,839	\$2,437,839	\$2,437,839	\$2,437,839	\$2,437,839	\$2,437,839	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044073	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	19-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$885,644	\$885,644	\$885,644	\$885,644	\$885,644	\$885,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044087	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	22-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL SABANAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$449,356	\$449,356	\$449,356	\$449,356	\$449,356	\$449,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044088	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	13-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE SABANAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044100	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	14-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE SABANAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	\$1,485,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044108	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	12-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE SABANAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$319,673	\$319,673	\$319,673	\$319,673	\$319,673	\$319,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044160	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	23-SAB-14	Castilla-La Mancha	Calatayud	Sabanas	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL SABANAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,030,255	\$1,030,255	\$1,030,255	\$1,030,255	\$1,030,255	\$1,030,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044384	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F024	Castilla-La Mancha	Zaragoza	La Merina	Rural	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA DEL MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$136,725	\$136,725	\$136,725	\$136,725	\$136,725	\$136,725	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044406	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F023	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Rural	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Educación	En Ejecución	2014	\$118,352	\$118,352	\$118,352	\$118,352	\$118,352	\$118,352	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: DIFERENTES TIPOS DE OBRAS / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044424	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F022	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Rural	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$136,550	\$136,550	\$136,550	\$136,550	\$136,550	\$136,550	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: PROYECTO TERMINADO / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044446	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F019	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$36,911	\$36,911	\$36,911	\$36,911	\$36,911	\$36,911	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044517	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	14380000	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Vesca	Rural	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	Presidencia Municipal de Vesca	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,584	\$23,584	\$23,584	\$23,584	\$23,584	\$23,584	100.00	\$0	Equipo	100	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: AVANCES REGISTRO - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044562	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F016	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$380,199	\$380,199	\$380,199	\$380,199	\$380,199	\$380,199	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044614	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	14380000	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Vesca	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL DE VESCA COMHA LA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$341,973	\$341,973	\$341,973	\$341,973	\$341,973	\$341,973	100.00	\$0	Proyecto	3,500	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: AVANCES REGISTRO - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044657	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F015	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$87,405	\$87,405	\$87,405	\$87,405	\$87,405	\$87,405	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044738	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F007	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$236,116	\$236,116	\$236,116	\$236,116	\$236,116	\$236,116	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044856	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F044	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Paso del Tiro	Rural	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	MUNCI PAL DE ZARAGOZA COMHA LA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,005,122	\$1,005,122	\$1,005,122	\$1,005,122	\$1,005,122	\$1,005,122	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044858	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438F030	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,422	\$35,422	\$35,422	\$35,422	\$35,422	\$35,422	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CD141400044859	Rehabilitación de la Red de Camión de Calatayud	1438N022	Castilla-La Mancha	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Apoyados Federales	1005	FORTALAN	33-Apoyados Federales para Entidades Federales y Municipales	PRESDENCA MUNCI PAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$61,826	\$61,826	\$61,826	\$61,826	\$61,826	\$61,826	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiado / Financiado / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.