

Total: 107

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Secuenc.	Presupuesto	Modificado	Recaudado (ejecutado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Apoyativo	Comprometido	Desembolsado									Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anualizado		Avance Acum.		
0401030100037588	Aplicación de la Red de Electrificación de La Calle Piel. Mica	10240013	Chubutina de Sargento	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	Urbanización	Terminado	2010	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	100.00	0	Metro	8	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100037589	Aplicación de la Red de Electrificación de El Ruido -San Francisco del Progreso- En El Municipio De Parras De La Fuente Chubutina	10240014	Chubutina de Sargento	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	Urbanización	Terminado	2010	\$414,349	\$414,349	\$414,349	\$414,349	\$414,349	\$414,349	\$414,349	100.00	0	Metro	7	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100037590	Aplicación de Red de Electrificación En El Cuido "Parras" En Parras De La Fuente Chubutina	10240015	Chubutina de Sargento	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	Urbanización	Terminado	2010	\$237,626	\$237,626	\$237,626	\$237,626	\$237,626	\$237,626	\$237,626	100.00	0	Metro	11	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100037591	Aplicación de Red de Electrificación En Las Calles "Y 78 De Agosto", Del Municipio De Parras De La Fuente Chubutina	10240016	Chubutina de Sargento	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	Urbanización	Terminado	2010	0	\$277,066	\$277,066	\$277,066	\$277,066	\$277,066	\$277,066	100.00	0	Metro	3	100.00	100.00	Financiera: aportación pagada y obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100037592	Aplicación de Red de Electrificación En El Ruido "San Rafael de Los Milagros" Municipio De Parras De La Fuente Chubutina	10240017	Chubutina de Sargento	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	Urbanización	Terminado	2010	\$349,334	\$349,334	\$349,334	\$349,334	\$349,334	\$349,334	\$349,334	100.00	0	Metro	8	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100037593	Aplicación de Red de Electrificación En El Ruido "San Rafael de Los Milagros" Municipio De Parras De La Fuente Chubutina	10240018	Chubutina de Sargento	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	Urbanización	Terminado	2010	\$214,204	\$214,204	\$214,204	\$214,204	\$214,204	\$214,204	\$214,204	100.00	0	Metro	3	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100037594	Pavimentación Asfáltica En Varías Calles En El Barrio Chocoyeras Y Lomas Altas En Villa De Claret	10280002	Chubutina de Sabinas	Sabinas	Sabinas	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,065,872	\$1,065,872	\$1,065,872	\$1,065,872	\$1,065,872	\$1,065,872	\$1,065,872	100.00	0	Metros Cuadrados	5,615	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100037600	Programa De "Piso Firme" En El Municipio De Sabinas	10280011	Chubutina de Sabinas	Sabinas	Sabinas	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$49,274	\$49,228	\$49,228	\$49,228	\$49,228	\$49,228	\$49,228	\$49,228	100.00	0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel. - CE
0401030100038476	Aplicación de Red de Electrificación En El Ruido "El General Cepeda" En El Municipio De General Cepeda, Chub.	11100039	Chubutina de General Cepeda	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	Urbanización	Terminado	2013	\$710,709	\$710,709	\$710,709	\$710,709	\$710,709	\$710,709	\$710,709	100.00	0	Pista	32	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100038490	Programa De Piso Firme En Área General Cepeda	13110093	Chubutina de General Cepeda	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100038491	Reparación De Tangas Elvadas, Colonia Las Palmas De 40 M2 A 10 M De Ancho, Locales	13110010	Chubutina de General Cepeda	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$142,552	\$142,552	\$142,552	\$142,552	\$142,552	\$142,552	\$142,552	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100038495	Programa De Mantenimiento De Obras Puentes En El Municipio De General Cepeda	13120016	Chubutina de Sargento	Parras	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	100.00	0	Metros Lineales	320	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039377	Adquisición Y Rem. E Instalación De Baterías De Demarcación Profunda En Calles De Parras	14280006	Chubutina de Sabinas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$712,994	\$712,994	\$712,994	\$712,994	\$712,994	\$712,994	\$712,994	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: ob / Física: ob / Registro: SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039394	Adquisición Y Rem. E Instalación De Baterías De Demarcación Profunda En Calles De Parras	14280005	Chubutina de Sargento	Ocampo	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$561,246	\$526,950	\$526,950	\$526,950	\$526,950	\$526,950	\$526,950	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: proyecto terminado - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039395	Adquisición Y Rem. E Instalación De Baterías De Demarcación Profunda En Calles De Parras	14280003	Chubutina de Ocampo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2013	\$172,260	\$172,260	\$172,260	\$172,260	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039487	Adquisición, Rem. E Inst. De Baterías De Demarcación Profunda En Calles De Parras	14070016	Chubutina de Sargento	Castro Cisnepos	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2013	\$126,280	\$126,280	\$126,280	\$126,280	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039567	Adquisición Y Rem. E Instalación De Baterías De Demarcación Profunda En Calles De Parras	14340002	Chubutina de Sargento	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$61,640	\$61,873	\$61,873	\$61,873	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039568	Adquisición Y Rem. E Instalación De Baterías De Demarcación Profunda En Calles De Parras	14340003	Chubutina de Sargento	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra concluida / Registro: OMA concluida - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039569	Programa De Piso Firme En Área Rural Urbana En El Municipio De Toranzo	14360017	Chubutina de Sargento	Toranzo	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$1,483,136	\$1,483,136	\$1,483,136	\$1,483,136	\$1,037,516	\$379,023	\$379,023	25.56	0	Metro Cuadrado	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039570	Programa De Piso Firme En Área Rural Y Urbana En El Municipio De Saltillo	14360011	Chubutina de Saltillo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$995,987	\$701,672	\$701,672	\$701,672	\$668,008	\$241,087	\$241,087	34.36	0	Metro Cuadrado	0	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039574	Prog. De Piso Firme En Área Rural Y Urbana En El Mpio. De Maracaneu	14170008	Chubutina de Sargento	Valenzuela	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$612,948	\$612,948	\$612,948	\$612,948	\$474,713	\$418,605	\$418,605	68.13	0	Metro Cuadrado	0	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039587	Programa Piso Firme En Área Rural Y Urbana En El Municipio De Parras	14240004	Chubutina de Sargento	Parras	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$623,988	\$603,765	\$603,765	\$603,765	\$503,765	\$19,011	\$19,011	63.33	0	Metro Cuadrado	0	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039588	Programa De Piso Firme En Área Rural Y Urbana En El Mpio. De San Pedro	14330004	Chubutina de Sargento	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$556,999	\$553,999	\$553,999	\$553,999	\$353,235	\$353,235	\$353,235	70.09	0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039589	Reparación De Lotes De Concreto En Viviendas Del Mpio. De Piedras Blancas	14250012	Chubutina de Sargento	Piedras Blancas	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039594	Rem. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De San Pedro	14330007	Chubutina de Sargento	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$385,000	\$486,634	\$486,634	\$486,634	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039595	Programa Piso Firme En Área Rural Y Urbana En El Mpio. De Fco. T.	14090004	Chubutina de Sargento	Francisco T. Gual	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$320,399	\$320,399	\$320,399	\$320,399	\$320,399	\$320,399	\$320,399	99.95	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039599	Rem. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana En El Mpio. De Arriaga	14040007	Chubutina de Sargento	Arriaga	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$308,000	\$306,296	\$306,296	\$306,296	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039616	Rem. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana En El Mpio. De Allende	14030003	Chubutina de Sargento	Allende	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$300,295	\$300,296	\$300,296	\$300,296	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039618	Rem. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Parras	14340005	Chubutina de Sargento	Parras	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$308,000	\$306,296	\$306,296	\$306,296	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039619	Rem. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Sarmiento Arizpe	14270007	Chubutina de Sargento	Sarmiento Arizpe	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$308,000	\$306,296	\$306,296	\$306,296	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0401030100039620	Rem. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana En El Mpio. De Sierra Mojada	14340004	Chubutina de Sargento	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Apoyativos Federales	2009 PAIS Entidades Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$308,000	\$306,296	\$306,296	\$306,296	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIISTEMA: Para el	

Total: 107

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Secular	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Convencio	Proyecto						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción		Avance	Asignación	Acum.	
03414010001758	Aplicación de la Red de Electrificación En La Calle Real	14204013	Chihuahua de Zaragoza	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	Terminado	2010	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
034140100292105	Sum. De Pagos de Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Torreon	14200006	Chihuahua de Zaragoza	Progreso	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$209,120	\$266,023	\$266,023	\$266,023	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292111	Sum. De Pagos de Mat. Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Cuahutlan	14200017	Chihuahua de Zaragoza	Misagüe	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$261,800	\$264,094	\$264,094	\$264,094	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292123	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas Del Mpio. De Sabinas	14200005	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292131	Prog. De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Piedras Negras	14200031	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$254,999	\$254,999	\$254,999	\$254,999	\$217,818	\$200,666	\$200,666	78.69	0	Metro Cuadrado	0	100.00	79.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292146	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas Del Mpio. De San J. De Sabinas	14200006	Chihuahua de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292160	Sum. De Pagos de Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Cuahutlan	14200007	Chihuahua de Zaragoza	Cuahuatlan	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,000	\$230,997	\$230,997	\$230,997	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292166	Sum. De Pagos de Mat. Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Escobedo	14200004	Chihuahua de Zaragoza	Escobedo	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,000	\$230,997	\$230,997	\$230,997	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292181	Sum. De Pagos de Mat. Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Guerevo	14200004	Chihuahua de Zaragoza	Guerevo	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,000	\$230,997	\$230,997	\$230,997	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292186	Sum. De Pagos de Mat. Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Nave	14200006	Chihuahua de Zaragoza	Nave	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,000	\$230,997	\$230,997	\$230,997	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292191	Sum. De Pagos de Mat. Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Cuatro Ciempas	14200008	Chihuahua de Zaragoza	Cuatro Ciempas	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,000	\$230,997	\$230,997	\$230,997	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292198	Sum. De Pagos de Mat. Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Matamoros	14200010	Chihuahua de Zaragoza	Matamoros	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,000	\$230,997	\$230,997	\$230,997	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292214	Sum. De Pagos de Mat. Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Piedras Negras	14200013	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,000	\$230,997	\$230,997	\$230,997	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292232	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana Del Municipio De Viesca	14200003	Chihuahua de Zaragoza	Viesca	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$231,999	\$231,999	\$231,999	\$231,999	\$191,910	\$191,910	\$191,910	84.45	0	Metro Cuadrado	0	100.00	86.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292244	Substituto De Pagos de Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Municipio De San Buenaventura	14200004	Chihuahua de Zaragoza	San Buenaventura	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$192,100	\$194,797	\$194,797	\$194,797	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292257	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas En El Municipio De Frontera	14200006	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292268	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas En El Municipio De Matamoros	14200009	Chihuahua de Zaragoza	Matamoros	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292280	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas Del Municipio De Ramo Arizpe	14200006	Chihuahua de Zaragoza	Ramo Arizpe	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292287	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas En Área Urbana Del Municipio De Amula	14200005	Chihuahua de Zaragoza	Amula	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292294	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana Del Municipio De Misagüe	14200015	Chihuahua de Zaragoza	Misagüe	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$159,000	\$159,000	\$159,000	\$159,000	\$142,733	\$142,733	\$142,733	89.77	0	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292299	Substituto De Pagos de Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Municipio De San Juan de Sabinas	14200008	Chihuahua de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$154,000	\$150,148	\$150,148	\$150,148	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292304	Substituto De Pagos de Material Para Techos Ligeros En Área Rural Y Urbana Del Municipio De Sabinas	14200007	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$154,000	\$150,148	\$150,148	\$150,148	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292326	Programa De Fios Firmes En El Área Rural Y Urbana Del Municipio De Ramo Arizpe	14200006	Chihuahua de Zaragoza	Ramo Arizpe	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$83,361	\$50,376	\$50,376	34.98	0	Metro Cuadrado	0	100.00	35.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292332	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas Del Municipio De Artega	14240006	Chihuahua de Zaragoza	Artega	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292336	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas Del Municipio De Cuahutlan	14260006	Chihuahua de Zaragoza	Cuahutlan	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292345	Aplicación de Lona De Concreto En Viviendas Del Municipio De San Pedro	14300005	Chihuahua de Zaragoza	San Pedro	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292351	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana En El Municipio De Morisca	14260007	Chihuahua de Zaragoza	Morisca	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$124,800	\$124,800	\$124,800	\$124,800	\$116,945	\$116,945	\$116,945	93.71	0	Metro Cuadrado	0	100.00	94.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292362	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana Del Municipio De Frontera	14200005	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,944	\$119,944	\$119,944	99.95	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: OMA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292371	Programa De Fios Firmes En El Área Rural Y Urbana Del Municipio De Artega	14240005	Chihuahua de Zaragoza	Artega	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$120,000	\$239,888	\$239,888	\$239,888	\$117,145	\$109,149	\$109,149	45.30	0	Metro Cuadrado	0	100.00	46.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292393	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana En El Municipio De Nave	14220004	Chihuahua de Zaragoza	Nave	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$48,757	\$48,757	\$48,757	45.15	0	Metro Cuadrado	0	100.00	45.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292401	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana En El Municipio De Sabinas	14200004	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$106,800	\$106,800	\$106,800	\$106,800	\$91,797	\$83,361	\$83,361	78.05	0	Metro Cuadrado	0	100.00	79.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292409	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana En El Municipio De Sierra Mojada	14240006	Chihuahua de Zaragoza	Sierra Mojada	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,955	\$95,955	\$95,955	99.95	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: OMA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292417	Programa De Fios Firmes En Área Rural Y Urbana En El Municipio De Cuatro Ciempas	14200006	Chihuahua de Zaragoza	Cuatro Ciempas	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$96,000	\$215,899	\$215,899	\$215,899	\$95,955	\$95,955	\$95,955	44.44	0	Metro Cuadrado	0	100.00	44.00	Financiera / Físico / Registra: OMA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
034140100292423	Programa De Fios Firmes En El Área Rural Y Urbana En El Municipio De Jimena	14240003	Chihuahua de Zaragoza	Jimena	Cobernura municipal		Apuntaciones Federales	2003	PAIS	Entidades Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$96,000	\$9												

Total: 107

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
							Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio Específico			Banco	Institución Ejecutora	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual Acum.		
03A10100100037588	Aplicación de la Red de Electrificación en la Calle Mica	102400103	Chihuahua de Zaragoza	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	Urbanización	Terminado	2010	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	\$418,399	100.00	00	Red	8	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIOTRAN: Para el siguiente nivel.
03A1440500018369	Construcción De Complejo Cultural y Deportivo En San Carlos	04	Chihuahua de Zaragoza	Jilome	San Carlos	Rural	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	75.00	00	Metros Cuadrados, Salón	1,200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINANCIAR - SIOTRAN: Para el siguiente nivel.
03A1440500032996	Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros	113800037	Chihuahua de Zaragoza	Tureado	Tureado	Urbano	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	166	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIOTRAN: Para el siguiente nivel.
03A1440500033000	Suministro De Paquetes De Material Para Techos	113600016	Chihuahua de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIOTRAN: Para el siguiente nivel.
03A1440500033014	Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros	112300019	Chihuahua de Zaragoza	Ocampo	Ocampo	Urbano	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIOTRAN: Para el siguiente nivel.
03A1440500033023	Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros	100100014	Chihuahua de Zaragoza	Abasco	Abasco	Urbano	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIOTRAN: Para el siguiente nivel.
03A1440500033065	Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros	111600012	Chihuahua de Zaragoza	Lamedrid	Lamedrid	Urbano	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIOTRAN: Para el siguiente nivel.
03A1440500033082	Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros	112900011	Chihuahua de Zaragoza	Sacramento	Sacramento	Urbano	Apoyaciones Federales	2003	PAIS	Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA EN PROCESO - SIOTRAN: Para el siguiente nivel.