Total: \$69

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Población - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ámbito Financiero										Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revolución (Millionés)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	Avance Anualizado	
02A22101000461	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012	1240011	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL DE PARAS	Asistencia Social	Terminado	2012	\$0	\$26,476	\$26,476	\$26,476	\$26,476	\$26,476	\$26,476	100.00	\$0	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.		
02A22101000462	Programa Eje de Obras de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones y Nuevo del Mundo	1240012	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL DE PARAS	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,997,250	\$2,997,250	\$2,997,250	\$2,997,250	\$2,997,250	\$2,997,250	\$2,997,250	100.00	\$0	M2, Trámite, construcción y compactación	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000463	Programa Eje de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones y Nuevo del Mundo	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL DE PARAS	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,000,000	\$2,996,734	\$2,996,734	\$2,996,734	\$2,996,734	\$2,996,734	\$2,996,734	100.00	\$0	M2, Construcción definitiva	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000464	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones y Nuevo del Mundo	1420014	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2012	\$216,130	\$730,430	\$730,430	\$730,430	\$730,430	\$730,430	\$730,430	100.00	\$0	M2, Construcción definitiva	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada operada / Física: obra terminada operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000465	Implementación de Salones de Atención Secundaria del Eje de Obras	1240014	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Vielvidón de Agosto	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2012	\$142,433	\$142,424	\$142,424	\$142,424	\$142,424	\$142,424	\$142,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000466	Adquisición de Maquinaria y Equipos para el Agua Potable en el Eje de Obras	1240020	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Trinidadera	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$0	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000467	Adquisición de Maquinaria y Equipos para el Agua Potable en el Eje de Obras	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	md	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000468	Rehabilitación de Vivienda en Servicios Comunitarios de la Zona de Mejoramiento General Vivienda Nuevo	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	100.00	\$0	M2, Construcción	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000469	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1240014	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,492,438	\$2,748,129	\$2,748,129	\$2,748,129	\$2,748,129	\$2,748,129	\$2,748,129	100.00	\$0	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000470	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1240011	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Palta	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,498,724	\$1,498,724	\$1,498,724	\$1,498,724	\$1,498,724	\$1,498,724	\$1,498,724	100.00	\$0	Ladrillos, Materiales y Obras	60	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000471	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1240014	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,496,000	\$3,496,461	\$3,496,461	\$3,496,461	\$3,496,461	\$3,496,461	\$3,496,461	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000472	Construcción de circuito Vial Tres Lunas (Agua Nueva)	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,077,076	\$2,077,076	\$2,077,076	\$2,077,076	\$2,077,076	\$2,077,076	\$2,077,076	100.00	\$0	M2, Construcción definitiva	1	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000473	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1240014	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	100.00	\$0	M2, Construcción definitiva	1	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000474	Obra de Infraestructura	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$176,134	\$212,187	\$212,187	\$212,187	\$212,187	\$212,187	\$212,187	100.00	\$0	Fisica	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000475	Adquisición de Maquinaria y Equipos para el Agua Potable en el Eje de Obras	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Palta	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$81,958	\$81,953	\$81,953	\$81,953	\$81,953	\$81,953	\$81,953	\$81,953	100.00	\$0	SIISTPM	1	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.
02A22101000476	Construcción de Red de Agua Potable Mejillones	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$218,976	\$218,976	\$218,976	\$218,976	\$218,976	\$218,976	\$218,976	100.00	\$0	md de Materialización	100	100.00	100.00	Financiero: obra terminada operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000477	Construcción de la Red de Drenaje de la Colonia Agrícola Esperanza	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS COMISULA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	100.00	\$0	md	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000478	Apoyos Federales para el Agua Potable en el Eje de Obras	1240014	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Milimo	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000479	Implementación de Salones de Atención Secundaria del Eje de Obras	2420026	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2012	\$0	\$76,194	\$76,194	\$76,194	\$76,194	\$76,194	\$76,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000480	Rehabilitación de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1240013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$196,237	\$196,237	\$196,237	\$196,237	\$196,237	\$196,237	\$196,237	100.00	\$0	Piso	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000481	Obra de Infraestructura	1020027	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Trinidadera	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$0	\$27,856	\$27,856	\$27,856	\$27,856	\$27,856	\$27,856	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000482	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1420013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Vielvidón de Agosto	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Parvas, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$260,386	\$260,386	\$260,386	\$260,386	\$260,386	\$260,386	\$260,386	100.00	\$0	Equipo	600	0.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000483	Rehabilitación de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1420004	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	San Miguel el Alto	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Parvas, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$20,448	\$20,448	\$20,448	\$20,448	\$20,448	\$20,448	\$20,448	100.00	\$0	Piso	200	0.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000484	Rehabilitación e Instalación de Bomba de 15 Hp Para Agua Potable en el Eje de Obras	1420014	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	San Francisco del Progreso	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Parvas, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$106,229	\$106,229	\$106,229	\$106,229	\$106,229	\$106,229	\$106,229	100.00	\$0	Piso	480	0.00	100.00	Financiero: obra terminada operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000485	Rehabilitación e Instalación de Bomba de 15 Hp Para Agua Potable en el Eje de Obras	1420015	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	San Lorenzo	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Parvas, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$144,215	\$144,215	\$144,215	\$144,215	\$144,215	\$144,215	\$144,215	100.00	\$0	Piso	470	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000486	Rehabilitación de Aparatos, Armarios y Partes para Bomba de Agua Potable en el Eje de Obras	1420017	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Vilco	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Parvas, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	\$0	Piso	240	0.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000487	Rehabilitación de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012 Area Urbana y Rural	1420018	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Parvas, Dirección de Desarrollo Social Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	80	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000488	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012	1020011	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL DE PARAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,419,416	\$1,796,434	\$1,796,434	\$1,796,434	\$1,796,434	\$1,796,434	\$1,796,434	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000489	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012	1020013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$1,770,459	\$2,496,478	\$2,496,478	\$2,496,478	\$2,496,478	\$2,496,478	\$2,496,478	100.00	\$0	Vivienda	58	100.00	100.00	Financiero: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000490	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones Tu Yodo 2012	1020013	Cobolilla de Saraguro	Parícuta	Parvas de la Pampa	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENTIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$1,783,427	\$1,497,385	\$1,497,385	\$1,497,385	\$1,497,385	\$1,497,385	\$1,497,385	100.00	\$0	Vivienda	58	100.00	100.00	Financiero: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SIISTPM. Para el siguiente nivel.	
02A22101000491	Programa Eje de Obras de Mejoramiento de Vivienda Juvenio Mejillones y Nuevo del Mundo	1020014																										

Total: 669

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Población - Específico	Programa Población - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecutado (Millonarios)	Avance Financiero					Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagos	% Avance			
03A1300004911	Programa de Mejoramiento de Vivienda Jurato Mejoramiento de Mayo 2012	13A0011	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Paraiso de la Puente	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL DE PARASO	Asistencia Social	Terminado	2012	0	239,476	239,476	239,476	239,476	100.0%	0	Vivienda	100	100.0	100.0	Financiado / obra terminada y operando / Físico obra terminada y operando / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.
03A1300004978	Programa Mejoramiento de la Calle Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle 5 de Mayo	13A0012	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	OMAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2013	152,601	152,601	152,601	152,601	100.0%	0	Materia Construcción	100	100.0	100.0	Financiado / obra terminada en 2013 / Físico / obra terminada en 2013 / Registro: obra terminada en 2013 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004993	Programa Mejoramiento de la Calle Ocho entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0013	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	La Generala	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	OMAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2013	124,461	124,461	124,461	124,461	100.0%	0	Materia Construcción	200	100.0	100.0	Financiado / obra terminada en 2013 / Físico / obra terminada en 2013 / Registro: obra terminada en 2013 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004994	Programa Mejoramiento de la Calle Ocho entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0014	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	La Generala	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	OMAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2013	126,444	126,444	126,444	126,444	100.0%	0	Materia Construcción	200	100.0	100.0	Financiado / obra terminada en 2013 / Físico / obra terminada en 2013 / Registro: obra terminada en 2013 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004971	Ampliación de Puente en Calle Medina	13A0015	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	La Generala	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	OMAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2013	80,583	80,583	80,583	80,583	100.0%	0	Puentes	1,126	100.0	100.0	Financiado / obra terminada / Físico / obra terminada / Registro: obra terminada el 11 de diciembre 2013 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004972	Construcción de una Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho	13A0016	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Calle del Rey (Del Rey Sur)	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	OMAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2013	97,903	97,903	97,903	97,903	100.0%	0	Materia Construcción	100	100.0	100.0	Financiado / obra terminada en 2013 / Físico / obra terminada / Registro: obra terminada en 2013 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004944	Programa Mejoramiento de la Calle Ocho entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0017	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	628,878	628,878	628,878	628,878	100.0%	0	Materia Construcción	446	100.0	100.0	Financiado / obra terminada en 2013 / Físico / obra terminada en 2013 / Registro: obra terminada en 2013 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004912	Construcción de una Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	250011	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	La Rosa	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	947,000	947,000	947,000	947,000	100.0%	0	Paseo	350	100.0	100.0	Financiado / TERMINADA / Físico / TERMINADA / Registro: OMA TERMINADA 2011 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004973	Apoyos Federales para la Perforación de Pozos Artesiales en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	250012	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	El Tanguo San Vicente	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	846,500	846,500	846,500	846,500	100.0%	0	Paseo	130	100.0	100.0	Financiado / TERMINADA / Físico / TERMINADA / Registro: OMA TERMINADA 2011 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004941	Apoyos Federales para la Perforación de Pozos Artesiales en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	250013	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	La Borja de la Borja	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	820,000	820,000	820,000	820,000	100.0%	0	Paseo	100	100.0	100.0	Financiado / TERMINADA / Físico / TERMINADA / Registro: OMA TERMINADA 2011 - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004943	Apoyos Federales para la Perforación de Pozos Artesiales en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0018	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL DE PARASO	Agua y saneamiento	Terminado	2013	824,384	824,384	824,384	824,384	100.0%	0	Materia Límite	25	100.0	100.0	Financiado / obra terminada y operando / Físico / obra terminada y operando / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004990	Programa Mejoramiento de la Calle Ocho entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0019	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	87,476,146	87,476,146	87,476,146	87,476,146	100.0%	0	Otra	0	100.0	100.0	Financiado / obra terminada y operando / Físico / obra terminada y operando / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004980	Apoyos Federales para la Perforación de Pozos Artesiales en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	250014	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	San José del Refugio	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	Materia Límite	160	100.0	100.0	Financiado / TERMINADA / Físico / TERMINADA 2011 / Registro: OMA 2011 TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004975	Rehabilitación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	250015	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	Obras Publicas Municipal	Obras Proyectos	Terminado	2013	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	Otra	360	100.0	100.0	Financiado / TERMINADA / Físico / TERMINADA / Registro: OMA TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004993	Rehabilitación de Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	250016	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	OJO de Agua	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	Obras Publicas Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	843,400	843,400	843,400	843,400	100.0%	0	Materia Límite	160	100.0	100.0	Financiado / TERMINADA / Físico / TERMINADA / Registro: OMA 2011 TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004971	Construcción de Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	31001	Coahuila de Zaragoza	San Mateo de la Sierra	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LA SIERRA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	864,000	864,000	864,000	864,000	100.0%	0	Materia Límite	100	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004912	Construcción de Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	31002	Coahuila de Zaragoza	San Mateo de la Sierra	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LA SIERRA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	887,431	887,431	887,431	887,431	100.0%	0	Materia Límite	200	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004974	Construcción de Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	31003	Coahuila de Zaragoza	San Mateo de la Sierra	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LA SIERRA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	843,699	843,699	843,699	843,699	100.0%	0	Materia Límite	100	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004973	Construcción de Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	31004	Coahuila de Zaragoza	San Mateo de la Sierra	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LA SIERRA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	840,866	840,866	840,866	840,866	100.0%	0	Materia Límite	200	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004917	Construcción de una Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0017	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL DE PARASO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	833,661	833,661	833,661	825,777	825,777	67.47	0	Materia Límite	62	100.0	67.00	Financiado / obra en ejecución por realización de obra de obra / Físico obra en ejecución por realización de obra de obra / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.
03A1300004977	Programa Mejoramiento de la Calle Ocho entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0018	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL DE PARASO	Asistencia Social	Terminado	2013	87,476,146	87,476,146	87,476,146	87,476,146	100.0%	0	Otra	0	100.0	100.0	Financiado / obra terminada / Físico / obra terminada / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004918	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0019	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	851,700	851,700	851,700	851,700	100.0%	0	Otra	300	0.0	100.0	Financiado / obra terminada / Físico / obra terminada / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004919	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0020	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	854,119	854,119	854,119	854,119	100.0%	0	Otra	400	0.0	100.0	Financiado / obra terminada operando correctamente / Físico / obra terminada operando correctamente / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004914	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0021	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	847,828	847,828	847,828	847,828	100.0%	0	Otra	640	0.0	100.0	Financiado / obra terminada operando correctamente / Físico / obra terminada operando correctamente / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004915	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0022	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	882,139	882,139	882,139	882,139	100.0%	0	Otra	1,200	0.0	100.0	Financiado / obra terminada y operando / Físico / obra terminada y operando / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004917	Construcción de una Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0023	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	854,647	854,647	854,647	854,647	100.0%	0	Materia Límite	360	100.0	100.0	Financiado / obra terminada y operando / Físico / obra terminada y operando / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004914	Perforación, Ampliación y Equipamiento de Pozos Artesiales en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	13A0024	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Velocidad de Agua	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	0	0	0	0	0	0	0	Paseo	484	0.0	0.00	Financiado / obra anulada no se realizó pago / Físico / obra anulada no se realizó pago / Registro: SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.
03A1300004919	Ampliación de Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	14170015	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	820,000	820,000	820,000	820,000	100.0%	0	Materia Límite	100	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004919	Ampliación de Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	14170016	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Purullana	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	826,000	826,354	826,354	826,354	100.0%	0	Materia Límite	200	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004919	Ampliación de Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	14170018	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	878,000	878,238	878,238	878,238	100.0%	0	Materia Límite	100	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004919	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	14170019	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	875,000	871,997	871,997	871,997	100.0%	0	Lote	12,000	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004915	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	14170023	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Wanda	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	816,000	816,261	816,261	816,261	100.0%	0	Lote	15,000	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004916	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	14170024	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	El Palis (Estadio)	Rural	Apoyos Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	10-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	820,000	820,421	820,421	820,421	100.0%	0	Lote	5,000	100.0	100.0	Financiado / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SIISTOPM. Paso al siguiente nivel.	
03A1300004919	Ampliación de Red de Agua Potable en la Zona de Pinar Nueva entre Calle Ocho y Calle Ocho y Calle Ocho	14170025	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	San José del Refugio	Rural</																			

Total: 669

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Progresivo Correlativo	Programa Progresivo Correlativo - Específico	Ramo	Justificación y Prioridad	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero										Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revolución (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Utilidad de Medida	Revolución
03A14200004911	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenil Mejorando Tu Hogar 2010	1240011	Ciudad de Zaragoza	Parra	Parra de la Puente	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Alfabetación Social	Terminado	2012	0	230,476	230,476	230,476	230,476	230,476	230,476	230,476	100.00	0	0	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A14200004946	Aplicación de Red Eléctrica A su Ciudadón del Pinar, Las Palmas en Pinar, Las Palmas	00-05-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	La Libertad	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ENERGÍA FEDERAL DEL P. DE TORREDO	Electricidad	Terminado	2014	0	852,998	852,998	852,998	852,998	852,998	852,998	852,998	100.00	0	0	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049407	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Saneamiento en C. Llanes de C. del Pinar, C. Pro. I. Madero y C. Aguapanela	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2014	0	22,898,419	22,898,419	22,898,419	22,898,419	22,898,419	22,898,419	22,898,419	100.00	0	0	100.00	Financiera: OMA PERIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049342	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Saneamiento en C. Llanes de C. del Pinar, C. Pro. I. Madero y C. Aguapanela	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	La Palma	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2014	0	11,413,519	11,413,519	11,413,519	11,413,519	11,413,519	11,413,519	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049460	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Saneamiento en C. Llanes de C. del Pinar, C. Pro. I. Madero y C. Aguapanela	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2014	0	893,056	893,056	893,056	893,056	893,056	893,056	893,056	100.00	0	0	100.00	Financiera: OMA PERIQUITADA / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049483	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Saneamiento en C. Llanes de C. del Pinar, C. Pro. I. Madero y C. Aguapanela	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Alcornoque	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2014	0	11,436,556	11,436,556	11,436,556	11,436,556	11,436,556	11,436,556	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Saneamiento en C. Llanes de C. del Pinar, C. Pro. I. Madero y C. Aguapanela	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	El Pinar	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2014	0	11,039,464	11,039,464	11,039,464	11,039,464	11,039,464	11,039,464	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049462	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	274,730	274,730	274,730	274,730	274,730	274,730	274,730	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Paso del Aguila	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	3347,085	3347,085	3347,085	3347,085	3347,085	3347,085	3347,085	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049468	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Juan Eugenio	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	274,890	274,890	274,890	274,890	274,890	274,890	274,890	100.00	0	0	100.00	Financiera: OMA PERIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	La Cumbre	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN LAS INDEPENDENCIAS BÁSICAS DE LOS MADEROS	EDUCACION	Terminado	2014	0	823,349	823,349	823,349	823,349	823,349	823,349	823,349	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	279,410	279,410	279,410	279,410	279,410	279,410	279,410	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049468	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Saneamiento en C. Llanes de C. del Pinar, C. Pro. I. Madero y C. Aguapanela	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	8712,343	8712,343	8712,343	8712,343	8712,343	8712,343	8712,343	8712,343	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	La Cumbre	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	274,391	274,391	274,391	274,391	274,391	274,391	274,391	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	270,824	270,824	270,824	270,824	270,824	270,824	270,824	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Alcornoque	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	2746,557	2746,557	2746,557	2746,557	2746,557	2746,557	2746,557	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	2748,902	2748,902	2748,902	2748,902	2748,902	2748,902	2748,902	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	8415,983	8415,983	8415,983	8415,983	8415,983	8415,983	8415,983	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	8516,837	8516,837	8516,837	8516,837	8516,837	8516,837	8516,837	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	La Palma	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	824,973	824,973	824,973	824,973	824,973	824,973	824,973	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	839,307	839,307	839,307	839,307	839,307	839,307	839,307	100.00	0	0	100.00	Financiera: OMA PERIQUITADA / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	EDUCACION	Terminado	2014	0	8892,880	8892,880	8892,880	8892,880	8892,880	8892,880	8892,880	100.00	0	0	100.00	Financiera: OMA PERIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Vivienda (Piso Plano)	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	VIVIENDA	Terminado	2014	0	12,492,840	12,492,840	12,492,840	12,492,840	12,492,840	12,492,840	12,492,840	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Vivienda (Aplicación)	00-09-14	Ciudad de Zaragoza	Torredó	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R. APOYAMIENTO DE TORREDO	VIVIENDA	Terminado	2014	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: APLICACION MUNICIPAL PARA EL MONITORIO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE VIVIENDAS. REGISTRO: SICIA. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Ampliación de la Red de Suministro de Agua Potable en C. Llanes de C. del Pinar, C. Pro. I. Madero y C. Aguapanela	1182	Ciudad de Zaragoza	Murviel	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MULTIPLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	0	899,946	899,946	899,946	899,946	899,946	899,946	899,946	99.93	0	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OMA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Programa de Desarrollo Institucional Municipal	182	Ciudad de Zaragoza	Murviel	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MULTIPLI	OTROS PROYECTOS	En Ejecución	2014	0	330,784	330,784	330,784	330,784	330,784	330,784	330,784	99.08	0	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AUTOS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Adquisición de 6 Paquetes de Mejoramiento del Nivel de Vida de los Niños	14370014	Ciudad de Zaragoza	Villa Unión	Las Alamos	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION	Urbanización	Terminado	2014	0	880,270	880,270	880,270	880,270	880,270	880,270	880,270	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: todas las obras concluidas en el siguiente nivel. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	1410002	Ciudad de Zaragoza	General Ogega	La Cumbre del Indio	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	0	889,980	889,980	889,980	889,980	889,980	889,980	889,980	100.00	0	0	100.00	Financiera: / Física: OMA PERIQUITADA / Registro: OMA EN ESTADO DE TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	1410001	Ciudad de Zaragoza	General Ogega	El Sombrero y Cuatro	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	0	8180,876	8180,876	8180,876	8180,876	8180,876	8180,876	8180,876	100.00	0	0	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OMA EN ESTADO DE TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	1410001	Ciudad de Zaragoza	General Ogega	Obertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREESIDENCIA MUNICIPAL	VIVIENDA	Terminado	2014	0	8100,000	8100,000	8100,000	8100,000	8100,000	8100,000	8100,000	100.00	0	0	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OMA EN ESTADO DE TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
03A142000049461	Observación de Aula de Usos Múltiples en 12 de Abril de Madero, Hidalgo	1410010	Ciudad de Zaragoza	General Ogega	General Ogega	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Servicio Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2014	0	2202,482	2202,482	2202,482	220								

Total: \$ 69

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Actividad	Programa Pobl. Convencio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Anexo Financiero										Observaciones		
																Relevando (Millionés)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Utilidad de Medida	Anexo PAFIN	Anexo Anual		Anexo Anualizado	
03A14020004011	Programa de Mejoramiento de Vivienda Jurado Mejorado 2do Año 2012	14070011	Ciudad de Saraguro	Paruta	Paruta de la Puente	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE PARUTA	Asistencia Social	Terminado	2012	0	230,476	230,476	230,476	230,476	230,476	230,476	230,476	100.00	0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004014	Operación de Red General de Drenaje y Desagüe Sanitarizante en Calle Juarez Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador	14070017	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Curvaca	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	8211,315	8211,315	8211,315	8211,315	8211,315	8211,315	8211,315	100.00	0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004018	Operación de Red General de Agua Potable y Saneamiento en Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14070018	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Curvaca	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	8201,814	8201,814	8201,814	8201,814	8201,814	8201,814	8201,814	8201,814	100.00	0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004019	Operación de Red de Agua Potable y Saneamiento en Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14070041	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Curvaca	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	8196,411	8196,411	8196,411	8196,411	8196,411	8196,411	8196,411	8196,411	100.00	0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004015	Rehabilitación de Red Agua en la Barrota Secundaria Anexa Venustiano Carranza	14070001	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Curvaca	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Transporte y Vialidad	Terminado	2014	8197,840	8197,840	8197,840	8197,840	8197,840	8197,840	8197,840	8197,840	100.00	0	Asia	80	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004011	Equipamiento de Puesto de Agua en El Rincón de Curvaca	14070052	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Las Norcas	Rural	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8152,721	8152,721	8152,721	8152,721	8152,721	8152,721	8152,721	100.00	0	Equipo	60	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004019	Operación de Red de Agua Potable y Saneamiento Sanitarizante en Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14070058	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Curvaca	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	8193,910	8193,910	8193,910	8193,910	8193,910	8193,910	8193,910	8193,910	100.00	0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004021	Programa de Desarrollo Institucional Municipal	14070061	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Curvaca	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	8111,677	8111,677	8111,677	8111,677	8111,677	8111,677	8111,677	8111,677	100.00	0	Operación	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 PROYECTO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004023	Rehabilitación de Red Agua en la Barrota Secundaria del Barrio de Curvaca	14070043	Ciudad de Saraguro	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Curvaca	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	809,188	809,188	809,188	809,188	809,188	809,188	809,188	809,188	100.00	0	Equipo	9,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004042	Rehabilitación de Red Agua en la Barrota Secundaria de Curvaca	14000031	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8442,800	8442,800	8442,800	8450,422	8370,575	8370,575	8370,575	83,69	0	Metro Cuadrado	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004070	Permanencia Asfáltica en la Calle Pío Barrota Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador	14000034	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8459,200	8459,200	8459,200	8455,388	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	65	0.00	65,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004074	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000048	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8183,100	8183,100	8183,100	8182,005	8182,004	8182,004	8182,004	96,76	0	Metro Cuadrado	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004074	Operación de Pavimento Hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000090	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8259,000	8259,000	8259,000	8248,000	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	69	0.00	69,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004074	Rehabilitación de Red Agua Potable y Saneamiento en Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000082	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8479,575	8479,575	8479,575	8470,823	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	361	0.00	61,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004074	Permanencia Asfáltica en la Calle Jorge Guzmán Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000083	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8214,530	8214,530	8214,530	8211,315	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	69	0.00	69,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004076	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000084	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8184,700	8184,700	8184,700	8181,461	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	109	0.00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004076	Rehabilitación de Red Agua Potable y Saneamiento en Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000402	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8186,425	8186,425	8186,425	8184,536	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	103	0.00	61,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004076	Rehabilitación de Red Agua Potable y Saneamiento en Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000406	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	Terminado	2014	8258,300	8258,300	8258,300	8247,828	8247,818	8247,818	8247,818	95,98	0	Metro Cuadrado	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004084	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000403	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8196,473	8196,473	8196,473	8196,399	8195,718	8195,718	8195,718	99,76	0	Metro Cuadrado	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004084	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000443	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8270,434	8270,434	8270,434	8264,161	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	110	0.00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004086	Rehabilitación de Red Agua Potable y Saneamiento en Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000465	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	81101,814	81101,814	81101,814	81101,291	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	423	0.00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004091	Rehabilitación de Red de Agua Potable en la Colonia Mirador y Barro	1403	Ciudad de Saraguro	Compu	Compu	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE COMBU	Agua y saneamiento	Terminado	2014	8105,209	8105,209	8105,209	8105,209	8105,209	8105,209	8105,209	100.00	0	Metro Lineal	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004094	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000489	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8197,465	8197,465	8197,465	8196,739	8197,465	8197,465	8197,465	96,81	0	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004097	Permanencia Asfáltica en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000002	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	870,140	870,140	870,140	871,221	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	110	0.00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004096	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000003	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8195,570	8195,570	8195,570	8192,913	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	110	0.00	61,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004107	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000004	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8321,750	8321,750	8321,750	8318,122	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	64	0.00	61,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004102	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000005	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	885,200	885,200	885,200	883,600	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	25	0.00	61,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
03A14020004104	Permanencia Asfáltica en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000009	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	Terminado	2014	8232,470	8232,470	8232,470	8232,265	8232,264	8232,264	8232,264	96,90	0	Metro Cuadrado	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004128	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000014	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro	Urbano	Aplicaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMARCIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8902,003	8902,003	8902,003	8901,960	8908,013	8908,013	8908,013	86,42	0	Metro Cuadrado	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
03A14020004126	Operación de concreto hidráulico en la Calle Bolívar Entre las Calles 4 y 5 de la Colonia Mirador y Barro	14000015	Ciudad de Saraguro	Paillitiro	Paillitiro</																							

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 869

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Población - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anualizado	Observaciones			
																Compras	Devolución	Ejecido	Pagos	% Avance								
02A1200000015	Programa de Mejoramiento de Vivienda (Junco Mejoramos Tu Hogar 2012)	1200011	Ciudad de Zaragoza	Parra	Parra de la Puente	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE PARRA	Asistencia Social	Terminado	2012	0	210,476	210,476	210,476	210,476	210,476	210,476	210,476	100.00	0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
02A14000004249	Electrificación de La Colonia La Esperanza 6149		Ciudad de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	Urbanización	Terminado	2014	1204,716	1204,716	1204,716	1204,668	1207,468	1201,668	1203,668	99.60	0	Luminaria	115	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Física: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Registro: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / SISTEMA Para al siguiente nivel.	
02A14000004249	Obstrucción de Chubas Cuarta En La Colonia La Esperanza	6149	Ciudad de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	Urbanización	Terminado	2014	1137,716	1137,716	1137,716	1137,716	1137,716	1137,716	1137,716	100.00	0	Metro Lineal	115	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Física: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Registro: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / SISTEMA Para al siguiente nivel.	
02A14000004304	Rehabilitación de Red de Agua Potable en San José de los Rios	4301	Ciudad de Zaragoza	Ramos Arizpe	San José de los Rios	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	Agua y saneamiento	Terminado	2014	12,304,404	12,304,404	12,304,404	12,304,404	12,304,404	12,304,404	99.99	0	Paso	119	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Física: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Registro: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004611	Línea de Interconexión Para Paso Potable de Agua Potable en La Colonia El Rosaril	4601	Ciudad de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	Agua y saneamiento	Terminado	2014	11,420,444	11,420,444	11,420,444	11,424,279	11,368,028	11,368,028	95.16	0	Línea de conducción	1,400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Física: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / Registro: LA OBRA ESTÁ FINALIZADA Y EN OPERACIÓN / SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004699	Adquisición de un Equipo Sistema de Agua Potable en San José de los Rios	14200016	Ciudad de Zaragoza	Ocampo	Ocampo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE OCAMPO	Edificación	En Ejecución	2014	114,022	114,022	114,022	114,022	114,444	114,444	114,444	79.60	0	Alfombrado	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
02A14000004614	Obstrucción de Agua Potable en San José de los Rios	14200084	Ciudad de Zaragoza	San José de los Rios	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE URBANISMO Y CONSERVACION TERRITORIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	114,529	114,529	114,529	114,529	114,529	114,529	100.00	0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Informe Definitivo del Ejercicio de 2014 - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004614	Ampliación de Red de Agua Potable en Col. El Progreso del Municipio de Ocampo		Ciudad de Zaragoza	Ocampo	Ocampo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	1546,317	1546,317	1546,317	1546,317	1546,317	1546,317	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: MEMORIO / Física: MEMORIO / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004619	Obstrucción de Red de Agua Potable en La Col. Amalio de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077)		Ciudad de Zaragoza	San José de los Rios	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE URBANISMO Y CONSERVACION TERRITORIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	194,428	194,428	194,428	194,428	194,428	194,428	100.00	0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Informe Definitivo Ejercicio 2014 - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004621	Adquisición de un Equipo Sistema de Las Comunidades Rurales		Ciudad de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	1181,577	1181,577	1181,577	1181,577	1181,577	1181,577	100.00	0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004628	Agua Potable en San José de los Rios	14270022	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Atzacapán de Narián	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	1362,139	1362,139	1362,139	1362,139	1362,139	1362,139	100.00	0	Metro Lineal	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004637	Agua Potable en San José de los Rios	14270023	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	La Vega	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	1295,193	1295,193	1295,193	1295,193	1295,193	1295,193	100.00	0	Metro Lineal	171	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004644	Obstrucción de Línea de Agua Potable en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en La Col. La Unión	09-06-14	Ciudad de Zaragoza	Torrealá	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE DE OBRAS PUBLICAS EN EL R. AGUASCALIENTES DE TORREALA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	1490,812	1490,812	1490,812	1490,812	1490,812	1490,812	100.00	0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004641	Red de Saneamiento (Saneamiento Domiciliario) en La Colonia Magdalena	14270025	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Centro Ciénegas de Carrizos	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	1340,000	1340,000	1340,000	1340,000	1340,000	1340,000	100.00	0	Metro Lineal	1,400	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004655	Electrificación	14270028	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Elizaco Muestril	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Urbanización	Terminado	2014	1194,700	1194,700	1194,700	1194,700	1194,700	1194,700	100.00	0	Metro	200	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: APORTE DE OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004661	Mejoramiento de Vivienda en Cuatro Ciénegas	14270033	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carrizos	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Vivienda	En Ejecución	2014	1320,000	1320,000	1320,000	1320,000	1320,000	1320,000	100.00	0	Metro Cuadrado	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004661	Mejoramiento de Vivienda en San José de los Rios	14270034	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carrizos	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Vivienda	En Ejecución	2014	1140,000	1140,000	1140,000	1140,000	1140,000	1140,000	100.00	0	Metro Cuadrado	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004691	Requisición de Equipo Reproductor Paso 1	14270047	Ciudad de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Centro Ciénegas de Carrizos	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	89,430	89,430	89,430	89,430	89,430	89,430	100.00	0	Equipo	6,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004693	Rehabilitación de Trazadillos en Varitas Cuales en Cuatro Ciénegas	14280007	Ciudad de Zaragoza	Empalme	Empalme	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE SANABRIA	Urbanización	Terminado	2014	1307,444	1307,444	1307,444	1307,444	1307,444	1307,444	100.00	0	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE RECONSTRUCCION - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004694	Obstrucción de Línea de Agua Potable en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280008	Ciudad de Zaragoza	Empalme	Empalme	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE SANABRIA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	1268,432	1268,432	1268,432	1268,432	1268,432	1268,432	100.00	0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: DE BUENO SE GUSTO Y META DE OBRAS - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004693	Obstrucción de Red de Electrificación en El Río de los Rios	14280018	Ciudad de Zaragoza	Empalme	La Nueva	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE SANABRIA	Urbanización	Terminado	2014	196,440	196,440	196,440	196,440	196,440	196,440	100.00	0	Metro Lineal	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: META AGREGADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004694	Requisición y Reemplazo de Sistema de Bombeo en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280021	Ciudad de Zaragoza	Empalme	Empalme	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE SANABRIA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	173,424	173,424	173,424	173,424	173,424	173,424	100.00	0	Equipo	3,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004694	Proyecto Productor Agrícola y Saneamiento		Ciudad de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	Acuífero	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004690	Ampliación de Red de Agua Potable en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280047	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PROGRESO, CAMPECILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	179,440	179,440	179,440	179,440	179,440	179,440	100.00	0	Red de distribución	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: META AGREGADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004691	Obstrucción de Red de Agua Potable en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280048	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PROGRESO, CAMPECILA	Urbanización	En Ejecución	2014	1124,461	1124,461	1124,461	1124,461	1124,461	1124,461	100.00	0	Obra	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: META AGREGADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004691	Obstrucción de Chubas Cuarta en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280049	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PROGRESO, CAMPECILA	Vivienda	En Ejecución	2014	1144,202	1144,202	1144,202	1144,202	1144,202	1144,202	100.00	0	Obra	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: META AGREGADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004694	Obstrucción de Tres Fases Replicas en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280051	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PROGRESO, CAMPECILA	Vivienda	En Ejecución	2014	147,461	147,461	147,461	147,461	147,461	147,461	100.00	0	Obra	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004697	Obstrucción de Chubas Cuarta en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280054	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PROGRESO, CAMPECILA	Vivienda	En Ejecución	2014	143,416	143,416	143,416	143,416	143,416	143,416	100.00	0	Obra	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: META AGREGADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004690	Electrificación de San Antonio de la Puente y Vallejo	14280057	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PROGRESO, CAMPECILA	Urbanización	En Ejecución	2014	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	100.00	0	Obra	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: META AGREGADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004694	Obstrucción de Red de Agua Potable en San José de los Rios (Col. Humberto 14200084 Muestril (Esp-077) en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280051	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PROGRESO, CAMPECILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	89,280	89,280	89,280	89,280	89,280	89,280	100.00	0	Obra	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: META AGREGADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
02A14000004690	Obstrucción de Trazado de Red de Agua Potable en San Antonio de la Puente y Vallejo	14280052	Ciudad de Zaragoza	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	3-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICI																		

Total: 659

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Población	Programa Población - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Ámbito Población			Observaciones
																						Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
03A14303004911	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenil Mejoramos Tu Hogar 2010	1240011	Ciudad de Zaragoza	Paraná	Paraná de la Puente	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANA	Asistencia Social	Terminado	2012	0	230,476	230,476	230,476	230,476	230,476	100.00	0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004914	PMU Construcción de Alcantarales y Desagües en Calle Comercio Nueva	43161	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTIERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	299,549	299,520	299,520	299,520	299,520	299,520	100.00	0	Metro Lineal	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004916	PMU Construcción de Red de Drenaje en Páez Pedro Poveda	14100043	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	278,451	268,240	268,240	268,240	268,240	268,240	100.00	0	Metro Lineal	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se recibe para validacion - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004921	PMU Construcción de Red de Drenaje Buenos Aires	43178	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	11,283,713	11,283,488	11,283,488	11,283,488	11,283,488	11,283,488	100.00	0	Metro Lineal	483	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004944	PMU Construcción del Camión Al Pastoreo del Poblamiento del Ombú en Los Angeles	14170010	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Los Angeles	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION DE OMBU PUBLICO.	Urbanización	Terminado	2014	11,746,970	11,746,970	11,746,970	11,746,970	11,746,970	11,746,970	100.00	0	Metro Cuadrado	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OMBU TERMINADA - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004965	PMU Construcción de Red de Agua Potable en Calle Mariscal	43182	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2140,120	2136,443	2136,443	2136,443	2136,443	2136,443	100.00	0	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se recibe para validacion - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004968	PMU Construcción de Red de Agua Potable en Páez Pedro Poveda	43184	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	230,000	226,019	226,019	226,019	226,019	226,019	100.00	0	Metro Lineal	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se recibe para validacion - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004910	PMU Construcción de Aula Politécnica de la Amélica Tardá	43187	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Educación	En Ejecución	2014	2199,595	2199,391	2199,391	2199,391	2199,391	2199,391	100.00	0	Aula	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se recibe para validacion - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004914	PMU Mejoramiento de Aulas en Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza	43188	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Educación	En Ejecución	2014	2200,000	2111,147	2111,147	2111,147	2111,147	2111,147	100.00	0	Proyecto	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se recibe para validacion - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004918	PMU Mejoramiento de Aulas en Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza	43184	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Educación	En Ejecución	2014	2111,148	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	100.00	0	Proyecto	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se recibe para validacion - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004914	PMU Mejoramiento de Aulas en Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza	43182	Ciudad de Zaragoza	Fronteira	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTIERA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	2385,443	2385,443	2385,443	2385,443	2385,443	2385,443	100.00	0	Metro Cuadrado	576	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se recibe para validacion - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004912	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Adolfo Soto del Cedeno	14280013	Ciudad de Zaragoza	Padina	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PADINA	Urbanización	Terminado	2014	2350,000	2350,000	2350,000	2350,000	2350,000	2350,000	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	PMU Construcción de Red de Drenaje en Colonia Buenos Aires	14280012	Ciudad de Zaragoza	Padina	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PADINA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	22,448,900	22,448,900	22,448,900	22,448,900	22,448,900	22,448,900	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004918	Construcción de Red de Energía Eléctrica en Colonia Cedeno de la Villa de Aguiña	14280011	Ciudad de Zaragoza	Padina	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PADINA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	21,427,724	21,427,724	21,427,724	21,427,724	21,427,724	21,427,724	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Ampliación de Red y 19 Tomas Secundarias	180013	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2113,219	2113,219	2113,219	2113,219	2113,219	2113,219	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004911	Construcción de Red de Agua Potable y 19 Tomas Secundarias	180014	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2189,317	2189,317	2189,317	2189,317	2189,317	2189,317	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004914	Construcción de Red de Agua Potable y 13 Tomas Secundarias	180015	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2131,344	2131,344	2131,344	2131,344	2131,344	2131,344	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004914	Construcción de Red de Agua Potable y 19 Tomas Secundarias	180016	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2184,960	2184,960	2184,960	2184,960	2184,960	2184,960	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004912	Construcción de Red de Agua Potable y 8 Tomas Secundarias	180017	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	271,407	271,407	271,407	271,407	271,407	271,407	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Ampliación de Red de Agua Potable y 4 Tomas Secundarias	180018	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Ampliación de Red de Arcajeos y 4 Desagües Secundarios	180019	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	214,800	214,800	214,800	214,800	214,800	214,800	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004911	Construcción de Red de Desagües Secundarios	180011	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2248,000	2248,000	2248,000	2248,000	2248,000	2248,000	100.00	0	Tomas Secundarias	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Ampliación de Red de Arcajeos	180012	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	21,449,400	21,449,400	21,449,400	21,449,400	21,449,400	21,449,400	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Ampliación de Red de Arcajeos y 10 Desagües Secundarios	180013	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2274,400	2274,400	2274,400	2274,400	2274,400	2274,400	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004918	Construcción de Arcajeos y 3 Desagües Secundarios	180014	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	274,449	274,449	274,449	274,449	274,449	274,449	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004918	Construcción de 10 Desagües Secundarios	180015	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	227,446	227,446	227,446	227,446	227,446	227,446	100.00	0	Metro Círculo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004912	Construcción de Red de Arcajeos y 3 Desagües Secundarios	180016	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2284,110	2284,110	2284,110	2284,110	2284,110	2284,110	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Reparación de Aterrizaje y Cordón Cuarta	180017	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Transportes y Viabilidad	Terminado	2014	2212,132	2212,132	2212,132	2212,132	2212,132	2212,132	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Reparación de Aterrizaje y Cordón Cuarta	180018	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Transportes y Viabilidad	Terminado	2014	2443,207	2443,207	2443,207	2443,207	2443,207	2443,207	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004912	Reparación y Construcción de Baños	180019	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	2197,485	2197,485	2197,485	2197,485	2197,485	2197,485	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004914	Reparación y Construcción de Baños	180024	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Transportes y Viabilidad	Terminado	2014	2101,384	2101,384	2101,384	2101,384	2101,384	2101,384	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Reparación y Construcción de Baños	180027	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	2177,818	2177,818	2177,818	2177,818	2177,818	2177,818	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Red de Identificación	180031	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Servicio Pederal	10-Apartamentos Federales para Entidades Federales y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MISIONES	Urbanización	Terminado	2014	249,559	249,559	249,559	249,559	249,559	249,559	100.00	0	Puete	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE OFICIA PARA VALIDACION - EFIPRO: Para al siguiente nivel.
03A14303004917	Red de Identificación	180030	Ciudad de Zaragoza	Misiones	Cobertura municipal																				

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Total: 869

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Población - Beneficiarios	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecutado (Millonarios)	Anexo Financiero						Observaciones							
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anualizado			
02A120000001	Programa de Mejoramiento de Vivienda Juvenal Mejicanos 2do 2012	1200001	Ciudad de Zaragoza	Parra	Parra de la Puente	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Asistencia Social	Terminado	2012	0	\$26,476	\$26,476	\$26,476	\$26,476	\$26,476	\$26,476	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
02A140000001	Introducción de Línea de Agua Potable en Varías Calles de la Colonia La Gloria	1400001	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,765,110	\$1,765,110	\$1,765,110	\$1,747,310	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	421	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000001	Introducción de Línea de Agua Potable en la Calle Imperio Nueve Entre Calle Puerto de Salinas y Avenida Guerrero, de la Colonia Puente de Salinas	1400002	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,271	\$24,271	\$24,271	\$24,271	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	38	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000001	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Nueva Esperanza	1400004	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,196,329	\$1,196,329	\$1,196,329	\$1,195,405	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	2,616	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000004	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Ampl. Wilson Mejicanos (Etago 1)	1400047	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,469,239	\$2,469,239	\$2,469,239	\$2,463,043	\$1,178,714	\$1,178,714	\$1,178,714	47.93	00	00	00.00	00	Metro Lineal	672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Ampl. Wilson Mejicanos	1400049	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,836,186	\$2,836,186	\$2,836,186	\$2,803,862	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	685	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle Pedro Juan de la Cruz y Juan Meléndez de la Colonia Ampl. Wilson Mejicanos	1400040	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$806,367	\$806,367	\$806,367	\$809,263	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	216	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Nueva Esperanza	1400043	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,811,367	\$1,811,367	\$1,811,367	\$1,764,715	\$1,764,552	\$1,764,552	96.97	00	00	00.00	00	Metro Lineal	333	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400046	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,971,654	\$2,971,654	\$2,971,654	\$2,971,654	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	623	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Avenida de la Amistad y Calle Manuel Salinas, Manzanillo y San Juan de los Rios	1400008	Ciudad de Zaragoza	Parra	Manzanillo	Rural	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$84,042	\$84,042	\$84,042	\$84,042	\$84,042	\$84,042	\$84,042	100.00	00	00	00.00	00	Equipos	420	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400006	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,348,259	\$3,348,259	\$3,348,259	\$3,345,327	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	788	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Nueva Esperanza	1400007	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,626,424	\$1,626,424	\$1,626,424	\$1,623,208	\$1,623,026	\$1,623,026	99.79	00	00	00.00	00	Metro Lineal	2,464	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de la Primera Etapa de la Red de Agua de Abastecimiento barrio La Cruz de Salinas (Etago Urbano)	1400009	Ciudad de Zaragoza	Parra	Parra de la Puente	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,115,204	\$1,209,899	\$1,209,899	\$1,209,899	\$1,209,899	\$1,209,899	\$1,209,899	100.00	00	00	00.00	00	Sistema	400	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en proceso de pago de fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle Alamo Entre Calle 11a y Togo de Calle Al Norte, de la Colonia Nueva Esperanza	1400007	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,583,050	\$1,583,050	\$1,583,050	\$1,680,643	\$1,658,256	\$1,658,256	95.44	00	00	00.00	00	Metro Lineal	315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400008	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$807,683	\$807,683	\$807,683	\$803,327	\$800,935	\$800,935	\$800,935	99.25	00	00	00.00	00	Metro Lineal	189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Red de Agua Potable en la Calle Amalio de la Cruz Entre Calle 10a y Calle 11a, de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400004	Ciudad de Zaragoza	San Juan de Salinas	Coahuila municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,817	\$17,817	\$17,817	\$17,817	\$17,817	\$17,817	\$17,817	100.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Informe Definitivo del Ejercicio 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle Amalio de la Cruz Entre Calle 10a y Calle 11a, de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400009	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,566,667	\$1,566,667	\$1,566,667	\$1,555,237	\$1,484,362	\$1,484,362	\$1,484,362	94.74	00	00	00.00	00	Metro Lineal	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400010	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$769,482	\$769,482	\$769,482	\$769,482	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	123	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400011	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$434,935	\$434,935	\$434,935	\$425,520	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	54	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Red de Agua Potable en la Calle Amalio de la Cruz Entre Calle 10a y Calle 11a, de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400007	Ciudad de Zaragoza	San Juan de Salinas	Coahuila municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL	Urbano	En Ejecución	2014	\$231,487	\$231,487	\$231,487	\$231,487	\$231,487	\$231,487	\$231,487	100.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Informe Definitivo del Ejercicio 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle Amalio de la Cruz Entre Calle 10a y Calle 11a, de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400010	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,780	\$201,780	\$201,780	\$200,964	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	26	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400007	Ciudad de Zaragoza	San Juan de Salinas	Coahuila municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL	Urbano	En Ejecución	2014	\$170,313	\$170,313	\$170,313	\$170,313	\$170,313	\$170,313	\$170,313	100.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Informe Definitivo del Ejercicio 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400011	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,280,442	\$1,280,442	\$1,280,442	\$1,274,364	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	257	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en Varías Calles de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400014	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,146,274	\$1,146,274	\$1,146,274	\$1,144,214	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	221	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	1400015	Ciudad de Zaragoza	Paillillo	Paillillo	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE BALTILLO COMISIA, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,104,154	\$1,104,154	\$1,104,154	\$1,103,094	00	00	00.00	00	00	00.00	00	Metro Lineal	225	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	00	Ciudad de Zaragoza	Parra	Coahuila municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Urbano	Terminado	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,028,487	\$1,028,487	\$1,028,487	\$1,028,487	97.97	00	00	00.00	00	Activa	600	0.00	64.00	Física: OBRAS ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD AL CIUDADANO DEL 2014 - / Registro: OBRAS ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD AL CIUDADANO DEL 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	00	Ciudad de Zaragoza	Parra	Coahuila municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Urbano	Terminado y Vigilancia	2014	\$2,143,400	\$2,143,400	\$2,143,400	\$2,143,400	\$2,143,400	\$2,143,400	\$2,143,400	100.00	00	00	00.00	00	Obra	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS ENTREGADAS AL 100% AL CIUDADANO DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Red de Agua Potable en la Calle Amalio de la Cruz Entre Calle 10a y Calle 11a, de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	00	Ciudad de Zaragoza	Parra	Coahuila municipal	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Servicio Público	30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Urbano	Terminado	2014	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	100.00	00	00	00.00	00	Infraestructura	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS ENTREGADAS AL 100% AL CIUDADANO DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
02A140000008	Operación de Bombeo Realizado en la Calle María Teresa Entre Tereza y Juan Domínguez de la Colonia Nueva Esperanza (Etago 1)	00	Ciudad de Zaragoza	Parra	Coahuila municipal	Urbano																								

Total: 869

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Población - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero										Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revolución (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anualizado	
02A12010004215	Programa de Mejoramiento de Vivienda Jurato Mejoramos Tu Casa 2012	12A0011	Ciudad de Zaragoza	Parra	Parra de la Puente	Urbano	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRA	Asistencia Social	Terminado	2012	0	216,476	216,476	216,476	216,476	216,476	216,476	216,476	100.00	0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004458	Rehabilitación de Camaró y Agua Potable En Av. Sorocina del Poblado	PMU-FISM-14-0001	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMISIA Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	En Ejecución	2015	\$1,393,037	\$1,399,037	\$1,399,037	\$1,246,014	\$1,246,014	\$1,246,014	\$1,246,014	95.84	0	Metros Lineales	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.	
02A14004004459	Obstrucción de Balón en Presenaral Ejido Huasteco	-	Ciudad de Zaragoza	Huasteco	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUASTECO	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$152,514	\$152,514	\$152,514	\$152,514	\$152,514	\$152,514	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SEPTENA Para el siguiente nivel.	
02A14004004460	Empedrado Con Grapes Asfáltico En Camino De Acceso Al Ejido Huasteco de Madoz	PMU-FISM-14-0006	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2015	En Ejecución	2015	\$1,890,779	\$1,899,779	\$1,899,779	\$1,893,159	\$1,893,159	\$1,893,159	\$1,893,159	99.57	0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004461	Aplicación de Semafo En Calle de La Piedad del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0000	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMISIA Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	En Ejecución	2016	\$239,050	\$239,297	\$239,297	\$239,161	\$239,161	\$239,161	\$239,161	99.49	0	Metros Lineales	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.	
02A14004004462	Obstrucción De Charcos Para Balón En Área Urbana	PMU-FISM-14-0074	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Vivienda	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$2,714,220	\$2,714,220	\$2,714,220	\$2,702,021	\$2,702,021	\$2,702,021	\$2,702,021	99.57	0	Límite, Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004463	Obstrucción De Charcos Para Balón En El Área Rural	PMU-FISM-14-0076	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Vivienda	En Ejecución	2015	En Ejecución	2015	\$1,089,400	\$1,091,650	\$1,091,650	\$1,061,800	\$1,061,800	\$1,061,800	\$1,061,800	99.57	0	Límite, Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004470	Rehabilitación de Agua En Escuela Primaria del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0008	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$33,578	\$33,578	\$33,578	\$33,434	\$33,434	\$33,434	\$33,434	99.57	0	Agua	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004476	Obstrucción de Balón En Secundaria	-	Ciudad de Zaragoza	Huasteco	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUASTECO	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	100.00	0	Obra	446	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004488	Rehabilitación de Instalación de Agua Potable En Escuela Primaria del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0111	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA DE SAN PEDRO	Vivienda	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$94,143	\$94,143	\$94,143	\$94,793	\$94,793	\$94,793	\$94,793	99.57	0	MEDIO	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004523	Rehabilitación de Escuela Primaria Francisco Villa del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0011	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA SAN PEDRO	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$200,991	\$200,991	\$200,991	\$200,126	\$200,126	\$200,126	\$200,126	99.57	0	Escuela	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004520	Rehabilitación de Escuela Primaria Sider y Huasteco del Ejido San Francisco	PMU-FISM-14-0012	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$108,429	\$108,429	\$108,429	\$108,161	\$108,161	\$108,161	\$108,161	99.57	0	Escuela	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004527	Rehabilitación de Agua En Escuela de Campo del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0011	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$90,518	\$90,518	\$90,518	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	99.57	0	Agua	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004529	Rehabilitación de Instalación de Escuela Secundaria Simon Ortiz Villalobos de la Ciudad Huasteco	PMU-FISM-14-0014	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$10,464	\$10,464	\$10,464	\$10,419	\$10,419	\$10,419	\$10,419	99.57	0	MEDIO	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004533	Obstrucción de Empedrado En Escuela Primaria del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0015	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$102,814	\$102,813	\$102,813	\$102,155	\$102,155	\$102,155	\$102,155	99.57	0	Escuela	131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004561	Perforación Artesiana de Borehole Nueva Colonia de la Escuela Primaria del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0016	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$1,399,337	\$1,399,337	\$1,399,337	\$1,393,304	\$1,393,304	\$1,393,304	\$1,393,304	99.57	0	Metros Cuadrados	436	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004566	Rehabilitación de Escuelas En Área Rural Agua	PMU-FISM-14-0019	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Abandono	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$2,266,970	\$2,266,970	\$2,266,970	\$2,194,860	\$2,194,860	\$2,194,860	\$2,194,860	99.57	0	Escuela	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004565	Obstrucción de Charcos Puntal en Colonia del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0021	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$176,917	\$176,917	\$176,917	\$176,154	\$176,154	\$176,154	\$176,154	99.57	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004569	Obstrucción de Piso Puro En El Municipio de San Pedro	PMU-FISM-14-0022	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Vivienda	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$3,421,076	\$3,421,076	\$3,421,076	\$3,406,427	\$3,406,427	\$3,406,427	\$3,406,427	99.57	0	PURMO	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004586	Obstrucción de Línea Para Agua Potable En Colonia Nueva	PMU-FISM-14-0023	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$286,864	\$286,864	\$286,864	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$287,794	99.57	0	Metro Lineal	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004589	Obstrucción de Charco de Balón En Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0024	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	99.57	0	Centro	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004563	Rehabilitación de Centro de Salud En Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0026	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$224,930	\$224,930	\$224,930	\$223,961	\$223,961	\$223,961	\$223,961	99.57	0	Centro	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004592	Rehabilitación de Centro de Salud En El Ejido San Francisco	PMU-FISM-14-0027	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$72,040	\$72,040	\$72,040	\$71,710	\$71,710	\$71,710	\$71,710	99.57	0	Centro	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004569	Mejoramiento de Centro de Salud En El Ejido San Francisco	PMU-FISM-14-0028	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$26,120	\$26,120	\$26,120	\$26,008	\$26,008	\$26,008	\$26,008	99.57	0	Centro	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004574	Mejoramiento Terminación De Pasa Septina de Centro de Salud En El Ejido San Francisco	PMU-FISM-14-0029	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Salud	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$26,120	\$26,120	\$26,120	\$26,022	\$26,022	\$26,022	\$26,022	99.57	0	Centro	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004576	Ampliación Centro de Salud En El Ejido San Francisco	PMU-FISM-14-0030	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$114,020	\$114,020	\$114,020	\$113,028	\$113,028	\$113,028	\$113,028	99.57	0	Centro	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004584	Rehabilitación de Tendido En Casa de Balón del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0031	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Vivienda	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$19,458	\$19,458	\$19,458	\$19,474	\$19,474	\$19,474	\$19,474	99.57	0	TENDIDO	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004581	Rehabilitación de Centro de Salud del Ejido San Cayo	PMU-FISM-14-0032	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$124,000	\$124,000	\$124,000	\$123,963	\$123,963	\$123,963	\$123,963	99.57	0	Centro	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004567	Obstrucción de Charcos Instalación En Privada del Ejido Huasteco	PMU-FISM-14-0040	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$386,877	\$386,877	\$386,877	\$386,209	\$386,209	\$386,209	\$386,209	99.57	0	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro informe Definitivo - SEPTENA Para el siguiente nivel.
02A14004004596	Obra Para Instalación Línea de Agua Potable En Avenida Padre Juan María de San Nicolás de Obispo y Calle de La Cruz del Ejido El	PMU-FISM-14-0042	Ciudad de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1014 PAIS Municipal y de las Subdivisiones Territoriales del Distrito Federal	30-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$432,713	\$432,509	\$432,509	\$428,454	\$428,454	\$428,454	\$428,454	99.57	0	Metros Lineales	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESULTO IMPORTE DEFINITIVO

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: \$69

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito de Atención	Tipo de Recursos	Programa Población Objetivo	Programa Población Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecutado (Millonarios)	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagos	% Avance		Reintegrado	Producción	Avance Anual		% Avance Anualizado	
03A12300000016	Programa de Mejoramiento de Vivienda (Fondo Mejoramos Tu Casa 2012)	1234001	Coahuila de Zaragoza	Paraiso	Paraiso de la Puente	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PREFECTURA MUNICIPAL DE PARASO	Asistencia Social	Terminado	Terminado	2012	\$0	\$163,476	\$163,476	\$163,476	\$163,476	\$163,476	\$163,476	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operada / Física: obra terminada y operada / Registro: SIETROM: Para el siguiente nivel.	
03A140000021208	Programa de Mejoramiento de Construcción Para la Vivienda Popular	080174	Coahuila de Zaragoza	Anahuac	Ciudad Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESEMPEÑO SOCIAL MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2014	\$1,374,000	\$1,374,000	\$1,374,000	\$1,374,000	\$1,374,000	\$1,374,000	\$1,374,000	100.00	00	Vivienda	5,300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SIETROM: Para el siguiente nivel.	
03A140000021232	Rehabilitación y Mejoramiento de Línea de Energía Eléctrica y Fases Separadas	1411007	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Obertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Otra	11,482	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.	
03A140000021234	Programa de Piso Firme	0801814	Coahuila de Zaragoza	Anahuac	Ciudad Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESEMPEÑO SOCIAL MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2014	\$498,653	\$498,653	\$498,653	\$498,653	\$498,653	\$498,653	\$498,653	100.00	00	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIETROM: Para el siguiente nivel.	
03A140000021242	Programa de Piso Firme	0801874	Coahuila de Zaragoza	Anahuac	Ciudad Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESEMPEÑO SOCIAL MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2014	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	100.00	00	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIETROM: Para el siguiente nivel.	
03A140000021270	Programa de Mejoramiento de Construcción Para la Vivienda Popular	0802014	Coahuila de Zaragoza	Anahuac	Ciudad Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESEMPEÑO SOCIAL MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	00	Vivienda	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021405	Programa de Mejoramiento de Construcción Para la Vivienda Popular Segunda Etapa (2012)	0802114	Coahuila de Zaragoza	Anahuac	Ciudad Anahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESEMPEÑO SOCIAL MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2014	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	00	Vivienda	1,466	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021448	Piso Firme	1411062	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	El Pilar de Escobedo	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021602	Piso Firme	1411063	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	General Ogeada	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$76,531	\$76,531	\$76,531	\$76,531	\$76,531	\$76,531	\$76,531	\$76,531	100.00	00	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021688	Piso Firme	1411064	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	San Antonio de las Obedas	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021628	Piso Firme	1411065	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021673	Piso Firme	1411066	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021724	Piso Firme	1411067	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Mangú	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	100.00	00	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021825	Piso Firme	1411068	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	El Morrillo	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$25,510	\$25,510	\$25,510	\$25,510	\$25,510	\$25,510	\$25,510	\$25,510	100.00	00	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021883	Piso Firme	1411069	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000021963	Piso Firme	1411070	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Parvenir de Tardáguila	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	\$5,102	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022203	Rehabilito e Instalación de Equipo de Bombeo de Red de Distribución Eléctrica en Pico de Miki Municipal	14110003	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Presidencia Municipal de Guerrero Coahuila	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2014	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	100.00	00	Otra	60	0.00	100.00	Financiera: Información en proceso de validación / Física: Información en proceso de validación / Registro: Información en proceso de validación - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022206	Piso Firme	1411071	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Las Obedas	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Vivienda	Terminado	Terminado	2014	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	\$10,204	100.00	00	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022207	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411072	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	La Morita de la Abadía	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	\$29,158	100.00	00	Piso	62	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022208	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411074	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$93,339	\$93,339	\$93,339	\$93,339	\$93,339	\$93,339	\$93,339	\$93,339	100.00	00	Piso	60	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022245	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411077	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	El Tejónito	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$11,400	\$11,400	\$11,400	\$11,400	\$11,400	\$11,400	\$11,400	\$11,400	100.00	00	Piso	160	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022204	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411078	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	General Ogeada	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$247,043	\$247,043	\$247,043	\$247,043	\$247,043	\$247,043	\$247,043	\$247,043	100.00	00	Piso	4,160	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022207	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411079	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$14,046	\$14,046	\$14,046	\$14,046	\$14,046	\$14,046	\$14,046	\$14,046	100.00	00	Piso	70	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022218	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411080	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Cjo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	100.00	00	Piso	71	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022204	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411081	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	El Tangue San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$30,500	100.00	00	Piso	120	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022208	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411082	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	La Madonia Chico	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	00	Piso	213	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022241	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411083	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	El Morrillo de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	100.00	00	Piso	71	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022249	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411084	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$47,555	\$47,555	\$47,555	\$47,555	\$47,555	\$47,555	\$47,555	\$47,555	100.00	00	Piso	149	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022203	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411086	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	El Paso del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$51,833	\$51,833	\$51,833	\$51,833	\$51,833	\$51,833	\$51,833	\$51,833	100.00	00	Piso	24	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el siguiente nivel.
03A140000022243	Rehabilitación de Pico Profundo de Agua Potable	1411086	Coahuila de Zaragoza	General Ogeada	Paseo de Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Verticales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL OGEADA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Piso	246	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OTRA: EN ESTADO DE TERMINADA - SIETROM: Para el

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 869

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Pondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año de Ejecución										Observaciones					
													Ciclo Recursos	Prometido	Modificado	Revolución (Millonarios)	Comprometido	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Utilidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Anualizado		
03A1400004816	Programa de Mejoramiento de Vivienda (Antes Mejoramos Tu Casa 2012)	1240001	Ciudad de Saraguro	Parícuti	Parícuti de la Puente	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARÍCUTI	Asistencia Social	Terminado	2012	0	210,476	210,476	210,476	210,476	210,476	210,476	100.00	0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera obra terminada y operada / Física obra terminada y operada / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000024674	Adquisición de Material de Uso Por Consumo del 20 de Junio	000944	Ciudad de Saraguro	Amula	Ciudad Amula	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	100.00	0	Equipo	1,475	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000024874	Rehabilitación de la Carretera de Comercio En la Candelaria del Municipio de Huevaco	15120005	Ciudad de Saraguro	Huevaco	La Candelaria (El Amulillo)	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	0	Tanque	800	0.00	100.00	Financiera prueba / Física prueba / Registro: prueba - SISTEMA Para el siguiente nivel.
03A14000025044	Rehabilitación de Tanque Metálico Kipirón En la Comunidad de Huevaco	15120004	Ciudad de Saraguro	Huevaco	Comunidad de Huevaco	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,293	\$47,293	\$47,293	\$47,293	\$47,293	\$47,293	\$47,293	\$47,293	100.00	0	Tanque	80	0.00	100.00	Financiera PRUEBA / Física PRUEBA / Registro: prueba - SISTEMA Para el siguiente nivel.
03A14000026277	Adición de Vivienda (Contratación de Trabajo, Bono y Carta Adicional)	15120004	Ciudad de Saraguro	Huevaco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$443,888	\$443,888	\$443,888	\$443,888	\$443,888	\$443,888	\$443,888	\$443,888	100.00	0	Vivienda	415	0.00	100.00	Financiera prueba / Física prueba / Registro: PRUEBA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000032067	Construcción de Techo Firme En Área Urbana PMS-PISM-14-0094	PMS-PISM-14-0094	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,698,362	\$2,698,362	\$2,698,362	\$2,698,362	\$2,698,362	99.57	0	Acción	445	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE INFORM DEFINITIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000032164	Construcción de Techo En Área Urbana Rural	PMS-PISM-14-0094	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,823,700	\$2,823,700	\$2,823,700	\$2,811,098	\$2,811,098	\$2,811,098	\$2,811,098	\$2,811,098	99.57	0	Acción	855	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE INFORM DEFINITIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000032324	Mejoramiento de Escuelas En Área Rural PMS	PMS-PISM-14-011	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,302,493	\$2,302,493	\$2,302,568	\$2,292,568	\$2,292,568	\$2,292,568	\$2,292,568	\$2,292,568	99.57	0	Escuela	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: registro de Informe Definitivo - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000032361	Rehabilitación de Centro de Salud En PSM de Área	PMS-PISM-14-025	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Salud	En Ejecución	2014	\$42,470	\$42,128	\$42,128	\$41,946	\$41,946	\$41,946	\$41,946	\$41,946	99.57	0	Centro	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE RESULTADO DEFINITIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000033374	Rehabilitación de Agua en Módulo de Cobertura Municipal de Agua Potable y Instalación de Bocanillas de Paso Para Las Unidades de Salud Comunitaria y Vigilancia	PMS-PISM-14-034	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,191,708	\$1,191,708	\$1,191,708	\$1,184,570	\$1,184,570	\$1,184,570	\$1,184,570	\$1,184,570	99.57	0	Paso	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE RESULTADO DEFINITIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000033937	Mejoramiento de Centro Comunitario de Agua Potable y Vigilancia en la Colonia La Verdad	PMS-PISM-14-005	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,445,051	\$2,445,051	\$2,445,051	\$2,437,021	\$2,437,021	\$2,437,021	\$2,437,021	\$2,437,021	99.57	0	Centro	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RESULTADO DE INFORM DEFINITIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000034044	Apertura Al Programa Habit En La Construcción de Habitación Mecanizada	PMS-PISM-14-001	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,070,448	\$2,070,448	\$2,070,448	\$2,062,012	\$2,062,012	\$2,062,012	\$2,062,012	\$2,062,012	100.00	0	Metro línea	4,217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE RESULTADO DEFINITIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000034244	Construcción de Bodega- Almacén En La Colonia El Mirador	PMS-PISM-14-0028	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMUELA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,802,901	\$1,790,004	\$1,790,004	\$1,790,004	\$1,790,004	\$1,790,004	\$1,790,004	\$1,790,004	99.57	0	Metro Línea	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RESULTADO DE INFORM DEFINITIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000034861	Rehabilitación de Agua En El Municipio de Jimón, Coahuila	-	Ciudad de Saraguro	Jimón	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE JIMÓN COMUELA	Educación	En Ejecución	2014	\$494,297	\$494,297	\$494,297	\$494,297	\$494,297	\$494,297	\$494,297	\$494,297	100.00	0	Acción	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000035163	Unión Indiviso	324	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,153	\$46,153	\$46,153	\$46,098	\$46,098	\$46,098	\$46,098	\$46,098	99.88	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OTRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000042261	Construcción de Red de Agua Potable V 13 Tomas Sanitarias	180039	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUCILOVA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$16,193	\$16,193	\$16,193	\$16,193	\$16,193	\$16,193	\$16,193	\$16,193	100.00	0	Metro Línea	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE NOTIA A VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000042269	Reemplazo e Instalación de Subestación.	180040	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUCILOVA	Vivienda	Terminado	2014	\$16,449	\$16,449	\$16,449	\$16,449	\$16,449	\$16,449	\$16,449	\$16,449	100.00	0	Transformador	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE NOTIA A VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000042281	Construcción de Red de Agua Potable V 2 Tomas Sanitarias	180043	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUCILOVA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$14,695	\$14,695	\$14,695	\$14,695	\$14,695	\$14,695	\$14,695	\$14,695	100.00	0	Metro Línea	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE NOTIA A VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000042285	Construcción de Agua Potable V 2 Tomas Sanitarias	180040	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUCILOVA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	\$401,818	100.00	0	Metro Línea	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE NOTIA A VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000042289	Construcción de Agua Potable V 2 Tomas Sanitarias	180048	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUCILOVA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$459,925	\$459,925	\$459,925	\$459,925	\$459,925	\$459,925	\$459,925	\$459,925	100.00	0	Metro Línea	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE NOTIA A VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000042304	Construcción de 13 Tomas Sanitarias	180042	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUCILOVA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$106,417	\$106,417	\$106,417	\$106,417	\$106,417	\$106,417	\$106,417	\$106,417	100.00	0	Tomas Sanitarias	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE NOTIA A VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000042308	Construcción de Red de Agua Potable V 14 Tomas Sanitarias	180046	Ciudad de Saraguro	Mucilova	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUCILOVA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$202,280	\$202,280	\$202,280	\$202,280	\$202,280	\$202,280	\$202,280	\$202,280	100.00	0	Metro Línea	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE NOTIA A VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03A14000044661	Portación Al Comedor Ocas	PMS-PISM-14-0000	Ciudad de Saraguro	San Pedro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Dependencias Verticales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,237,420	\$1,365,360	\$1,365,360	\$1,365,360	\$1,365,360	\$1,365,360	\$1,365,360	\$1,365,360	100.00	0	Otra	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: no registra Informe Definitivo - SISTEMA Para el siguiente nivel.	