

Total: 87

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Edificio | Tipo de Seguro | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------------|---|---|--|-----------------------|------------------|--------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|------------|-----------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convencio | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (anticipado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Indicador | Unidad de Medida | Población | Avance Anualizado |
| OM413400287091 | R.F.R. J. N. Antonio Cárdenas: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Barrio de Sábado, Barrio de Sábado, Barrio de Sábado, Barrio de Sábado, Barrio de Sábado y Obra Exterior | 14300135 | Chihuahua de Zaragoza | General | General | General | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACIÓN | Terminado | 2013 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: TERMINADO / Registro: OMA TERMINADO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283387 | Prin. María Esther Gil: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Plaza Civica | 14300207 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,026,000 | \$845,575 | \$845,575 | \$845,575 | \$840,159 | \$840,159 | \$840,159 | 89.36 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 99.36 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283388 | Prin. Juan Antonio De la Fuente: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300318 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$342,000 | \$261,670 | \$267,352 | \$267,352 | \$267,350 | \$267,350 | \$267,350 | 82.57 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 82.57 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283389 | J. R. Nueva Ocasión: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB), Dirección y Servicios Sanitarios, MB y Obra Exterior | 14300408 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,269,000 | \$2,939,355 | \$2,939,355 | \$2,939,355 | \$1,145,450 | \$1,145,450 | \$1,145,450 | 87.14 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 87.14 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283390 | Prin. María Encarnación: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Plaza Municipal | 14300305 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | Terminado | 2014 | \$468,000 | \$37,237 | \$37,237 | \$37,237 | \$37,237 | \$37,237 | \$37,237 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: PSEQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283392 | J. R. Nueva Ocasión: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Plaza Municipal | 14300200 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$477,000 | \$362,350 | \$314,276 | \$314,276 | \$306,384 | \$306,384 | \$306,384 | 84.55 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 84.55 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283393 | R.F.O. No. 20 "Otra Madre": Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300117 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,125,000 | \$1,840,249 | \$1,840,249 | \$1,840,249 | \$1,261,951 | \$1,261,951 | \$1,261,951 | 68.83 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 68.83 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283395 | R.F.O. No. 20 "Otra Madre": Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Plaza Municipal | 14300272 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,312,097 | \$1,419,439 | \$1,419,439 | \$1,419,439 | \$1,417,351 | \$1,417,351 | \$1,417,351 | 99.85 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 99.85 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283396 | R.F.O. No. 14 Sección V: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300118 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$543,419 | \$476,475 | \$519,530 | \$519,530 | \$507,028 | \$507,028 | \$507,028 | 74.93 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 74.93 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283397 | J. R. Enrique Salcedo: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Plaza Municipal | 14300204 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$630,000 | \$666,371 | \$666,371 | \$666,371 | \$605,124 | \$605,124 | \$605,124 | 99.79 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 94.79 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283399 | Prin. Constanza: Construcción de Servicios Sanitarios, Reparación de Instalaciones, Instalación de Abastecimiento y Reparación de Muro de Contorno | 14300236 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$832,440 | \$832,440 | \$832,440 | \$832,439 | \$832,439 | \$832,439 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 97.00 | Financiera / Físico / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283402 | R.F.O. No. 27 "Otra Madre": Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300149 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$543,419 | \$363,438 | \$235,456 | \$235,456 | \$234,205 | \$234,205 | \$234,205 | 81.22 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 81.22 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283403 | J. R. Rosario Pérez Arellano: Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios, MB y Obra Exterior | 14300116 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,042,000 | \$1,978,039 | \$1,978,039 | \$1,978,039 | \$1,177,471 | \$1,177,471 | \$1,177,471 | 74.62 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 43.65 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283404 | R.F.O. No. 21 "Otra Madre": Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300230 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$543,419 | \$581,238 | \$581,238 | \$581,238 | \$581,173 | \$581,173 | \$581,173 | 99.99 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 99.99 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283408 | R.F.O. "Misión Colegio Militar": Construcción de 2 Aulas Didácticas, Experiencia, Implementación de MB y Obra Exterior | 14300220 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,530,000 | \$1,242,940 | \$1,262,940 | \$1,262,940 | \$1,219,069 | \$1,219,069 | \$1,219,069 | 86.32 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 86.32 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283409 | Prin. Juan Carlos Salgado: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300216 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$342,000 | \$267,010 | \$267,010 | \$267,010 | \$267,009 | \$267,009 | \$267,009 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283410 | Prin. Beatriz Eugenia Flores: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300172 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$342,000 | \$233,872 | \$233,872 | \$233,872 | \$227,123 | \$227,123 | \$227,123 | 97.11 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 97.11 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283413 | Prin. Anabela Victoria Aragón de: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300114 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$980,385 | \$545,520 | \$529,446 | \$529,446 | \$529,210 | \$529,210 | \$529,210 | 88.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 88.00 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283415 | J. R. Narciso Medina: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Construcción de Barrio | 14300185 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$315,000 | \$195,592 | \$195,592 | \$195,592 | \$191,471 | \$191,471 | \$191,471 | 86.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 86.00 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283416 | J. R. Narciso Medina: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300184 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$314,000 | \$561,648 | \$561,648 | \$561,648 | \$561,648 | \$561,648 | \$561,648 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 99.57 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283417 | Prin. Rafael Ramirez Castañeda: Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior | 14300171 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$769,502 | \$628,234 | \$628,234 | \$627,183 | \$627,183 | \$627,183 | 88.40 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 88.40 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283418 | Prin. Felisa Rubio: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300148 | Chihuahua de Zaragoza | Saltillito | Saltillito | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$855,000 | \$893,774 | \$771,174 | \$771,174 | \$769,532 | \$769,532 | \$769,532 | 85.53 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 85.28 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283430 | R.F.O. No. 16 "Otra Madre": Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior, Plaza Municipal | 14300143 | Chihuahua de Zaragoza | Turedd | Turedd | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | Terminado | 2014 | \$1,086,839 | \$870,780 | \$870,780 | \$870,780 | \$870,780 | \$870,780 | \$870,780 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: finalizada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283431 | R.F.O. No. 16 "Otra Madre": Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300148 | Chihuahua de Zaragoza | Turedd | Turedd | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | Terminado | 2014 | \$1,086,839 | \$841,742 | \$841,742 | \$841,742 | \$841,742 | \$841,742 | \$841,742 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: finalizada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283443 | Abastecimiento de Mobiliario y Equipo para Obra del Programa de Educación del Nivel Medio Secundario | 14300048 | Chihuahua de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,740,140 | \$1,444,540 | \$3,494,065 | \$3,494,065 | \$3,044,218 | \$3,044,218 | \$3,044,218 | 87.12 | 00 | Mobiliario | 0 | 100.00 | 75.00 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM413400283790 | Abastecimiento de Mobiliario y Equipo para Obra del Programa de Educación del Nivel Medio Secundario | 14300049 | Chihuahua de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$369,704 | \$369,704 | \$319,517 | \$319,517 | \$319,517 | \$319,517 | \$319,517 | 81.99 | 00 | Estudio | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM414010031548 | Prin. Jorge Ochoa Lopezera: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300137 | Chihuahua de Zaragoza | Amula | Ciudad Amula | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$895,810 | \$660,388 | \$660,388 | \$660,388 | \$660,288 | \$660,288 | \$660,288 | 99.99 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 99.99 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM414010031549 | R.F.O. "Otra Madre": Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300318 | Chihuahua de Zaragoza | Amula | Ciudad Amula | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,371,414 | \$2,350,000 | \$2,350,000 | \$2,350,000 | \$2,029,563 | \$2,029,563 | \$2,029,563 | 96.20 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 84.14 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM414010031550 | Prin. Victoria Guerrero: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300174 | Chihuahua de Zaragoza | Amula | Las Cuevas | | Rural | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$634,776 | \$661,928 | \$661,928 | \$661,928 | \$613,733 | \$613,733 | \$613,733 | 92.42 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 78.61 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM414010031551 | Prin. Diana Laura Ríos de: Construcción de 2 Aulas Didácticas (MB) y Obra Exterior | 14300020 | Chihuahua de Zaragoza | Finisera | Frontera | | Urbano | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$247,361 | \$247,361 | \$247,361 | 97.37 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 89.37 | Financiera / Físico / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| OM414010031553 | Prin. Ashburn: Reestructuración del "A" y Reparación de Lona Edif. "A" y "C" (Del 2013) | 14110003 | Chihuahua de Zaragoza | General | San Antonio del Jaral | | Rural | Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2007 FOM Infraestructura Educativa Básica | 33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | En Ejecución | 2014 | \$319,952 | \$344,185 | \$344,185 | \$344,185 | \$319,843 | \$319,843 | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 87

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Seguro | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudado (anticipado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Indicador | | Unidad de Medida | Producción | Avance Anualizado | Avance Acum. |
| 03A044030007091 | R. E. P. J. N. Antonio Cárdenas: Construcción de 1 Aula Polivalente (Mód. 1) - Institución 091100135 | | Coahuila de Zaragoza | General | General | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | \$238,244 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO Pagado: CUMPLIDA 2013 - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300312025 | R. E. P. No. 56 "Miguel de La Madrid" - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | 143000238 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,912,603 | \$1,912,603 | \$1,912,603 | \$1,912,603 | \$1,622,789 | \$1,622,789 | \$1,622,789 | 84.85 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 84.85 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: CAPTURADO - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300312555 | R. E. P. No. 56 "Miguel de La Madrid" - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | 143000147 | Coahuila de Zaragoza | Turkey | Turkey | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2014 | \$803,731 | \$803,843 | \$803,843 | \$803,843 | \$803,843 | \$803,843 | \$803,843 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Finalizada - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300364619 | Suministro de Mobiliario y Equipo Para Obras del Programa de Innovación de La Infraestructura Educativa Del Nivel Medio Pm 2014 (Obras Nuevas) | 146500127 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura Municipal | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,841,620 | \$4,841,620 | \$4,463,768 | \$4,463,768 | \$4,463,768 | \$4,463,768 | \$4,463,768 | 92.20 | 00 | Mobiliario | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300364650 | Suministro de Mobiliario y Equipo Para Obras del Programa de Innovación de La Infraestructura Educativa Del Nivel Medio Pm 2014 (Obras Nuevas) | 146500144 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura Municipal | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,727,240 | \$7,727,240 | \$7,041,730 | \$7,041,730 | \$7,016,281 | \$7,016,281 | \$7,016,281 | 90.93 | 00 | Mobiliario | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300364611 | Proy. Nuevo Almacén: Inst. De Loma Prieta - Construcción del Edif. de Oficinas y Pab. de Edif. "C" - Construcción Sistema y Producción de Trazos | 141800179 | Coahuila de Zaragoza | Muñozvara | Muñozvara | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,150,371 | \$1,178,766 | \$1,178,766 | \$1,178,766 | \$1,178,766 | \$1,178,766 | \$1,178,766 | 100.00 | 00 | Obras | 0 | 100.00 | 99.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300364279 | J. N. Nueva Operación: Construcción de 1 Aula Didáctica (Mód. 1) - Institución 142700043 | | Coahuila de Zaragoza | Sanos Arizpe | Sanos Arizpe | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,761,242 | \$2,104,616 | \$2,104,616 | \$2,104,616 | \$2,104,616 | \$2,104,616 | \$2,104,616 | 100.00 | 00 | Aula | 0 | 100.00 | 71.85 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300364779 | J. N. Nueva Operación: Construcción de 1 Aula Didáctica y Otros Servicios - Institución 152100093 | | Coahuila de Zaragoza | Madresore | Madresore | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$293,160 | \$248,450 | \$248,450 | \$248,449 | \$24,535 | \$24,535 | \$24,535 | 30.00 | 00 | Aula | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300367641 | J. N. Nueva Operación: Construcción de 1 Aula Didáctica y Otros Servicios - Institución 153000160 | | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$47,698 | \$47,698 | \$47,698 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Obras | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300367677 | R. E. P. Servicio Colegio Militar - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | 139000161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,789,124 | \$1,789,124 | \$1,789,124 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Obras | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361284 | Escuela Primaria "Benito Juárez" - Construcción y Equipamiento de 4 Aulas Didácticas - Operación Sanitaria y Otros Servicios | P-8-14-01 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,481,226 | \$2,481,226 | \$2,481,226 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361279 | Escuela Primaria "Chililabes" - Construcción de Ocho Pabellones y Construcción de Tramo de Berda Perimetral y Otros Servicios | P-8-14-02 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$298,829 | \$298,829 | \$298,829 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361273 | Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos" - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | P-8-14-03 | Coahuila de Zaragoza | Turkey | Turkey | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,375,632 | \$2,375,632 | \$2,375,632 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361262 | Escuela Secundaria General "Erasmo Ramírez" - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | P-8-14-04 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$82,473 | \$82,473 | \$82,473 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361286 | Escuela Secundaria General "Erasmo Ramírez" - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | P-8-14-05 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$424,900 | \$424,900 | \$424,900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361454 | Jardín de Niños Anexo A Escuela Secundaria - Rehabilitación del Edificio | P-8-14-06 | Coahuila de Zaragoza | Turkey | Turkey | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361467 | Escuela Primaria "Héroe de San Juan" - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | P-8-14-07 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361497 | Escuela Primaria "Benito Juárez" - Construcción y Equipamiento de Ocho Aulas Didácticas - Operación Sanitaria y Otros Servicios | P-8-14-08 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361520 | Escuela Primaria "Francisco I. Madero" - Separación de Fachada | P-8-14-09 | Coahuila de Zaragoza | Muñozvara | Muñozvara | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361542 | Escuela Secundaria General "Benito Juárez" - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | P-8-14-10 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361570 | Centro de Atención Múltiple No. 14 - Rehabilitación de 2 Edificios y Separación de Servicios | P-8-14-11 | Coahuila de Zaragoza | Muñozvara | Muñozvara | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361590 | Escuela Secundaria Técnica No. 23 "Rafael Ogeba" - De la Puentes - 11-Apoyaciones Federales para Edificios de Nivel Medio Secundario de Servicios Sociales, Escuelas y Otros Servicios | P-8-14-12 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 03A0440300361611 | Proy. General Anexo 2, Vías de Acceso y Limpieza de Servicios Sanitarios | P-8-14-13 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Apoyaciones Federales | 2007 FOM Infraestructura Educativa México | | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel. |