

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico								Secundario (reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anualizado
03A144200331171	Manejo General de Los Edificios Politécnicos y De Maestros y Los Alumnos De Cada Una De Las 3 Unidades.	1	Chiuhuitlán de Zaragoza	Chiuhuitlán de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,050,000	\$6,040,000	\$6,050,000	\$5,570,077	\$5,570,077	\$4,790,837	\$4,790,837	79.19	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: El avance físico en respecto a la inversión contratada (11) / Registro: El proyecto se actualizó (11) - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A144200331305	Charra Stage Intercasa	2	Chiuhuitlán de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$13,156,234	\$13,156,234	\$9,992,202	\$9,992,202	\$9,992,192	\$9,992,192	76.96	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: El proyecto de actualizó (11) - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A144200331134	Tercera Etapa Facultad De Ingeniería	3	Chiuhuitlán de Zaragoza	Arteaga	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,767,388	\$29,767,388	\$28,457,848	\$28,457,848	96.19	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: El proyecto se actualizó (11) - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A144200331353	Tercera Etapa Escuela De Sistemas	4	Chiuhuitlán de Zaragoza	Turehón	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$6,843,766	\$6,843,766	\$6,843,766	\$6,843,766	\$6,843,766	\$6,843,766	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: El proyecto se actualizó (11) - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A144200331387	Escuela de Medicina (Ciencias De La Salud)	5	Chiuhuitlán de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,413,216	\$6,413,216	\$6,413,216	\$6,413,216	\$6,413,216	\$4,918,659	\$4,918,659	76.70	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: El proyecto se actualizó (11) - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A14420040437245	Telebachillerato Comunitario - Admisión De Usuarios - Elecciones Para Recibir Equipo Subvencionado Y Subvencionar Y Subvencionar En Aula De Telebachillerato.	14110083	Chiuhuitlán de Zaragoza	General Ochoa	El Pilar de Sahuatón	Rural	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSIVIDAD RURAL EDUCATIVA	Educación	Terminado	2013	\$35,412	\$35,412	\$35,412	\$35,412	\$35,412	\$35,412	\$35,412	100.00	00	Obra	24	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Físico: TERMINADO / Registro: OBRAS TERMINADAS - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A14420040439357	Manejo General De Los Edificios Politécnicos Y De Asesores A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades	EMM14-001	Chiuhuitlán de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,605,063	\$1,605,063	\$1,605,063	\$1,051,538	\$830,312	\$830,312	\$830,312	51.73	00	Programa	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: El proyecto se actualizó (11) - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A14420050521077	Universidad Politécnica De Mexiquito - Promover - Mobiliario De La Unidad De Docencia.	15100029	Chiuhuitlán de Zaragoza	Fronteera	Fronteera	Urbano	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSIVIDAD RURAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OK SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A14420050521078	Universidad Politécnica De La Región Laguna - Mobiliario Para Laboratorio	15330045	Chiuhuitlán de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSIVIDAD RURAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,620,000	\$3,619,999	\$3,619,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OK - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A14420050521079	Universidad Politécnica De La Región Laguna - Equipo Especializado De Laboratorio.	15330046	Chiuhuitlán de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSIVIDAD RURAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$11,021,000	\$11,021,000	\$11,021,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OK - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A14420050527574	Universidad Tecnológica De Saltillo - Mobiliario Para Laboratorio	15300024	Chiuhuitlán de Zaragoza	Saltillo	Encarnación (Oranja)	Rural	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSIVIDAD RURAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,935,225	\$1,935,225	\$1,935,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: OK - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.
03A14420050531217	Universidad Politécnica De Banco Aéreo - Mobiliario De La Unidad De Docencia.	15270005	Chiuhuitlán de Zaragoza	Banco Arriba	Banco Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA DEFENSIVIDAD RURAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,380,000	\$4,380,000	\$4,380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPTURA - SIPTOMA: Pasa al siguiente nivel.