

Total: 121

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Edificio	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Secular	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (anticipado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Producción	Avance Anualizado	Avance Acumulado	
00431001002094	Adquisición de Edificación Para El "Muro de Villa"	92800121	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbana	Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$439,228	\$148,074	\$148,074	\$148,074	\$148,074	\$148,074	\$148,074	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
00431001012298	Acciones De Bacheo, Mantenimiento Y Colocación De Cosepa Asfáltica (Tronco Asfaltado En Vialidades De 13100044 Del Municipio De General Cepeda, Coahuila)	13100044	Chihuahua de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Urbana	Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$445,061	\$445,061	\$445,061	\$445,061	\$445,061	\$445,061	\$445,061	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera TERMINADO / Físico TERMINADO / Registro: OMA TERMINADA 2012 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
004312404043986	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Construcción Del Colector Del Drenaje Sanitario.	14350296	Chihuahua de Zaragoza	Turkey	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$341,948	\$341,948	\$341,948	\$341,948	\$341,948	\$341,948	\$341,948	100.00	00	Obra	639.629	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
004312404043958	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Construcción Del Colector Del Drenaje Sanitario.	14350040	Chihuahua de Zaragoza	Turkey	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$329,040	\$329,040	\$329,040	\$329,040	\$329,040	\$329,040	\$329,040	100.00	00	Obra	639.629	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043133001011640	Pavimentación De Calle Victoriano Gómez De Adán A Socha A Libertad	13280032	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbana	Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,028,614	\$1,028,614	\$1,028,614	\$1,028,614	\$1,028,614	\$1,028,614	\$1,028,614	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	4,400	100.00	100.00	Financiera / Físico terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043133001011641	Pavimentación De Calle Victoriano Gómez De Adán A Socha A Libertad	13280033	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbana	Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$187,510	\$187,510	\$187,510	\$187,510	\$187,510	\$187,510	\$187,510	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	760	100.00	100.00	Financiera / Físico terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043133001011642	Pavimentación De Calle Victoriano Gómez De Adán A Socha A Libertad	13280034	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbana	Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$24,602	\$24,602	\$24,602	\$24,602	\$24,602	\$24,602	\$24,602	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	1	100.00	100.00	Financiera / Físico terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043133001011643	Pavimentación De Calle Victoriano Gómez De Adán A Socha A Libertad	13280035	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbana	Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$414,489	\$414,489	\$414,489	\$414,489	\$414,489	\$414,489	\$414,489	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	1,650	100.00	100.00	Financiera / Físico terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043133001011644	Pavimentación De Calle Victoriano Gómez De Adán A Socha A Libertad	13280036	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbana	Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$717,017	\$717,017	\$717,017	\$717,017	\$717,017	\$717,017	\$717,017	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	2,353	100.00	100.00	Financiera / Físico terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144002048439	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Ciudad Industrial, En El Municipio De Socha A Libertad	14350003	Chihuahua de Zaragoza	Turkey	Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Obra	639.629	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003083239	Construcción De Obelisco Constativo De Batallas	14300002	Chihuahua de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,790,767	\$1,495,488	\$1,495,488	\$1,495,488	\$1,495,488	\$1,495,488	\$1,495,488	100.00	00	Obra	8,000	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144002082420	Construcción Del Obelisco Constativo De Batallas En Ciudad Riego Paredón	14270003	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$1,790,767	\$2,455,062	\$2,455,062	\$2,455,062	\$1,775,100	\$1,775,100	\$1,775,100	73.30	00	Obra	1,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003083242	Construcción Del Obelisco Constativo De Batallas En Ciudad Riego Paredón	14330002	Chihuahua de Zaragoza	San Pedro	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$1,790,767	\$1,781,723	\$1,781,723	\$1,781,723	\$1,781,723	\$1,781,723	\$1,781,723	100.00	00	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144002082423	Instalación Electrónica En El Parque De Innovación Tecnológica	14350002	Chihuahua de Zaragoza	Turkey	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$106,553	\$106,553	\$106,553	\$106,553	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	639.629	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003083270	Construcción Del Puente Vado Del Río San Mateo	14300010	Chihuahua de Zaragoza	Amula	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$421,588	\$421,588	\$421,588	\$421,588	72.68	00	Obra	108.159	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144002082373	Construcción La Rampa Edificio De Medicina Alternativa Y Asistencia A Víctimas En Termino De La Delimitación De La Procuraduría Del Estado (Proyecto Ejecutor)	14300040	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$518,704	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	100.00	00	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144002082374	Construcción De Casca De Fútbol En El Seminario Mayor	14300007	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,733,866	\$2,733,866	\$2,733,866	\$2,073,182	\$1,641,334	\$1,641,334	\$1,641,334	60.26	00	Cancha	1,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144002082375	Construcción De La Rampa Edificio De Medicina Alternativa Y Asistencia A Víctimas En Termino De La Delimitación De La Procuraduría Del Estado	14300039	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,403,669	\$9,617,200	\$9,617,200	\$9,169,468	\$9,319,691	\$9,319,691	\$1,976,842	55.31	00	Obra	5,000	100.00	18.00	Financiera / Físico / Registro: OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014649	Proyecto Ejecutor Para La Construcción Del Edificio (Calle María Bando (Primera Rampa)	14300009	Chihuahua de Zaragoza	Amula	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,095,850	\$1,095,850	\$1,095,850	\$1,095,850	\$1,095,850	\$1,095,850	\$1,095,850	100.00	00	Proyecto	108.159	100.00	18.00	Financiera / Físico / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014656	De Mejoramiento Del Programa Puntos Mágicos (Mejoramiento De Drenaje Urbano)	14300030	Chihuahua de Zaragoza	Arriaga	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,253,589	\$3,253,589	\$3,253,589	\$3,248,521	\$3,249,517	\$3,249,517	\$2,170,424	69.87	00	Obra	20,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014657	Rehabilitación Del Salto De Agua Y Construcción De Obelisco Constativo De Batallas En El Páramo Sagrado, Estado En Proceso	14100017	Chihuahua de Zaragoza	Protonota	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$518,713	\$518,712	\$518,712	\$512,401	\$512,399	\$512,399	\$476,355	94.83	00	Obra	1,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: DOCUMENTOS PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014675	Mejoramiento De Drenaje Urbano En El Municipio Cuatro Chilas	14370011	Chihuahua de Zaragoza	Cuatro Chilas	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,480,745	\$3,047,792	\$3,047,792	\$3,047,792	\$2,411,733	\$2,411,733	\$1,932,862	78.61	00	Obra	5,000	100.00	17.00	Financiera / Físico / Registro: OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014677	Obras De Infraestructura Y Equipamiento En El Área Del Paso De La Pasa Venustiano Carranza	14150007	Chihuahua de Zaragoza	Jubera	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,116,288	\$1,957,314	\$1,957,314	\$1,957,314	\$816,326	\$816,326	\$816,326	41.76	00	Obra	6,700	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014119	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE CON TERCERIZADO Y PAVIMENTACIÓN UNIFORME EN LA CARRETERA AVANZADA - MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, COAHUILA	14380003	Chihuahua de Zaragoza	Moctezuma	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$279,762	\$469,058	\$469,058	\$469,058	\$469,057	\$469,057	\$251,114	100.00	00	Obra	8,207	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014131	10 A Rampa Del Programa Puntos Mágicos (Mejoramiento De Drenaje Urbano)	14240044	Chihuahua de Zaragoza	Parras	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,002	\$3,500,002	\$3,500,002	\$3,500,002	\$3,499,995	\$3,499,995	\$15,044	100.00	00	Obra	25,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014133	Rehabilitación De Superficie De Bacheo En El Río Del Vado De La Barrera Entre Calle Ocho Y Vial. Mar De Cortés.	14350006	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$395,560	\$395,560	\$395,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	143.315	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014134	Separación De Pavimento, Acerochic Y Obras Complementarias En Bordo Norte Vv. Regio Surra.	14250007	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$41,061	\$41,061	\$41,061	\$41,061	\$41,061	\$41,061	\$41,061	100.00	00	Obra	143.315	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014135	Rehabilitación De Superficie De Bacheo En El Río Del Vado De La Barrera Entre Calle Ocho Y Vial. Mar De Cortés.	14350008	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$189,957	\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	100.00	00	Obra	143.315	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: sin observacion - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014136	Rehabilitación De Superficie De Bacheo En El Río Del Vado De La Barrera Entre Calle Ocho Y Vial. Mar De Cortés.	14350010	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$529,854	\$514,929	\$514,929	\$514,929	\$514,929	\$514,929	\$514,929	100.00	00	Obra	143.315	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014137	Rehabilitación De Superficie De Bacheo En El Río Del Vado De La Barrera Entre Calle Ocho Y Vial. Mar De Cortés.	14350011	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2011	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,435,366	\$1,435,366	\$1,435,366	\$1,435,366	\$1,339,090	\$1,339,090	\$1,339,090	93.29	00	Obra	152.806	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OMA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
0043144003014139	Separación De Pavimento Asfáltico En El Río Del Vado De La Barrera Entre Calle Ocho Y Vial. Mar De Cortés.	14250013	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura Municipal		Apoyaciones Federales	2012	PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y v																

Total: 121

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Avance Financiero							Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencional								Presupuesto	Modificado	Recaudado (anticipado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Publicación
004103010002094	Admisión de Edificación Para El "Municipio de Salinas"	09280011	Chubut	Salinas	Salinas	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$49,228	\$48,074	\$48,074	\$48,074	\$48,074	\$48,074	\$48,074	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314144	Separación de Pavimento Asfáltico En El Blvd. Mar De Córdoba Frente Puntos Intersección Y Calle 2da.	14250005	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	Terminado	2014	\$843,108	\$841,098	\$841,098	\$841,098	\$841,098	\$841,098	\$841,098	100.00	00	Obra	143,315	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314145	Obras Complementarias De La Calle 2da. En Las Casas Nueva Troncoso García Y Bordo Norte, Piedras Negras	14250012	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$548,218	\$548,218	\$548,218	\$548,218	\$548,218	\$548,218	\$548,218	100.00	00	Obra	152,808	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314170	Separación de Pavimento Asfáltico Y Obras Obras Complementarias Y Lavado De El Blvd. Amado Traviolo Entre Blvd. Mar De Córdoba Y Blvd. Seghelin.	14250003	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$367,407	\$338,843	\$338,843	\$338,843	\$338,843	\$338,843	\$107,322	100.00	00	Obra	143,315	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314171	Separación de Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias De Lavado, Proximidad Del Boulevard O'Higgins Y Avenida Comodoro Rivadavia Venustiano Carranza Y Río Rosendo	14250015	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$327,409	\$280,931	\$280,931	\$280,931	\$280,931	\$280,931	\$91,298	100.00	00	Obra	152,808	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314172	Rep. De Pavido, Obras Complementarias Y Lavado De El Blvd. Seghelin y Lavado Municipal Entre Carr. Pav. 07 Y Blvd. Amado Traviolo	14250002	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$363,658	\$363,658	\$363,658	\$363,658	\$363,658	\$363,658	\$363,658	100.00	00	Obra	143,315	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314173	Separación de 5 Señales Eléctricas Buzonadas De 110 Vp. En La Piedad Segura, Chubut	14250018	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$799,965	\$799,965	\$799,965	\$799,965	99.37	00	Obra	60,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314174	Separación de 10 Tipos de Equipos de Bombeo Para Agua Potable en Carretera de Bordo N° 1 En Piedras Negras, Chubut	14250019	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,431,577	\$2,431,577	\$2,431,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	65,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314175	Obra de Instalación de 1000 Litros (Obra Palizada) En La Olla Bordo Arizpe con Obras de P. E. para El Aguajal Para Agua Usadas de 1000 Litros de Olla, a Una Longitud de 1,257.03 M.L.	14250025	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$746,127	\$787,605	\$787,605	\$740,352	\$727,762	\$727,762	\$727,762	92.40	00	Obra	3,363	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314177	Separación de Pavimento Asfáltico En Blvd. Nueva Piedad Traviolo Entre Blvd. Llanos Medanos y Blvd. Amado Traviolo.	14250004	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	Terminado	2014	\$338,886	\$344,010	\$344,010	\$344,010	\$344,010	\$344,010	\$344,010	100.00	00	Obra	143,315	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314178	Proyecto Para La Construcción Del Paso de Fierro en La Carretera Las Piedras en El Municipio de Bordo Arizpe	14270035	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,046,637	\$2,046,637	\$2,046,637	\$2,046,637	\$1,309,426	\$1,309,426	\$1,309,426	63.98	00	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314230	Construcción de Estructuras Para Cobertura de La Balcada Plan de Huidobro Municipio de Bordo Arizpe, Chubut	14270017	Chubut	Mar del Plata	Mar del Plata	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$236,567	\$236,567	\$236,567	\$236,567	\$236,566	\$236,566	\$236,566	100.00	00	Obra	100	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314231	Reparación de 100 Mts de Red de Agua Potable en Estructura de 107 Cms de Diámetro Al Centro de la Ciudad de Salinas	14300031	Chubut	Salinas	Salinas	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,460,267	\$3,460,267	\$3,460,267	\$3,305,888	\$3,785,795	\$3,785,795	\$3,785,795	80.51	00	Obra	40,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314232	Reparación de 100 Mts de Red de Agua Potable en Estructura de 107 Cms de Diámetro Al Centro de la Ciudad de Salinas	14300032	Chubut	Salinas	Salinas	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$500,000	\$500,645	\$500,645	\$500,645	\$238,403	\$238,403	\$238,403	47.30	00	Obra	60,847	100.00	25.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314235	Proyecto Estructural Para La Construcción del Puente de El Blvd. José Manuel Rodríguez Truque con Arroyo Chubut, En El Municipio de Saltillo, Chubut	14300045	Chubut	Saltillo	Saltillo	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$228,725	\$229,725	\$229,725	\$229,725	99.02	00	Obra	562,587	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314237	"Modernización Y Modernización de La Procuraduría de La Familia En Saltillo"	14300010	Chubut	Saltillo	Saltillo	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,011,628	\$7,011,628	\$7,011,628	\$7,011,628	\$5,941,670	\$5,941,670	\$5,941,670	84.74	00	Obra	3,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314238	Proyecto Ejecutivo " Centro de Justicia de La Mujer " Saltillo	14300176	Chubut	Saltillo	Saltillo	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$770,878	\$770,878	\$770,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314252	Reparación de La Obra de Equipamiento Electrónico del Centro de Bordo de Agua Potable en Las Flores, Ciudad de Bordo Arizpe	14300009	Chubut	Salinas	Salinas	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$477,785	\$477,785	\$477,785	\$453,131	\$468,273	\$468,273	\$468,273	85.45	00	Obra	4,650	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314253	"Plaza Municipal de San Pedro de Las Ollas"	14300006	Chubut	San Pedro	San Pedro	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,399,357	\$3,399,357	\$3,399,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	2,300	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: sin observación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314265	Reparación de Paso Rodado Equipamiento e Instalación Para Agua Potable Para El Poblado Salinas Arizpe	14300013	Chubut	Torrela	Torrela	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$276,116	\$276,116	\$276,116	\$276,116	\$276,116	\$276,116	\$276,116	100.00	00	Obra	1,228	0.00	4.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314266	"Parque Recreativo de Fomento Villa, con "Agujal" de La Ciudad de Torrela, Chubut. (A. Opción)	14300016	Chubut	Torrela	Torrela	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,640,000	\$4,640,000	\$4,640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	10,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314279	Reparación de Diques Urbanos Públicos	14300002	Chubut	Viana	Viana	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,067,792	\$3,368,358	\$3,368,358	\$3,368,358	\$1,917,786	\$1,917,786	\$1,624,109	66.97	00	Obra	5,000	100.00	6.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314281	Reparación de Señales, Obra de Drenaje y Obras Complementarias En El Centro de Los Recreos Entre El Camino A La Norcia - Río Rosendo	14300003	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	Terminado	2014	\$587,331	\$587,331	\$587,331	\$565,876	\$565,876	\$565,868	\$565,868	94.81	00	Obra	62,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314282	Construcción de Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314283	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314284	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314285	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314286	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314287	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314288	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314289	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua	Sargapua	Urbana	Apoyaciones Federales	011 PAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$749,996	\$749,996	\$749,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	12,702	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
004146200314290	Obra de Drenaje con "Agujal" de La Carretera Norcia - Sargapua No 7 00	14300002	Chubut	Sargapua																							

Total: 121

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Secuenc	Presupuesto	Modificado	Secundado (reintegrado)	Avance Financiero				Avance Fisico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Producción	Avance Anualizado	Avance Acum.
02A10310002094	Admisión de Edificación Para El "Nuevo de Villa"	02080121	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$439,228	\$148,074	\$148,074	\$148,074	\$148,074	\$148,074	100.00	00	Obras	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica terminado / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
02A14430049488	Acción Móvil - Mobilizar y Equipo Para Aula De Inglés Y Talleres De Arte Y Cultura	14205096	Chihuahua de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$201,788	\$201,788	\$201,788	\$201,788	49.17	00	Equipo	0	0.00	35.00	Financiera / Fisica / Registrado OK - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A14430049487	Construcción De 7 Aulas De Educación, Múltiple Lab. De Computo, Serv. Sanitarios, Bodega, Almacén Y Ofic. Director.	14270026	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,946,192	\$3,903,772	\$3,903,772	\$1,903,772	\$2,354,820	\$2,354,820	\$1,354,820	60.32	00	Aula	0	0.00	14.16	Financiera / Fisica / Registrado / CAPTURADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A144300490778	Obra: Juan Pío, Ely Ortiz.- Constr. De 7 Aulas Educativas, 3 Aulas De Art. Paramétricas, Bodega, Escalera Y Ofic. Aux.	14300900	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,204,535	\$2,204,535	\$2,204,535	\$1,611,561	\$1,386,858	\$1,386,858	\$1,386,858	62.91	00	Aula	0	0.00	69.18	Financiera OK / Fisica OK / Registrado / OK - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A144300493914	Equipoamiento Electrónico De Puntos Línea De Post-A Tercer De Almacenamiento	14340056	Chihuahua de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,460	\$37,460	\$37,460	\$343,830	\$343,843	\$343,843	\$243,843	67.64	00	Obras	54	0.00	6.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A144300494013	Obra De Operaciones Milicianas (Primera Etapa)	14020003	Chihuahua de Zaragoza	Alameda	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,171,698	\$1,505,200	\$1,505,200	\$1,505,200	68.42	00	Obras	2,000	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A144300494014	Rehabilitación De Trazo Y Brea De Boleadero En Obra De Drenaje En El 500, Carretera Antigua A Artagua Y Bacheo Sobre El Cruce Con El Lab. Obra Pistas 7.	14040044	Chihuahua de Zaragoza	Artaga	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$181,946	\$181,946	\$181,946	\$176,963	\$53,096	\$53,096	\$53,096	29.18	00	Obras	22,544	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A144300494015	Construcción De Nueva Instalación "C" En El Municipio De Saltillo, Chihuahua	14300070	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,863,805	\$2,863,805	\$2,863,805	\$2,822,762	\$1,995,763	\$1,995,763	\$848,820	69.81	00	Obras	1,000	0.00	72.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A144300494019	Rehabilitación De Instalaciones En Obra De La Obra "Tercer De Alameda"	14350039	Chihuahua de Zaragoza	Turkey	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,564,356	\$1,564,356	\$1,564,356	\$1,663,688	\$489,159	\$489,159	\$489,159	31.98	00	Obras	5,500	0.00	60.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004940197	Equipoamiento Electrónico De Post Y Línea De Alimentación Para El Eje Carretera De Sina	14090003	Chihuahua de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,535	\$9,535	\$9,535	\$9,535	\$3,379	\$3,379	\$3,379	35.44	00	Obras	1	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A14430049401971	Reparación De Cruce De Línea De Alimentación De Agua Saneada En El Eje Carretera De Sina	14300003	Chihuahua de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$122,100	\$122,100	\$122,100	\$122,100	\$37,719	\$37,719	\$37,719	30.89	00	Obras	1	0.00	4.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004942203	Drenaje Pluvial En Carretera Hwy- Saltillo Y Drenaje Pluvial En Perifoneo Nuevo Sina Obra	14270101	Chihuahua de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,094,004	\$16,094,004	\$6,135,417	\$16,089,148	\$6,135,417	\$6,135,417	\$6,135,417	38.25	00	Metro Lineal	10,000	0.00	85.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERA / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004943787	Para La Obra Construcción Del Paso A Niveles Del Perifoneo Luis Silveira- Abasco- La Piedad	14300004	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$378,622	\$378,622	\$378,622	\$378,622	\$378,622	\$378,622	\$378,622	100.00	00	Obras	648,929	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrado / PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004944956	Pago Por Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Construcción De Liberamiento Jesús María Sina En Sina	14020127	Chihuahua de Zaragoza	Amula	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$6,743,404	\$6,121,771	\$6,121,771	\$6,121,771	\$6,121,771	\$6,121,771	\$6,121,771	100.00	00	Obras	25,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrado / PROYECTO TERMINADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004944148	J. De Niños Rafael Ramírez.- Constr. De Tercer Estructural.	14350035	Chihuahua de Zaragoza	Turkey	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$488,242	\$488,242	\$488,242	\$413,932	\$142,901	\$142,901	\$142,901	29.27	00	TERCER ESTRUCTURAL	0	0.00	29.27	Financiera OK / Fisica OK / Registrado / OK - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004944687	Rehabilitación De Red De Alcantarado Público En Diferentes Colónias Del Municipio	1400482	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	presidencia municipal	Urbanización	Terminado	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrado / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
02A1443004944910	Construcción De Obra Perifoneo En Ser. Fcra. Francisco Villa	1400491	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABIÑAS	Educación	Terminado	2014	\$52,972	\$52,972	\$52,972	\$52,972	\$52,972	\$52,972	\$52,972	100.00	00	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrado / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A14430049449780	Palacio De Gobierno.- Sustitución De Pisos Y Pintura En Muros.	143000749	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otras Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,278,465	\$6,278,465	\$6,278,465	\$6,278,465	\$6,278,465	\$6,278,465	\$6,278,465	100.00	00	Obras	0	0.00	100.00	Financiera OK / Fisica OK / Registrado / CAPTURADO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A14430049449826	Construcción De Red De Saneamiento Básico En Calle Saneado De Colón (Sección "B")	0502828002	Chihuahua de Zaragoza	Sabinas	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABIÑAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$447,860	\$447,860	\$447,860	\$447,860	\$447,860	\$447,860	\$447,860	100.00	00	Metro Lineal	105	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrado / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A144300494504197	Ampliación De La Red De Drenaje Básico Carretera De Saneamiento Pluvial De Tratamiento (Etapa Final) Eje Carretera	14200009	Chihuahua de Zaragoza	Ocampo	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$248,980	\$248,980	\$248,980	\$248,980	\$248,980	\$248,980	\$248,980	100.00	00	Alcantarilla	1,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004945067432	Construcción De Red Obra De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Eje Carretera De La República	14300026	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,702,591	\$1,702,591	\$1,702,591	\$1,601,094	\$1,019,001	\$1,019,001	\$893,879	69.85	00	Obras	1,077	0.00	79.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A1443004945092965	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Eje Carretera De Sina	14300010	Chihuahua de Zaragoza	San Pedro	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,516	\$68,516	\$68,516	\$68,516	\$20,561	\$20,561	\$20,561	30.00	00	Obras	62	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK EN PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A14430049450924808	Red De Saneamiento Basico Aguas De Regadío.- Construcción De Tercer Estructural Para Obra	14340079	Chihuahua de Zaragoza	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$721,546	\$721,546	\$721,546	\$721,546	\$216,464	\$216,464	\$216,464	30.00	00	Escuela	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registrado / OK - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A14430049450927485	Obra.- Constr. De Lab. Múltiple Taller De Mantenimiento, Subestación Eléctrica Y Obra Del	14300050	Chihuahua de Zaragoza	Saltillo	Derramadero [Obra]	Rural	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	100.00	00	Escuela	0	0.00	0.00	Financiera OK / Fisica OK / Registrado / OK - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
02A14430049450928236	Unidad Educativa Politécnica De Nivel Medio-Primaria.- Constr. De Pabellón, Sala De Computo Y Estación Especializada.	14300016	Chihuahua de Zaragoza	Frontera	Frontera	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAFEP		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUEHENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,988,177	\$6,988,177	\$6,988,177	\$6,988,177	\$6,988,177	\$6,988,177	\$6,988,177	100.00	00	Obras	0	0.00	0.00	Financiera OK / Fisica OK / Registrado / OK - SISTEMA / Para el siguiente nivel.