

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Mes de Proyect	Presupuesto	Modificado	Asignado (Manejado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones
CSA1130100102765	Reforma de Construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud - Construcción de Complejo de Ciencias Básicas	10	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,976,114	\$29,448,024	\$29,448,024	98.83	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el proyecto se actualizó !!!!	
CSA1130100116746	Mejoramiento General de Las Edificaciones Principales y de Acceso a las Aulas de Cada Una de Las 3 Unidades	1	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$4,383,103	\$4,246,891	\$4,246,891	84.10	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el proyecto se actualizó !!!!	
CSA1130100116751	Seis Ejes de Infancia Ciudad Universitaria de Arteaga.	3	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$26,573,944	\$26,573,944	98.42	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el proyecto se actualizó !!!!	
CSA1130100116765	Seis Ejes de Facultad de Ingeniería Ciudad Universitaria de 3 AVENIDA	3	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$22,530,502	\$22,530,502	\$22,530,502	\$22,530,502	\$22,463,425	\$22,441,914	\$22,441,914	99.61	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el proyecto se actualizó !!!!	
CSA1130100116769	Reforma de Construcción de la Facultad de Medicina, Piedras Negras	4	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$4,732,926	\$4,732,926	\$4,732,926	\$4,732,926	\$4,578,495	\$4,483,878	\$4,483,878	84.74	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el proyecto se actualizó !!!!	
CSA1130100116794	Edificio Principal de Rec. de Multimedios, Preescolar Venustiano Carranza, Admón. de Maternidad, Primera Etapa	1	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$7,000,000	\$6,976,384	\$6,976,384	\$6,976,384	\$6,976,384	\$6,976,384	\$6,976,384	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el proyecto se actualizó !!!!	
CSA1130100116799	Mejoramiento General de Las Edificaciones Principales y de Acceso a las Aulas de Cada Una de Las 3 Unidades	3	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$1,840,413	\$1,844,029	\$1,844,029	\$1,840,413	\$1,821,707	\$1,756,236	\$1,756,236	95.16	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el proyecto se actualizó !!!!	
CSA1130100011022	Universidad Politécnica de la Región Lagunas- Habitación de la Unidad de Docencia	15330249	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	1	\$4,680,000	\$4,680,000	\$4,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro:	
CSA1140409437410	Mejoramiento General de Las Edificaciones Principales y de Acceso a las Aulas de Cada Una de Las 3 Unidades	14140030	Coahuila de Zaragoza	Jiloblanco	El Oregano	Rural	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	1	\$38,060	\$38,060	\$38,060	\$38,060	\$38,060	\$38,060	\$38,060	\$38,060	100.00	00	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.