

Total: 238

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Cantidad	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Anexo Físico						
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anula	Reserva	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.
03A011020046274	Revisión y actualización de la información de Infraestructura Municipal	1400104	1	Cobertura de Servicios	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2009	SE	Ejecución	2009	\$6,668,781	\$6,775,528	\$6,775,528	\$6,647,373	\$6,647,373	\$6,656,440	\$6,595,440	97.34	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A01102004631	E.S. O. Ignacio Manuel Altamirano - Construcción de 3 aulas de Educación Preescolar	1300155	3	Cobertura de Servicios	México	Ciudad Melchor Méndez	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2009	SE	Ejecución	2009	\$1,160,193	\$1,160,193	\$1,160,193	\$1,160,193	\$1,160,193	\$1,048,058	\$1,048,058	90.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A01102004641	Prin. Sin Hambre (Chil. Santiago 2011) - Construcción de 3 aulas de Educación Preescolar	1300158	3	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2009	SE	Ejecución	2009	\$483,437	\$576,828	\$576,828	\$576,828	\$576,828	\$483,437	\$483,437	83.30	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020046413	Prin. Federico Barrios Fuentes - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300159	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2009	SE	Ejecución	2009	\$431,784	\$431,784	\$431,784	\$431,784	\$431,784	\$431,784	\$431,784	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020046418	J. M. Enrique Méndez y Martínez - Construcción de 3 aulas de Educación Preescolar	1300161	3	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2009	SE	Ejecución	2009	\$448,420	\$448,761	\$448,761	\$448,761	\$448,761	\$448,420	\$448,420	89.91	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020046481	Prin. Miguel Valdez Alzamán - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300166	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2009	SE	Ejecución	2009	\$202,954	\$203,764	\$203,764	\$203,764	\$203,764	\$202,959	\$202,959	99.94	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020047459	E.S. E. Prin. General Ignacio Rodríguez - Construcción de 1 aula de Educación Preescolar	1300167	1	Cobertura de Servicios	San Juan de Sabalera	San Juan de Sabalera	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2009	SE	Ejecución	2009	\$137,251	\$244,538	\$244,538	\$244,538	\$244,538	\$170,284	\$170,284	69.64	0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A01102004831	Prin. Juan Carlos Rojas de Ocaña - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300167	2	Cobertura de Servicios	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2010	SE	Ejecución	2010	\$478,370	\$478,370	\$478,370	\$478,370	\$478,370	\$388,013	\$388,013	81.11	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A01102004833	Prin. Matías Rojas - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300168	2	Cobertura de Servicios	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2010	SE	Ejecución	2010	\$233,635	\$233,635	\$233,635	\$233,635	\$233,635	\$184,712	\$184,712	79.50	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048347	E.S. T. N. 3 - Construcción de 1 aula de Educación Preescolar	1300164	1	Cobertura de Servicios	Mocimbo	Mocimbo	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2010	SE	Ejecución	2010	\$246,213	\$271,170	\$271,170	\$271,170	\$271,170	\$246,213	\$246,213	43.11	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048373	Prin. Juan Carlos Rojas de Ocaña - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300162	2	Cobertura de Servicios	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2010	SE	Ejecución	2010	\$756,518	\$756,597	\$756,597	\$756,597	\$756,597	\$756,517	\$756,517	99.99	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048484	E.S. T. N. 3 - Construcción de 1 aula de Educación Preescolar	1300173	1	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2010	SE	Ejecución	2010	\$202,910	\$208,727	\$208,727	\$208,727	\$208,727	\$202,910	\$202,910	85.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020047458	Prin. J. de Septiembre - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1301004	2	Cobertura de Servicios	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2010	SE	Ejecución	2010	\$178,500	\$236,265	\$236,265	\$236,265	\$236,265	\$178,504	\$178,504	76.56	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048216	J. M. Blanco Rosa del Campo Parícuti - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300162	2	Cobertura de Servicios	Acula	Ciudad Acula	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2011	SE	Ejecución	2011	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	\$48,886	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048242	Prin. María Guadalupe López - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300163	2	Cobertura de Servicios	Acula	Ciudad Acula	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2011	SE	Ejecución	2011	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	\$10,659	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048252	Prin. Josefina Ortiz de Domínguez - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300169	2	Cobertura de Servicios	Charahua	Charahua	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2011	SE	Ejecución	2011	\$161,944	\$165,944	\$165,944	\$165,944	\$165,944	\$160,483	\$160,483	65.49	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048319	Prin. Dr. Jesús Sainco - Demolición del muro que las servicios sanitarios	1411008	1	Cobertura de Servicios	General Ogeña	General Ogeña	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2011	SE	Ejecución	2011	\$51,718	\$51,176	\$51,176	\$51,176	\$51,176	\$51,718	\$51,718	93.96	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048487	Prin. Silvio Méndez de Chapultepec - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300174	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2011	SE	Ejecución	2011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	\$401,011	\$401,009	\$401,009	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048488	E.S. T. N. de Beltrán García - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300164	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Agua Nueva	Rural	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2011	SE	Ejecución	2011	\$322,563	\$322,563	\$322,563	\$322,563	\$322,563	\$322,563	\$322,563	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048489	Prin. Roberto Cavalli Balar - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1430003	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2011	SE	Ejecución	2011	\$428,001	\$561,858	\$561,858	\$561,858	\$561,858	\$499,491	\$499,491	89.90	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A0110200484938	Renata Patricia Martínez P. - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1530009	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$38,480	\$153,784	\$153,784	\$146,965	\$146,965	\$146,965	\$146,965	84.30	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048276	Revisión y actualización de la información de Infraestructura Municipal	1400102	1	Cobertura de Servicios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$161,812	\$222,812	\$222,812	\$166,252	\$166,252	\$166,252	\$166,252	70.13	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048278	Revisión y actualización de la información de Infraestructura Municipal	1400101	1	Cobertura de Servicios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$2,088,760	\$2,089,760	\$2,089,760	\$2,089,760	\$2,089,760	\$2,030,442	\$2,030,442	87.14	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048279	Revisión y actualización de la información de Infraestructura Municipal	1400113	1	Cobertura de Servicios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$2,793,718	\$2,793,718	\$2,793,718	\$2,793,718	\$2,793,718	\$2,776,536	\$2,776,536	99.36	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048344	Revisión y actualización de la información de Infraestructura Municipal	14130017	1	Cobertura de Servicios	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$341,184	\$341,834	\$341,834	\$341,184	\$341,184	\$243,474	\$243,474	64.04	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048348	Prin. Reyes Ocasión (Chil. Las Mesas) - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300186	2	Cobertura de Servicios	Mocimbo	Mocimbo	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$726,340	\$726,340	\$726,340	\$726,340	\$726,340	\$715,493	\$715,493	98.51	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048375	E.S. O. Ocasión (Chil. Las Mesas) - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1300189	2	Cobertura de Servicios	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$4,032,417	\$4,124,825	\$4,124,825	\$4,032,417	\$4,032,417	\$4,011,507	\$4,011,507	87.31	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048513	J. M. Román Vázquez - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1471004	2	Cobertura de Servicios	Rancho Arizpe	Rancho Arizpe	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$391,816	\$417,174	\$417,174	\$417,174	\$417,174	\$361,365	\$361,365	84.32	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048484	Revisión y actualización de la información de Infraestructura Municipal	1300162	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$928,893	\$915,264	\$915,264	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048481	J. M. Prof. Miguel López - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1430002	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$122,571	\$122,571	\$122,571	\$122,571	\$122,571	\$117,897	\$117,897	96.19	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020048474	E.S. O. Juan de los Rios - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1430003	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$761,577	\$840,452	\$840,452	\$840,452	\$840,452	\$813,137	\$813,137	84.39	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020047458	Prin. Regina María de Juárez - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1430001	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$24,674	\$24,674	\$24,674	\$24,674	\$24,674	\$24,568	\$24,568	98.77	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A011020047462	Prin. Francisco J. Muñoz - Construcción de 2 aulas de Educación Preescolar	1430002	2	Cobertura de Servicios	Batavia	Batavia	Urbano	Apoyos Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	1007 FOM Infraestructura Educativa México	2012	SE	Ejecución	2012	\$36,094	\$36,179	\$36,179	\$36,094	\$36,094	\$35,943	\$35,943	99.36	0	Metros Cuadrados	0	0.00		



Total: 238

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Cantidad	Entidad	Información General del Proyecto							Anexo Financiero																				
					Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa	Fondo	Convenio	Año	Institución	Entera	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Pasequero	Modificado	Revisado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual	Restregado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
03A13102004726	J. M. Sánchez Pareda Construcción de 1 Módulo de Servicios Educativos de Educación Superior	1330049	1	Cuahuila de Zaragoza	Tehuacan	La Paz	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2013	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2013	\$1,108,821	\$1,776,086	\$1,776,086	\$1,108,821	\$1,108,821	\$1,108,820	\$1,108,820	63.88	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13102004727	R.É. No. 17 Construcción de 3 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1330476	3	Cuahuila de Zaragoza	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2013	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2013	\$1,634,471	\$1,891,747	\$1,891,747	\$1,634,471	\$1,634,471	\$1,633,474	\$1,633,474	95.51	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13102004728	Centro de Estudios Educativos Prof. Carlos González Méndez (Módulos de Matemáticas y Física) de Nivelación y Repase	1330478	1	Cuahuila de Zaragoza	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2013	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2013	\$2,984,359	\$2,984,359	\$2,984,359	\$2,984,359	\$2,984,359	\$2,987,476	\$2,987,476	97.51	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13102004729	J. M. Riera Cerezo / Profr. Daniel Villanueva	1330483	1	Cuahuila de Zaragoza	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2013	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2013	\$1,820,358	\$1,820,358	\$1,820,358	\$1,820,358	\$1,820,358	\$1,820,358	\$1,820,358	93.06	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13102004726	J. M. Riera Cerezo / Profr. Daniel Villanueva	1330484	1	Cuahuila de Zaragoza	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2013	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2013	\$2,036,338	\$2,036,637	\$2,036,637	\$2,036,338	\$2,036,338	\$2,036,333	\$2,036,333	99.99	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003930	Aranda / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1400003	2	Cuahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,084,839	\$995,187	\$995,187	\$995,187	\$995,187	\$995,187	\$995,187	\$995,187	95.59	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A13104003934	J. M. Vicente Lombardo Solís / Rehabilitación de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1403007	2	Cuahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$684,000	\$485,887	\$485,887	\$485,887	\$485,887	\$485,887	\$485,887	\$485,887	95.50	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A13104003937	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 1 Aula Didáctica (MD) y Sala de Computación	1403004	1	Cuahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$792,000	\$335,653	\$335,653	\$335,653	\$335,653	\$335,653	\$335,653	\$335,653	95.84	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A13104003938	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1406005	2	Cuahuila de Zaragoza	Cataño	Cataño	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,613,000	\$1,864,717	\$1,864,717	\$1,864,717	\$1,864,717	\$858,415	\$858,415	30.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003939	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1409004	2	Cuahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chavez)	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,179,000	\$1,736,363	\$1,736,363	\$1,736,363	\$1,736,363	\$204,906	\$204,906	30.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003935	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1418017	2	Cuahuila de Zaragoza	Matehuala	Purísima	Rural	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$342,000	\$431,206	\$431,206	\$431,206	\$431,206	\$382,797	\$382,797	89.77	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003932	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430046	2	Cuahuila de Zaragoza	Mocino	Mocino	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$643,419	\$673,800	\$673,800	\$673,800	\$673,800	\$653,053	\$653,053	97.06	0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104029325	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430097	2	Cuahuila de Zaragoza	Mocino	Mocino	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$262,000	\$294,622	\$294,622	\$294,622	\$294,622	\$292,513	\$292,513	94.56	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003939	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430004	2	Cuahuila de Zaragoza	Mocino	Mocino	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,150,771	\$887,424	\$887,424	\$887,424	\$887,424	\$881,594	\$881,594	97.09	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003933	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1420004	2	Cuahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$643,419	\$870,542	\$870,542	\$870,542	\$870,542	\$869,803	\$869,803	99.92	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003936	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1404004	2	Cuahuila de Zaragoza	Panama	Huachililla	Rural	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,350,000	\$921,000	\$921,000	\$921,000	\$921,000	\$824,989	\$824,989	95.58	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003938	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1405007	2	Cuahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$8,000,000	\$7,314,784	\$7,314,784	\$7,314,784	\$7,314,784	\$5,012,744	\$5,012,744	62.51	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003931	R.É. No. 8 / Salvador Ovarín / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430078	2	Cuahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,430,254	\$1,523,751	\$1,523,751	\$1,430,254	\$1,430,254	\$1,516,270	\$1,516,270	99.51	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003934	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1420004	2	Cuahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$342,000	\$397,104	\$397,104	\$397,104	\$397,104	\$381,987	\$381,987	89.15	0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003937	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430077	2	Cuahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$342,000	\$270,692	\$270,692	\$270,692	\$270,692	\$270,679	\$270,679	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104029370	R.É. No. 3 / Carlos Alberto / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1470004	2	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Arizpe	Rancho Arizpe	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$2,945,500	\$1,194,467	\$1,194,467	\$1,194,467	\$1,194,467	\$1,067,444	\$1,067,444	90.78	0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003936	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1427004	2	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Arizpe	Rancho Arizpe	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$262,000	\$201,967	\$201,967	\$201,967	\$201,967	\$201,967	\$201,967	95.90	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003935	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1473008	2	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Arizpe	Rancho Arizpe	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,360,000	\$1,708,775	\$1,708,775	\$1,708,775	\$1,708,775	\$704,906	\$704,906	41.37	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003937	J. M. Riera Cerezo / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1470007	2	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Arizpe	Rancho Arizpe	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$594,000	\$519,135	\$519,135	\$519,135	\$519,135	\$500,314	\$500,314	96.37	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003939	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430018	2	Cuahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$200,000	\$484,363	\$484,363	\$484,363	\$484,363	\$483,538	\$483,538	99.83	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003937	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430077	2	Cuahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$342,000	\$294,069	\$294,069	\$294,069	\$294,069	\$292,615	\$292,615	96.10	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104029373	R.É. María L. Pérez De Arceola / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430017	2	Cuahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$342,000	\$264,803	\$264,803	\$264,803	\$264,803	\$262,650	\$262,650	96.38	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003934	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430062	2	Cuahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$2,226,268	\$1,710,371	\$1,710,371	\$1,710,371	\$1,710,371	\$1,113,111	\$1,113,111	30.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	72.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A131040039375	R.É. Luis Martínez Sánchez / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430078	2	Cuahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$342,000	\$229,340	\$229,340	\$229,340	\$229,340	\$222,155	\$222,155	64.87	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok	
03A13104003936	R.É. No. 8 / Prof. Daniel / Construcción de 2 Aulas Didácticas (MD) y Sala de Computación	1430074	2	Cuahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa México				2014	IMBITFO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2014	\$1,965,517	\$1,942,141	\$1,942,141	\$1,942,141	\$1,942,141	\$1,463,310	\$1,463,310								



Total: 238

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Cantidad	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto Específico	Anexo Financiero																		
											Año	Institución /Entera	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prestamo	Modificado	Reanuda (Reiniciado)	Completado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual	Restinga	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
03A14000015149	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000108	1	Cuahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$2,271,514	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,024,330	\$2,034,330	\$2,034,329	\$2,034,329	95.41	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015150	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000107	1	Cuahuila de Zaragoza	Acuña	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$894,776	\$661,916	\$661,916	\$620,919	\$620,919	\$613,158	\$431,318	62.42	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015151	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000106	1	Cuahuila de Zaragoza	Frontonera	Frontonera	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$276,794	\$276,794	\$276,794	\$276,794	\$276,794	\$266,473	\$266,473	95.13	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015153	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14100093	1	Cuahuila de Zaragoza	General	San Andrés del Boral	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2013	\$319,962	\$344,185	\$344,185	\$344,185	\$344,185	\$289,531	\$289,531	83.83	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015150	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000105	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$852,440	\$852,440	\$852,440	\$852,440	\$852,440	\$852,439	\$852,439	100.00	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015156	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000104	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$1,912,603	\$1,912,603	\$1,912,603	\$1,723,413	\$1,723,413	\$1,718,448	\$1,718,448	99.85	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015154	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000103	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$1,286,456	\$1,610,068	\$1,610,068	\$1,610,068	\$1,610,068	\$1,610,068	\$1,610,068	100.00	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015157	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000102	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$1,882,515	\$1,774,465	\$1,774,465	\$1,755,011	\$1,755,011	\$1,746,263	\$1,746,263	98.41	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015151	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000101	1	Cuahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$3,416,748	\$3,085,865	\$3,085,865	\$3,083,990	\$3,083,990	\$295,789	\$295,789	30.00	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015157	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000100	1	Cuahuila de Zaragoza	Toranzo	Toranzo	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$764,351	\$764,351	\$764,351	\$761,711	\$761,711	\$761,700	\$761,700	99.66	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015161	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000099	1	Cuahuila de Zaragoza	Toranzo	Toranzo	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$452,061	\$452,060	\$452,060	\$454,000	\$454,000	\$454,000	\$454,000	99.37	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015167	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000098	1	Cuahuila de Zaragoza	Viesca	Bogalilla de las Perlas	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$590,437	\$590,437	\$590,437	\$590,437	\$590,437	\$560,716	\$560,716	95.50	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015168	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000097	1	Cuahuila de Zaragoza	Viesca	Oratorio García (El Tabasco)	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$613,937	\$613,937	\$613,937	\$513,278	\$513,278	\$513,278	\$513,278	83.74	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015169	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000096	1	Cuahuila de Zaragoza	Obertura	Obertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$4,841,600	\$4,841,600	\$4,841,600	\$3,493,646	\$3,493,646	\$3,493,656	\$3,493,656	72.12	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015165	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000095	1	Cuahuila de Zaragoza	Obertura	Obertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$3,727,240	\$3,958,643	\$3,958,643	\$3,931,644	\$3,931,644	\$30,184	\$30,184	0.51	0	Metro Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015161	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000094	1	Cuahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$1,150,371	\$1,178,766	\$1,178,766	\$1,178,766	\$1,178,766	\$650,614	\$650,614	55.19	0	Metro Cuadrados	0	100.00	94.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015167	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14700093	1	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Arriaga	Rancho Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$1,761,242	\$2,104,494	\$2,104,494	\$2,104,494	\$2,104,494	\$655,706	\$655,706	31.16	0	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015161	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	13000047	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$1,360,000	\$1,950,264	\$1,950,264	\$1,481,732	\$1,481,732	\$444,516	\$444,516	23.39	0	Metro Cuadrados	0	0.00	41.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A14000015161	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000078	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$384,949	\$337,538	\$337,538	\$337,538	\$337,538	\$337,538	\$337,538	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok - SIEMDA Para el siguiente nivel.
03A14000015166	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	15100093	1	Cuahuila de Zaragoza	Madawra	Madawra	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$248,448	\$253,650	\$253,650	\$248,448	\$248,448	\$74,638	\$74,638	29.40	0	Metro Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014676	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000071	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$390,849	\$434,646	\$434,646	\$390,849	\$390,849	\$378,439	\$378,439	97.07	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014716	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000070	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$48,943	\$48,943	\$48,943	\$48,943	\$48,943	\$48,943	\$48,943	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000015660	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	14000074	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2014	\$51,186	\$49,899	\$49,899	\$49,899	\$49,899	\$45,063	\$45,063	91.13	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014646	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	15000093	1	Cuahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$1,274,428	\$1,274,428	\$1,274,428	\$1,265,631	\$1,265,631	\$596,173	\$596,173	46.70	0	Metro Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014708	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	13700010	1	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Arriaga	Rancho Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$904,642	\$904,642	\$904,642	\$889,416	\$889,416	\$342,633	\$342,633	37.87	0	Metro Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014744	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	12700010	1	Cuahuila de Zaragoza	Rancho Arriaga	Rancho Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$1,900,000	\$913,800	\$913,800	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014747	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	13000093	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$289,520	\$289,520	\$61,778	\$61,778	21.11	0	Metro Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014743	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	13000092	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$237,051	\$237,051	\$237,051	\$212,916	\$212,916	\$63,876	\$63,876	29.59	0	Metro Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014747	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	13000095	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$316,682	\$316,682	\$316,682	\$296,676	\$296,676	\$182,791	\$182,791	61.90	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014744	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior	13000098	1	Cuahuila de Zaragoza	Balliulla	Balliulla	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2015	IMBITO COMPLETADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	Ejercido	2015	\$600,000	\$637,832	\$637,832	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registro ok
03A15000014744	R. C. O. Construcción de 3 aulas didácticas IMB y Obra Exterior																												

Total: 238

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Cantidad	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Concreto Específico	Programa Fondo Concreto Específico	Año	Institución / Entera	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Anexo Físico							
					Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso							Ciclo Recurso	Prestamo	Modificado	Revisado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual	Reintegr.	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
03A151020017071	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300047	1	Escuela Secundaria General No. 1	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$480,302	\$480,302	\$480,302	\$480,967	\$480,967	\$140,900	\$140,900	29.3%	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020017071	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300048	1	Escuela Secundaria General No. 1	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$742,000	\$742,115	\$742,115	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registros
03A151020017916	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300127	1	Escuela Secundaria General No. 6	Arriola	Ciudad Arriola	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$4,346,602	\$4,346,602	\$4,346,602	\$4,227,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera ok / Física ok / Registros
03A151020017926	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300128	1	Escuela Secundaria General No. 1	Arriola	Las Cuevas	Rural	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$340,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros
03A151020017941	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300129	1	Escuela Secundaria General No. 1	Arriola	Ciudad Arriola	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$679,373	\$679,373	\$679,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020017971	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300138	1	Escuela Secundaria General No. 2	Arriola	Ciudad Arriola	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$1,226,882	\$1,226,882	\$1,226,882	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020017980	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300145	1	Escuela Secundaria General No. 2	Arriola	Ciudad Arriola	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$747,801	\$747,801	\$747,801	\$369,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros
03A151020017937	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300146	1	Escuela Secundaria General No. 2	Arriola	Ciudad Arriola	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$336,354	\$336,354	\$336,354	\$365,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera ok / Física ok / Registros
03A151020017984	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300147	1	Escuela Secundaria General No. 2	Arriola	Ciudad Arriola	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$897,575	\$897,575	\$897,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018003	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300156	1	Escuela Secundaria General No. 2	Jilotepec	San Carlos	Rural	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$915,632	\$915,632	\$915,632	\$898,780	\$998,780	\$38,167	\$38,167	69.70	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018021	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300160	1	Escuela Secundaria General No. 2	Jilotepec	Jilotepec	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$83,473	\$83,473	\$83,473	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018050	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300166	1	Escuela Secundaria General No. 3	Rancho Arriaga	Rancho Arriaga	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$765,239	\$765,239	\$765,239	\$743,408	\$743,408	\$43,307	\$43,307	71.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018064	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300167	1	Escuela Secundaria General No. 3	Rancho Arriaga	Rancho Arriaga	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$615,052	\$615,052	\$615,052	\$593,125	\$593,125	\$530,333	\$530,333	86.23	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018069	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300168	1	Escuela Secundaria General No. 3	Rancho Arriaga	Rancho Arriaga	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$2,150,328	\$2,150,328	\$2,150,328	\$2,105,683	\$877,587	\$877,587	40.79	0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera ok / Física ok / Registros		
03A151020018148	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300193	1	Escuela Secundaria General No. 2	Abasco	Abasco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$2,147,036	\$2,147,036	\$2,147,036	\$2,089,008	\$1,106,282	\$1,106,282	51.53	0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera ok / Física ok / Registros		
03A151020018173	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300194	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$307,847	\$307,847	\$307,847	\$298,529	\$298,529	\$276,486	\$276,486	89.81	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018188	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300195	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$423,667	\$423,667	\$423,667	\$399,802	\$399,802	\$119,941	\$119,941	28.31	0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018189	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300192	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$826,388	\$826,388	\$826,388	\$737,617	\$737,617	\$221,285	\$221,285	27.49	0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018211	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300171	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$413,077	\$413,077	\$413,077	\$403,226	\$403,226	\$334,096	\$334,096	80.88	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018220	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300172	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$292,407	\$292,407	\$292,407	\$284,526	\$284,526	\$85,368	\$85,368	29.19	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018231	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300173	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$1,466,977	\$1,466,977	\$1,466,977	\$1,114,167	\$1,114,167	\$463,788	\$463,788	31.61	0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018243	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300186	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$467,931	\$467,931	\$467,931	\$462,392	\$462,392	\$286,001	\$286,001	61.12	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018262	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300187	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$293,412	\$293,412	\$293,412	\$284,758	\$284,758	\$85,727	\$85,727	29.52	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018269	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300188	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$998,027	\$1,235,247	\$1,235,247	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018502	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300193	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$444,184	\$444,184	\$444,184	\$422,954	\$422,954	\$314,207	\$314,207	70.74	0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018120	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300194	1	Escuela Secundaria General No. 2	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$377,532	\$377,532	\$377,532	\$370,077	\$370,077	\$329,894	\$329,894	87.38	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018166	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300179	1	Escuela Secundaria General No. 2	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$339,678	\$339,678	\$339,678	\$326,554	\$326,554	\$97,366	\$97,366	28.84	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018177	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300185	1	Escuela Secundaria General No. 2	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$616,917	\$616,917	\$616,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018114	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300186	1	Escuela Secundaria General No. 14	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,001,184	\$1,001,184	\$300,369	\$300,369	23.09	0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018189	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300187	1	Escuela Secundaria General No. 8	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,184,276	\$1,184,276	\$369,283	\$369,283	24.48	0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018213	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300191	1	Escuela Secundaria General No. 1	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$492,121	\$492,121	\$492,121	\$473,170	\$473,170	\$405,678	\$405,678	82.41	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018124	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300197	1	Escuela Secundaria General No. 5	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$2,375,632	\$2,375,632	\$2,375,632	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018126	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300198	1	Escuela Secundaria General No. 2	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$626,070	\$626,070	\$626,070	\$561,309	\$561,309	\$489,210	\$489,210	78.14	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera ok / Física ok / Registros	
03A151020018113	Mejora Equipamiento de 1 Aula Didáctica, Rangas Y Otra	13300174	1	Escuela Secundaria General No. 1	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aperturas Federales	107 FOM Infraestructura Educativa México	2015	IMPRROFOTRA FISEA EDUCATIVA	Educación	Ejecución	2015	\$9,99														



Total: 238

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Cantidad	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revaluado (Iniciados)	Comprometido	Devengado	%Servido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Publicación	Tranche Actual	Tranche Anterior	Observaciones