





Total: 161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	CONTRAC	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero																	
					Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanudo (Millonaria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
COA151010048414	Suministro de Paquetes de Material para Tachos Ligeros	13520077	1	Caballita de Curupay	Turrub	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$460,000	\$424,518	\$424,518	\$424,518	\$371,453	\$371,453	0	87.50	\$0	Lote	0	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010048409	Suministro de Paquetes de Material para Tachos Ligeros	13560016	1	Caballita de Curupay	Vianca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$210,000	\$212,269	\$212,269	\$212,269	\$186,420	\$186,420	0	89.00	\$0	Lote	78	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN TRABAJO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010048408	Suministro de Material para Tachos Ligeros	13230019	1	Caballita de Curupay	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$172,500	\$159,194	\$159,194	\$159,194	\$159,194	\$159,194	100.00	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRAS TERMINADAS - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010048474	Suministro de Paquetes de Material para Tachos Ligeros	16110014	1	Caballita de Curupay	Abaucó	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$115,000	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	0	100.00	\$0	Lote	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRAS TERMINADAS - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010048400	Suministro de Paquetes de Material para Tachos Ligeros	13290011	1	Caballita de Curupay	Saramamé	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$115,000	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$55,448	\$55,448	0	50.00	\$0	Lote	39	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010048430	Suministro de Paquetes de Material para Tachos Ligeros	15160013	1	Caballita de Curupay	Lanaditá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$115,000	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	0	100.00	\$0	Lote	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRAS TERMINADAS - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010055140	Const. de Línea de Alimentación, Red de Distribución y Red Fija de Cableado en el Barrio de Salinas de la Doña Lucía Margá	15180004	1	Caballita de Curupay	Munucora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,603,977	\$2,403,977	\$2,403,977	\$2,403,977	\$0	\$0	0	0.00	\$0	Metro Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010055481	Línea de Distribución y Red Fija de Cableado en el Barrio de Salinas, Media Troncal 457 M de Cableado y Red Fija de Cableado en el Barrio de Salinas 492 M de Cableado	13300181	1	Caballita de Curupay	Saltillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,806,660	\$976,456	\$976,456	\$976,456	\$976,456	\$976,456	100.00	100.00	\$0	Metro Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010055495	Obra de Infraestructura	13300048	1	Caballita de Curupay	Saltillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,332,564	\$1,332,564	\$1,332,564	\$1,332,564	\$664,279	\$664,279	0	50.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151040006072	Aplicación del Sistema de Agua Potable	10400040	1	Caballita de Curupay	Artigas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$279,839	\$279,839	\$279,839	\$279,839	\$279,839	\$279,839	100.00	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151040006082	Aplicación del Sistema de Agua Potable	10400082	1	Caballita de Curupay	Artigas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	100.00	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151040006092	Aplicación del Sistema de Agua Potable	10400077	1	Caballita de Curupay	Artigas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$194,235	\$194,235	\$194,235	\$194,235	\$194,235	\$194,235	100.00	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151040006104	Aplicación de Red Eléctrica en el Barrio Lirio	10400031	1	Caballita de Curupay	Artigas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$134,179	\$134,179	\$134,179	\$134,179	\$134,179	\$134,179	100.00	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.
COA151010055482	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Urbana del Mpio. de	15200153	1	Caballita de Curupay	Azufo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$686,284	\$686,284	\$686,284	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100554910	Construcción de Bado en Área Rural y Urbana del Mpio. de	15050015	1	Caballita de Curupay	Candela	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$160,203	\$160,203	\$160,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100554917	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Urbana del Mpio. de	15050019	1	Caballita de Curupay	Candela	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$63,098	\$63,098	\$63,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100554923	Construcción de Cuarto Adosado de 3,00 Por 4,00 Mts en Zona Rural del Mpio. de	15060036	1	Caballita de Curupay	Castaños	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$539,063	\$539,063	\$539,063	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100554942	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Urbana del Mpio. de	15100043	1	Caballita de Curupay	Fronteira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$207,965	\$207,965	\$207,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100554994	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Urbana del Mpio. de	15110049	1	Caballita de Curupay	General Cepeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,659,349	\$2,659,349	\$2,659,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555001	Construcción de Cuarto Adosado de 3,00 Por 4,00 Mts en Zona Rural del Mpio. de	15110053	1	Caballita de Curupay	General Cepeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,434,602	\$2,434,602	\$2,434,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555004	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Urbana del Mpio. de	15130029	1	Caballita de Curupay	Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$207,965	\$207,965	\$207,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555008	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Zona Urbana del Mpio. de	15100018	1	Caballita de Curupay	Morales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$207,965	\$207,965	\$207,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555013	Construcción de Bado en Zona Rural y Urbana del Mpio. de	15140017	1	Caballita de Curupay	Jirafes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,659,349	\$2,659,349	\$2,659,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555027	Construcción de Cuarto Adosado de 3,00 Por 4,00 Mts en Zona Urbana del Mpio. de	15140018	1	Caballita de Curupay	Jirafes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,629,413	\$2,629,413	\$2,629,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555035	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Urbana del Mpio. de	15150024	1	Caballita de Curupay	Jubera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$207,965	\$207,965	\$207,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555039	Construcción de Bado en Zona Rural y Urbana del Mpio. de	15200155	1	Caballita de Curupay	Misqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$897,130	\$897,130	\$897,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555045	Construcción de Cuarto Adosado de 3,00 Por 4,00 Mts en Zona Rural del Mpio. de	15230022	1	Caballita de Curupay	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,680,608	\$1,680,608	\$1,680,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555049	Construcción de Bado con Alcantarilla en Zona Rural y Urbana del Mpio. de	15230026	1	Caballita de Curupay	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$640,807	\$640,807	\$640,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555056	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Rural y Urbana del Mpio. de	15240045	1	Caballita de Curupay	Paraxá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$311,947	\$311,947	\$311,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555065	Construcción de Cuarto Adosado de 3,00 Por 4,00 Mts en Zona Rural del Mpio. de	15260027	1	Caballita de Curupay	Vianca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,839,156	\$1,839,156	\$1,839,156	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555070	Construcción de Bado en Zona Rural y Urbana del Mpio. de	15260029	1	Caballita de Curupay	Vianca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,549,730	\$4,549,730	\$4,549,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555010	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Rural del Mpio. de	15160063	1	Caballita de Curupay	Vianca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$623,894	\$623,894	\$623,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555010	Suministro e Instalación de Techo Ligero en Área Urbana del Mpio. de	15270007	1	Caballita de Curupay	Villa Unión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$311,947	\$311,947	\$311,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRAS EN PROCESO - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
COA1510100555015	Construcción de Cuarto Adosado de 3,00 Por 4,00 M																												



Total: 161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	CONYACR	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Corrente - Específico	Programa Fondo Corrente - Específico	Bano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Aprovechamiento				Aprovechamiento				Observaciones		
					Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Corrente	Ciclo Recurso							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Aprovechamiento		Salvaguarda	Unidad de Medida
COA115040092210	Aplicación de Piso Firme	15060006	1	Cahuilla de Saragosa	Cahuilla	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$132,201	\$132,201	\$132,201	\$132,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092220	Aplicación de Piso Firme	16070006	1	Cahuilla de Saragosa	Cuatro Ciudades	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$97,120	\$97,120	\$97,120	\$97,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092230	Aplicación de Piso Firme	16090024	1	Cahuilla de Saragosa	Francisco I. Madero	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$226,799	\$226,799	\$226,799	\$226,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092240	Aplicación de Piso Firme	16170029	1	Cahuilla de Saragosa	Metamoras	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$272,466	\$272,466	\$272,466	\$272,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092250	Aplicación de Piso Firme	16180047	1	Cahuilla de Saragosa	Muncliva	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$132,299	\$132,299	\$132,299	\$132,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092260	Aplicación de Piso Firme	16200011	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$91,349	\$91,349	\$91,349	\$91,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092270	Aplicación de Piso Firme	16230052	1	Cahuilla de Saragosa	Ocampo	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092280	Aplicación de Piso Firme	16250092	1	Cahuilla de Saragosa	Piedras Negras	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$280,348	\$280,348	\$280,348	\$280,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092290	Aplicación de Piso Firme	16300024	1	Cahuilla de Saragosa	Saltillo	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$119,700	\$119,700	\$119,700	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092300	Aplicación de Piso Firme	16330020	1	Cahuilla de Saragosa	San Pedro	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$234,065	\$234,065	\$234,065	\$234,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092310	Aplicación de Piso Firme	16360029	1	Cahuilla de Saragosa	Torrón	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$105,750	\$105,750	\$105,750	\$105,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092320	Aplicación de Red Eléctrica En Calle Vivienda Afuera Sobre Regulo Linea Y Señalamiento, Barrio Aguayo, Salte	16200019	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$141,558	\$141,558	\$141,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092330	Aplicación de Red Eléctrica Calle Río Salado Y Río Alamo Barrio De Santa Cruz En Saragosa	16200016	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$85,938	\$85,938	\$85,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092340	Aplicación de Red Eléctrica Calle Tumbes Y Barrio Tiro 4 En Palco	16200017	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$141,111	\$141,111	\$141,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092350	Aplicación de Red Eléctrica En Calle Insurgente Barrio De Nedera En Saragosa	16200018	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$94,660	\$94,660	\$94,660	\$94,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.
COA115040092360	Aplicación de Red Eléctrica Calle Río Salado Barrio Río Salado Y Propiedad Privada En Saragosa	16200019	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$81,616	\$81,616	\$81,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092370	Aplicación de Red Eléctrica Calle Dada Heredia Barrio La Sección En Saragosa	16200020	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$65,367	\$65,367	\$65,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092380	Aplicación de Red Eléctrica Calle Ciudad Col. Soc. Quinta	16200018	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$139,251	\$139,251	\$139,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092390	Aplicación de Red Eléctrica Calle Carretera Municipal Palco Sobre Señalamiento Barrio Palco En Saragosa	16200017	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$83,616	\$83,616	\$83,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092400	Aplicación de Red Eléctrica Calle Barro Negro Barrio Barro Negro Y Dada Heredia Barrio La Sección En Saragosa	16200018	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$14,031	\$14,031	\$14,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	
COA115040092410	Aplicación de Red Eléctrica Calle Col. Santa Cecilia Barrio La Sección En Saragosa	16200018	1	Cahuilla de Saragosa	Misqui	Cahuilla municipal	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro OBSA EN PROCESO SISTEMA Para el siguiente nivel.	